Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Казталовского района ЗКО"- 1-этап

Программа:
межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Полная сметная стоимость работ 51 167 374 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 51 167 374 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика:

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

а) с начала года 48 336 436 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 18 128 076 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	16.09.15.						

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, 1-й этап"	-	51 167 374,0	8 192 400	8 192 400		30 208 360	48 336 436		9 935 676	48 336 436
	Итого:	-	51 167 374	8 192 400	8 192 400	0	30 208 360	48 336 436		9 935 676	48 336 436

И.о.генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____Б.Малимов

И.о.директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ Н.Джумагалиев

Подрядчик: ЗКФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап "

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-13-3 На рекультивацию водовыпускного сооружения в прудокопани (6шт), ПК255+50, ПК259+08, ПК286+25, ПК300+00, Пк379+90, ПК379+90								
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	120	9,85 –	9,85 2,69	1182 –	1182 323	313 97	– 0,0088	– 1
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	120	8,28 –	8,28 2,26	994 –	994 271	263 97	– 0,0074	– 1
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	120	9,85 –	9,85 2,69	1182 –	1182 323	313 97	– 0,0088	– 1
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	120	7,04 –	7,04 1,92	845 –	845 230	223 97	– 0,00629	– 1
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	120	5,86 –	5,86 1,3	703 –	703 156	151 97	– 0,00426	– 1
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	120	3,7	3,7	444	444	95	–	–

		1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	–	0,82	–	98	97	0,00269	–
		Итого по разделу 1			**5 350** **–**	**5 350** **1 401**			**–** **5**
		Стоимость: материалов, тенге			–				
		Накладные расходы, тенге			1358				
		- заработная плата, тенге			204				
		- трудоемкость, чел-ч			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			402				
		Всего по разделу, тенге			**7 110**				
		Сметная заработная плата, тенге			1605				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			6				
		Всего прямые затраты			**5 350** **–**	**5 350** **1 401**			**–** **5**
		Стоимость: материалов, тенге			–				
		Накладные расходы, тенге			1358				
		- заработная плата, тенге			204				
		- трудоемкость, чел-ч			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			402				
		Всего по смете			**7 110**				
		Сметная заработная плата, тенге			1605				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			6				

Локальная смета №2-23-22 Строительство перегораживающего сооружения П-3 на ПК420+65

Раздел 3. Бетонные и ж/бетонные работы (входной части сооружения ВБ)

55	99-90-412 Р30-18-2	Стоимость ж/б труб ПТУ20-20 *м3*	14,94	15020	224399			

Итого по разделу 3	224399
Стоимость: материалов, тенге	224399
Накладные расходы, тенге	-
- заработная плата, тенге	-
- трудоемкость, чел-ч	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**13464**
Всего по разделу, тенге	**237863**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Всего прямые затраты	**237863**

Локальная смета №1-13-10 На рекультивацию трубчатого водовыпуска на ПК269, ПК388+20 с разлива в канал

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	50	9,85	9,85	493	493	131	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	135	97	0,0088	–
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	50	16,56	16,56	828	828	220	–	–
		м3 грунта		–	4,53	–	227	97	0,0148	1
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	50	9,85	9,85	493	493	131	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	135	97	0,0088	–
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	50	8,28	8,28	414	414	110	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	113	97	0,0074	–
		Итого по разделу 1				**2 228**	**2 228**			**–**
						–	**610**			**1**

		Стоимость: материалов, тенге			–				
		Накладные расходы, тенге			592				
		- заработная плата, тенге			89				
		- трудоемкость, чел-ч			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			169				
		Всего по разделу, тенге			**2 989**				
		Сметная заработная плата, тенге			699				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1				
		Всего прямые затраты			**2 228**	**2 228**			**–**
					–	**610**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге			–				
		Накладные расходы, тенге			592				
		- заработная плата, тенге			89				
		- трудоемкость, чел-ч			–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			169				
		Всего по смете			**2 989**				
		Сметная заработная плата, тенге			699				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1				

Локальная смета N 2-21-7 Строительство водовыпускного сооружения зим. Пупыкин к прудокопаням ПК30+00

Раздел 7. Металлоконструкции

59	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора *т конструкций*	0,0238	80486,11 16317	20062,36 4286,25	1916 388	477 102	441 90	87,39 16,87	2 –
60	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0238	154200		3670				
61	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54

		комплект		10080	324	10080	324	90	1,89216	2
62	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 0,5В *шт*	1	11415		11415				
63	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,062	80486,11 16317	20062,36 4286,25	4990 1012	1244 266	1150 90	87,39 16,87	5 1
64	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,062	146000		9052				
65	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,1108	739,86 274,5	186,36 48,96	82 30	21 5	36 104	1,77 0,17	– –
7.1. Сороудерживающая решетка										
66	Е39-1-1	Установка сороудерживающей решетки *т конструкций*	0,0923	80486,11 16317	20062,36 4286,25	7429 1506	1852 396	1712 90	87,39 16,87	8 2
67	2-1-260	Стоимость металлоконструкций из уголка *т*	0,0464	114900		5331				
68	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0459	52400		2405				
7.2. Изготовление и монтаж затвора клапанного ЗК-600										
69	Е39-1-1	Изготовление и монтаж клапанного затвора ЗК-600 *т конструкций*	0,01984	80486,11 16317	20062,36 4286,25	1597 324	398 85	368 90	87,39 16,87	2 –
70	2-1-238	Стоимость м/конструкций для клапанного затвора *т*	0,01984	146000		2897				
71	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,112	739,86 274,5	186,36 48,96	83 31	21 5	37 104	1,77 0,17	– –

Итого по разделу 7	**63 320**	**5 725**		**71**
	13 371	**1 183**		**5**
Стоимость: материалов, тенге	32 809			
оборудования, тенге	11 415			
Накладные расходы, тенге	13108			
- заработная плата, тенге	1 966			
- трудоемкость, чел-ч	7			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3 901			
Всего по разделу, тенге	**80 329**			
Сметная заработная плата, тенге	16520			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	83			
Всего по смете	**80329**			
Сметная заработная плата, тенге	16520			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	83			

Локальная смета N 2-22-3 Строительство трубчатого водовыпуска с разлива в канал ПК134+28

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	62	23,36	22,08	1448	1369	411	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	79	345	97	0,0193	1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	25	25,7	24,29	643	607	182	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	35	153	97	0,02123	1
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 из под воды Н-0,5м ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	10	25,7	24,29	257	243	73	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	14	61	97	0,02123	–

4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	3	262,72	–	788	–	890	1,848	6
				262,72	–	788	–	113	–	–
5	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	2,8	174,6	174,6	489	489	–	–	–
				–	78,75	–	221	–	–	–
6	Е1-25-2	Перемещение для устройства насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	120	11,19	11,19	1343	1343	356	–	–
				–	3,06	–	367	97	0,01	1
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ktpp1=0,85; ktpм1=0,85; kзпр1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; *м3 грунта*	120	7,99	7,99	959	959	254	–	–
				–	2,18	–	262	97	0,00714	1
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	65	6,83	6,83	444	444	118	–	–
				–	1,87	–	122	97	0,0061	–
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	65	3,29	3,29	214	214	57	–	–
				–	0,9	–	59	97	0,00294	–
10	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 18тн. *м3*	120	38,65	34,41	4638	4129	1495	0,0259	3
				3,74	9,1	449	1092	97	0,03112	4
11	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	210	8,55	4,43	1796	930	989	0,0279	6
				4,12	0,74	865	155	97	0,0025	1
		Итого по разделу 1				**13 019**	**10 727**			**16**
						2 230	**2 837**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				62				
		Накладные расходы, тенге				4825				

		- заработная плата, тенге				724				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 071				
		Всего по разделу, тенге				**18 915**				
		Сметная заработная плата, тенге				5791				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы (входной оголовок)										
12	Е37-73-1	Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 входного оголовка	0,836	11013,48	133,67	9207	112	373	1,93	2
		м3		324	47,78	271	40	120	0,2	–
13	Е37-73-2	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150 (входного оголовка)	1,506	11992,73	181,91	18061	274	1327	4,31	6
		м3		668,25	66,15	1006	100	120	0,2895	–
14	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6	2,342	781		1829				
		м3								
15	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения	2,342	2681,35	308,7	6280	723	692	0,91	2
		м3		127,58	118,53	299	278	120	0,5478	1
16	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0968	8049,49	3554,81	779	344	436	14	1
		т		2475	1272,6	240	123	120	5,3497	1
17	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0968	119300		11548				
		т								
18	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (отсыпка из камня)	4,8	170,1	45,9	816	220	596	0,794	4
		м3		124,2	15,36	596	74	89	0,0525	–
19	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспортом (808+1510)=2318:1,823:1,06:1,02:1,12	8,64	1050		9072				
		т								

20	Е37-74-6	Устройство оголовка *м3*	1,62	4337,7	1720,96	7027	2788	3290	6,1	10
				1093,5	599,34	1771	971	120	2,3315	4
21	99-90-410 Р30-18-166	Стоимость оголовка ОН-10, В15, W4 F150 *м3*	1,62	15420		24980				
2.1. Водопроводящая часть										
22	Е37-73-1	Устройство крепление дна монолитным бетоном В25, W6 F150 *м3*	6,85	9957,88	133,67	68211	916	3055	1,93	13
				324	47,78	2219	327	120	0,2	1
23	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	6,85	781		5350				
24	30-2-7	Заделка стыков труб цементный раствором *м3*	0,06	6160		370				
25	1-1-102	Заделка стыков труб герметиком *кг*	3,6	792		2851				
26	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	2,6	2681,35	308,7	6972	803	768	0,91	2
				127,58	118,53	332	308	120	0,5478	1
27	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	3,7	3509,16	1108,01	12984	4100	5638	5,05	19
				888,75	381,2	3288	1410	120	1,4289	5
28	30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая *м*	10	6830		68300				
29	Е37-74-6	Устройство плит крепления *м3*	0,029	4337,7	1720,96	126	50	59	6,1	–
				1093,5	599,34	32	17	120	2,3315	–
30	99-90-253	Стоимость сборного ж/б ПП5-10 В15 F200 W4 *м2*	0,5	1190		595				

31	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,029	√	520		15				
32	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	0,05	√	2681,35	308,7	134	15	14	0,91	–
					127,58	118,53	6	6	120	0,5478	–
33	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	4	√	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
					100,35	29,7	401	119	133	0,12	–
34	99-90-40	Стоимость столбиков железобетонных *м3*	0,16	√	14605		2337				
2.2. Устройство входного оголовка											
35	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25. W6 *м3*	1,04	√	10937,13	181,91	11375	189	917	4,31	4
					668,25	66,15	695	69	120	0,2895	–
36	Е37-73-1	Устройство дна оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25, W6 *м3*	0,825	√	9957,88	133,67	8215	110	367	1,93	2
					324	47,78	267	39	120	0,2	–
37	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1,865	√	781		1457				
38	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0769	√	8049,49	3554,81	619	273	346	14	1
					2475	1272,6	190	98	120	5,3497	–
39	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0769	√	72000		5537				
40	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	1,865	√	2681,35	308,7	5001	576	551	0,91	2
					127,58	118,53	238	221	120	0,5478	1

41	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (отсыпка из камня) *м3*	1	170,1	45,9	170	46	124	0,794	1
				124,2	15,36	124	15	89	0,0525	–
42	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспортными расходами *т*	1,8	1050		1890				
43	Е37-74-6	Устройство оголовка *м3*	1,62	4337,7	1720,96	7027	2788	3290	6,1	10
				1093,5	599,34	1771	971	120	2,3315	4
44	99-90-410 Р30-18-160	Стоимость оголовка Он-10 *м3*	1,62	15420		24980				
45	Е37-74-6	Устройство ж/бетонных плит *м3*	0,029	4337,7	1720,96	126	50	59	6,1	–
				1093,5	599,34	32	17	120	2,3315	–
46	99-90-253	Стоимость сборного ж/б ПП5-10 В15 F200 W4 *м2*	0,5	1190		595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,029	520		15				
48	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	0,05	2681,35	308,7	134	15	14	0,91	–
				127,58	118,53	6	6	120	0,5478	–
		Итого по разделу 2				**326 081**	**14 871**			**82**
						13 784	**5 209**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				297 426				
		Накладные расходы, тенге				22608				

		- заработная плата, тенге				3 391				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 921				
		Всего по разделу, тенге				**369 610**				
		Сметная заработная плата, тенге				22384				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
Раздел 3. Изоляция ж/б конструкций блоков										
3.0.										
49	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	70	192,59	7,38	13481	517	6296	0,536	38
		м2		83,7	2,79	5859	195	104	0,0136	1
		Итого по разделу 3				**13 481**	**517**			**38**
						5 859	**195**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				7 105				
		Накладные расходы, тенге				6296				
		- заработная плата, тенге				944				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 187				
		Всего по разделу, тенге				**20 964**				
		Сметная заработная плата, тенге				6998				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
Раздел 4. Металлоконструкции										
50	Е39-1-1	Установка затворов	0,128	80486,11	20062,36	10302	2568	2374	87,39	11
		т конструкций		16317	4286,25	2089	549	90	16,87	2
51	2-1-250	Стоимость м/к затвора ГС100-250	0,06375	154200		9830				
		т								

52	2-1-250	Стоимость затвора ГС100-150 *т*	0,0642	154200		9900				
53	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 2,5В *комплект*	2	12453,29 10080	1711,79 324	24907 20160	3424 648	18727 90	54 1,89216	108 4
54	80-30-1 Прайс-лист	Стоимость подъемника 2,5В(29200х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	1	70105		70105				
55	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В (12100х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	1	29050		29050				
56	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,215	80486,11 16317	20062,36 4286,25	17305 3508	4313 922	3987 90	87,39 16,87	19 4
57	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,215	146000		31390				
58	Е39-7-4	Установка служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	837 165	351 68	210 90	27,17 8,28	1 –
59	2-1-267	Стоимость м/к служебного мостика *т*	0,0327	133700		4372				
60	Е41-11-1	Покраска металлоконструкций *т*	7,6	739,86 274,5	186,36 48,96	5623 2086	1416 372	2556 104	1,77 0,17	13 1
		Итого по разделу 4				**213 621** **28 008**	**12 072** **2 559**			**152** **11**

Стоимость: материалов, тенге 74 386

оборудования, тенге 99 155

Накладные расходы, тенге	27854		
- заработная плата, тенге	4 178		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8 539		
Всего по разделу, тенге	**250 014**		
Сметная заработная плата, тенге	34745		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	177		
Всего прямые затраты	**566 202**	**38 187**	**288**
	49 881	**10 800**	**39**
Стоимость: материалов, тенге	378 979		
оборудования, тенге	99 155		
Накладные расходы, тенге	61583		
- заработная плата, тенге	9 237		
- трудоемкость, чел-ч	30		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31 718		
Всего по смете	**659 503**		
Сметная заработная плата, тенге	69918		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	357		

Локальная смета N 2-23-18 Ремонт водовыпуска в лиман Мосагаш ПК243+56

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	52	422	97	0,0315	2
2	Е1-13-2	Расчистка от ила и грязи в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	11	28,89	27,85	318	306	101	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	11	93	97	0,0315	–
3	Е1-164-2	Очистка от ила и грязи вручную в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14

		м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
4	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности ж/б изделий *м2*	55	60,75	–	3341	–	3007	0,34	19
				60,75	–	3341	–	90	–	–
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	11,19	11,19	783	783	208	–	–
				–	3,06	–	214	97	0,01	1
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	12,34	12,34	864	864	238	–	–
				–	3,5	–	245	97	0,0134	1
		Итого по разделу 1				**8 721**	**3 346**			**33**
						5 374	**974**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6240				
		- заработная плата, тенге				936				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898				
		Всего по разделу, тенге				**15 859**				
		Сметная заработная плата, тенге				7284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
7	Е37-74-7	Демонтаж ж/бетонных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,64	2489,39	1384,19	6572	3654	5029	6,28	17
				1105,2	482,31	2918	1273	120	1,87896	5
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,6	152,8	152,8	397	397	278	–	–
				–	106,96	–	278	100	0,22462	1

9	П7-5-1	Перевозка ж/б изделий на 5 км, 1 класс груза *т*	2,6	49,9	49,9	130	130	26	–	–
				–	9,98	–	26	100	0,02096	–
10	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	4,4	2681,35	308,7	11798	1358	1300	0,91	4
				127,58	118,53	561	522	120	0,5478	2
11	Е37-74-7	Монтаж существующих ж/б плит *м3*	1,6	5410,92	1730,24	8657	2768	3810	7,85	13
				1381,5	602,89	2210	965	120	2,3487	4
12	Е37-73-1	Добетонировка дна из монолитного бетона В25, W6 *м3*	1	9318,43	133,67	9318	134	446	1,93	2
				324	47,78	324	48	120	0,2	–
13	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,064	14433,04	6133,63	924	393	593	30,7	2
				5580	2147,65	357	137	120	8,4877	1
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,064	41200		2637				
15	Е42-16-1	Заливка швов между плитами цементным раствором *м шва*	28	130,95	34,05	3667	953	2078	0,443	12
				70,43	12,98	1972	363	89	0,0633	2
16	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1	781		781				
17	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной стенки оголовка В25,W6 *м3*	0,7	12148,37	142,69	8504	100	652	4,47	3
				724,5	50,98	507	36	120	0,2132	–
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0584	14433,04	6133,63	843	358	541	30,7	2
				5580	2147,65	326	125	120	8,4877	–
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,0584	29400		1717				

20	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	0,7	781		547					
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	4	192,6 83,7	7,38 2,79	770 335	30 11	360 104	0,536 0,0136	2 –
		Итого по разделу 2				**57 262** **9 510**	**10 275** **3 784**			**57** **15**
		Стоимость: материалов, тенге				37 477				
		Накладные расходы, тенге				15113				
		- заработная плата, тенге				2 267				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 343				
		Всего по разделу, тенге				**76 718**				
		Сметная заработная плата, тенге				15561				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
Раздел 3. Проезжая часть водовыпуска										
22	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	67	11,19 –	11,19 3,06	750 –	750 205	199 97	– 0,01	– 1
23	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	67	9,4 –	9,4 2,57	630 –	630 172	167 97	– 0,0084	– 1
24	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	140	32,34 1,42	30,77 8,34	4528 199	4308 1168	1326 97	0,00984 0,02853	1 4
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	245	19,7 –	19,7 3,94	4827 –	4827 965	965 100	– 0,00827	– 2

26	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	140	38,65 3,74	34,41 9,1	5411 524	4817 1274	1744 97	0,0259 0,03112	4 4
27	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	45	523,3 5,51	11,83 3,11	23549 248	532 140	516 133	0,0359 0,01121	2 1
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	4	273,96 100,35	119,85 29,7	1096 401	479 119	692 133	0,64 0,12	3 –
29	99-90-42	Стоимость столбиков железобетонных *м3*	0,16	15125		2420				
30	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	1,5	13,91 8,06	0,07 0,02	21 12	– –	11 90	0,0413 0,0001	– –
31	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	1,5	12,08 8,06	0,05 0,02	18 12	– –	11 90	0,0413 0,0001	– –
32	Е13-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 *м2*	1,5	76,41 3,65	0,07 0,02	115 5	– –	5 90	0,018 0,0001	– –
		Итого по разделу 3				**43 365** **1 401**	**16 343** **4 043**			**10** **13**
		Стоимость: материалов, тенге				25 621				
		Накладные расходы, тенге				5636				
		- заработная плата, тенге				845				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 940				
		Всего по разделу, тенге				**51 941**				

		Сметная заработная плата, тенге				6289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
Раздел 4. Металлоконструкции										
33	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора *т конструкций*	0,0642	80486,11 16317	20062,36 4286,25	5167 1048	1288 275	1191 90	87,39 16,87	6 1
35	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	1	12453,29 10080	1711,79 324	12453 10080	1712 324	9364 90	54 1,89216	54 2
37	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,107	80486,11 16317	20062,36 4286,25	8612 1746	2147 459	1985 90	87,39 16,87	9 2
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,104165	146000		15208				
39	Е39-7-4	Монтаж служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	837 165	351 68	210 90	27,17 8,28	1 –
41	Е37-74-1	Монтаж ж/бетонной плиты ПП10-15 *м3*	0,09	1953,81 605,25	923,52 319,8	176 54	83 29	100 120	3,7 1,2229	– –
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,09	520		47				
44	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,2441	739,86 274,5	186,36 48,96	181 67	45 12	82 104	1,77 0,17	– –

Итого по разделу 4	**42678**	**5 626**	**70**
	13 160	**1 167**	**5**
Стоимость: материалов, тенге	40 366		
оборудования, тенге	29 050		
Накладные расходы, тенге	12932		
- заработная плата, тенге	1 940		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3337		
Всего по разделу, тенге	**57203**		
Сметная заработная плата, тенге	16267		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	81		
Всего прямые затраты	**152026**	**35 590**	**170**
	29 445	**9 968**	**37**
Стоимость: материалов, тенге	103 464		
оборудования, тенге	29 050		
Накладные расходы, тенге	39921		
- заработная плата, тенге	5 988		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 506		
Всего по смете	**201724**		
Сметная заработная плата, тенге	45401		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	227		

Локальная смета N 2-23-19 Ремонт водовыпуска в лиман №39 ПК378+68

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	52	422	97	0,0315	2

2	Е1-13-2	Расчистка от ила и грязи в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	11	28,89 1,04	27,85 8,44	318 11	306 93	101 97	0,00724 0,0315	– –
3	Е1-164-2	Очистка от ила и грязи вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	9	218,93 218,93	– –	1970 1970	– –	2226 113	1,54 –	14 –
4	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности ж/б изделий *м2*	55	60,75 60,75	– –	3341 3341	– –	3007 90	0,34 –	19 –
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	11,19 –	11,19 3,06	783 –	783 214	208 97	– 0,01	– 1
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	12,34 –	12,34 3,5	864 –	864 245	238 97	– 0,0134	– 1
		Итого по разделу 1				**8 721** **5 374**	**3 346** **974**			**33** **4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6240				
		- заработная плата, тенге				936				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898				
		Всего по разделу, тенге				**15 859**				
		Сметная заработная плата, тенге				7284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
7	Е37-74-7	Демонтаж ж/бетонных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,64	2489,39 1105,2	1384,19 482,31	6572 2918	3654 1273	5029 120	6,28 1,87896	17 5

8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,6	152,8	152,8	397	397	278	–	–
				–	106,96	–	278	100	0,22462	1
9	П7-5-1	Перевозка ж/б изделий на 5 км, 1 класс груза *т*	2,6	49,9	49,9	130	130	26	–	–
				–	9,98	–	26	100	0,02096	–
10	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	4,4	2681,35	308,7	11798	1358	1300	0,91	4
				127,58	118,53	561	522	120	0,5478	2
11	Е37-74-7	Монтаж существующих ж/б плит *м3*	1,6	5410,92	1730,24	8657	2768	3810	7,85	13
				1381,5	602,89	2210	965	120	2,3487	4
12	Е37-73-1	Добетонировка дна из монолитного бетона В25, W6 *м3*	1	9318,43	133,67	9318	134	446	1,93	2
				324	47,78	324	48	120	0,2	–
13	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,064	14433,04	6133,63	924	393	593	30,7	2
				5580	2147,65	357	137	120	8,4877	1
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,064	41200		2637				
15	Е42-16-1	Заливка швов между плитами цементным раствором *м шва*	28	130,95	34,05	3667	953	2078	0,443	12
				70,43	12,98	1972	363	89	0,0633	2
16	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1	781		781				
17	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной стенки оголовка В25,W6 *м3*	0,7	12148,37	142,69	8504	100	652	4,47	3
				724,5	50,98	507	36	120	0,2132	–
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0584	14433,04	6133,63	843	358	541	30,7	2
				5580	2147,65	326	125	120	8,4877	–
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,0584	29400		1717				
20	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6	0,7	781		547				

		м3									
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	4	√	192,6 83,7	7,38 2,79	770 335	30 11	360 104	0,536 0,0136	2 –
		Итого по разделу 2					**57 262** **9 510**	**10 275** **3 784**			**57** **15**
		Стоимость: материалов, тенге					37 477				
		Накладные расходы, тенге					15113				
		- заработная плата, тенге					2 267				
		- трудоемкость, чел-ч					8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4 343				
		Всего по разделу, тенге					**76 718**				
		Сметная заработная плата, тенге					15561				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					80				
Раздел 3. Проезжая часть водовыпуска											
22	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	67	√	11,19 –	11,19 3,06	750 –	750 205	199 97	– 0,01	– 1
23	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	67	√	9,4 –	9,4 2,57	630 –	630 172	167 97	– 0,0084	– 1
24	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	140	√	32,34 1,42	30,77 8,34	4528 199	4308 1168	1326 97	0,00984 0,02853	1 4
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	245	√	19,7 –	19,7 3,94	4827 –	4827 965	965 100	– 0,00827	– 2
26	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	140	√	38,65 3,74	34,41 9,1	5411 524	4817 1274	1744 97	0,0259 0,03112	4 4
27	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси	45	√	523,3	11,83	23549	532	516	0,0359	2

		м2 основания или покрытий									
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	√	5,51	3,11	248	140	133	0,01121	1
		шт			273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
29	99-90-42	Стоимость столбиков железобетонных	0,16	√	100,35	29,7	401	119	133	0,12	–
		м3			15125		2420				
30	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	√	13,91	0,07	21	–	11	0,0413	–
		м2			8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
31	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	√	12,08	0,05	18	–	11	0,0413	–
		м2			8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
32	Е13-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	1,5	√	76,41	0,07	115	–	5	0,018	–
		м2			3,65	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3					**43 365**	**16 343**			**10**
							1 401	**4 043**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге					25 621				
		Накладные расходы, тенге					5636				
		- заработная плата, тенге					845				
		- трудоемкость, чел-ч					3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2 940				
		Всего по разделу, тенге					**51 941**				
		Сметная заработная плата, тенге					6289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					26				
Раздел 4. Металлоконструкции											
33	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора	0,0642	√	80486,11	20062,36	5167	1288	1191	87,39	6
		т конструкций			16317	4286,25	1048	275	90	16,87	1
35	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	√	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект			10080	324	10080	324	90	1,89216	2
37	Е39-1-1	Монтаж рамы	0,107	√	80486,11	20062,36	8612	2147	1985	87,39	9
		т конструкций			16317	4286,25	1746	459	90	16,87	2

38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,104165	146000		15208				
39	Е39-7-4	Монтаж служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54	10745,29	837	351	210	27,17	1
41	Е37-74-1	Монтаж ж/бетонной плиты ПП10-15 *м3*	0,09	5053,5 1953,81	2092,77 923,52	165 176	68 83	90 100	8,28 3,7	– –
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,09	605,25 520	319,8	54 47	29	120	1,2229	–
44	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,2441	739,86 274,5	186,36 48,96	181 67	45 12	82 104	1,77 0,17	– –
		Итого по разделу 4				**42678** **13 160**	**5 626** **1 167**			**70** **5**
		Стоимость: материалов, тенге				40 366				
		оборудования, тенге				29 050				
		Накладные расходы, тенге				12932				
		- заработная плата, тенге				1 940				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3337				
		Всего по разделу, тенге				**57203**				
		Сметная заработная плата, тенге				16267				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Всего прямые затраты				**152026** **29 445**	**35 590** **9 968**			**170** **37**
		Стоимость: материалов, тенге				103 464				
		оборудования, тенге				29 050				
		Накладные расходы, тенге				39921				
		- заработная плата, тенге				5 988				

	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 506				
	Всего по смете				**201724**				
	Сметная заработная плата, тенге				45401				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				227				

Локальная смета N 2-23-1 Расчистка и расширение канала с ПК230+25 по ПК420+65

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м ранее вынутого грунта *м3 грунта*	22850	6,32 –	6,32 1,4	144412 –	144412 31990	31030 97	– 0,00459	– 105
2	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	22850	3,85 –	3,85 0,86	87972 –	72972 19651	19061 97	– 0,0028	– 114
3	Е1-25-2	Срезка дамб канала грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	26525	11,19 –	11,19 3,06	296815 –	296815 81166	78731 97	– 0,01	– 266
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	26525	9,4 –	9,4 2,57	249335 –	249335 130339	66124 97	– 0,0084	– 223
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	26525	6,32 –	6,32 1,4	167638 –	167638 74270	36021 97	– 0,00459	– 122
6	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	26525	3,85 –	3,85 0,86	102121 –	102121 22811	22127 97	– 0,0028	– 74
7	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кзкс2=1,25; кзпм2=1,25; ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кзпр3=1,1; кзкс3=1,1; кзпм3=1,1;	51500	86,39 3,47	82,92 16,05	4449084 178705	4270379 826575	975121 97	0,02411 0,05245	1241 2701

		м3 грунта								
8	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (налипающий грунт) т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; т.ч.п.3.95: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кзпр3=1,1; кэкс3=1,1; кзпм3=1,1; *м3 грунта*	51500	76,02 / 3,05	72,97 / 14,12	3915030 / 157075	3757955 / 727180	857727 / 97	0,02122 / 0,04615	1093 / 2376
9	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	25950	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	1793405 / 71881	1721523 / 333198	392927 / 97	0,01929 / 0,04196	500 / 1089
10	Е1-25-2	Перемещение грунта от срезки дамб канала 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1350	11,19 / –	11,19 / 3,06	15106 / –	15106 / 4131	4007 / 97	– / 0,01	– / 13
11	Е1-25-2	Разработка грунта с бокового резерва между пикетами 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (грунт для устройства насыпи (досыпка)) *м3 грунта*	6340	11,19 / –	11,19 / 3,06	70945 / –	70945 / 19400	18818 / 97	– / 0,01	– / 63
12	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	6340	9,4 / –	9,4 / 2,57	59596 / –	59596 / 32588	15805 / 97	– / 0,0084	– / 53
13	Е36-1-3	Устройство насыпи из связных грунтов механизировнным способом (досыпка дамбы, въезды, съезды) *м3*	7690	38,65 / 3,74	34,41 / 9,1	297218 / 28760	264613 / 69979	95777 / 97	0,0259 / 0,03112	199 / 239
14	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (вынутого грунта и насыпи) *м3 грунта*	73964,20	6,32 / –	6,32 / 1,4	467688 / –	467688 / 103294	110869 / 97	– / 0,00459	– / 339
15	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	73964,2	3,85 / –	3,85 / 0,86	284605 / –	284605 / 63609	66557 / 97	– / 0,0028	– / 207

16	Е36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами *м2*	14300	5,2 –	5,2 1,36	74360 –	74360 19448	18861 97	– 0,00494	– 70
		Итого по разделу 1				**12475288** 436422	**12034994** 2444212			**3034** 8008
		Стоимость: материалов, тенге				3845				
		Накладные расходы, тенге				1935747				
		- заработная плата, тенге				437665				
		- трудоемкость, чел-ч				1459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				862862				
		Всего по разделу, тенге				**15243897**				
		Сметная заработная плата, тенге				3445671				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12917				

Раздел 7. Подготовительный период

17	Е1-180-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	8	54,9 9,79	45,11 10,58	439 78	361 132	147 70	0,066 0,0342	– –
18	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания *пень*	8	20,39 –	20,39 6,79	163 –	163 54	36 70	– 0,0222	– –
19	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) *пень*	8	6,34 –	6,34 2,11	101 –	50 17	12 70	– 0,0069	– –
20	Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м *пень*	8	15,76 3,55	12,11 4,44	126 28	97 36	45 70	0,0253 0,0145	–

	Итого по разделу 2				**779**	**672**			-
					107	**239**			-
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				242				
	- заработная плата, тенге				36				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61				
	Всего по разделу, тенге				**1082**				
	Сметная заработная плата, тенге				383				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Всего по смете				**15244979**				
	Сметная заработная плата, тенге				3446055				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				12918				

Локальная смета № 2-24-1 Расчистка канала с ПК420+65 по ПК467+00

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (ранее вынутого грунта)	15500	6,32	6,32	97960	97960	21049	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	21700	97	0,00459	71
2	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	15500	3,85	3,85	59675	59675	12930	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	13330	97	0,0028	43
3	Е1-25-2	Срезка дамб канала грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3575	11,19	11,19	80009	40004	10611	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	10939	97	0,01	36
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	3575	9,4	9,4	33605	33605	8912	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	18376	97	0,0084	30
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до	3575	6,32	6,32	22594	22594	4855	–	–

		10 м *м3 грунта*		– –	1,4 1,4	– –	5005 5005	97 97	0,00459 0,00459	16 16
6	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	3575	3,85 –	3,85 0,86	13764 –	13764 3074	2982 97	– 0,0028	– 10
7	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кзкс2=1,25; кзпм2=1,25; т.ч.п.3.55: ктрр3=1,1; ктрм3=1,1; кзпр3=1,1; кзкс3=1,1; кзпм3=1,1; *м3 грунта*	900	86,39 3,47	82,92 16,05	77751 3123	74628 14445	17041 97	0,02411 0,05245	21 47
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	900	6,32 –	6,32 1,4	5688 –	5688 1260	1222 97	– 0,00459	– 4
9	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	900	3,85 –	3,85 0,86	3465 –	3465 774	751 97	– 0,0028	– 3
10	Е36-6-2	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами *м2*	35250	5,2 –	5,2 1,36	183300 –	183300 47940	46502 97	– 0,00494	– 174
		Итого по разделу 1				**537806** **3123**	**534683** **127656**			**21** **434**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				126856				
		- заработная плата, тенге				19058				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39880				
		Всего по разделу, тенге				**704542**				
		Сметная заработная плата, тенге				149807				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				519				
		Всего прямые затраты				**537806**	**534683**			**43**

Стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	126856
- заработная плата, тенге	19028
- трудоемкость, чел-ч	63
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39880
Всего по смете	**704542**
Сметная заработная плата, тенге	149807
Нормативная трудоемкость, чел-ч	519

Локальная смета №1-13-12А Срезка бермы для экскаватора, мехочистка и планировка с ПК310 по ПК410

РАЗДЕЛ 1.

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26038	23,36	22,08	608227	574898	155445	0,01	231
				1,28	5,56	33329	144730	87,3	0,02	503
			м3							
2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	26038	6,01	6,01	156395	156395	47369	-	-
				-	2,08	-	54260	87,3	0,01	177
			м3							
3	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26038	23,77	23,77	618921	618921	187457	-	-
				-	8,25	-	214728	87,3	0,03	702
			м3							
4	Е0101-30-2	Планировка бермы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	44755,5	0,2	0,2	9079	9079	2750	-	-
				-	0,07	-	3150	87,3	-	10
			м2							
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	26038	3,35	3,35	87269	87269	26432	-	-
				-	1,16	-	30277	87,3	-	99

		м3							
6	E0101-27-11-К=10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	26038	14,82	14,82	385821	385821	116856	-	-
				-	5,14	-	133856	87,3	0,02	437
		м3								
7	E0101-33-2	Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	26038	35,5	35,03	924414	912176	279349	-	86
				0,47	11,82	12238	307750	87,3	0,04	1099
		м3								
8	E0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	26038	25,61	25,61	666812	666812	202273	-	-
				-	8,9	-	231699	87,3	0,03	757
		м3								
9	E0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	44755,5	15,84	15,84	708788	708788	182735	-	-
				-	4,68	-	209319	87,3	0,02	756
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4165725	4120159			317
	Тенге	45567	1329767			4540
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4165725	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1375333	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1200666	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		600
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	180100	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	321983	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5688375	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5458
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1555433	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5688375	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5458
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1555433	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4165725	4120159			317
	Тенге	45567	1329767			4540
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4165725	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1375333	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1200666	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		600
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	180100	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	321983	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5688375	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5458
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1555433	-	-
ИТОГО ПО акту	Тенге	5688375	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5458
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1555433	-	-

Всего по акту	23029138
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	921165
В том числе возвратные суммы	138175
Итого	23950303
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	1290083
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	239500
На оплату доп.отпусков (0,4%)	95800
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	210763
Итого	25786449
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	25786449
- в текущих ценах 2011-2012гг. к=1,99813778	51524878
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	1030497
Сметная стоимость в текущем уровне цен	52555375
Итого с пониж. к-м к= 0,307975766	16185782
Налог на добавленную стоимость (12%)	1942294
Итого по объекту:	18128076
В том числе возвратные суммы	84761

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Б.Кемелбеков**

Начальник отдела ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **И.Мырзаев**

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Технадзор_____ **Г.Утегалиев**