Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Восстановление трассы.

Некрасов

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	734 316		352 901						88 118	822 434
в том числе										
за отчетный месяц		734 316		352 901					88 118	822 434
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Восстановление трассы.										

Итого к оплате: 822 434 (Восемьсот двадцать две тысячи четыреста тридцать четыре) тенге

Заказчик: АОсеит

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка. Восстановление трассы.

Акт приемки №1

Выполненных строительно-монтажных работ
За июль 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, руб. экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы руб. %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357	-Восстановление трассы км	10,77	15812	-	170295	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	т.17 п.2 стр.357	-Закрепление точек км	10,77	8342	-	89843	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	т.4 п.1 стр.9	-Расходы по внутреннему транспорту 5км-7 % тенге	260138	0,07	-	18210	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	т.5 п.1 стр.10	-Расходы по внешнему транспорту 25-100км-14 % тенге	278348	0,14	-	38969	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	т.7 п.3 стр.11	-Расходы по ОРГЛИК 6 % тенге	260138	0,06	-	15608	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			332925	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			332925	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			352901	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			352901	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г. К-2,04	Тенге			719918	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			14398	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			734316	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			88118	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			822434	-	-		-

Заказчик:

ИП Некрасов ЮФ
инженер. технадзора

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Водопровод.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	36 796 710		17 683 924						4 415 606	41 212 316
в том числе										
за отчетный месяц		18 398 355		8 841 962					2 207 803	20 606 158
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Водопровод.										

Итого к оплате: 20 606 158 (Двадцать миллионов шестьсот шесть тысяч сто пятьдесят восемь) тенге

Заказчик:
Начальник:
_____ А.Оспанова

Подрядчик:
Директор:
_____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка. Водопровод.

Акт приемки №2

Выполненных строительно-монтажных работ

За июль 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	700	7,91	7,91	5537	5537	1744	-	-		
				-	2,57	-	1798	97	0,01	7		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	700	7,32	7,32	5126	5126	1614	-	-		
				-	2,38	-	1664	97	0,01	6		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	700	7,91	7,91	5537	5537	1744	-	-		
				-	2,57	-	1798	97	0,01	7		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	700	7,32	7,32	5126	5126	1614	-	-		
				-	2,38	-	1664	97	0,01	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 24000	28,89	27,85	693264	668304	220594	0,01	174
				1,04	8,44	24960	202457	97	0,03	756
6	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (стесн.)	м3 400	47,43	44,84	18971	17935	6363	0,02	7
				2,59	13,81	1036	5524	97	0,05	21
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 650	21,67	21,67	14086	14086	2817	-	-
				-	4,33	-	2817	100	0,09	59
8	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т 650	21,67	21,67	14086	14086	2817	-	-
				-	4,33	-	2817	100	0,09	59
9	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	т 650	262,72	-	170765	-	192965	1,85	1201
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	170765	-	113	-	-
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	м3 2250	47,43	44,84	106714	100886	35794	0,02	40
				2,59	13,81	5828	31073	97	0,05	117
11	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3 3915	84,26	84,26	329878	329878	65976	-	-
				-	16,85	-	65976	100	0,35	1385
12	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	т 610	474,33	6,82	289339	4160	23464	0,2	123
				31,5	2,54	19215	1549	113	0,01	7
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м2 695	3,79	3,24	2637	2255	1079	-	2
				0,48	1,12	334	778	97	-	3
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	м3 420	26,22	25,02	11014	10509	3233	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки) м3		1,15	6,79	483	2850	97	0,02	10
15	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	730	84,26	84,26	61510	61510	12302	-	-
				-	16,85	-	12302	100	0,35	258
16	C143008-92	-Песок природный м3	85	1330	-	113050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	190	1769,2	152,52	336148	28979	52075	1,02	194
				153,68	57,15	29199	10859	130	0,28	53
18	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	12000	6,48	6,48	77753	77753	24487	-	-
				-	2,1	-	25244	97	0,01	97
19	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	350	134,1	-	46935	-	53037	0,97	340
				134,1	-	46935	-	113	-	-
20	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	487,75	21,55	4,52	10509	2203	8057	0,11	53
				17,03	-	8306	-	97	-	-
21	E0101-132-2-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	10750	10,14	10,14	109002	109002	37685	-	-
				-	3,61	-	38851	97	0,01	132
22	E0101-132-8-к-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см м3	96750	0,88	0,88	85020	85020	37637	-	-
				-	0,4	-	38801	97	-	174
		Трубопроводы и арматура								
23	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
24	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
				231,75	6,75	2318	68	130	0,03	-
25	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов обратных диам. 150 мм		317,25	13,5	2855	121	130	0,07	1
		шт								
26	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3590	-	7180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6780	-	67800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С130902-34	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	9	13100	-	117900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	276,46	17,71	2765	177	2516	1,07	11
		шт		186,75	6,75	1868	68	130	0,03	-
30	СПрайс стр.2	-Затвор поворотный дисковый ВА 99001	10	3959,55	-	39596	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
		шт		144	2,25	1296	20	130	0,01	-
32	С130901-72	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	847	-	7623	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	9	74,06	9,93	667	89	737	0,32	3
		фланец		63	-	567	-	130	-	-
34	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	140	156,43	21,43	21900	3000	22932	0,6	84
		фланец		126	-	17640	-	130	-	-
35	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	66	231,52	33,52	15280	2212	15637	0,9	59
		фланец		180	2,25	11880	148	130	0,01	1
36	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	64	391,37	57,24	25048	3663	25272	1,43	92
		фланец		301,5	2,25	19296	144	130	0,01	1
37	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	225	-	2025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	140	492	-	68880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	66	757	-	49962	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	64	1140	-	72960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0122-40-5 прим.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,9	38
		фланец		180	2,25	7560	94	130	0,01	-
42	Е0122-40-3 прим.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	301	156,43	21,43	47086	6451	49304	0,6	181
		фланец		126	-	37926	-	130	-	-
43	Е0122-40-1 прим.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	20	74,06	9,93	1481	199	1638	0,32	6
		фланец		63	-	1260	-	130	-	-
44	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	42	757	-	31794	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	301	492	-	148092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	285	-	5700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	382	300,57	225,64	114817	86194	63818	0,41	158
		шт		69,53	58,98	26560	22530	130	0,23	86
48	СПрайс стр.3	-Втулка под фланец д-160	42	2579,01	-	108318	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр.3	-Втулка под фланец д-110	301	1501,93	-	452081	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс стр.3	-Втулка под фланец д-63	20	708,84	-	14177	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс стр.3	-Отвод из полиэтилена удлиненный 90 град. д-110 мм	7	2531,9	-	17723	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайсстр.3	-Отвод из полиэтилена удлиненный 90 град. д-160 мм	12	4912,53	-	58950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,03	78245	36133,62	158837	73351	135811	247	501
				41850	9612,9	84956	19514	130	37,3	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	км Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	2050,3	1190	-	2439857	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6632284	1725223			3312
	Тенге	523330	491535			3323
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5361522	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1014865	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2439857	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1123774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		562
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	168566	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	389118	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6874414	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1183432	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1270762	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1270762	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76246	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1347007	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	8221422	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1183432	-		-
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	223623	-	-		-
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге	278686	-	-		-
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	84450	-	-		-
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	33781	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге	8841962	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г. К-2,04	Тенге	18037603	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	360752	-	-		-
ИТОГО	Тенге	18398355	-	-		-
НДС (12%)	Тенге	2207803	-	-		-
СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге	20606158	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов ЮФ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Водопровод.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 934 069		11 021 755						2 752 089	25 686 158
в том числе										
за отчетный месяц		4 535 714		2 179 793					544 286	5 080 000
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка. Водопровод.										

Итого к оплате: 5 080 000 (Пять миллионов восемьдесят тысяч) тенге

Заказчик:
Начальник:
_____ А.Оспанова

Подрядчик:
Директор:
_____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка. Водопровод.

Акт приемки №3

Выполненных строительно-монтажных работ

За июль 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Земляные работы												
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	200	7,91	-	7,91	1582	-	1582	498	-	2,57	-	514
										97	0,01		2	
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	200	7,32	-	7,32	1465	-	1465	461	-	2,38	-	476
										97	0,01		2	
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	200	7,91	-	7,91	1582	-	1582	498	-	2,57	-	514
										97	0,01		2	
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	200	7,32	-	7,32	1465	-	1465	461	-	2,38	-	476
										97	0,01		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	600	28,89	27,85	17332	16708	5515	0,01	4
		м3		1,04	8,44	624	5061	97	0,03	19
6	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (стесн.)	150	47,43	44,84	7114	6726	2386	0,02	3
		м3		2,59	13,81	389	2072	97	0,05	8
7	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	261	21,67	21,67	5656	5656	1131	-	-
		м3		-	4,33	-	1131	100	0,09	24
8	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	261	21,67	21,67	5656	5656	1131	-	-
		т		-	4,33	-	1131	100	0,09	24
9	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	150	262,72	-	39407	-	44530	1,85	277
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	39407	-	113	-	-
		т								
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	100	47,43	44,84	4743	4484	1591	0,02	2
		м3		2,59	13,81	259	1381	97	0,05	5
11	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	174	84,26	84,26	14661	14661	2932	-	-
		м3		-	16,85	-	2932	100	0,35	62
12	Е0101-171-2-	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	50	474,33	6,82	23716	341	1923	0,2	10
		м2		31,5	2,54	1575	127	113	0,01	1
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	300	3,79	3,24	1138	973	466	-	1
		м3		0,48	1,12	144	336	97	-	1
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	100	26,22	25,02	2622	2502	770	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки) м3		1,15	6,79	115	679	97	0,02	2
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	174	84,26	84,26	14661	14661	2932	-	-
				-	16,85	-	2932	100	0,35	62
16	С143008-92	Песок природный м3	150	1330	-	199500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	50	1769,2	152,52	88460	7626	13704	1,02	51
				153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	600	6,48	6,48	3888	3888	1224	-	-
				-	2,1	-	1262	97	0,01	5
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	90	134,1	-	12069	-	13638	0,97	87
				134,1	-	12069	-	113	-	-
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	43,4	21,55	4,52	935	196	717	0,11	5
				17,03	-	739	-	97	-	-
21	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	100	10,14	10,14	1014	1014	351	-	-
				-	3,61	-	361	97	0,01	1
22	Е0101-132-8 к-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см м3	900	0,88	0,88	791	791	350	-	-
				-	0,4	-	361	97	-	2
		Трубопроводы и арматура								
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1,87	58881,69	25695,31	110109	48050	96969	194	363
				33075	6813,45	61850	12741	130	26,38	49
24	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	1888,7	567	-	1070893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Колодцы водопроводные д-1000 (2 шт.)								
25	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,24	5346,26	1879,87	11976	4211	5748	8,86	20
		м3		1435,5	538,43	3216	1206	130	2,06	5
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,96	100	-	196	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10 (2 шт), 1ПП10-1 (2 шт)	0,56	28900	-	16184	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,34	4570	-	24404	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,07	11938,85	296,6	836	21	85	5,95	-
		м3		915,75	110,25	64	8	118	0,54	-
30	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2)	0,0342	133700	-	4567	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-774	-Скобы ходовые	4,92	129	-	635	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5
				37,35	1,44	859	33	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1711022	144346			829
			Тенге			128994	38591			290
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1694902	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167585	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1076095	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2009725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197745	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17087	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2026812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197745	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			55130	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			68704	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			20819	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			8328	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			2179793	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г. К-2,04	Тенге			4446778	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			88936	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			4535714	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			544286	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			5080000	-			-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Нефрасов Ю.Ф.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	50 465 325		24 252 847						6 055 840	56 521 165
в том числе										
за отчетный месяц		27 531 256		13 231 092					3 303 751	30 835 007
Выполнение работ по строительству обьекта										
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.										

Итого к оплате: 30 835 007 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч семь) тенге

Заказчик:
Начальник:

А.Оспанова

Подрядчик:
Директор:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка. Водопровод.

Акт приемки №4

Выполненных строительно-монтажных работ

За август 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	100	7,91	7,91	791	791	249	-	-		
				-	2,57	-	257	97	0,01	1		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	100	7,32	7,32	732	732	231	-	-		
				-	2,38	-	238	97	0,01	1		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	100	7,91	7,91	791	791	249	-	-		
				-	2,57	-	257	97	0,01	1		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	100	7,32	7,32	732	732	231	-	-		
				-	2,38	-	238	97	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 9737	28,89 1,04	27,85 8,44	281263 10126	271137 82138	89497 97	0,01 0,03	70 307
6	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (стесн.)	м3 476	47,43 2,59	44,84 13,81	22576 1233	21343 6574	7572 97	0,02 0,05	9 25
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 874	21,67 -	21,67 4,33	18940 -	18940 3788	3788 100	- 0,09	- 80
8	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т 874	21,67 -	21,67 4,33	18940 -	18940 3788	3788 100	- 0,09	- 80
9	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	т 595	262,72 262,72	- -	156316 156316	- -	176637 113	1,85 -	1100 -
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	м3 1499	47,43 2,59	44,84 13,81	71095 3882	67213 20702	23847 97	0,02 0,05	27 78
11	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3 2219,59	84,26 -	84,26 16,85	187023 -	187023 37405	37405 100	- 0,35	- 785
12	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	т 1001	474,33 31,5	6,82 2,54	474801 31532	6827 2543	38504 113	0,2 0,01	202 12
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м2 1075	3,79 0,48	3,24 1,12	4079 516	3487 1204	1668 97	- -	4 4
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	м3 960	26,22	25,02	25175	24020	7390	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки) м3		1,15	6,79	1104	6515	97	0,02	22
15	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1671	84,26 -	84,26 16,85	140798 -	140798 28160	28160 100	- 0,35	- 591
16	C143008-92	Песок природный м3	67	1330 -	- -	89110 -	- -	- -	- -	- -
17	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	482	1769,2 153,68	152,52 57,15	852754 74074	73515 27546	132106 130	1,02 0,28	492 134
18	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	21406	6,48 -	6,48 2,1	138699 -	138699 45031	43680 97	- 0,01	- 173
19	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	810	134,1 134,1	- -	108621 108621	- -	122742 113	0,97 -	787 -
20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1365,75	21,55 17,03	4,52 -	29427 23259	6168 -	22561 97	0,11 -	148 -
21	E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	19555	10,14 -	10,14 3,61	198283 -	198283 70673	68552 97	- 0,01	- 241
22	E0101-132-8-к-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см м3	276795	0,88 -	0,88 0,4	243236 -	243236 111006	107676 97	- -	- 498
		Трубопроводы и арматура								
23	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	8	242,08 144	6,95 2,25	1937 1152	56 18	1521 130	0,88 0,01	7 -
24	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	26	411,46 231,75	17,71 6,75	10698 6026	460 176	8061 130	1,4 0,03	36 1
25	C130902-30	Задвижки клиновые	8	3590	-	28720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	26	6780	-	176280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
28	СПрайс стр.2	-Затвор поворотный дисковый ВА 99001	2	3959,55	-	7919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	50	242,08	6,95	12104	348	9506	0,88	44
				144	2,25	7200	113	130	0,01	1
		шт								
30	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	50	668	-	33400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	173	74,06	9,93	12812	1718	14169	0,32	55
		фланец		63	-	10899	-	130	-	-
32	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	201	156,43	21,43	31443	4308	32924	0,6	121
		фланец		126	-	25326	-	130	-	-
33	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	50	181	-	9050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	123	285	-	35055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	201	492	-	98892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0122-40-1 прим.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	53	74,06	9,93	3925	526	4341	0,32	17
		фланец		63	-	3339	-	130	-	-
37	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	53	285	-	15105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	53	300,57	225,64	15930	11959	8854	0,41	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов		69,53	58,98	3685	3126	130	0,23	12
		шт								
39	СПрайс стр.3	-Втулка под фланец д-63	53	708,84	-	37569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1403	78245	36133,62	10978	5070	9386	247	35
				41850	9612,9	5872	1349	130	37,3	5
		км								
41	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,33	58881,69	25695,31	19431	8479	17112	194	64
				33075	6813,45	10915	2248	130	26,38	9
		км								
42	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,05	51202,26	20326,01	53762	21342	49384	179	188
				30825	5353,43	32366	5621	130	20,64	22
		км								
43	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	141,7	1190	-	168627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	333,3	567	-	188981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	1060,5	188	-	199374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0521	115636,32	31953,19	6029	1666	5317	360	19
				66375	12071,25	3461	629	130	58,95	3
		км								
47	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,075	70153,47	10674,97	5262	801	5154	270	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с гидравлическим испытанием		48825	4032	3662	302	130	19,69	1
		км								
48	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,133	62566,88	6788,5	8321	903	8341	253	34
		км		45675	2565	6075	341	130	12,52	2
49	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	52,35	1060	-	55489	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	75,3	550,8	-	41475	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
51	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	133,53	284,58	-	38001	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,022	204666,79	85907,16	4503	1890	3669	504	11
		км		95850	32451,75	2109	714	130	158,5	3
53	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,029	174718,44	71861,81	5067	2084	4153	441	13
		км		83025	27146,25	2408	787	130	132,58	4
54	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	22,09	2305,2	-	50917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	м								
55	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм м	29,12	1938 -	- -	56427 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	51	244,98 146,93	0,28 0,11	12494 7493	14 6	9749 130	0,84 -	43 -
57	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1,69	4618,68 1320,75	559,8 9,29	7794 2229	945 16	2918 130	7,99 0,02	13 -
58	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	2,38	247994,13 62775	49389,75 18657	591070 149618	117716 44467	252311 130	312,7 91,12	745 217
59	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	181,3	36,09 4,39	0,09 0,05	6542 796	16 9	724 90	0,02 -	4 -
60	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	181,3	100,11 2,77	0,12 0,05	18149 502	22 9	460 90	0,01 -	3 -
61	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	2,84	247994,13 62775	49389,75 18657	703621 178108	140131 52935	300356 130	312,7 91,12	887 259
62	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	115	244,98 146,93	0,28 0,11	28172 16897	32 13	21982 130	0,84 -	97 -
63	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	15	282,86 156,38	0,37 0,14	4243 2346	6 2	3052 130	0,9 -	13 -
64	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	54,6	4618,68 1320,75	559,8 9,29	252180 72113	30565 507	94406 130	7,99 0,02	436 1
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2059	247994,13 62775	49389,75 18657	51067 12927	10170 3842	21799 130	312,7 91,12	64 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
66	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	-
67	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	1,54	42500	-	65552	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1626	60200	-	9786	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,133	63261,03	28558,15	8414	3798	7156	173	23
		км		30600	10788,75	4070	1435	130	52,69	7
70	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,075	72844,63	32537	5463	2440	4533	196	15
		км		34200	12291,75	2565	922	130	60,03	5
71	Е0122-27-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0521	78057,59	59923,71	4070	3124	2219	55	3
		км		10102,5	22637,25	527	1180	130	110,56	6
72	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,115	118813,39	96674,51	13664	11118	7212	64	7
		км		11722,5	36519,75	1348	4200	130	178,36	21
73	Е0122-27-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,044	124985,66	99484,16	5499	4377	2896	71,8	3
		км		13050	37581,75	574	1654	130	183,54	8
74	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,01	140769,02	111422,27	1408	1114	740	82,7	1
				14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 300 мм								
		км								
75	СПрайс стр.5	-Праймер НК-50	13,74	349,41	-	4801	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс стр.5	-Полиэтиленовая пленка Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	340,36	366,88	-	124870	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс стр.5	-Полиэтиленовая пленка обертка ОБ 40-ОБ-63	142,26	358,72	-	51032	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы водопроводные д-1500 (190 шт.)								
78	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	95,76	5346,26	1879,87	511958	180016	245731	8,86	848
		м3		1435,5	538,43	137463	51560	130	2,06	197
79	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	95,76	100	-	9576	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	37,95	28900	-	1096755	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
81	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	97,9	7310	-	715649	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
82	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	48,95	4570	-	223702	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
83	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,8	11938,85	296,6	9551	237	969	5,95	5
		м3		915,75	110,25	733	88	118	0,54	-
84	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1655,73	245,44	3,82	406383	6325	75786	0,21	351
		м2		37,35	1,44	61842	2384	118	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9452135	1996493			7096
			Тенге			1187898	629149			3849
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8767836	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1817047	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			813023	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2154014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1077
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11577160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140149	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			684299	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			684299	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			725357	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12302517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140149	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			334629	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			417026	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			126371	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			50549	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			13231092	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г. К-2,04	Тенге			26991427	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			539829	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			27531256	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			3303751	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			30835007	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов ИФ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	73 510 520		35 328 008						8 821 263	82 331 783
в том числе										
за отчетный месяц		23 045 195		11 075 161					2 765 423	25 810 618
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.										

Итого к оплате: 25 810 618 (Двадцать пять миллионов восемьсот десять тысяч шестьсот восемнадцать) тенге

Заказчик:
Начальник:
_____ **А.Оспанова**

Подрядчик:
Директор:
_____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области. Корректировка.

Акт приемки №5

Выполненных строительно-монтажных работ

За сентябрь 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	800	7,91	7,91	6328	6328	1993	-	-
				-	2,57	-	2055	97	0,01	8
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	800	7,32	7,32	5859	5859	1845	-	-
				-	2,38	-	1902	97	0,01	7
3	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	800	7,91	7,91	6328	6328	1993	-	-
				-	2,57	-	2055	97	0,01	8
4	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	800	7,32	7,32	5859	5859	1845	-	-
				-	2,38	-	1902	97	0,01	7