Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"-1этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная стоимость работ 44 073 905,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 44 073 905,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 5 317 797 тенге
в том числе НДС: 569 764 тенге
б) за отчетный месяц 5 317 797 тенге
в том числе НДС: 569 764 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского	-	44 073 905,00	5 000 000,0	0,0	5 000 000,0	0,0	5 317 797,0		5 317 797,0	5 317 797,0
	ИТОГО:	-	44 073 905,00	5 000 000,0	0,0	5 000 000,0	0,0	5 317 797,0		5 317 797,0	5 317 797,0

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз" Б.Кемельбеков

На основании приказа № 18-17-22/195 от 05.07.16

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" Н.У.Джумагалиев

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап "

Акт выполненных работ за июнь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 1-13-2 На рекультивацию вытяжного канала В-3, В-4										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал)	3245	9,85	9,85	31963	31963	8467	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	8729	97	0,0088	29
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	3245	8,28	8,28	26869	26869	7114	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	7334	97	0,0074	24
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (на дно и откосы канала)	3245	9,85	9,85	31963	31963	8467	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	8729	97	0,0088	29
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3245	7,04	7,04	22845	22845	6043	–	–
		м3 грунта		–	1,92	–	6230	97	0,00629	20
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3245	5,86	5,86	19016	19016	4092	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	4219	97	0,00426	14
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м	3245	3,7	3,7	12007	12007	2581	–	–
				–	0,82	–	2661	97	0,00269	9

	м3 грунта			
	Итого по разделу 1	**144 663**	**144 663**	**–**
		–	**37 902**	**125**
	Стоимость: материалов, тенге	–		
	Накладные расходы, тенге	36764		
	- заработная плата, тенге	5 515		
	- трудоемкость, чел-ч	18		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10 886		
	Всего по разделу, тенге	**192 313**		
	Сметная заработная плата, тенге	43417		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	143		
	Всего прямые затраты	**144 663**	**144 663**	**–**
		–	**37 902**	**125**
	Стоимость: материалов, тенге	–		
	Накладные расходы, тенге	36764		
	- заработная плата, тенге	5 515		
	- трудоемкость, чел-ч	18		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10 886		
	Всего по смете	**192 310**		
	Сметная заработная плата, тенге	43417		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	143		

Локальная смета N 1-13-4 На рекультивацию подводящего канала и прудокопаней зим. Комыстыколь (Мосагаш) ПК255+50

РАЗДЕЛ 1.Земленые работы(по расчистке подводящего канала)

1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта I группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	1068,4369	9,85	9,85	10524	10524	2788	--	--
		1м3	2м3	--	2,69		2874	97	0,01	9

2	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) до 20 м	1068,4369	8,2	8,28	8847	8847	2342	--	--
		м3		--	2,26	--	2415	97	0,01	8
3	Е0101-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м	1068,4369	9,85	9,85	10524	10524	2788	--	--
		м3		--	2,69	--	2874	97	0,01	9
	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) до 20 м	1068,4369	7,04	7,04	7522	7522	1990	--	--
		м3		--	1,92	--	2051	97	0,01	7
5	Е0101-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м	1068,4369	5,86	5,86	6261	6261	1347	--	--
		м3		--	1,30	--	1389	97	--	5
6	Е0101-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) при разравнивании кавальеров	1068,4369	3,70	3,70	3953	3953	850	--	--
		м3		--	0,82	--	876	97	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47631	47631			--
			Тенге			--	12480			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47631				
	Всего заработная плата -		Тенге				12480			
		Накладные расходы -	Тенге			12105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				14296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				14296			

РАЗДЕЛ 2.Земленые работы (по расчистке прудокопаней)

7	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м (под кавальер)**	6826,1244	9,85	9,85	67237	67237	17811	--	--
		м3		--	2,69	--	18362	97	0,01	60
8	Е0101-25-9	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) до 20 м**	6826,1244	8,28	8,28	56520	56520	14964	--	--
		м3		--	2,26	--	15427	97	,01	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			123758	123758			--
			Тенге			--	33789			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123758				
		Всего заработная плата -	Тенге				33789			
		Накладные расходы -	Тенге			32776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				38706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				38706			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			171389	1713 9			--
			Тенге			--	46269			151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171389				
		Всего заработная плата -	Тенге				46269			
		Накладные расходы -	Тенге			44881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12976				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				53001			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			229246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				53001			

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2200	9,85 –	9,85 2,69	21670 –	21670 5918	5740 97	– 0,0088	– 19
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	2200	8,28 –	8,28 2,26	18216 –	18216 4972	4823 97	– 0,0074	– 16
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	2200	9,85 –	9,85 2,69	21670 –	21670 5918	5740 97	– 0,0088	– 19
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; *м3 грунта*	2200	7,04 –	7,04 1,92	15488 –	15488 4224	4097 97	– 0,00629	– 14
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	2200	5,86 –	5,86 1,3	12892 –	12892 2860	2774 97	– 0,00426	– 9
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	2200	3,7 –	3,7 0,82	8140 –	8140 1804	1750 97	– 0,00269	– 6
		Итого по разделу 1				**98 076** –	**98 076** 25 696			– 83
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				24924				
		- заработная плата, тенге				3 739				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 380				
		Всего по разделу, тенге				**130 380**				
		Сметная заработная плата, тенге				29435				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)

7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами	7400	9,85	9,85	72890	72890	19309	–	

		мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер)								
		м3 грунта		–	2,69	–	19906	97	0,0088	65
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	7400	8,28	8,28	61272	61272	16222	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	16724	97	0,0074	55
		Итого по разделу 2				**134 162**	**134 162**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				**–**	**36 630**			**120**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				35531				
		- трудоемкость, чел-ч				5 330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18				
		Всего по разделу, тенге				10 182				
		Сметная заработная плата, тенге				**179 875**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				41960				
						138				
		Всего прямые затраты				**232 238**	**232 238**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				**–**	**62 326**			**203**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				60455				
		- трудоемкость, чел-ч				9 069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30				
		Всего по смете				17 562				
		Сметная заработная плата, тенге				**310 260**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				71395				
						233				

Локальная смета N 1-13-6 На рекультивацию по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Пашкин ПК286+25

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	900	9,85	9,85	8865	8865	2348	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2421	97	0,0088	8

2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	900	8,28 –	8,28 2,26	7452 –	7452 2034	1973 97	– 0,0074	– 7
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	900	9,85 –	9,85 2,69	8865 –	8865 2421	2348 97	– 0,0088	– 8
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	900	7,04 –	7,04 1,92	6336 –	6336 1728	1676 97	– 0,00629	– 6
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	900	5,86 –	5,86 1,3	5274 –	5274 1170	1135 97	– 0,00426	– 4
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	900	3,7 –	3,7 0,82	3330 –	3330 738	716 97	– 0,00269	– 2
		Итого по разделу 1				**40 122** –	**40 122** **10 512**			– **35**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				10196				
		- заработная плата, тенге				1 529				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 019				
		Всего по разделу, тенге				**53 337**				
		Сметная заработная плата, тенге				12041				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)										
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	5600	9,85 –	9,85 2,69	55160 –	55160 15064	14612 97	– 0,0088	– 49
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	5600	8,28	8,28	46368	46368	12276	–	–

	1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*		–	2,26	–	12656	97	0,0074	41
	Итого по разделу 2				**101 528**	**101 528**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				**–**	**27 720**			**90**
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				26888				
	- трудоемкость, чел-ч				4 033				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13				
	Всего по разделу, тенге				7 705				
	Сметная заработная плата, тенге				**136 121**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				31753				
					103				
	Всего прямые затраты				**141 650**	**141 650**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				**–**	**38 232**			**125**
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				37084				
	- трудоемкость, чел-ч				5 562				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18				
	Всего по смете				10 724				
	Сметная заработная плата, тенге				**189 458**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43794				
					143				

Локальная смета N 1-13-7 На рекультивацию по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Шарвак ПК300+00

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	500	9,85	9,85	4925	4925	1305	–
				–	2,69	–	1345	97	0,0088
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	500	8,28	8,28	4140	4140	1096	–
				–	2,26	–	1130	97	0,0074

– – 4

3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	500	9,85 –	9,85 2,69	4925 –	4925 1345	1305 97	– 0,0088	– 4
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	500	7,04 –	7,04 1,92	3520 –	3520 960	931 97	– 0,00629	– 3
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	500	5,86 –	5,86 1,3	2930 –	2930 650	631 97	– 0,00426	– 2
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	500	3,7 –	3,7 0,82	1850 –	1850 410	398 97	– 0,00269	– 1
		Итого по разделу 1				**22 290** –	**22 290** **5 840**			– 18
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				5666				
		- трудоемкость, чел-ч				850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
		Всего по разделу, тенге				1 677				
		Сметная заработная плата, тенге				**29 633**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6690				
		Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)				21				
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	4900	9,85 –	9,85 2,69	48265 –	48265 13181	12786 97	– 0,0088	– 43
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	4900	8,28 –	8,28 2,26	40572 –	40572 11074	10742 97	– 0,0074	– 36

	Итого по разделу 2			88 837	88 837				–
	Стоимость: материалов, тенге			–	24 255				79
	Накладные расходы, тенге			–					
	- заработная плата, тенге			23528					
	- трудоемкость, чел-ч			3 529					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12					
	Всего по разделу, тенге			6 742					
	Сметная заработная плата, тенге			**119 107**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			27784					
				91					
	Всего прямые затраты			111 127	111 127				–
	Стоимость: материалов, тенге			–	30 095				97
	Накладные расходы, тенге			–					
	- заработная плата, тенге			29194					
	- трудоемкость, чел-ч			4 379					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15					
	Всего по смете			8 419					
	Сметная заработная плата, тенге			**148 740**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			34474					
				112					

Локальная смета N 1-13-8 На рекультивацию по расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим.Койшигулк ПК379+90

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	500	9,85	9,85	4925	4925	1305	–	–
				–	2,69	–	1345	97	0,0088	4
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	500	8,28	8,28	4140	4140	1096	–	–
				–	2,26	–	1130	97	0,0074	4
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	500	9,85	9,85	4925	4925	1305	–	–
				–	2,69	–	1345	97	0,0088	4

4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	500	7,04 –	7,04 1,92	3520 –	3520 960	931 97	– 0,00629	– 3
5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	500	5,86 –	5,86 1,3	2930 –	2930 650	631 97	– 0,00426	– 2
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	500	3,7 –	3,7 0,82	1850 –	1850 410	398 97	– 0,00269	– 1
		Итого по разделу 1				**22 290** –	**22 290** **5 840**			– **18**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				5666				
		- заработная плата, тенге				850				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 677				
		Всего по разделу, тенге				**29 633**				
		Сметная заработная плата, тенге				6690				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)										
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	6800	9,85 –	9,85 2,69	66980 –	66980 18292	17743 97	– 0,0088	– 60
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	6800	8,28 –	8,28 2,26	56304 –	56304 15368	14907 97	– 0,0074	– 50
		Итого по разделу 2				**123 284** –	**123 284** **33 660**			– **110**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	32650		
- трудоемкость, чел-ч	4 898		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16		
Всего по разделу, тенге	9 356		
Сметная заработная плата, тенге	**165 290**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	38558		
Всего прямые затраты	126		
	145 574	**145 574**	**–**
Стоимость: материалов, тенге	–	**39 500**	**128**
Накладные расходы, тенге	–		
- заработная плата, тенге	38316		
- трудоемкость, чел-ч	5 748		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19		
Всего по смете	11 033		
Сметная заработная плата, тенге	**194 923**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	45248		
	147		

Локальная **смета N 1-13-9** На рекультивацию по расчистке подводящих каналов и прудокопаней пос. Оян 1-2 ПК379+90

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке подводящего канала)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3400	9,85 –	9,85 2,69	33490 –	33490 9146	8872 97	– 0,0088	– 30
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	3400	8,28 –	8,28 2,26	28152 –	28152 7684	7453 97	– 0,0074	– 25
3	Е1-25-1	Перемещение для обсыпки кавальеров грунтом1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	3400	9,85 –	9,85 2,69	33490 –	33490 9146	8872 97	– 0,0088	– 30
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	3400	7,04 –	7,04 1,92	23936 –	23936 6528	6332 97	– 0,00629	– 21

5	Е1-85-7	Устройство кавальеров растительным грунтом 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м *м3 грунта*	3400	5,86 –	5,86 1,3	19924 –	19924 4420	4287 97	– 0,00426	– 14
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров *м3 грунта*	3400	3,7 –	3,7 0,82	12580 –	12580 2788	2704 97	– 0,00269	– 9
		Итого по разделу 1				**151 572**	**151 572**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				**–**	**39 712**			**129**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				38520				
		- трудоемкость, чел-ч				5 778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19				
		Всего по разделу, тенге				11 406				
		Сметная заработная плата, тенге				**201 498**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				45490				
		Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопаней)				148				
7	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (под кавальер) *м3 грунта*	15300	9,85 –	9,85 2,69	150705 –	150705 41157	39922 97	– 0,0088	– 135
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	15300	8,28 –	8,28 2,26	126684 –	126684 34578	33541 97	– 0,0074	– 113
		Итого по разделу 2				**277 389**	**277 389**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				**–**	**75 735**			**248**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				73463				
		- трудоемкость, чел-ч				11 019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37				
						21 051				

Всего по разделу, тенге				
Сметная заработная плата, тенге	**371 903**			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	86754			
	285			
Всего прямые затраты	**428 961**	**428 961**		–
	–	**115 447**		**377**
Стоимость: материалов, тенге	–			
Накладные расходы, тенге	111983			
- заработная плата, тенге	16 797			
- трудоемкость, чел-ч	56			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 457			
Всего по смете	**573 401**			
Сметная заработная плата, тенге	132244			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	433			

Локальная смета N 1-14-2 На рекультивацию вытяжного канала В-5, В-6

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал)	4590	9,85	9,85	45212	45212	11977	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	12347	97	0,0088	40
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	4590	8,28	8,28	38005	38005	10062	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	10373	97	0,0074	34
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (на дно и откосы канала)	4590	9,85	9,85	45212	45212	11977	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	12347	97	0,0088	40
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; kэкс1=0,85; kзпм1=0,85;	4590	7,04	7,04	32314	32314	8549	–	–
		м3 грунта		–	1,92	–	8813	97	0,00629	29
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4590	5,86	5,86	26897	26897	5788	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	5967	97	0,00426	20

6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м *м3 грунта*	4590	3,7 –	3,7 0,82	16983 –	16983 3764	3651 97	– 0,00269	– 12
		Итого по разделу 1				**204 623** **–**	**204 623** **53 611**			**–** **175**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				52004				
		- заработная плата, тенге				7 801				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 398				
		Всего по разделу, тенге				**272 025**				
		Сметная заработная плата, тенге				61412				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
		Всего прямые затраты				**204 623** **–**	**204 623** **53 611**			**–** **175**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				52004				
		- заработная плата, тенге				7 801				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 398				
		Всего по смете				**272 030**				
		Сметная заработная плата, тенге				61412				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				201				

Локальная смета N 1-14-3 На рекультивацию вытяжного канала В-7

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-25-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал) *м3 грунта*	1650	9,85 –	9,85 2,69	16253 –	16253 4439	4306 97	– 0,0088	– 15

2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	1650	8,28 –	8,28 2,26	13662 –	13662 3729	3617 97	– 0,0074	– 12
3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м (на дно и откосы канала) *м3 грунта*	1650	9,85 –	9,85 2,69	16253 –	16253 4439	4306 97	– 0,0088	– 15
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1650	7,04 –	7,04 1,92	11616 –	11616 3168	3073 97	– 0,00629	– 10
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1650	5,86 –	5,86 1,3	9669 –	9669 2145	2081 97	– 0,00426	– 7
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров до 20м *м3 грунта*	1650	3,7 –	3,7 0,82	6105 –	6105 1353	1312 97	– 0,00269	– 4
		Итого по разделу 1				**73 558** **–**	**73 558** **19 273**			**–** **63**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				18695				
		- заработная плата, тенге				2 804				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 535				
		Всего по разделу, тенге				**97 788**				
		Сметная заработная плата, тенге				22077				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
		Всего прямые затраты				**73 558** **–**	**73 558** **19 273**			**–** **63**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				18695				

- заработная плата, тенге	2 804
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5 535
Всего по смете	**97 788**
Сметная заработная плата, тенге	22077
Нормативная трудоемкость, чел-ч	72

Локальная смета N 2-23-16 По расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим.Койшигул на ПК379+90

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	E0101-73-12- Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы из-под воды	1300	69,11	66,34	89843	86242	19684	0,02	25
	т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28		2,77	12,84	3601	16692	97	0,04	55
	м3								
	т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1								
2	E0101-85-8 - Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1300	6,32	6,32	8216	8216	1765	-	-
	м3		-	1,4	-	1820	97	-	6
3	E0101-85-17- Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при разравнивании кавальеров	1300	3,85	3,85	5005	5005	1080	-	-
	м3		-	0,86	-	1118	97	-	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	103064	99463			25
	Тенге	3601	19630			65
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	103064	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23231	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22533	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3380	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7536	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	133133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26611	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	133133	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-			101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26611	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

4	E0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28	Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы м3	1952,208	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	122657 / 4920	117738 / 22782	26871 / 97	0,02 / 0,04	34 / 74
5	E0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы из-под воды м3	732,078	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	50594 / 2028	48566 / 9399	11084 / 97	0,02 / 0,04	14 / 31
6	E0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы мокрый грунт м3	1220	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	84314 / 3379	80935 / 15664	18472 / 97	0,02 / 0,04	24 / 49
7	015-44	Откачка воды маш-ч	44,5	174,6 / -	174,6 / 78,75	7770 / -	7770 / 3504	421 / 12	- / 0,46	- / 19
8	E0101-25-2	Срезка грунта 2группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	4880,52	11,19 / -	11,19 / 3,06	54613 / -	54613 / 14934	14486 / 97	- / 0,01	- / 49
9	E0101-25-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	4880,52	18,8 / -	18,8 / 5,14	91754 / -	91754 / 25085	24333 / 97	- / 0,0168	- / 82
10	E0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	976,104	6,32 / -	6,32 / 1,4	6169 / -	6169 / 1366	1325 / 97	- / 0,00459	- / 4

м3

11 E0101-85-17-	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),при разравнивании кавальеров	976,104	3,85	3,85	3758	3758	814	-
			-	0,86	-	839	97	0,0028	3
12 E0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	16268,4 м3	14,12	3,88	229710	61121	173899	0,0724	1178
			10,24	0,78	166588	12689	97	0,00263	43

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	651339	472424			1250
	Тенге	176915	106078			355
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	651339	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	282993	-		-
Накладные расходы -	Тенге	270351	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		136
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40553	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55303	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	976993	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1741
Сметная заработная плата -	Тенге	-	323546	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	976993	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1741
Сметная заработная плата -	Тенге	-	323546	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1110126	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	350157	-		-

Всего по акту

	3318282
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	132731
В том числе возвратные суммы	19910
Итого	3451013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	185889
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	34510
На оплату доп.отпусков (0,4%)	13804
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	30369
Итого	3715585
-в базовых ценах 2001года, МРП=775 к=1,9955	7414449
- в текущих ценах 2011-2012гг	7414449
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	148289
Сметная стоимость в текущем уровне цен	7562738
Итого с пониж. к-м к=0,62781930741	4748033
Налог на добавленную стоимость (12%)	569764

Итого по объекту:	
В том числе возвратные суммы	5317797
	24943

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____**М.Мадиев**

На основании приказа директора ЗКФ № 18-17-22/945 от 5.07.2018г и отчета технадзора за июнь 2018г.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____**Н.Джумагалиев**

Технадзор

_____**Г.Утегалиев**