Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"
Наименование строительства:
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 717 001		66 684 641						16 766 041	156 483 042
в том числе										
Восстановление трассы	867 064		415 240						104 048	971 112
за отчетный месяц										
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.		13 304 130		6 247 672					1 596 496	14 900 626

Итого к оплате: 14 900 626 (Четырнадцать миллионов девятьсот тысяч шестьсот двадцать шесть) тенге

Заказчик: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №13

Выполненных строительно-монтажных работ

За сентябрь 2013 года

Смета 2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		Земляные работы												
1	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1033,76	6,48	-	6,48	2,1	6698	-	6698	2175	2109	-	97	-	0,01	8
		м3												
		Трубопроводы и арматура												
2	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	28	18075,87	288	36,99	13,5	506124	8064	1036	378	10975	130	1,82	0,07	51	2
		шт												
3	E0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	1	10020,81	1140,75	83,18	31,5	10021	1141	83	32	1524	130	6,57	0,15	7	-
		шт												
4	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	16	242,08	144	6,95	2,25	3873	2304	111	36	3042	130	0,88	0,01	14	-
		шт												
5	C130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	3590	-	-	-	57440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт												
6	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек	100	242,08		6,95		24208		695		19013		0,88		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов обратных диам. 50 мм		144	2,25	14400	225	130	0,01	1
		шт								
7	С130901-71	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	100	668	-	66800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	100	74,06	9,93	7406	993	8190	0,32	32
		фланец		63	-	6300	-	130	-	-
9	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	100	181	-	18100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	-	285	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,25	58881,69	25695,31	132484	57814	116674	194	437
		км		33075	6813,45	74419	15330	130	26,38	59
12	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	2272,5	567	-	1288507	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	235,1	70,85	470	142	467	0,91	2
		1фильтр		155,25	27	311	54	128	0,13	-
14	СПрайс стр.4	-Фильтр сетчатый ФСМ-50	2	349,41	-	699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора (гидранта)	62	423,45	1,57	26254	97	18414	1,68	104
		шт		247,5	-	15345	-	120	-	-
16	С11011-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	62	451	-	27962	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вскрытие и восстановление существующего асфальта (проезжая часть) - 4147 м2								
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,9	39376,59	339,59	114306	986	544	0,58	2
		т		-	140,94	-	409	133	0,58	2
18	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	4147	573,21	15,35	2377100	63663	60671	0,03	139
				5,94	5,06	24633	20984	133	0,02	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2								
19	Е0127-54-1 к-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8294	68,75 0,01	- -	570196 83	- -	110 133	- -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5238649	132318			876
			Тенге			146999	39622			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5095140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1316470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320184	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5656589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222447	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	365	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143039	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5809203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	222881	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			158011	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			196918	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			59672	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			23869	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			6247672	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,0877	Тенге			13043265	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			260865	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			13304130	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			1596496	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			14900626	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: И.П. Некрасов Ю.Ф.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"
Наименование строительства:
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

СПРАВКА №14

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	141 902 624		67 711 018						17 028 316	158 930 940
в том числе										
Восстановление трассы	867 064		415 240						104 048	971 112
за отчетный месяц										
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.		2 185 623		1 026 377					262 275	2 447 898

Итого к оплате: 2 447 898 (Два миллиона четыреста сорок семь тысяч восемьсот девяносто восемь) тенге

Заказчик: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №14

Выполненных строительно-монтажных работ
За сентябрь 2013 года

Смета 2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Земляные работы														
1	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2379,36	6,48	-	6,48	2,1	15417	-	15417	5005	4855	-	97	-	0,01
		м3														
		Трубопроводы и арматура														
2	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,038	58881,69	33075	25695,31	6813,45	2238	1257	976	259	1970	194	130	7	26,38
		км														
3	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,45	51202,26	30825	20326,01	5353,43	23041	13871	9147	2409	21164	179	130	81	20,64
		км														
4	C130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	77,77	567	-	-	-	44096	-	-	-	-	-	-	-	-
		м														
5	C130804-230	-Трубы водопроводные из	454,5	188		-		85446		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Дополнительные объемы работ								
6	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,088	20732,9	424,4	1824	37	1105	59,3	5
				9495	159,75	836	14	130	0,78	-
		км								
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,6	218,93	-	7356	-	8312	1,54	52
				218,93	-	7356	-	113	-	-
		м3								
8	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,04	12731,75	95,97	64168	484	4276	4,9	25
				771,75	36,25	3890	183	105	0,18	1
		м3								
9	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	2,22	10216,13	-	22705	-	27823	61,8	137
				9630	-	21402	-	130	-	-
		км								
10	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,55	8287,75	-	62589	-	78860	51,5	389
				8032,5	-	60661	-	130	-	-
		км								
11	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,63	8097,13	-	13223	-	17052	51,5	84
				8032,5	-	13117	-	130	-	-
		км								
12	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
				562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
		врезка								
		Отмостка								
13	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	5,87	1678,2	97,07	9858	570	1029	0,78	5
				112,5	36	661	211	118	0,18	1
		м3								
14	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	3,07	576,42	100,89	1770	310	587	0,85	3
				123,75	38,25	380	117	118	0,18	1
		м3								
15	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	53,4	370,98	25,04	19810	1337	2078	0,14	8
				22,25	9,38	1188	501	123	0,05	2
		м2								
16	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких	53,4	68,84	3,11	3676	166	272	0,02	1
				2,97	1,17	159	62	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий								
		м2								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (отмостка вокруг колодца)	14,46	11510,17	66,01	166420	954	3350	1,35	20
				195,75	24,93	2830	360	105	0,12	2
		м3								
		Выкорчевка деревьев - 37 шт								
18	Е0101-191-6	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	37	38,09	2,54	1409	94	945	0,2	8
				35,55	0,95	1315	35	70	0,01	-
		дерево								
19	Е0101-197-3	-Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	37	56,02	56,02	2073	2073	483	-	-
				-	18,67	-	691	70	0,06	2
		пень								
20	Е0101-200-2	-Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	37	12,86	12,86	476	476	111	-	-
				-	4,28	-	159	70	0,01	1
		пень								
21	С01031-А9-1	-Погрузка дров при автомобильных перевозках	11,6	164,3	-	1906	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Е10333-А10-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,6	84,26	84,26	977	977	-	-	-
				-	16,85	-	195	-	0,35	4
		т								
		Посадка деревьев - 80 шт								
		Посадка деревьев								
23	Е0147-11-10	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	80	369,9	-	29592	-	38174	2,57	206
				369,9	-	29592	-	129	-	-
		яма								
24	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	80	1123,76	-	89901	-	15465	0,82	66
				149,85	-	11988	-	129	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			671528	33337			1097
			Тенге			171066	10322			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228798	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			954345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215707	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			954345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215707	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			25958	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			32349	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			9803	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3922	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1026377	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,0877	Тенге			2142767	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			42855	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			2185622	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			262275	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			2447898	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	147 020 289		70 114 294						17 642 436	164 662 725
в том числе										
Восстановление трассы	867 064		415 240						104 048	971 112
за отчетный месяц										
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.		5 117 665		2 403 276					614 120	5 731 785

Итого к оплате: 5 731 785 (Пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча семьсот восемдесят пять) тенге

Заказчик: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №15

Выполненных строительно-монтажных работ

За сентябрь 2013 года

Смета 2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	685,4	7,91	7,91	5422	5422	1707	-	-	-	2,57	-	1760	97	0,01	7
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	685,4	7,32	7,32	5020	5020	1581	-	-	-	2,38	-	1630	97	0,01	6
3	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	685,4	7,91	7,91	5422	5422	1707	-	-	-	2,57	-	1760	97	0,01	7
4	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	685,4	7,32	7,32	5020	5020	1581	-	-	-	2,38	-	1630	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
		м3								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10717,09	28,89	27,85	309574	298428	98505	0,01	78
				1,04	8,44	11146	90406	97	0,03	338
		м3								
6	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (стесн.)	404,22	47,43	44,84	19171	18125	6430	0,02	7
				2,59	13,81	1047	5582	97	0,05	21
		м3								
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	703,58	21,67	21,67	15247	15247	3049	-	-
				-	4,33	-	3049	100	0,09	64
		т								
8	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	703,58	21,67	21,67	15247	15247	3049	-	-
				-	4,33	-	3049	100	0,09	64
		т								
9	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	304,5	262,72	-	79997	-	90397	1,85	563
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	79997	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	949,7	47,43	44,84	45043	42583	15108	0,02	17
				2,59	13,81	2460	13116	97	0,05	49
		м3								
11	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1652,74	84,26	84,26	139260	139260	27852	-	-
				-	16,85	-	27852	100	0,35	585
		т								
12	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	398,54	474,33	6,82	189038	2718	15330	0,2	81
				31,5	2,54	12554	1012	113	0,01	5
		м2								
13	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	588,05	3,79	3,24	2232	1908	913	-	2
				0,48	1,12	282	659	97	-	2
		м3								
14	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с	270,45	26,22	25,02	7092	6767	2082	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки) м3		1,15	6,79	311	1835	97	0,02	6
15	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	470,79	84,26	84,26	39669	39669	7934	-	-
				-	16,85	-	7934	100	0,35	167
16	С143008-92	Песок природный м3	102	1330	-	135660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	216,6	1769,2	152,52	383209	33036	59366	1,02	221
				153,68	57,15	33287	12379	130	0,28	60
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1710,5	6,48	6,48	11083	11083	3490	-	-
				-	2,1	-	3598	97	0,01	14
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	450,3	134,1	-	60385	-	68235	0,97	438
				134,1	-	60385	-	113	-	-
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	413,9	21,55	4,52	8918	1869	6837	0,11	45
				17,03	-	7049	-	97	-	-
21	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	8431,9	10,14	10,14	85497	85497	29559	-	-
				-	3,61	-	30473	97	0,01	104
22	Е0101-132-8 к-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см м3	75886,1	0,88	0,88	66686	66686	29520	-	-
				-	0,4	-	30433	97	-	137

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		1633890	799004		1452
	Тенге		208518	238158		1641
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1633890	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	446676	-	-
Накладные расходы -	Тенге		474234	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	237
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	71135	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2234611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517811	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2234611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517811	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			60782	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			75748	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			22954	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9182	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			2403276	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,0877	Тенге			5017319	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			100346	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			5117665	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			614120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			5731785	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик: Бижанов А.Х.

Инженер технадзора: ИП Некрасов ЮФ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"

Наименование строительства:

Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №16

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	158 306 003		75 414 110						18 996 722	177 302 725
в том числе										
Восстановление трассы за отчетный месяц	867 064		415 240						104 048	971 112
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.		11 285 714		5 299 816					1 354 286	12 640 000

Итого к оплате: 12 640 000 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге

Заказчик: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №16

Выполненных строительно-монтажных работ

За октябрь 2013 года

Смета 2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	4018,1	7,91	7,91	31785	31785	10010	-	-		
				-	2,57	-	10319	97	0,01	40		
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	4018,1	7,32	7,32	29427	29427	9267	-	-		
				-	2,38	-	9554	97	0,01	37		
3	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	4018,1	7,91	7,91	31785	31785	10010	-	-		
				-	2,57	-	10319	97	0,01	40		
4	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	4018,1	7,32	7,32	29427	29427	9267	-	-		
				-	2,38	-	9554	97	0,01	37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3								
5	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6164,81	28,89	27,85	178077	171665	56663	0,01	45
				1,04	8,44	6411	52004	97	0,03	194
		м3								
6	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	300	262,72	-	78815	-	89061	1,85	554
	т.ч.			262,72	-	78815	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1646,8	3,79	3,24	6249	5342	2556	-	5
		м3		0,48	1,12	790	1844	97	-	6
8	С143008-92	-Песок природный	1555,5	1330	-	2068815	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	91,3	1769,2	152,52	161528	13925	25023	1,02	93
		м3		153,68	57,15	14031	5218	130	0,28	25
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	525,1	134,1	-	70416	-	79570	0,97	510
				134,1	-	70416	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12938,7	6,48	6,48	83835	83835	26402	-	-
				-	2,1	-	27219	97	0,01	104
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1030,4	21,55	4,52	22201	4653	17021	0,11	111
		м3		17,03	-	17548	-	97	-	-
		Дополнительные работы								
13	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,041	20732,9	424,4	850	17	515	59,3	2
				9495	159,75	389	7	130	0,78	-
		км								
14	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,25	8097,13	-	10129	-	13062	51,5	64
		км		8032,5	-	10048	-	130	-	-
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (отмостка вокруг колодца)	21,06	10898,17	66,01	229483	1390	4879	1,35	28
				195,75	24,93	4122	525	105	0,12	3
		м3								
		Колодцы водопроводные д-1500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,04	14296,25	2104,76	72053	10608	19564	13,9	70
		м3		2362,5	623,48	11907	3142	130	2,48	12
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,04	100	-	504	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,07	28900	-	59823	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	5,34	7310	-	39035	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	4570	-	12202	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	1	11938,85	296,6	11939	297	1211	5,95	6
		м3		915,75	110,25	916	110	118	0,54	1
22	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2)	1,09	133700	-	146150	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Вскрытие и восстановление существующего асфальта (проезжая часть) - 636,16 м2								
23	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	31,81	408,11	169,61	12981	5395	10262	1,55	49
		м3		238,5	4,07	7586	129	133	0,01	-
24	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	95,42	66,75	51,25	6370	4891	3188	0,12	11
		м3		15,5	9,62	1479	918	133	0,04	3
25	Е0101-18-2	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	127,23	47,43	44,84	6034	5705	2024	0,02	2
		м3		2,59	13,81	330	1757	97	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	222,66	84,26	84,26	18761	18761	-	-	-
		Т		-	16,85	-	3752	-	0,35	79
27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	63,62	1552,76	68,13	98780	4334	2889	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1360	812	133	0,04	3
28	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	636,16	389,41	27,83	247724	17701	12246	0,03	21
		м2		5	9,47	3181	6026	133	0,03	21
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4453	39376,59	339,59	17534	151	83	0,58	-
		т		-	140,94	-	63	133	0,58	-
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	636,16	573,21	15,35	364653	9766	9307	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3779	3219	133	0,02	11
31	Е0127-54-1 к-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1272,32	68,75	-	87469	-	17	-	-
		м2		0,01	-	13	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4234835	480861		1605
	Тенге	233120	146493		623
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4234835	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	379613	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	146150	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	414098	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	207
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62115	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	278936	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4927868	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2435
Сметная заработная плата -	Тенге	-	441728	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4927868	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441728	-		-
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			134039	-	-		-
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3%	Тенге			167043	-	-		-
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			50619	-	-		-
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			20247	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			5299816	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 Г. К-2,0877	Тенге			11064425	-	-		-
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			221289	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			11285714	-	-		-
		НДС (12%)	Тенге			1354286	-	-		-
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	Тенге			12640000	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"
Наименование строительства:
Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №17

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	44	07.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	196 194 561		93 206 727						23 543 349	219 737 910
в том числе										
Восстановление трассы за отчетный месяц	867 064		415 240						104 048	971 112
Выполнение работ по строительству обьекта Реконструкция разводящийх сетей водопровода села Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.		37 888 558		17 792 617					4 546 627	42 435 185

Итого к оплате: 42 435 185 (Сорок два миллиона четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят пять) тенге

Заказчик: _____ **А.Оспанова**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Экспо-Транс"
Обьект: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл, Костанайского района. Корректировка.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17

За октябрь 2013 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	17-1	Водопровод	58,072	--	--	58,072
2	17-2	Водопровод (коректировка)	2606,107	--	--	2606,107
3	17-3	Водопровод (коректировка)	2214,637	--	--	2214,637
4	17-4	Водопровод (коректировка)	11665,093	--	--	11665,093
		Всего по главе	**16543,909**	--		**16543,909**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16543,909**	--	**0**	**16543,909**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	449,994	--	--	449,994
6	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	67,499	--	--	67,499
		Всего по главе	**449,994**	--	--	**449,994**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16993,903**	--	**0**	**16993,903**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-07-2002 НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	560,799	--	--	560,799
8	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	**169,939**	169,939
9	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	**67,976**	67,976
		Всего по главе	560,799	--	**237,915**	**798,714**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17554,702**	--	**237,915**	**17792,617**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**17554,702**	--	**237,915**	**17792,617**
10	СН РК 8.02-02-2002 К-2,0877	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	36648,950	--	496,695	37145,645

11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	742,913	742,913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**36648,950**	--	**1239,608**	**37888,558**
12	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	4546,627	4546,627
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**36648,950**	--	**5786,235**	**42435,185**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «ЭКСПО-ТРАНС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КОСТАНАЙ

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №17-1

Выполненных строительно-монтажных работ

За октябрь 2013 года

Смета 2-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	6430,18	6,48	6,48	41664	41664	13121	-	-		
				-	2,1	-	13527	97	0,01	52		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			41664	41664			-		
			Тенге			-	13527			52		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41664	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13527	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			13121	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1968	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3287	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58072	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15495	-		-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			58072	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15495	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			58072	-	-		-

Заказчик:

Подрядчик: Бижанов К.Х.

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №17-2

Выполненных строительно-монтажных работ

За октябрь 2013 года

Смета 2-1-1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1399,55	28,89	27,85	40427	38972	12864	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1456	11806	97	0,03	44
		Колодцы водопроводные д-1500								
2	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,4	14296,25	2104,76	120089	17680	32607	13,9	117
		м3		2362,5	623,48	19845	5237	130	2,48	21
3	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,4	100	-	840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,45	28900	-	99705	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а м	8,9	7310 -	- -	65059 -	- -	- -	- -	- -
6	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	4,45	4570 -	- -	20337 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	81,6	7627,27 3566,25	378,22 141,75	622385 291006	30863 11567	302573 100	20,04 0,69	1635 56
8	СПрайс стр.12	-Утеплитель "Пеноплекс" толщ. 40 мм м3	81,6	9199,95 -	- -	750716 -	- -	- -	- -	- -
		Колодцы водопроводные д-2000								
9	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	19,04	7627,27 3566,25	378,22 141,75	145223 67901	7201 2699	70600 100	20,04 0,69	382 13
10	СПрайс стр.12	-Утеплитель "Пеноплекс" толщ. 40 мм м3	19,04	9199,95 -	- -	175167 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2039948	94716		2144
	Тенге	380208	31309		134
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2039948	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	411517	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	925883	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	418644	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	209
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	62797	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	147516	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2606107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2487
Сметная заработная плата -	Тенге	-	474314	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2606107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-		2487
Сметная заработная плата -	Тенге	-	474314		-

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер технадзора: ИП Некрасов Ю.Ф

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района»
Подрядчик: ТОО «Экспо-Транс»
Договор: №44 ОТ 7.06.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Реконструкция разводящих сетей водопровода с.Жамбыл Костанайского района, Костанайской области.

Акт приемки №17-3

Выполненных строительно-монтажных работ

За октябрь 2013 года

Смета 2-1-2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Колодцы водопроводные д-2000 - 26 шт. (замена ранее запроектированных колодцев д-1500 мм)										
1	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (20 шт.) м3	41,54	14296,25	2104,76	593866	87432	161249	13,9	577		
				2362,5	623,48	98138	25899	130	2,48	103		
2	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (6 шт.) м3	12,44	5346,26	1879,87	66507	23386	31922	8,86	110		
				1435,5	538,43	17858	6698	130	2,06	26		
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	53,98	100	-	5398	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	27,04	28900	-	781456	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	С143018-38 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	46,28	9160	-	423925	-	-	-	-		