Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"-1этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ 44 073 905,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 44 073 905,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 44 073 905 тенге
в том числе НДС: 4 722 204 тенге
б) за отчетный месяц 38 756 108 тенге
в том числе НДС: 4 152 440 тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, 1-й этап"	-	44 073 905,00	30 000 000,0	30 000 000,0	0,0	5 317 797,0	44 073 905,00		8 756 108,0	44 073 905,00
	ИТОГО:	-	44 073 905,00	20 000 000,0	30 000 000,0	0,0	5 317 797,0	44 073 905,0		8 756 108,0	44 073 905,0

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз" Б.Кемельбеков

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" Н.У.Джумагалиев

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап "

Акт выполненных работ за август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-24-13 Ремонт водовыпуска в Комсомольский на ПК556+76										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	150	28,89	27,85	4334	4178	1379	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	156	1266	97	0,0315	5
2	Е1-13-2	Расчистка от ила и грязи в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	11	28,89	27,85	318	306	101	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	11	93	97	0,0315	–
3	Е1-164-2	Очистка от ила и грязи вручную в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
		м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
4	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности ж/б изделий	55	60,75	–	3341	–	3007	0,34	19
		м2		60,75	–	3341	–	90	–	–
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	170	11,19	11,19	1902	1902	504	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	520	97	0,01	2
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	170	12,34	12,34	2098	2098	577	–	–
				595 –	9/3,5	0,0134 –	595	97	0,0134	2

		м3 грунта								
		Итого по разделу 1				**13 963**	**8 484**			**34**
						5 478	**2 474**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				7794				
		- заработная плата, тенге				1 169				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 305				
		Всего по разделу, тенге				**23 062**				
		Сметная заработная плата, тенге				9121				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
7	Е37-74-7	Демонтаж ж/бетонных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,64	2489,39 1105,2	1384,19 482,31	6572 2918	3654 1273	5029 120	6,28 1,87896	17 5
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,6	152,8 –	152,8 106,96	397 –	397 278	278 100	– 0,22462	– 1
9	П7-5-1	Перевозка ж/б изделий на 5 км, 1 класс груза *т*	2,6	49,9 –	49,9 9,98	130 –	130 26	26 100	– 0,02096	– –
10	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения *м3*	4,4	2555,35 127,58	308,7 118,53	11244 561	1358 522	1300 120	0,91 0,5478	4 2
11	Е37-74-7	Монтаж существующих ж/б плит *м3*	1,6	5410,92 1381,5	1730,24 602,89	8657 2210	2768 965	3810 120	7,85 2,3487	13 4
12	Е37-73-1	Добетонировка дна из монолитного бетона В25, W6 *м3*	1	9318,43 324	133,67 47,78	9318 324	134 48	446 120	1,93 0,2	2 –
13	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,064	14433,04	6133,63	924	393	593	30,7	2

		т		5580	2147,65	357	137	120	8,4877	1
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,064	41200		2637				
15	Е42-16-1	Заливка швов между плитами цементным раствором *м шва*	28	130,95	34,05	3667	953	2078	0,443	12
				70,43	12,98	1972	363	89	0,0633	2
16	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1	781		781				
17	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной стенки оголовка В25,W6 *м3*	0,7	12148,37	142,69	8504	100	652	4,47	3
				724,5	50,98	507	36	120	0,2132	–
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0584	14433,04	6133,63	843	358	541	30,7	2
				5580	2147,65	326	125	120	8,4877	–
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,0584	29400		1717				
20	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	0,7	781		547				
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	4	192,6	7,38	770	30	360	0,536	2
				83,7	2,79	335	11	104	0,0136	–
		Итого по разделу 2				**56 708**	**10 275**			**57**
						9 510	**3 784**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				36 923				
		Накладные расходы, тенге				15113				
		- заработная плата, тенге				2 267				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 309				
		Всего по разделу, тенге				**76 130**				
		Сметная заработная плата, тенге				15561				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				

22	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	67	11,19	11,19	750	750	199	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	205	97	0,01	1
23	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	67	9,4	9,4	630	630	167	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	172	97	0,0084	1
24	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	140	32,34	30,77	4528	4308	1326	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	199	1168	97	0,02853	4
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	245	19,7	19,7	4827	4827	965	–	–
		т		–	3,94	–	965	100	0,00827	2
26	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	140	38,65	34,41	5411	4817	1744	0,0259	4
		м3		3,74	9,1	524	1274	97	0,03112	4
27	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси	45	523,3	11,83	23549	532	516	0,0359	2
		м2 основания или покрытий		5,51	3,11	248	140	133	0,01121	1
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
		шт		100,35	29,7	401	119	133	0,12	–
29	99-90-42	Стоимость ж/бетонных блоков "С" В30	0,16	15125		2420				
		м3								
30	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	13,91	0,07	21	–	11	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
31	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	12,08	0,05	18	–	11	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
32	Е13-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	1,5	76,41	0,07	115	–	5	0,018	–
		м2		3,65	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**43 365**	**16 343**			**10**
						1 401	**4 043**			**13**

		Стоимость: материалов, тенге				25 621				
		Накладные расходы, тенге				5636				
		- заработная плата, тенге				845				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 940				
		Всего по разделу, тенге				**51 941**				
		Сметная заработная плата, тенге				6289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
Раздел 4. Металлоконструкции										
33	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора *т конструкций*	0,0642	80486,11 16317	20062,36 4286,25	5167 1048	1288 275	1191 90	87,39 16,87	6 1
34	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200		9900				
35	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	1	12453,29 10080	1711,79 324	12453 10080	1712 324	9364 90	54 1,89216	54 2
36	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050		29050				
37	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,107	80486,11 16317	20062,36 4286,25	8612 1746	2147 459	1985 90	87,39 16,87	9 2
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,107	146000		15622				
39	Е39-7-4	Монтаж служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	837 165	351 68	210 90	27,17 8,28	1 –
40	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебной лестницы *т*	0,0327	133700		4372				
41	Е37-74-1	Монтаж ж/бетонной плиты ПП10-15	0,09	1953,81	923,52	176	83	100	3,7	–

		м3		605,25	319,8	54	29	120	1,2229	–
42	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 *м2*	1,5	1190		1785				
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,09	520		47				
44	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,2441	739,86	186,36	181	45	82	1,77	–
				274,5	48,96	67	12	104	0,17	–
		Итого по разделу 4				**88 202**	**5 626**			**70**
						13 160	**1 167**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				40 366				
		оборудования, тенге				29 050				
		Накладные расходы, тенге				12932				
		- заработная плата, тенге				1 940				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 325				
		Всего по разделу, тенге				**105 459**				
		Сметная заработная плата, тенге				16267				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Всего прямые затраты				**202 238**	40 728			**171**
						29 549	11 468			**42**
		Стоимость: материалов, тенге				102 910				
		оборудования, тенге				29 050				
		Накладные расходы, тенге				41475				
		- заработная плата, тенге				6 221				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 879				

		Всего по смете								
		Сметная заработная плата, тенге				**256 592**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47238				
						234				

Локальная смета 2-24-2 Вытяжной канал В-5,В-6

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	7725	49,08	47,11	379143	363925	83100	0,0137	106
				1,97	9,12	15218	70452	97	0,0298	230
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (на дамбу) *м3 грунта*	7725	11,19	11,19	86443	86443	22930	–	–
				–	3,06	–	23639	97	0,01	77
3	Е1-85-8	Устройство кавальеров грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (на дамбе) *м3 грунта*	7725	6,32	6,32	48822	48822	10491	–	–
				–	1,4	–	10815	97	0,00459	35
4	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	16865	14,12	3,88	238134	65436	180277	0,0724	1221
				10,24	0,78	172698	13155	97	0,00263	44
		Итого по разделу 1				**752 542**	**564 626**			**1 327**
						187 916	**118 061**			**386**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				296798				
		- заработная плата, тенге				44 520				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62 960				
		Всего по разделу, тенге				**1 112 300**				
		Сметная заработная плата, тенге				350497				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1861				
		Всего прямые затраты				**752 542**	**564 626**			**1 327**
						187 916	**118 061**			**386**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				296798				

- заработная плата, тенге	44 520
- трудоемкость, чел-ч	148
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62 960
Всего по смете	**1 112 300**
Сметная заработная плата, тенге	350497
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1861

Локальная смета 2-24-12 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Комсомольский на ПК556+76

Раздел 1. Земляные работы (по расчистке прудокопани)

1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	4300	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	270169 / 10836	259333 / 50181	59186 / 97	0,01754 / 0,03814	75 / 164
2	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1800	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	124398 / 4986	119412 / 23112	27255 / 97	0,01929 / 0,04196	35 / 76
3	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2600	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	179686 / 7202	172484 / 33384	39368 / 97	0,01929 / 0,04196	50 / 109
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2200	6,32 / –	6,32 / 1,4	13904 / –	13904 / 3080	2988 / 97	– / 0,00459	– / 10
5	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2200	3,85 / –	3,85 / 0,86	8470 / –	8470 / 1892	1835 / 97	– / 0,0028	– / 6
6	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	19000	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	268280 / 194560	73720 / 14820	203099 / 97	0,0724 / 0,00263	1376 / 50
		Итого по разделу 1				864 907	647 323			1 536

	217 584	126 469	415
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	333731		
- заработная плата, тенге	50 060		
- трудоемкость, чел-ч	167		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71 918		
Всего по разделу, тенге	**1 270 556**		
Сметная заработная плата, тенге	394113		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2118		
Всего прямые затраты	**864 907**	**647 323**	**1 536**
	217 584	**126 469**	**415**
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	333731		
- заработная плата, тенге	50 060		
- трудоемкость, чел-ч	167		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71 918		
Всего по смете	**1 270 560**		
Сметная заработная плата, тенге	394113		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2118		

Локальная смета 2-23-16 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Койшигул на ПК379+90

1	Е0101-73-12-Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы	447,792	62,83	60,31	28134	27006	6164	0,02	8
	т.ч.		2,52	11,67	1129	5226	97	0,04	17
	п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28	м3							
2	Е0101-73-12-Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы из-под воды	167,922	69,11	66,34	11605	11139	2543	0,02	3
	т.ч.		2,77	12,84	466	2156	97	0,04	7
	п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28	м3							
	т.ч.								

	п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1								
3	Е0101-73-12	-Устройство каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 в грунты 2 группы мокрый грунт	280	69,11	66,34	19351	18575	4240	0,02	5
	т.ч. п-1.22, п-3.94, доп. изм. № 1 К=1,28 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	м3		2,77	12,84	777	3595	97	0,04	12
4	С2015-44	-Откачка воды	3,5	174,6	174,6	611	611	33	-	-
		маш-ч		-	78,75	-	276	12	0,46	2
5	Е0101-25-2	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1119,48	11,19	11,19	12527	12527	3323	-	-
		м3		-	3,06	-	3426	97	0,01	11
6	Е0101-25-10 К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1119,48	18,8	18,8	21037	21037	5582	-	-
		м3		-	5,14	-	5755	97	0,02	19
7	Е0101-85-8	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	223,896	6,32	6,32	1414	1414	305	-	-
		м3		-	1,4	-	314	97	-	1
8	Е0101-85-17	-Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),при разравнивании кавальеров	223,896	3,85	3,85	862	862	186	-	-
		м3		-	0,86	-	192	97	-	1
9	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	3731,6	14,12	3,88	52690	14478	39888	0,0724	270
		м3		10,24	0,78	38212	2910	97	0,00263	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			148231	107653			287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40583	23841			79
	Всего заработная плата -		Тенге	-		148231	-	-		-
			Тенге			-	64424			-

Накладные расходы -	Тенге	62164	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9324	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12624	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73748	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	223019	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73748	-	-

Всего по акту **2867811**

Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	114712
В том числе возвратные	17207
Итого	2982523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	160654
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	29825
На оплату доп.отпусков (0.4%)	11930
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	26246
Итого	3211178
-в базовых ценах 2001года, МРП=775 к=1,9955	6407906
- в текущих ценах 2011-2012гг	6407906
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	128158
Сметная стоимость в текущем уровне цен	6536066
Итого с пониж. к-м к= 0.62781930741	4103468
Налог на добавленную стоимость (12%)	492416
Итого по объекту:	**4595884**
В том числе возвратные суммы	21557

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **М.Мадиев**

На основании приказа директора филиала №18-17-22/1170 от 23.08.16г. и отчета технадзора за август 2016г.

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Технадзор

_____ **Г.Утегалиев**

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. АкпатерКазталовского района ЗКО" I-этап "

Акт выполненных работ за август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 2-22-10Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Карагай на ПК207+17										
Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)										
1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1150	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	79477 / 3186	76291 / 14766	17413 / 97	0,01929 / 0,04196	22 / 48
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1150	6,32 / –	6,32 / 1,4	7268 / –	7268 / 1610	1562 / 97	– / 0,00459	– / 5
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1150	3,85 / –	3,85 / 0,86	4428 / –	4428 / 989	959 / 97	– / 0,0028	– / 3
		Итого по разделу 1				**91 173 / 3 186**	**87 987 / 17 365**			**22 / 56**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				19934				
		- заработная плата, тенге				2 990				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 666				

	Всего по разделу, тенге								
	Сметная заработная плата, тенге				**117 773**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				23541				
	Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)				88				
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	5600	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	351848 / 14112	337736 / 65352	77080 / 97	0,01754 / 0,03814	98 / 214
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2200	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	152042 / 6094	145948 / 28248	33312 / 97	0,01929 / 0,04196	42 / 92
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	3300	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	228063 / 9141	218922 / 42372	49968 / 97	0,01929 / 0,04196	64 / 138
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	80	174,6 / –	174,6 / 78,75	13968 / –	13968 / 6300	– / –	– / –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	10000	11,19 / –	11,19 / 3,06	111900 / –	111900 / 30600	29682 / 97	– / 0,01
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	10000	18,8 / –	18,8 / 5,14	188000 / –	188000 / 51400	49858 / 97	– / 0,0168
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3000	6,32 / –	6,32 / 1,4	18960 / –	18960 / 4200	4074 / 97	– / 0,00459
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3000	3,85	3,85	11550	11550	2503	–

		2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*		– –	0,86 –	– –	2580 –	97 –	0,0028 –	8 –
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	32000	14,12 10,24	3,88 0,78	451840 327680	124160 24960	342061 97	0,0724 0,00263	2317 84
		Итого по разделу 2				**1 528 171** **357 027**	**1 171 144** **256 012**			**2 521** **818**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				588538				
		- заработная плата, тенге				88 281				
		- трудоемкость, чел-ч				294				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127 003				
		Всего по разделу, тенге				**2 243 712**				
		Сметная заработная плата, тенге				701320				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3633				
		Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями								
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50	21,55 17,03	4,52 –	1078 852	226 –	826 97	0,108 –	5 –
14	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм *м2 полиэтиленового экрана*	86	7,58 4,93	1,43 0,54	652 424	123 46	418 89	0,0314 0,0027	3 –
15	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
16	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58 4,93	1,43 0,54	606 394	114 43	389 89	0,0314 0,0027	3 –
17	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
18	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм	0,005	5162,59	781,93	26	4	18	19,5	–

		т арматуры								
				3735	297,99	19	1	89	1,4554	–
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				
20	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5	45,9	48246	551	4441	1,97	24
				400,5	15,36	4806	184	89	0,0525	1
		Итого по разделу 3				**109 933**	**1 018**			**35**
		Стоимость: материалов, тенге				**6 495**	**274**			**1**
		Накладные расходы, тенге				102 420				
		- заработная плата, тенге				6092				
		- трудоемкость, чел-ч				914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
		Всего по разделу, тенге				6 962				
		Сметная заработная плата, тенге				**122 987**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7683				
						39				
		Всего прямые затраты				**1 729 277**	**1 260 149**			**2 578**
		Стоимость: материалов, тенге				**366 708**	**273 651**			**875**
		Накладные расходы, тенге				102 420				
		- заработная плата, тенге				614564				
		- трудоемкость, чел-ч				92 185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				307				
		Всего по смете				140 631				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 484 472**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				732544				
						3760				

Локальная смета N 2-22-11 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Саргай на ПК220+00

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2400	69,11 2,77	66,34 12,84	165864 6648	159216 30816	36340 97	0,01929 0,04196	46 101
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2400	6,32 –	6,32 1,4	15168 –	15168 3360	3259 97	– 0,00459	– 11
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2400	3,85 –	3,85 0,86	9240 –	9240 2064	2002 97	– 0,0028	– 7
		Итого по разделу 1				**190 272** **6 648**	**183 624** **36 240**			**46** **119**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				41601				
		- заработная плата, тенге				6 240				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 912				
		Всего по разделу, тенге				**245 785**				
		Сметная заработная плата, тенге				49128				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				186				
Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)										
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	4300	62,83 2,52	60,31 11,67	270169 10836	259333 50181	59186 97	0,01754 0,03814	75 164
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1700	69,11 2,77	66,34 12,84	117487 4709	112778 21828	25741 97	0,01929 0,04196	33 71

6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2700	69,11 2,77	66,34 12,84	186597 7479	179118 34668	40883 97	0,01929 0,04196	52 113
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	56	174,6 –	174,6 78,75	9778 –	9778 4410	– –	– –	– –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	7000	11,19 –	11,19 3,06	78330 –	78330 21420	20777 97	– 0,01	– 70
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	7000	18,8 –	18,8 5,14	131600 –	131600 35980	34901 97	– 0,0168	– 118
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2200	6,32 –	6,32 1,4	13904 –	13904 3080	2988 97	– 0,00459	– 10
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2200	3,85 –	3,85 0,86	8470 –	8470 1892	1835 97	– 0,0028	– 6
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	19000	14,12 10,24	3,88 0,78	268280 194560	73720 14820	203099 97	0,0724 0,00263	1376 50
		Итого по разделу 2				**1 084 615** **217 584**	**867 031** **188 279**			**1 536** **602**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				389410				
		- заработная плата, тенге				58 412				
		- трудоемкость, чел-ч				195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 442				
		Всего по разделу, тенге				**1 562 467**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 962			
		Всего по разделу, тенге				**122 987**			
		Сметная заработная плата, тенге				7683			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39			
		Всего прямые затраты				**1 384 820**	**1 051 673**		**1 617**
		Стоимость: материалов, тенге				**230 727**	**224 793**		**722**
		Накладные расходы, тенге				102 420			
		- заработная плата, тенге				437103			
		- трудоемкость, чел-ч				65 566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219			
		Всего по смете				109 316			
		Сметная заработная плата, тенге				**1 931 239**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				521086			
Локальная смета 2-23-10		**На строительство подводящего канала и прудокопани зим. Комыстоколь (Мосагаш) на ПК255+50**				2558			
Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)									
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1650	49,08	47,11	80982	77732	17750	0,0137	23
		м3 грунта		1,97	9,12	3251	15048	97	0,0298	49
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в отвал	1650	11,19	11,19	18464	18464	4898	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	5049	97	0,01	17
3	Е1-85-8	Устройство насыпи механизированным способом	1650	6,32	6,32	10428	10428	2241	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	2310	97	0,00459	8
		Итого по разделу 1				**109 874**	**106 624**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				**3 251**	**22 407**			**74**
						–				

		Накладные расходы, тенге				24889			
		- заработная плата, тенге				3 733			
		- трудоемкость, чел-ч				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 086			
		Всего по разделу, тенге				**142 849**			
		Сметная заработная плата, тенге				29391			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				109			
Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)									
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	17500	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	1099525 / 44100	1055425 / 204225	240875 / 97	0,01754 / 0,03814	307 / 667
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2000	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	138220 / 5540	132680 / 25680	30283 / 97	0,01929 / 0,04196	39 / 84
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5000	6,32 / –	6,32 / 1,4	31600 / –	31600 / 7000	6790 / 97	– / 0,00459	– / 23
7	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	5000	3,85 / –	3,85 / 0,86	19250 / –	19250 / 4300	4171 / 97	– / 0,0028	– / 14
8	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	37400	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	528088 / 382976	145112 / 29172	399784 / 97	0,0724 / 0,00263	2708 / 98
		Итого по разделу 2				**1 816 683 / 432 616**	**1 384 067 / 270 377**			**3 054 / 886**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				681903				

		- заработная плата, тенге				102 285				
		- трудоемкость, чел-ч				341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149 915				
		Всего по разделу, тенге				**2 648 501**				
		Сметная заработная плата, тенге				805278				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4281				
Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями										
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50	21,55 17,03	4,52 –	1078 852	226 –	826 97	0,108 –	5 –
10	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм *м2 полиэтиленового экрана*	86	7,58 4,93	1,43 0,54	652 424	123 46	418 89	0,0314 0,0027	3 –
11	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
12	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58 4,93	1,43 0,54	606 394	114 43	389 89	0,0314 0,0027	3 –
13	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
14	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,005	5162,59 3735	781,93 297,99	26 19	4 1	18 89	19,5 1,4554	– –
15	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				
16	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5 400,5	45,9 15,36	48246 4806	551 184	4441 89	1,97 0,0525	24 1
		Итого по разделу 3				**109 933**	**1 018**			**35**

		Стоимость: материалов, тенге				**6 495**	**274**		**1**
		Накладные расходы, тенге				102 420			
		- заработная плата, тенге				6092			
		- трудоемкость, чел-ч				914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3			
		Всего по разделу, тенге				6 962			
		Сметная заработная плата, тенге				**122 987**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7683			
						39			
		Всего прямые затраты				**2 036 490**	**1 491 709**		**3 112**
		Стоимость: материалов, тенге				**442 362**	**293 058**		**961**
		Накладные расходы, тенге				102 420			
		- заработная плата, тенге				712884			
		- трудоемкость, чел-ч				106 932			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				356			
						164 963			
		Всего по смете							
		Сметная заработная плата, тенге				**2 914 340**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				842352			
						4429			

Локальная смета N 2-23-11 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Бесоба на ПК259+08

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	4150	69,11	66,34	286807	275311	62839	0,01929	80
				2,77	12,84	11496	53286	97	0,04196	174
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4150	6,32	6,32	26228	26228	5636	–	–
				–	1,4	–	5810	97	0,00459	19
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при	4150	3,85	3,85	15978	15978	3462	–	–

	разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*		–	0,86	–	3569	97	0,0028	12	
	Итого по разделу 1				**329 013**	**317 517**				**80**
	Стоимость: материалов, тенге				**11 496**	**62 665**				**205**
	Накладные расходы, тенге				–					
	- заработная плата, тенге				71937					
	- трудоемкость, чел-ч				10 791					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36					
	Всего по разделу, тенге				24 057					
	Сметная заработная плата, тенге				**425 007**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				84952					
	Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)				321					
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	5700	62,83 2,52	60,31 11,67	358131 14364	343767 66519	78457 97	0,01754 0,03814	100 217
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2300	69,11 2,77	66,34 12,84	158953 6371	152582 29532	34826 97	0,01929 0,04196	44 97
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	3400	69,11 2,77	66,34 12,84	234974 9418	225556 43656	51482 97	0,01929 0,04196	66 143
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	64	174,6 –	174,6 78,75	11174 –	11174 5040	– –	– –	– –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера)	8000	11,19	11,19	89520	89520	23746	–	–

		м3 грунта								
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	8000	–	3,06	–	24480	97	0,01	80
		м3 грунта		18,8 / –	18,8 / 5,14	150400 / –	150400 / 41120	39886 / 97	– / 0,0168	– / 134
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3000	6,32	6,32	18960	18960	4074	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	4200	97	0,00459	14
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	3000	3,85	3,85	11550	11550	2503	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	2580	97	0,0028	8
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	34000	14,12	3,88	480080	131920	363440	0,0724	2462
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	348160	26520	97	0,00263	89
		Итого по разделу 2				**1 513 742**	**1 135 429**			**2 672**
		Стоимость: материалов, тенге				**378 313**	**243 647**			**782**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				598414				
		- трудоемкость, чел-ч				89 762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				299				
		Всего по разделу, тенге				126 729				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 238 885**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				711722				
		Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями				3753				
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	852	–	97	–	–
14	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм	86	7,58	1,43	652	123	418	0,0314	3
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	424	46	89	0,0027	–

15	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
16	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58 4,93	1,43 0,54	606 394	114 43	389 89	0,0314 0,0027	3 –
17	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
18	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,005	5162,59 3735	781,93 297,99	26 19	4 1	18 89	19,5 1,4554	– –
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				
20	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5 400,5	45,9 15,36	48246 4806	551 184	4441 89	1,97 0,0525	24 1
		Итого по разделу 3				**109 933** **6 495**	**1 018** **274**			**35** **1**
		Стоимость: материалов, тенге				102 420				
		Накладные расходы, тенге				6092				
		- заработная плата, тенге				914				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 962				
		Всего по разделу, тенге				**122 987**				
		Сметная заработная плата, тенге				7683				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Всего прямые затраты				**1 952 688** **396 304**	**1 453 964** **306 586**			**2 787** **988**
		Стоимость: материалов, тенге				102 420				

		Накладные расходы, тенге				676443				
		- заработная плата, тенге				101 467				
		- трудоемкость, чел-ч				338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157 748				
		Всего по смете				**2 786 880**				
		Сметная заработная плата, тенге				804357				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4113				

Локальная смета N 2-23-12 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Пашкин на ПК286+25

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2600	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	179686 / 7202	172484 / 33384	39368 / 97	0,01929 / 0,04196	50 / 109
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2600	6,32 / –	6,32 / 1,4	16432 / –	16432 / 3640	3531 / 97	– / 0,00459	– / 12
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2600	3,85 / –	3,85 / 0,86	10010 / –	10010 / 2236	2169 / 97	– / 0,0028	– / 7
		Итого по разделу 1				**206 128** / 7 202	**198 926** / 39 260			**50** / **128**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				45068				
		- заработная плата, тенге				6 760				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 072				
		Всего по разделу, тенге				**266 268**				
		Сметная заработная плата, тенге				53222				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				201				

Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)

4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	2600	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	163358 / 6552	156806 / 30342	35787 / 97	0,01754 / 0,03814	46 / 99
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1100	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	76021 / 3047	72974 / 14124	16656 / 97	0,01929 / 0,04196	21 / 46
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1500	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	103665 / 4155	99510 / 19260	22713 / 97	0,01929 / 0,04196	29 / 63
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	48	174,6 / –	174,6 / 78,75	8381 / –	8381 / 3780	– / –	– / –	– / –
8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	6000	11,19 / –	11,19 / 3,06	67140 / –	67140 / 18360	17809 / 97	– / 0,01	– / 60
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	6000	18,8 / –	18,8 / 5,14	112800 / –	112800 / 30840	29915 / 97	– / 0,0168	– / 101
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1500	6,32 / –	6,32 / 1,4	9480 / –	9480 / 2100	2037 / 97	– / 0,00459	– / 7
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1500	3,85 / –	3,85 / 0,86	5775 / –	5775 / 1290	1251 / 97	– / 0,0028	– / 4
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	28000	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	395360 / 286720	108640 / 21840	299303 / 97	0,0724 / 0,00263	2027 / 74
		Итого по разделу 2					941 980	641 506		2 123

	Стоимость: материалов, тенге				300 474	141 936			454
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				425471				
	- трудоемкость, чел-ч				63 821				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213				
	Всего по разделу, тенге				82 047				
	Сметная заработная плата, тенге				**1 449 498**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				506231				
	Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями				2790				
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50	21,55 17,03	4,52 –	1078 852	226 –	826 97	0,108 –	5 –
14	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм *м2 полиэтиленового экрана*	86	7,58 4,93	1,43 0,54	652 424	123 46	418 89	0,0314 0,0027	3 –
15	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
16	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58 4,93	1,43 0,54	606 394	114 43	389 89	0,0314 0,0027	3 –
17	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
18	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,005	5162,59 3735	781,93 297,99	26 19	4 1	18 89	19,5 1,4554	– –
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				
20	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5 400,5	45,9 15,36	48246 4806	551 184	4441 89	1,97 0,0525	24 1

	Итого по разделу 3								
					109 933	**1 018**			**35**
					6 495	**274**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				102 420				
	Накладные расходы, тенге				6092				
	- заработная плата, тенге				914				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 962				
	Всего по разделу, тенге								
	Сметная заработная плата, тенге				**122 987**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7683				
					39				
	Всего прямые затраты								
					1 258 041	**841 450**			**2 208**
					314 171	**181 470**			**583**
	Стоимость: материалов, тенге				102 420				
	Накладные расходы, тенге				476631				
	- заработная плата, тенге				71 495				
	- трудоемкость, чел-ч				239				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104 081				
	Всего по смете								
	Сметная заработная плата, тенге				**1 838 750**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				567136				
					3030				

Локальная смета N 2-23-13 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней зим. Шарвак на ПК300+00

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1150	69,11	66,34	79477	76291	17413	0,01929	22
				2,77	12,84	3186	14766	97	0,04196	48
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1150	6,32	6,32	7268	7268	1562	–	–
				–	1,4	–	1610	97	0,00459	5

3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	1150	3,85 –	3,85 0,86	4428 –	4428 989	959 97	– 0,0028	– 3
		Итого по разделу 1				**91 173** **3 186**	**87 987** **17 365**			**22** **56**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				19934				
		- заработная плата, тенге				2 990				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 666				
		Всего по разделу, тенге				**117 773**				
		Сметная заработная плата, тенге				23541				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				88				
Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)										
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	3300	62,83 2,52	60,31 11,67	207339 8316	199023 38511	45422 97	0,01754 0,03814	58 126
5	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	1300	69,11 2,77	66,34 12,84	89843 3601	86242 16692	19684 97	0,01929 0,04196	25 55
6	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2000	69,11 2,77	66,34 12,84	138220 5540	132680 25680	30283 97	0,01929 0,04196	39 84
7	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	48	174,6 –	174,6 78,75	8381 –	8381 3780	– –	– –	– –

8	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	6000	11,19 –	11,19 3,06	67140 –	67140 18360	17809 97	– 0,01	– 60
9	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	6000	18,8 –	18,8 5,14	112800 –	112800 30840	29915 97	– 0,0168	– 101
10	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2000	6,32 –	6,32 1,4	12640 –	12640 2800	2716 97	– 0,00459	– 9
11	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2000	3,85 –	3,85 0,86	7700 –	7700 1720	1668 97	– 0,0028	– 6
12	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	18000	14,12 10,24	3,88 0,78	254160 184320	69840 14040	192409 97	0,0724 0,00263	1303 47
		Итого по разделу 2				**898 223** **201 777**	**696 446** **152 423**			**1 425** **488**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				339906				
		- заработная плата, тенге				50 986				
		- трудоемкость, чел-ч				170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 288				
		Всего по разделу, тенге				**1 312 417**				
		Сметная заработная плата, тенге				405186				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2083				
Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями										
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50	21,55 17,03	4,52 –	1078 852	226 –	826 97	0,108 –	5 –
14	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля FTR KGS 350 толщ.2,7мм	86	7,58	1,43	652	123	418	0,0314	3

		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	424	46	89	0,0027	–
15	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
16	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58 4,93	1,43 0,54	606 394	114 43	389 89	0,0314 0,0027	3 –
17	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
18	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,005	5162,59 3735	781,93 297,99	26 19	4 1	18 89	19,5 1,4554	– –
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				
20	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5 400,5	45,9 15,36	48246 4806	551 184	4441 89	1,97 0,0525	24 1
		Итого по разделу 3				**109 933** **6 495**	**1 018** **274**			**35** **1**
		Стоимость: материалов, тенге				102 420				
		Накладные расходы, тенге				6092				
		- заработная плата, тенге				914				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 962				
		Всего по разделу, тенге				122 987				
		Сметная заработная плата, тенге				7683				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Всего прямые затраты				**1 099 329** **211 458**	**785 451** **170 062**			**1 482** **545**

Стоимость: материалов, тенге	
Накладные расходы, тенге	102 420
- заработная плата, тенге	365932
- трудоемкость, чел-ч	54 890
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	183
Всего по смете	87 916
Сметная заработная плата, тенге	**1 553 180**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	436410
	2210

Локальная смета N 2-23-15 Расчистка подводящих каналов и прудокопаней п. Оян 1-2на ПК379+90

Раздел 1. Земляные работы (подводящего канала)

1	Е1-73-12	Мехочистка каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кзкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кзкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	2050	69,11 2,77	66,34 12,84	141676 5679	135997 26322	31041 97	0,01929 0,04196	40 86
2	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2050	6,32 –	6,32 1,4	12956 –	12956 2870	2784 97	– 0,00459	– 9
3	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	2050	3,85 –	3,85 0,86	7893 –	7893 1763	1710 97	– 0,0028	– 6
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2200	49,08 1,97	47,11 9,12	107976 4334	103642 20064	23666 97	0,0137 0,0298	30 66
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2200	11,19 –	11,19 3,06	24618 –	24618 6732	6530 97	– 0,01	– 22
6	Е1-85-8	Устройство насыпи механизированным способом *м3 грунта*	2200	6,32 –	6,32 1,4	13904 –	13904 3080	2988 97	– 0,00459	– 10
		Итого по разделу 1				**309 023** **10 013**	**299 010** **60 831**			**70** **199**

	Стоимость: материалов, тенге								
	Накладные расходы, тенге				–				
	- заработная плата, тенге				68719				
	- трудоемкость, чел-ч				10 308				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34				
	Всего по разделу, тенге				22 665				
	Сметная заработная плата, тенге				**400 407**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				81152				
	Раздел 2. Земляные работы (по расчистке прудокопани)				303				
7	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; *м3 грунта*	18800	62,83 / 2,52	60,31 / 11,67	1181204 / 47376	1133828 / 219396	258769 / 97	0,01754 / 0,03814	330 / 717
8	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды т.ч.п.3,94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	7600	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	525236 / 21052	504184 / 97584	115077 / 97	0,01929 / 0,04196	147 / 319
9	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы мокрый грунт т.ч.п.3.94: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кзпр1=1,28; кэкс1=1,28; кзпм1=1,28; т.ч.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1; *м3 грунта*	11300	69,11 / 2,77	66,34 / 12,84	780943 / 31301	749642 / 145092	171101 / 97	0,01929 / 0,04196	218 / 474
10	0-15-44	Откачка воды *маш-ч*	144	174,6 / –	174,6 / 78,75	25142 / –	25142 / 11340	– / –	– / –
11	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (кавальера) *м3 грунта*	18000	11,19 / –	11,19 / 3,06	201420 / –	201420 / 55080	53428 / 97	– / 0,01
12	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 30м ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; *м3 грунта*	18000	18,8 / –	18,8 / 5,14	338400 / –	338400 / 92520	89744 / 97	– / 0,0168

13	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	9500	6,32 –	6,32 1,4	60040 –	60040 13300	12901 97	– 0,00459	– 44
14	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	9500	3,85 –	3,85 0,86	36575 –	36575 8170	7925 97	– 0,0028	– 27
15	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	74000	14,12 10,24	3,88 0,78	1044880 757760	287120 57720	791016 97	0,0724 0,00263	5358 195
		Итого по разделу 2				**4 193 840** **857 489**	**3 336 351** **700 202**			**6 053** **2 258**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1499961				
		- заработная плата, тенге				224 994				
		- трудоемкость, чел-ч				750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				341 628				
		Всего по разделу, тенге				**6 035 429**				
		Сметная заработная плата, тенге				1782685				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9061				
		Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями								
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	100	21,55 17,03	4,52 –	2155 1703	452 –	1652 97	0,108 –	11 –
17	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм *м2 полиэтиленового экрана*	172	7,58 4,93	1,43 0,54	1304 848	246 93	837 89	0,0314 0,0027	5 –
18	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	172	87,43		15038				
19	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	160	7,58 4,93	1,43 0,54	1213 789	229 86	779 89	0,0314 0,0027	5 –

20	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	160	644,61		103138				
21	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,01	5162,59 3735	781,93 297,99	52 37	8 3	36 89	19,5 1,4554	– –
22	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,01	47400		474				
23	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	24	4020,5 400,5	45,9 15,36	96492 9612	1102 369	8883 89	1,97 0,0525	47 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3				**219 866** **12 989**	**2 037** **551**			**68** **1**
		Стоимость: материалов, тенге				204 840				
		Накладные расходы, тенге				12187				
		- заработная плата, тенге				1 828				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 923				
		Всего по разделу, тенге				**245 976**				
		Сметная заработная плата, тенге				15368				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
		Раздел 4. Переход через подводящий канал								
24	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,018	412519,5 189675	181879,25 68706	7425 3414	3274 1237	6046 130	997 335,56	18 6
25	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х7 мм *м*	18	9940		178920				

26	Е22-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,018	1536094,58 78975	217692,68 82235,25	27650 1422	3918 1480	3773 130	464 401,64	8 7
27	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	129,9	11,19 –	11,19 3,06	1454 –	1454 397	385 97	– 0,01	– 1
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	9,9	134,1 134,1	– –	1328 1328	– –	1501 113	0,972 –	10 –
29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	110,1	6,83 –	6,83 1,87	752 –	752 206	200 97	– 0,0061	– 1
30	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 *м3*	5	10297,68 668,25	181,91 66,15	51488 3341	910 331	4406 120	4,31 0,2895	22 1
31	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,22	14433,04 5580	6133,63 2147,65	3175 1228	1349 472	2040 120	30,7 8,4877	7 2
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,22	41200		9064				

Итого по разделу 4	**281 256** / **10 733** / **11 657** / **4 123** / **65** / **18**
Стоимость: материалов, тенге	258 866
Накладные расходы, тенге	18351
- заработная плата, тенге	2 753
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17 976
Всего по разделу, тенге	**317 583**
Сметная заработная плата, тенге	17609
Нормативная трудоемкость, чел-ч	92

		Всего прямые затраты			**5 003 985**	**3 649 055**			**6 256**
					891 224	**765 707**			**2 476**
		Стоимость: материалов, тенге			463 706				
		Накладные расходы, тенге			1599218				
		- заработная плата, тенге			239 883				
		- трудоемкость, чел-ч			799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			396 192				
		Всего по смете			**6 999 400**				
		Сметная заработная плата, тенге			1896814				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			9531				

Локальная смета N 2-23-16 Расчистке подводящих каналов и прудокопаней зим. Койшигул на ПК379+90

Раздел 3. Устройство сопряжения подводящего канала с прудокопанями

13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5
				17,03	–	852	–	97	–	–
14	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля ГТR KGS 350 толщ.2,7мм *м2 полиэтиленового экрана*	86	7,58	1,43	652	123	418	0,0314	3
				4,93	0,54	424	46	89	0,0027	–
15	99-1-3 Прайс-лист	Стоимость геотекстиля ГТ KGS 350 193:1,823:1,06:1,02:1,12 *м2*	86	87,43		7519				
16	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из геокаркаса ГКК GS330/150 *м2 полиэтиленового экрана*	80	7,58	1,43	606	114	389	0,0314	3
				4,93	0,54	394	43	89	0,0027	–
17	99-1-4	Стоимость геокаркаса ГККGS 330/150 1423:1,823:1,02:1,06:1,12 *м2*	80	644,61		51569				
18	Е42-14-2	Крепление геокаркаса арматурой д.8мм *т арматуры*	0,005	5162,59	781,93	26	4	18	19,5	–
				3735	297,99	19	1	89	1,4554	–
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,005	47400		237				

20	Е42-4-2	Заполнение геокаркаса щебнем *м3*	12	4020,5 400,5	45,9 15,36	48246 4806	551 184	4441 89	1,97 0,0525	24 1
		Итого по разделу 3				**1099339** **6 495**	**1 018** **274**			**35** **1**
		Стоимость: материалов, тенге				102 420				
		Накладные расходы, тенге				6092				
		- заработная плата, тенге				914				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69627				
		Всего по смете, тенге				**122987**				
		Сметная заработная плата, тенге				7683				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				39				

Локальная смета N 2-23-2 Вытяжные каналы В-3,В-4

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4995	49,08 1,97	47,11 9,12	245155 9840	235314 45554	53732 97	0,0137 0,0298	68 149
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (на дамбу) *м3 грунта*	4995	11,19 –	11,19 3,06	55894 –	55894 15285	14826 97	– 0,01	– 50
3	Е1-85-8	Устройство кавальеров грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (на дамбе) *м3 грунта*	4995	6,32 –	6,32 1,4	31568 –	31568 6993	6783 97	– 0,00459	– 23
4	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	9750	14,12 10,24	3,88 0,78	137670 99840	37830 7605	104222 97	0,0724 0,00263	706 26
		Итого по разделу 1				**470 287** **109 680**	**360 606** **75 437**			**774** **248**
		Стоимость: материалов, тенге				–				

Стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге	179563		
- заработная плата, тенге	26 934		
- трудоемкость, чел-ч	90		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38 991		
Всего по разделу, тенге	**688 841**		
Сметная заработная плата, тенге	212051		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1112		
Всего прямые затраты	**470 287**	**360 606**	**774**
	109 680	**75 437**	**248**
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	179563		
- заработная плата, тенге	26 934		
- трудоемкость, чел-ч	90		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38 991		
Всего по смете	**688 841**		
Сметная заработная плата, тенге	212051		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1112		

Всего по акту

	21315827
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	852633
В том числе возвратные суммы	127895
Итого	22168460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	1194104
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	221685
На оплату доп.отпусков (0,4%)	88674
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	195082
Итого	23868005
-в базовых ценах 2001года, МРП=775 к=1,9955	47628604
- в текущих ценах 2011-2012гг	47628604
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	952572
Сметная стоимость в текущем уровне цен	48581176
Итого с пониж. к-м к= 0,62781930741	30500200
Налог на добавленную стоимость (12%)	3660024

Итого по объекту:	**34160224**
В том числе возвратные суммы	160228

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____**М.Мадиев**

На основании письма директора филиала N 18-17-22/1170 от 23.08.16г. и отчета технадзора за август 2016г.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____**Н.Джумагалиев**

Технадзор

_____**Г.Утегалиев**

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігі
Су ресурстары комитеті
"ҚАЗСУШАР"
шаруашылық жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының
Батыс Қазақстан филиалы
№ 18-17-22/1170
«23» 08 2016 ж.

Орал қаласы,
Х. Чурин көшесі, 119 Н1

И.о. генерального директора
РГП «Казводхоз»
Идрисову С.М.

Настоящим подтверждаю по объекту «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО» I-этап факт выполнения работ, указанных в актах формы 2, КС-3 за август месяц 2016 года на сумму 38 756 108 тенге. Указанные в актах работы выполнены с соответствующим качеством и в соответствии с ПСД и СНиП РК. Исполнительная техническая документация за выполненный объем работ имеется в полном объеме в филиале.

Директор **Н. Джумагалиев**

Исп. Кофанов В.
87112-534830