Счет-фактура № 5 от 28 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ859650000070527856, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №121 от16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960440000508, ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960440000508, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

ИИК получателя: KZ589262201152199000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт окон, дверей и витражей 4-х этаж., 3-х этаж. и перехода здания	усл.	1	2 031 352,68	2 031 352,68	12%	243 762,32	2 275 115,00		
Всего по счету:					**2 031 352,68**		**243 762,32**	**2 275 115,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

М П

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«KAZ СТРОЙ PLAST»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

«Утверждаю»
Главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт №1

от 29 апреля 2014 года

рабочей комиссии по приемке текущего ремонта окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжеболатовна Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе.

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно договору **№121 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ «хорошо».

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке текущий ремонт окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау

выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«хорошо».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжеболатовна Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛА ОБЛЫСЫ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева. Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		121	16.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Прочие	
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	2275,115	2275,115	850,279								243,762
Всего с начала года:	**2275,115**	**2275,115**	**850,279**								**243,762**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева г. Кокшетау
Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт окон, дверей и витражей в 4-х этажном, 3-х этажном корпусах и переходе - Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева

АКТ №1

Приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 года

ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-х этажный корпус								
1	Е0109-45-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	-Демонтаж перегородок из металлопласта с дверными проемами м2	5,64	583,62	20,19	3292	114	2573	2,99	17
				556,2	7,1	3137	40	81	0,03	-
2	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	5,64	1112,25	36,06	6273	203	4928	5,73	32
				1066,05	12,69	6013	72	81	0,05	-
3	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	2,8	12700	-	35560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	1	5500	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,84	4472	-	12700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м2							
6	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	м2	22,64	1804,6	3,58	40856	81	6964	1,87	42
					324,35	1,17	7343	27	94,5	0,01	-
7	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	м2	15,84	74,9	6,81	1186	108	1183	0,46	7
					68,09	1,08	1079	17	108	0,01	-
8	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
					194,33	3,31	583	10	108	0,03	-
9	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	2,097	146,99	6,63	308	14	320	0,95	2
					140,36	1,04	294	2	108	0,01	-
10	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,6	510,22	23,76	1837	86	1004	1,5	5
					250,39	7,73	901	28	108	0,04	-
11	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,6	6433	-	23159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, трехстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,32	379,3	23,6	1639	102	836	1,18	5
					196,66	8,22	850	36	94,5	0,04	-

	02, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
13	С12061-714 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 м2	4,32	6226	-	26896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах с утеплением монтажной пеной м	4,66	54,5	0,47	254	2	127	0,16	1
				25,09	0,09	117	-	108	-	-
15	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	4,753	3680	-	17491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	5,6	59,88	6,55	335	37	329	0,36	2
				53,33	1,04	299	6	108	0,01	-
17	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	2	119,71	8,29	239	17	241	0,76	2
				111,42	0,18	223	-	108	0,1	-
18	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2 (размеры 2,0х1,4=2шт) м2	5,6	391,61	27,58	2193	154	1127	1,06	6
				176,79	9,48	990	53	108	0,05	-

	К=1,15 и К=1,25									
19	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,6	12700 / -	- / -	71120 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
20	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2	5500 / -	- / -	11000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	6,08	1027,53 / 11,29	67,78 / 3918	6247 / 69	412 / 94,5	3767 / 0,06	3,85 / -	23 / 644,33
22	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,04	536,51 / 347,96	33,79 / 5,62	1631 / 1058	103 / 17	1016 / 94,5	2,06 / 0,03	6 / -
23	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	9,12	178 / 55,46	1,83 / 0,29	1623 / 506	17 / 3	480 / 94,5	0,36 / -	3 / -
24	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке м2	9,12	185,31 / 90,05	2,35 / 0,9	1690 / 821	21 / 8	784 / 94,5	0,54 / -	5 / -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
25	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	2,283	919,81 / 572,99	31,4 / 4,86	2100 / 1308	72 / 11	1247 / 94,5	3,23 / 0,03	7 / -
26	Е0115-156-3	-Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная м2	2,283	85,02 / 16,82	2,06 / 0,79	194 / 38	5 / 2	38 / 94,5	0,1 / -	- / -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
27	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	4,66	190,3 / 40,86	0,56 / 0,09	887 / 190	3 / -	204 / 107,1	0,26 / -	1 / -
		3-х этажный корпус								
28	Е0109-45-3	-Демонтаж перегородок из металлопласта с дверными	13,5	583,62	20,19	7879	273	6160	2,99	40

	п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	проемами м2		556,2	7,1	750	96	81	0,03	-
29	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	13,5	1112,25 / 1066,05	36,06 / 12,69	15015 / 14392	487 / 171	11796 / 81	5,73 / 0,05	77 / 1
30	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,35	13000 / -	- / -	56550 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2	5500 / -	- / -	11000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
32	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	9,15	4472 / -	- / -	40919 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
33	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	7,65	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	458 / 408	50 / 8	449 / 108	0,36 / 0,01	3 / -
34	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках шт	3	119,71 / 111,42	8,29 / 0,18	359 / 334	25 / 1	362 / 108	0,76 / 0,1	2 / -
35	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2 (размеры 2,2х0,87=1шт, 2,05х1,4=2шт) м2	7,65	391,61 / 176,79	27,58 / 9,48	2996 / 1352	211 / 72	1539 / 108	1,06 / 0,05	8 / -
36	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	1,91	13000 / -	- / -	24830 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	стеклопакетами, с фурнитурой однопольные м2							
37	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,74	12700 -	- -	72898 -	- -	- -	- -	- -
38	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	3	5500 -	- -	16500 -	- -	- -	- -	- -
		Переход								
39	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	16,16	74,9 68,09	6,81 1,08	1210 1100	110 17	1207 108	0,46 0,01	7 -
40	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	8	215,57 194,33	21,24 3,31	1725 1555	170 26	1708 108	1,29 0,03	10 -
41	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	5,904	146,99 140,36	6,63 1,04	868 829	39 6	902 108	0,95 0,01	6 -
42	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	16,16	371,23 156,91	23,59 7,99	5999 2536	381 129	2878 108	0,94 0,04	15 1
43	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	16,16	6433 -	- -	103957 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0156-10-1	-Установка пластиковых	13,12	54,5	0,47	715	6	357	0,16	2

	подоконных досок в каменных стенах с утеплением монтажной пеной		25,09	0,09	32[illegible]	1	108	-	-
45	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	13,382	3680 -	- -	49246 -	- -	- -	- -
46	Е0161-7-1	м -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	16,63	1027,53 644,33	67,78 11,29	17088 10715	1127 188	10303 94,5	3,85 0,06	64 1
47	Е0161-2-1	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	6,82	536,51 347,96	33,79 5,62	3659 2373	230 38	2279 94,5	2,06 0,03	14 -
48	Е0161-1-3	м2 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен и откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	23,45	178 55,46	1,83 0,29	4174 1301	43 7	1235 94,5	0,36 -	8 -
49	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	23,45	185,31 90,05	2,35 0,9	4346 2112	55 21	2015 94,5	0,54 -	13 -
50	Е0161-20-1	м2 -Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	5,112	919,81 572,99	31,4 4,86	4702 2929	161 25	2792 94,5	3,23 0,03	17 -
51	Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	5,112	85,02 16,82	2,06 0,79	435 86	11 4	85 94,5	0,1 -	1 -
52	Е0158-18-4	м2 -Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	13,12	190,3 40,86	0,56 0,09	2497 536	7 1	575 107,1	0,26 -	3 -
53	Е01031-А26-1	м -Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы	5,69	27,1 -	27,1 18,97	154 -	154 108	97 90	- 0,4	- 2
54	Е010333-А10-1	т -Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами	5,69	84,26 -	84,26 16,85	479 -	479 96	86 90	- 0,35	- 2

/работающими вне карьеров/,
расстояние перевозки 10 км,
класс груза 1

	т				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	727516	5632		463
	Тенге	80062	1417		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	695057	-	-	-
Материалы -	Тенге	51213	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50050	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	579326	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	10950	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49177	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7376	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44654	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	788888	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	330
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57427	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32459	-	-	-
Материалы -	Тенге	333	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31429	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25457	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3819	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3475	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	61391	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35247	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	850279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	511
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92674	-	-

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года К-2,39	**Тенге**	**2032,166**
Налоги, сборы, Обязательные платежи - 2%	**Тенге**	**40,643**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**	**2072,809**
Скидка Поставщика 2%	**Тенге**	**2031,352**
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**	**2275,115**
ИТОГО:	**Тенге**	**2275,115**

ЗАКАЗЧИК: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» Мусин М. Ш.

Счет-фактура № 9 от 5 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ859650000070527856, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №118 от16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960440000508, ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960440000508, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

ИИК получателя: KZ589262201152199000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт пола 1-го этажа 4-х этажного здания	раб.	1	1 628 566,96	1 628 566,96	12%	195 428,04	1 823 995,00		
Всего по счету:					**1 628 566,96**		**195 428,04**	**1 823 995,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

_____ **«Утверждаю»**
главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт №2

от 5 мая 2014 года

рабочей комиссии по приемке текущего ремонта пола 1-го этажа 4-х этажного здания Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:
Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.
Члены комиссии:
Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.
Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.
Инженер по охране труда – Жунусов С.М.
Техник строитель – Есжанова С.К.
Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.
Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.
в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту **пола 1-го этажа 4-х этажного здания.**

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно договору **№118 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ **«хорошо».**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке текущий ремонт **пола 1-го этажа 4-х этажного здания** Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в

эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«хорошо».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт пола 1-го этажа 4-х этажного здания Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера в г.Кокшетау. Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		118	16.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1				Дополнительные затраты				
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)			Отчисления в фонд занятости	Прочие	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт пола 1-го этажа 4-х этажного здания Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	1823,995	1823,995	681,682								195,428
Всего с начала года:	**1823,995**	**1823,995**	**681,682**								**195,428**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева **Темирханова А.Т.**

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" **Мусин М.Ш.**

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева

Форма 2В

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование объекта: Текущий ремонт пола 1-го этажа 4-х этажного здания Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера в г.Кокшетау

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	215,4	116,63	10,56	25122	2275	28545	0,6987	151
		м2		106,07	1,67	22847	360	123	0,0144	3
2	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки К= 1,070;	230,478	20,76	0,19	4785	44	5838	0,1428	33
		м		20,57	0,02	4741	5	123	0,0003	–
3	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	215,4	239,48	14,01	51584	3018	23315	0,5834	126
		м2		85,79	2,21	18479	476	123	0,0122	3
4	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	215,4	1807,65	14,85	389368	3199	65248	1,5362	331
		м2		243,95	2,32	52547	500	123	0,0237	5
5	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранита К= 1,070;	230,478	76,6	2,26	17655	521	14225	0,2896	67
		м		49,84	0,34	11487	78	123	0,0023	1
6	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	11,52	1350		15552				

		м2								
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	12,63	84,26	84,26	1064	1064	213	–	–
		т		–	16,85	–	213	100	0,03539	–
8	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	12,63	27,1	27,1	342	342	240	–	–
		т		–	18,97	–	240	100	0,03984	1
		Всего прямые затраты				**505 472**	**10 463**			**708**
						110 101	**1 872**			**13**

Стоимость: материалов, тенге	384 908
Накладные расходы, тенге	137624
- заработная плата, тенге	20 644
- трудоемкость, чел-ч	69
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38 586
Всего по смете	**681 682**
Сметная заработная плата, тенге	132617
Нормативная трудоемкость, чел-ч	790
Итого в базовых ценах 2001 года	681682
Итого в текущих ценах 2014 года К-2,39	1629220
Сметная заработная плата	316955
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	32584
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1661804
Скидка Подрядчика 2%	1628567
НДС 12%	195428
Стоимость строительства	**1823995**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева _____ Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» _____ Мусин М.Ш.

инженер – смет. Елисеева С.К.

Счет-фактура № 6 от 2 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ859650000070527856, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №116 от16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960440000508, ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960440000508, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

ИИК получателя: KZ589262201152199000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт входных тамбуров и приемного покоя 4-х и3-х этажных корпусов	усл.	1	865 519,64	865 519,64	12%	103 862,36	969 382,00		
Всего по счету:					**865 519,64**		**103 862,36**	**969 382,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

М П

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

_____ «Утверждаю»
главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт № 3

от 14 мая 2014 года

рабочей комиссии по приемке текущего ремонта входных тамбуров и приемного покоя 4-х и 3-х этажных корпусов Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту **входных тамбуров и приемного покоя 4-х и 3-х этажных корпусов Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера.**

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно договору **№116 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ **«хорошо».**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке текущий ремонт **входных тамбуров и приемного покоя 4-х и 3-х этажных корпусов** Акмолинского областного

противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«хорошо».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт входных тамбуров и приемного покоя 4-х и 3-х этажных корпусов Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева. Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь МЕСЯЦ 2014г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		116	16.04.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Прочие	
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт входных тамбуров и приемного покоя 4-х и 3-х этажных корпусов Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	969,382	969,382	387,586								103,862
Всего с начала года:	**969,382**	**969,382**	**387,586**								**103,862**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Форма 2В
Наименование объекта: Текущий ремонт входных тамбуров и приёмного покоя 4-ёх и 3-х этажных корпусов Акмолинского областного противотуберкулёзного диспансера в г.Кокшетау

АКТ № 3

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Ремонтно-строительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Окна								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	475	1,2873	3
		шт		194,33	3,31	389	7	120	0,0289	–
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, к=2К=2,000	8,88	74,9	6,81	665	60	738	0,4611	4
		м2		68,09	1,08	605	10	120	0,0093	–
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	1,59	146,99	6,63	234	11	270	0,9497	2
		м2		140,36	1,04	223	2	120	0,0125	–
4	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,75	460,2	24,15	805	42	466	1,27892	2
		м2 проемов		213,7	7,99	374	14	120	0,039	–

5	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	2,69	371,23	23,59	999	63	532	0,93898	3
		м2 проемов		156,91	7,99	422	21	120	0,039	–
6	99-1-1(пл)г.А	Москитная сетка	3,22	924,13		2976				
		м2								
7	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4,44	6433		28563				
		м2								
8	Е56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах	2,44	28,11	0,47	69	1	73	0,1576	–
		м		25,09	0,09	61	–	120	0,0008	–
9	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
10	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 650 мм	2,44	4890		11932				
		м								
11	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,99	1027,53	67,78	4100	270	2747	3,852	15
		м2		644,33	11,29	2571	45	105	0,0624	–
12	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,99	668,68	7,65	2668	31	694	0,92644	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	649	12	105	0,01415	–

13	Е15-36-2	Облицовка откосов внутренних пластиком - прим.	м2	3,99	1408,07	6,21	5618	25	559	0,8165	3
					131,31	1,88	524	8	105	0,01013	–
14	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов цементно-известковым раствором	м2	1,26	919,81	31,4	1159	40	764	3,234	4
					572,99	4,86	722	6	105	0,0264	–
15	Е62-19-1	Окраска известковыми составами откосов наружных с земли и лесов	м2	1,26	46,5	0,05	59	–	38	0,1846	–
					28,24	0,02	36	–	105	0,0001	–
16	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	2,44	190,3	0,56	464	1	119	0,2612	1
					40,86	0,09	100	–	119	0,0009	–
1.2 Двери											
19	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	4,08	392,85	24,17	1603	99	826	0,95933	4
					160,3	8,22	654	34	120	0,04013	–
20	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	м2 проемов	16,58	352,51	25,52	5845	423	3020	0,85503	14
					142,88	8,91	2369	148	120	0,0435	1
21	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	4,08	13000		53040				

22 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	16,58	12700	210566			
23 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	4	5500	22000			
	Итого по разделу 1				**354326**	**1108**	**11321**	**59**
					9699	**307**	**0**	**1**
	Стоимость материалов, тенге				343519			
	Накладные расходы, тенге				11321			
	- заработная плата, тенге				1698			
	- трудоемкость, чел-ч				59			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21939			
	Всего по разделу, тенге				**387586**			
	Сметная заработная плата, тенге				11397			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				60			
	Всего прямые затраты				**387586**			
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП = 775 тенге				**387586**			
	Итого в текущих ценах 2013 года К - 2,234				**865867**			
	сметная заработная плата				25461			
	Налоги, сборы, платежи 2%				17317			
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**883184**			
	Скидка подрядчика 2%				17664			
	Итого:				**865520**			
	НДС 12%				103862			
	Стоимость строительства				**969382**			

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Счет-фактура № 10 от 13 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ859650000070527856, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №119 от16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960440000508, ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960440000508, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

ИИК получателя: KZ589262201152199000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт перехода	раб.	1	631 755,36	631 755,36	12%	75 810,64	707 566,00		
Всего по счету:					**631 755,36**		**75 810,64**	**707 566,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

М П

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

_____ «Утверждаю»
главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт № 4

от 14 мая 2014 года

рабочей комиссии по приемке текущего ремонта перехода Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту **перехода Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера.**

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно договору **№119 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ **«хорошо».**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке текущий ремонт **перехода** Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и

отвечают требованиям приемки в эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«хорошо».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт перехода Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера в г.Кокшетау. Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		119	16.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Прочие	
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонтперехода Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	707,566	707,566	264,439								75,81
Всего с начала года:	**707,566**	**707,566**	**264,439**								**75,81**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева
Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST »

Наименование объекта: Текущий ремонт перехода Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г.Кокшетау

АКТ № 4

Приемки выполненных работ за май месяц 2014 года
Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	8,8	25,7	–	226	–	237	0,178	2
		м2		25,7	–	226	–	105	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	107,5	37,04	–	3982	–	4181	0,257	28
		м2		37,04	–	3982	–	105	–	–
3	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	125,5	177,96	1,83	22334	230	7346	0,3573	45
		м2		55,46	0,29	6960	36	105	0,0029	–
4	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	44,6	197,84	1,91	8824	85	3250	0,4441	20

		полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*		69,1	0,29	3082	13	105	0,003	–
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	62,6	254,87	2,35	15955	147	3002	0,26565	17
				44,77	0,9	2803	56	105	0,00438	–
6	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	44,6	260,86	2,91	11634	130	2402	0,299	13
				50,2	1,1	2239	49	105	0,00538	–
7	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	112	126,51	2,01	14169	225	7119	0,3565	40
				59,78	0,76	6695	85	105	0,00375	–
8	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	17,4	221,45	0,09	3853	2	3231	1,062	18
				176,78	0,03	3076	1	105	0,0001	–
9	Е62-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	3,5	140,24	0,09	491	–	348	0,582	2
				94,55	0,03	331	–	105	0,0001	–
10	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных К= 1,070; *м*	42,8	5,64	0,19	241	8	288	0,0377	2
				5,45	0,02	233	1	123	0,0003	–
11	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума *м2*	40	17,38	0,93	695	37	817	0,1139	5
				16,45	0,14	658	6	123	0,0013	–
12	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	40	51,33	4,89	2053	196	2326	0,336	13

				46,44	0,83	1858	33	123	0,0086	–
13	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	40	11,07	0,04	443	2	544	0,0767	3
				11,03	0,02	441	1	123	0,0001	–
14	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги *м2*	40	20,6	0,12	824	5	1010	0,1426	6
				20,48	0,05	819	2	123	0,0001	–
15	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К= 0,150; *м3 подстилающего слоя*	6	2399,15	–	14395	–	4507	3,726	22
				610,65	–	3664	–	123	–	–
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	40	217,02	12,44	8681	498	3183	0,4094	16
				60,03	4,68	2401	187	123	0,02275	1
17	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе *м2*	40	1807,65	14,85	72306	594	12117	1,5362	61
				243,95	2,32	9758	93	123	0,0237	1
18	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранита(прим.) К= 1,070; *м*	42,8	164,47	2,26	7039	97	2642	0,2896	12
				49,84	0,34	2133	15	123	0,0023	–
19	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов *м2*	9,2	158,06	0,07	1454	1	987	0,634	6
				102,15	0,02	940	–	105	0,0001	–
20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	2,28	84,26	84,26	192	192	38	–	–
				–	16,85	–	38	100	0,03539	–
21	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	2,28	27,1	27,1	62	62	43	–	–

	–	18,97	–	43	100	0,03984	–
			189 853	**2 511**			**331**
Всего прямые затраты			**52 299**	**659**			**2**

Стоимость: материалов, тенге	135 043
Накладные расходы, тенге	59618
- заработная плата, тенге	8 943
- трудоемкость, чел-ч	30
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14 968
Всего по смете	**264 439**
Сметная заработная плата, тенге	61901
Нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775	264439
Итого в текущих ценах 2014 года, К -2,39	**639009**
сметная заработная плата	147943
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	12640
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**644649**
Скидка Подрядчика 2%	**631756**
НДС 12%	**75810**
Стоимость строительства	**707566**

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева _____ **Темирханова А.Т.**

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» _____ **Мусин М.Ш.**

Счет-фактура № 11 от 10 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ859650000070527856, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №120 от16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 960440000508, ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева" при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960440000508, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, район автодороги Кокшетау-Рузаевка, №1

ИИК получателя: KZ589262201152199000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт сан.технических устройств в палатах 3 этажа	раб.	1	6 080 157,14	6 080 157,14	12%	729 618,86	6 809 776,00		
Всего по счету:					**6 080 157,14**		**729 618,86**	**6 809 776,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

_____ **«Утверждаю»**
главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт № 5

от 10 июня 2014 года

рабочей комиссии по приемке «Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2» Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту **санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера.**

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно договору **№ 120 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ **«удовлетворительно».**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2** Акмолинского областного

противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«удовлетворительно».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт санитарно - технических устройств в палатах 3-его этажа ЛТО - 2 Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева. Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		120	16.04.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Прочие	
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них			На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонтсанитарно технических устройств в палатах 3-его этажа ЛТО - 2 Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	6416,016	6416,016	2565,299								687,43
Всего с начала года:	6416,016	6416,016	2565,299								687,43

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева, Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Наименование стройки: Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 Акмолинского областного проивотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева

2-В

Наименование стройки: Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 Акмолинского областного проивотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева

АКТ №5

Выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтно-строительные работы								
		1.1 Полы								
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянныхК=18,000; *м*	81	5,64	0,19	457	15	545	0,0377	3
				5,45	0,02	441	2	123	0,0003	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия половК=18,000; *м2*	81	51,33	4,89	4158	396	4710	0,336	27
				46,44	0,83	3762	67	123	0,0086	1
3	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусковК=18,000; *м2*	81	11,07	0,04	897	3	1101	0,0767	6
				11,03	0,02	893	2	123	0,0001	–
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=18,000; *м3 подстилающего слоя*	9,72	2319,5	–	22546	–	6348	3,24	31
				531	–	5161	–	123	–	–
5	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=18,000; *м3 подстилающего слоя*	1,62	7952,95	–	12884	–	1130	3,66	6
				567	–	919	–	123	–	–

6 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе К=18,000;	81	1064,07	14,85	86190	1203	24536	1,5362	124
	м2		243,95	2,32	19760	188	123	0,0237	2
7 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=18,000;	81	164,47	2,26	13322	183	5000	0,2896	23
	м		49,84	0,34	4037	28	123	0,0023	–
8 Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных (со стороны палат)К=18,000;	81	123,9	0,33	10036	27	2186	0,1419	11
	м		21,89	0,05	1773	4	123	0,0006	–
1.2 Стены									
9 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон влагостойкими гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией "ISOVER"К=18,000;	196,38	1856,17	13,9	364515	2730	77057	1,92	377
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	63185	1029	120	0,0256	5
10 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткойК=18,000;	196,38	1026,81	2,1	201645	412	68828	2	393
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	65395	155	105	0,0039	1
11 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (со стороны палат)К=18,000;	196,38	177,96	1,83	34948	359	11495	0,3573	70
	м2		55,46	0,29	10891	57	105	0,0029	1
12 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен (снаружи)К=18,000;	196,38	248,56	1,88	48812	369	8175	0,231	45
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7645	141	105	0,0035	1
1.3 Потолки									

13 Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 ммК=18,000; *м2*	24,3	680,6	34,56	16539	840	12405	2,802	68
			480,44	5,74	11675	139	105	0,032	1
14 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 ммК=18,000; *м2*	81	177,96	1,83	14415	148	4741	0,3573	29
			55,46	0,29	4492	23	105	0,0029	–
15 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолковК=18,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	81	257,14	2,33	20828	189	3787	0,26	21
			43,65	0,88	3536	71	105	0,0043	–
1.4 Двери									
16 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2 (ДГ21-7-18шт)К=18,000; *м2 проемов*	26,46	634,99	31,85	16802	843	6442	1,15	30
			190,8	12,04	5049	319	120	0,0587	2
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутреннеиК=18,000; *м2*	26,46	4250		112455				
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	18	1380		24840				
19 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	18	583		10494				
1.5 Электромонтажные работы									
20 Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов с 1 лампой накаливания *шт*	18	199,08	6,3	3583	113	1527	0,483	9
			76,05	2,5	1369	45	108	0,0122	–

21 17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ *шт*	18	365		6570				
22 17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	18	24		432				
23 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розетокК=18,000; *шт*	36	37,55	–	1352	–	1460	0,239	9
24 18-1-12			37,55	–	1352	–	108	–	–
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	18	156		2808				
25 18-1-45									
	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПП-60/СП46 М3Б *шт*	18	1190		21420				
26 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (перегородки)К=18,000; *м кабеля*	90	66,8	18,1	6012	1629	2061	0,12	11
27 16-1-342			20,3	3,8	1827	342	95	0,022	2
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0918	60500		5554				
28 Е46-31-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (для светильников)К=18,000; *м борозд*	72	42,56	19,79	3064	1425	2177	0,1348	10
29 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода*	72	22,77 24,84	7,47 –	1639 1788	538 –	100 1931	0,0365 0,1492	3 11
30 16-1-341			24,84	–	1788	–	108	–	–
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,07344	52100		3826				
31 Е69-9-4	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм *м борозды*	72	55,36	0,77	3986	55	3368	0,238	17

			46,67	0,11	3360	8	100	0,0007	–
	Итого по разделу 1				**1077178**	**10939**			**1331**
					219949	**3158**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				846290				
	Накладные расходы, тенге				251010				
	- заработная плата, тенге				37652				
	- трудоемкость, чел-ч				126				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79691				
	Всего по разделу, тенге				**1407879**				
	Сметная заработная плата, тенге				260759				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1476				
Раздел 2 Внутренние сантехнические работы									
32 Е69-1-1	Пробивка отверстий для труб водопровода и канализации в кирпичных стенах	20	475,88	332,26	9518	6645	5423	0,9443	19
	отверстие		143,62	127,55	2872	2551	100	0,702	14
33 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях для стояков канализации и водопроводных труб	93	341,53	229,14	31762	21310	18663	0,7339	68
	отверстие		112,39	88,29	10452	8211	100	0,484	45
34 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 ммК=14,000;	70	620,54	0,64	43438	45	9539	0,584	41
	м трубопровода		106,2	0,25	7434	18	128	0,0012	–
35 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	196	748,88	1,43	146780	280	25820	0,56	110
	м трубопровода		102,38	0,54	20066	106	128	0,0026	1
36 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Д-20 мм	382	468,55	12,19	178986	4657	145256	1,64	626

	м трубопровода	-							
			292,5	4,57	111735	1746	128	0,0223	9
37 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 ммК=14,000;	28	350		9800				
	шт								
38 E17-1-10	Установка душевых кабин с поддонами	18	310,08	54,7	5581	985	4303	0,99	18
	комплект								
			166,5	20,25	2997	365	128	0,1	2
39 11-1-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	18	3630		65340				
	шт								
40 E17-2-3	Установка смесителей	18	1793,32	1,57	32280	28	2903	0,7	13
	шт								
			126	–	2268	–	128	–	–
41 E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	18	9126,62	39,24	164279	706	9280	2,22	40
	комплект								
			387	15,75	6966	284	128	0,07	1
42 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	18	659		11862				
	комплект								
43 E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	5930,28	21,53	106745	388	8191	1,95	35
	комплект								
			346,5	9	6237	162	128	0,04	1
44 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	18	1320		23760				
	комплект								
	Итого по разделу 2				**830131**	**35044**			**970**
					171027	**13443**			**73**
	Стоимость: материалов, тенге				624060				
	Накладные расходы, тенге				229378				
	- заработная плата, тенге				34407				
	- трудоемкость, чел-ч				115				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63571				
	Всего по разделу, тенге				**1123080**				
	Сметная заработная плата, тенге				218877				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1158				

Раздел 3 Наружные сантехнические работы

45 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,4	29,64	28,03	1761	1665	500	0,0112	1
	м3 грунта		1,61	7,06	96	419	97	0,0245	1
46 Е1-164-3	Доработка вручную траншей с откосами в грунтах 3 группы	1,8	389,25	–	701	–	792	2,48	4
	м3 грунта		389,25	–	701	–	113	–	–
47 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1,2	42,18	40,26	51	48	15	0,0129	–
	м3 грунта		1,86	10,91	2	13	97	0,03733	–
48 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	2,28	35,53	35,53	81	81	16	–	–
	т		–	7,11	–	16	100	0,01493	–
49 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1,2	3,79	3,24	5	4	2	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	1	1	97	0,00371	–
50 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,1	167,18	–	1020	–	1153	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	1020	–	113	–	–
51 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	55,1	7,57	7,57	417	417	132	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	136	97	0,00942	1

52 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	55,1	25,65	5,38	1413	296	1083	0,129	7
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1117	–	97	–	–
53 Е66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм	8	220,65	0,28	1765	2	2293	1,3296	11
	м		220,37	0,11	1763	1	130	0,0003	–
54 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводыК=8,000;	0,88	1268,7	152,52	1116	134	241	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	135	50	130	0,279	–
55 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,008	139706,75	90794,12	1118	726	707	286	2
	км трубопровода		48375	19582,83	387	157	130	84,07	1
56 8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 ммК=1,010;	0,808	19000		15352				
	10м								
57 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,008	10651,88	–	85	–	100	61,8	–
	км трубопровода		9630	–	77	–	130	–	–
58 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,24	27,1	27,1	88	88	61	–	–
	т		–	18,97	–	61	100	0,03984	–
59 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3,24	84,26	84,26	273	273	55	–	–
	т		–	16,85	–	55	100	0,03539	–
	Итого по разделу 3				**25246**	**3734**			**33**
					5299	**909**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				16213				
	Накладные расходы, тенге				7150				
	- заработная плата, тенге				1073				

- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1944		
Всего по разделу, тенге	**34340**		
Сметная заработная плата, тенге	7281		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
Всего прямые затраты	**1932555**	**49717**	**2334**
	396275	**17510**	**95**
Стоимость: материалов, тенге	1486563		
Накладные расходы, тенге	487538		
- заработная плата, тенге	73132		
- трудоемкость, чел-ч	245		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	145206		
Всего по смете	**2565299**		
Сметная заработная плата, тенге	486917		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2674		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**2565299**		
В текущих ценах 2013 года, К -2,234	**5730878**		
сметная заработная плата	1087773		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	114618		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**5845496**		
НДС 12%	701460		
Стоимость строительства	**6546956**		
Скидка Подрядчика 2%	**6416016**		

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева _____ **Темирханова А.Т.**

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" _____ **Мусин М.Ш.**

_____ «Утверждаю»
главный врач Акмолинского
областного противотуберкулезного
диспансера имени К. Курманбаева
Темирханова А. Т.

Приёма – сдаточный акт № 6

от 10 июня 2014 года

рабочей комиссии по приемке «Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 (дополнительные работы)» Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау.

Приемочная комиссия, назначенная Акмолинским областным противотуберкулезным диспансером приказом № 43 п от 25 апреля 2014 года в составе:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

в присутствии Подрядчика директора ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » Мусина М.Ш. провели осмотр предъявленных к приемке выполненных работ по текущему ремонту **санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 (дополнительные работы) Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера.**

Текущий ремонт был выполнен подрядным способом согласно дополнительному соглашению к договору **№ 120 от 16 апреля 2014 года.**

Ремонтно строительные работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией. Оценка качества работ **«удовлетворительно».**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 (дополнительные работы)**

Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева в г. Кокшетау выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и отвечают требованиям приемки в эксплуатацию, работы выполнены в соответствии с дефектным актом и сметной документацией.

Предъявленный к приемке текущий ремонт принять с оценкой качества работ **«удовлетворительно».**

Подписи:

Председатель комиссии – Ахметжанов А.А.

Члены комиссии:

Главная медсестра – Кенжебулатова Б.О.

Медсестра инфекционного контроля – Симонина Л.Ф.

Инженер по охране труда – Жунусов С.М.

Техник строитель – Есжанова С.К.

Заведующий хозяйством – Оразалин С.А.

Сестра хозяйка АДМ – Жанузакова З.О.

Подрядчик ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST » - Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт санитарно - технических устройств в палатах 3-его этажа ЛТО - 2 Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева.(дополнительные работы) Район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА **июнь** МЕСЯЦ 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		доп. согл. к № 120	16.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1				Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Прочие	
			СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базовых ценах)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонтсанитарно технических устройств в палатах 3-его этажа ЛТО - 2 Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	393,76	393,76	147,16								43,05
Всего с начала года:	393,76	393,76	147,16								43,05

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Мусин М.Ш.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: Текущий ремонт санитарно технических устройств в палатах 3-го этажа здания ЛТО-2 Акмолинского областного проивотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева (дополнительные работы)

АКТ №5

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14г.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток / *м2*	16,8	116,63	10,56	1959	177	2226	0,6987	12
				103,07	1,67	1782	28	123	0,0144	–
2	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях под канализационные трубы / *м3 грунта*	7,5	855,87	0,05	6419	0	6655	5,13	38
				785,25	0,02	5889	0	113	0,0001	0
3	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д- 160мм-прим. / *м трубопроводов*	50	165,8	1,79	8290	90	7579	0,644	32
				117,74	0,68	5887	34	128	0,00325	–
4	99-1-1 (пл) ТД "Арыстан"	Трубы КОРСИС ПРО д- 160мм из полиэтиленового сырья К=0,998 / *мп*	49,9	434,02	–	21658	–			

5 99-1-1 (пп) ТД "Арыстан"	Муфты для труб КОРСИС ПРО д- 160мм *шт*	9	251,88		2267				
6 8-10-373	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN160 ГОСТ 9833-73 прим. *шт*	17	60		1020				
7 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок кл. AIII д-16мм (для устройства канала) *т стальных элементов*	0,018	96949,71	3043,21	1745	55	955	195,5	4
			36742,5	1150,31	661	21	140	5,6125	–
8 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков №30 в канале *т конструкций*	0,152	16234,07	5027,99	2468	764	1614	64,975	10
			10453,5	1339,83	1589	204	90	4,7625	1
9 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швелеров и уголков *т*	0,152	114900		17465				
10 Е 9-48-4	Электродуговая сварка при монтаже уголка *т*	0,152	2747,44	682,19	418	104	194	6,0375	1
			1415,36	0	215	0	90	0	0
11 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	4,59	22,68	0,06	104	0	28	0,03393	0
			6,68	0,03	31	0	90	0,00013	0
12 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,0 *м2 окрашиваемой поверхности*	9,18	20,98	0,03	193	0	40	0,0245	0
			4,78	0	44	0	90	0	0
13 Е58-17-1	Устройство покрытия канала из профлиста К=1,106	27,65	168,44	0,93	4657	26	2607	0,5	14

		м2								
				79,11	0,14	2187	4	119	0,0014	0
14	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, крестовин, тройников	34	367,41	282,05	12492	9590	6794	0,4761	16
		шт								
				79,96	73,74	2719	2507	130	0,2825	10
15	99-1-1 пл (JAKKO)	Полуотвод д-150мм	6	670,65		4024				
		шт								
16	99-1-1 пл ТОО "Инжиниринг+Е"	Тройник 150*100	20	640,17		12803				
		шт								
17	99-1-1 пл ТОО "Инжиниринг+Е"	Тройник 150*50	6	680,18		4018				
		шт								
18	99-1-1 пл ТОО "Пульс и К"	Крестовина (косая) д-150мм	2	329,99		660				
		шт								
19	99-1-1 пл ТОО "Инжиниринг+Е"	Ревизия д-150мм	6	1005,98		6036				
		шт								
20	8-4-1577	Заглушка полиэтиленовая	1	1250		1250				
		шт								
21	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 10 км., 1 класс груза	0,87	84,26	84,26	73	73	15	0	0
		т		0	16,85	0	15	100	0,03539	0

22 П9-29-1	Мусор строительный погрузка	т	0,87	27,1 0	27,1 18,97	24 0	24 17	17 100	0 0.03984	0 0
	Всего прямые затраты					**110106**	**10903**			**127**
						21004	**2830**			**11**
	Стоимость материалов, тенге					78199				
	Накладные расходы, тенге					28724				
	- заработная плата, тенге					4309				
	- трудоемкость, чел-ч					14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8330				
	Всего по смете					**147160**				
	Сметная заработная плата, тенге					28143				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					152				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					**147160**				
	В текущих ценах 2014 года, К -2,39					**351712**				
	сметная заработная плата					67262				
	Напоги, сборы, обязательные платежи 2%					7034				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**358746**				
	НДС 12%					43050				
	Стоимость строительства					**401796**				
	Скидка Подрядчика 2%					**393760**				

Заказчик: главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева

Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Мусин М.Ш.