Счет-фактура № 9 от 21 сентября 2015 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100340012679, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Красная 86/1.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007465, от 21.12.2012

ИИК поставщика: KZ47998BTB0000264438, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №0163 от25.08.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая-Чураковка, Больничная

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100340012679, Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Красная 86/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 961240001105, КГП "Алтынсаринская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая-Чураковка, Больничная

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: **КГП "Алтынсаринская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961240001105, Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая-Чураковка, Больничная

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт [illegible] системы [illegible] здания, расположенного в [illegible] Костанайская область Алтынсаринский район, село Малая-Чураковка, Улица Больничная	раб.	1	1 899 000,00	1 899 000,00	12%	227 880,00	2 126 880,00		
Всего по счету:					**1 899 000,00**		**227 880,00**	**2 126 880,00**		

Руководитель: Мусин М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«KAZ СТРОЙ PLAST»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГП "Алтынсаринская центральная районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая-Чураковка, Больничная — 951240001105

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Красная 86/1, тел.: (8716-2) 40-17-32 — 100340012679

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №0163 от25.08.2015г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	21.09.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт внутренней системы канализации здания, местонахождение объекта-Костанайская область,Алтынсаринский район, село Малая-Чураковка, Улица Больничная		раб.	1	2 126 880,00	2 126 880,00	227 880,00	2 126 880,00
			Итого	1	x	2 126 880,00	227 880,00	2 126 880,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) — должность, подпись, расшифровка подписи

М.П.

Z СТРОЙ PLAST»

Форма №3 КС-3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алтынсаринская центральная районная больница"Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт внутренней системы канализации здания Алтынсаринской ЦРБ**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015г

(предоставляется ежемесячно субподрячиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		0163	25.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ							Налог на		налог на добавленную стоимость
			из графы 1							
				Из них						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты СМР рыноч.	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2126,880	2126,880	1047,983	1047,983						227,880

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие "Алтынсаринская центральная районная больница"Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач **Уразбаева А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»

Директор **Мусин М.Ш.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алтынсаринская центральная районная больница"Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»

Наименование стройки - Текущий ремонт внутренней системы канализации здания Алтынсаринской ЦРБ

Договор №0163 от 25.08.2015г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. И в ценах 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	**Е0166-1-1**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм**	**48**	**130,84**	**0,07**	**6280**	**3**	**6611**	**0,78**	**38**
		м		**130,77**	**0,02**	**6277**	**1**	**105,3**	**--**	**--**
2	**Е0157-2-7**	**Разборка покрытия полов из керамическ их плиток**	**120**	**116,63**	**10,56**	**13996**	**1267**	**12881**	**0,70**	**84**
		1м2		**106,07**	**1,67**	**12728**	**200**	**99,63**	**0,01**	**2**
3	**Е0111-2-9 К=0,5 К=0,6 К=0,7**	**Демонтаж уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**21,6**	**3032,36**	**--**	**65499**	**--**	**8135**	**2,20**	**47**
		м3		**340,20**	**--**	**7348**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
4	**Е0101-16-1**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 2,5 м3**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		м3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	**Е0166-2-2**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**286**	**145,[illegible]**	**3,27**	**4[illegible]**	**935**	**[illegible]**	**0,85**	**244**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				142,36	0,52	40715	149	103,68	--	1
		м								
6	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	137	300,57	225,64	41178	30912	20599	0,41	57
				69,53	58,98	9526	8080	117	0,23	31
		шт								
7	Е0122-33-5 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,0947	140152,52	34572,83	13273	3274	5621	187,62	18
				37665,00	13059,90	3567	1237	117	63,78	6
		т								
8	Е0117-1-11 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж трапов диам. 50 мм								
			1	1028,34	4,87	1028	5	58	0,28	--
				48,60	1,57	49	2	115,2	0,01	--
		ко мплект								
9	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	100	6,08	--	608	--	492	0,05	5
				6,08	--	608	--	81	--	--
		м2								
10	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	9	244,84	6,45	2204	58	2234	1,43	13
				238,39	1,04	2146	9	103,68	0,01	--
		компл								
11	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	9	738,83	6,67	6649	60	6141	3,77	34
				657,00	1,13	5913	10	103,68	0,01	--
		компл								
		Монтажные сантехнические работы								
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(отвод,Д 50)	128	300,57	225,64	38473	28882	19246	0,41	53
				69,53	58,98	8900	7549	117	0,23	29
		шт								
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен,патрубков, переходов(отвод, Д 100)	9	300,57	225,64	2705	2031	1353	0,41	4
				69,53	58,98	625	531	117	0,23	2
		шт								
14	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников(Д 56)	15	440,22	332,43	6603	4987	3521	0,61	9
				102,38	86,87	1535	1303	117	0,33	5
		шт								
15	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников(Д 100)	22	440,22	332,43	9685	7314	4871	0,61	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				102,38	86,87	2252	1911	117	0,33	7
		шт								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(прочистка,Д 100)	0,0035	247994,13	49389,75	868	173	333	312,70	1
				62775,00	18657,00	220	65	117	91,12	--
		т								
17	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	2037,70	6,95	2038	7	96	0,46	--
				81,00	2,25	81	2	115,2	0,01	--
		комплект								
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	48	620,54	0,64	29786	31	5886	0,58	28
				106,20	0,25	5098	12	115,2	--	--
		м								
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	278	748,88	1,43	208189	398	32961	0,56	156
				102,38	0,54	28462	150	115,2	--	1
		м								
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	--	489	--	497	0,89	4
				122,18	--	489	--	101,7	--	--
		м3								
		Отделочные работы								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12	5372,83	66,01	64474	792	2503	1,35	16
				195,75	24,93	2349	299	94,5	0,12	1
		м3								
22	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном рас творе из керамических плиток для многоцветных поло в	120	1944,25	11,72	233310	1406	23389	1,06	127
				171,68	4,39	20602	527	110,7	0,02	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			789650	82597			931
			Тенге			159493	22056			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491226				
		Материалы -	Тенге			211632				
		Всего заработная плата -	Тенге				92474,00			
		Местные материалы -	Тенге			127740				
		Накладные расходы -	Тенге			103259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15489,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35669				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			630154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				107963,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			297824				
Материалы -			Тенге			207379				
Всего заработная плата -			Тенге				89074,00			
Местные материалы -			Тенге			209				
		Накладные расходы -	Тенге			96354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14453,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23651				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			417829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				103528,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1047983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1139
		Сметная заработная плата -	Тенге				211491,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1047983				
		временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			12576				
		Итого	Тенге			1060559				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			10606				
		Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	Тенге			4242				
		Затраты на разницу в стоимости электроэнергии	Тенге			2330				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1077730				
		Итого в текущих ценах 2015 года к=2,557	Тенге			2756210				
		Налоги и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			55124				
		Итого	Тенге			2811334				
		Итого с учетом ценовой скидки	Тенге			1899000				
		НДС, 12%	Тенге			227880				
		Всего стоимость выполненных работ	Тенге			2126880				

Заказчик

Главный врач Государственного коммунального предприятия "Областная детская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области — Уразбаева Д.К.

Подрядчик

Директор ТОО «Kaz Строй Plast» — Мусин М.Ш.

«KAZ СТРОЙ PLAST» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ