Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства ижилищной инспекции города Темиртау"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "АСПАП"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "КазТемирСтрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство школы в г.Темиртау на 600 мест

АКТ №1

Выполненных работ за декабрь 2018г.

на СМР блок Б-3 этаж

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАБИНЕТЫ									
		ПОТОЛКИ									
1	**Е12-110101-0112 1211-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплошное выравнивание гипсовой штукатуркой потолка**	**м2**	**14,6**	**2363,41**	**22,85**	**34506**	**334**	**–**	**24808**	**64059**
					2340,56	**19,38**	**34172**	**283**		**4745**	
2	**Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка на 1 раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**146,5**	**114,38**	**0,73**	**16757**	**107**	**–**	**13363**	**32530**
					113,65	**0,37**	**16649**	**55**		**2410**	
3	**Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**185,7**	**228,03**	**0,73**	**42345**	**136**	**–**	**33822**	**82261**
					227,30	**0,37**	**42209**	**69**		**6093**	
4	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**332,2**	**182,28**	**1,65**	**60552**	**550**	**–**	**48224**	**117478**
					180,62	**0,83**	**60003**	**277**		**8702**	
		СТЕНЫ И ОТКОСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание стен и откосов гипсовой штукатуркой	м2	127,9	594,16	15,28	75993	1954	–	54435	140862
					578,88	12,24	74039	1565		10434	
6	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпатлевка стен за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	356,2	83,16	0,58	29623	206	–	23617	57499
					82,58	0,30	29416	105		4259	
7	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпатлевка стен и откосов за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	72,35	165,75	0,58	11992	42	–	9577	23294
					165,17	0,30	11950	21		1726	
8	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	500,1	81,55	1,65	40781	828	–	32296	78923
					79,89	0,83	39953	417		5846	
9	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	162,13	1,65	3162	32	–	2516	6132
					160,48	0,83	3129	16		454	
10	Е12-190101-0402 1219-0101-0402 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов. Заделка	отверстие	14	448,08	0,24	6273	3	–	4516	11652
					447,84	0,13	6270	2		863	
11	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	4,2	1107,85	13,80	4653	58	–	3712	9034
					1094,05	10,73	4595	45		669	
12	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на пене монтажной гипсокартонными листами	м откоса	35	217,07	2,86	7597	100	–	6788	15536
					214,21	1,27	7497	44		1151	
		КОРОБА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	21,2	565,91	7,77	11997	165	–	10710	24524
					558,14	3,18	11833	67		1817	
14	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство теплизоляционного слоя	м3 изоляции	0,61	8696,42	945,70	5305	577	–	3807	9841
					7750,72	461,61	4728	282		729	
		ПОЛЫ									
15	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	332,2	245,50	11,83	81554	3930	–	74872	168940
					233,67	6,10	77624	2027		12514	
16	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	193	70,98	0,46	13699	89	–	12835	28656
					70,52	0,23	13610	45		2123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				446788	9111	–	359898	871221
							437677	5320	–	64535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446788				
	Всего заработная плата		Тенге					442997			
		Накладные расходы	Тенге				359898				
		Сметная прибыль	Тенге				64535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				871221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					442997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				871221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
		Сметная заработная плата	Тенге					442997			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		ПОТОЛКИ									
17	Е12-110101-0112 1211-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание потолков и рустов гипсовой штукатуркой	м2	162,8	2363,41	22,85	384764	3720	–	276623	714298
					2340,56	19,38	381043	3156		52911	
18	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	113,7	228,03	0,73	25927	83	–	20709	50366
					227,30	0,37	25844	42		3731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	113,7	182,28	1,65	20725	188	–	16505	40209
					180,62	0,83	20537	95		2978	
		СТЕНЫ И ОТКОСЫ									
20	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплошное выравнивание стен и откосов гипсовой штукатуркой	м2	108,6	594,16	15,28	64526	1659	–	46221	119606
					578,88	12,24	62867	1329		8860	
21	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпатлевка стен и откосов за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	279,5	165,75	0,58	46326	162	–	36998	89990
					165,17	0,30	46164	83		6666	
22	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловая улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	299,1	162,13	1,65	48493	495	–	38598	94059
					160,48	0,83	47998	249		6967	
23	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	8,5	226,88	2,71	1929	23	–	1724	3945
					224,18	1,18	1905	10		292	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная м/к, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,2	441,08	0,58	6704	9	–	5360	13030
					440,50	0,30	6696	4		965	
25	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка шпатлевки под фартук	м2	4,2	122,93	–	516	–	–	434	1026
					122,93	–	516	–		76	
26	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка от строительного мусора	т	1,05	1154,57	–	1212	–	–	873	2252
					1154,57	–	1212	–		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**601122**	**6340**	–	**444045**	**1128781**
							594782	**4968**	–	**83613**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**601122**				
	Всего заработная плата		Тенге					**599750**			
		Накладные расходы	Тенге				**444044**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83613**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1128780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					599750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1128780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								749
		Сметная заработная плата	Тенге					599750			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2000000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1032460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15451			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10288			
		- Накладные расходы	Тенге							803943	
		- Сметная прибыль	Тенге							148148	

ИТОГО ПО АКТУ:	2000000 тенге
НДС 12%	240000 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	2240000,00 тенге

Генподрядчик:
Председатель ПК "АСПАП" — Ашимов Т.М

Субподрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж