Форма 2

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик ТОО “Stronghold Construction”
Договор №42 от 10.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий детского сада в селе Енбекшиказах Коксуского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А Общестроительные работы								
		Проемы								
1	E0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	39,84	346,04	18,87	13786	752	6146	0,82	33
		м2		136,44	6,39	5436	255	108	0,03	1
2	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	39,84	6920,00	--	275693	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	E0156-10-1	**Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах**	39,84	67,26	0,47	2680	19	1083	0,16	6
		м2		25,09	0,09	1000	4	108	--	--
4	С12069-31	**Доски подоконные из ПВХ толщиной 42 мм, шириной 450 мм**	26,6	1800,00	--	47880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	398,48	102,53	2259	581	1147	0,90	5
		м2		151,65	35,67	860	202	108	0,14	1
6	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	5,67	4010,00	--	22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,73	367,11	19,34	1002	53	430	0,83	2
		м2		139,39	6,57	381	18	108	0,03	--
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,73	13000,00	--	35490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
11	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,14	172357,31	536,06	24130	75	6308	289,00	40
		1т		47475,00	202,50	6647	28	94,5	0,99	--
12	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	466,8	440,67	8,20	205703	3828	137999	1,71	798
		м2		272,95	3,08	127413	1438	107,1	0,02	7
13	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	516,28	1180,00	--	609211	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-14-1	Установка стропил	7,1	21304,82	334,28	151264	2373	27018	22,10	157
				3397,50	126,00	24122	895	108	0,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,231	60300,00	--	13929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2148	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	108	0,15	--
17	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,16	3960,00	--	8554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,1	573,75	28,11	4074	200	1030	0,78	6
		м3		123,75	10,58	879	75	108	0,05	--
		Фасад								
19	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	26,6	253,64	0,56	6747	15	1167	0,26	7
		м		40,86	0,09	1087	2	107,1	--	--
20	Е0110-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в главного входа	16,77	409,30	21,39	6864	359	3924	1,12	19
		м2		187,54	7,43	3145	125	120	0,04	1
21	С12061-178	Перегородок из ПВХ профилей	16,77	7980,00	--	133825	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-15-1	Облицовка цоколя керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	44,4	2363,48	2,56	104938	114	19661	2,55	113
		м2		420,75	0,97	18681	43	105	--	--
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных крылец	5,64	9402,74	98,32	53031	555	4337	4,41	25
		м3		695,25	37,15	3921	210	105	0,18	1
24	Е0111-31-8	Устройство покрытий крыльцо из керамогранитом	22,16	659,42	16,52	14613	366	12680	2,91	64
		м2		459,00	6,19	10171	137	123	0,03	1
25	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	24,38	1180,00	--	28764	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7,67	7940,17	66,01	60901	506	1777	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1501	191	105	0,12	1
27	Е0110-18-1	Установка пожарного шкафа	1	154,50	0,37	155	--	185	0,75	1
		шт		154,13	0,14	154	--	120	--	--
28	СПРайс	Пожарный шкаф	1	13005,25	--	13005	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1855026	9958			1299
			Тенге			207324	3685			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1855026				
	Материалы -		Тенге			330198				
	Всего заработная плата -		Тенге				211009,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1196716				
	Местные материалы -		Тенге			110830				
		Накладные расходы -	Тенге			227040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34056,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2206990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1430
		Сметная заработная плата -	Тенге				245065,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2206990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1430
		Сметная заработная плата -	Тенге				245065,00			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК А Отопления								
29	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	23	264,48	3,96	6083	91	1423	0,30	7
		м		52,20	1,49	1201	34	115,2	0,01	--
30	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	95	422,48	3,96	40136	376	5876	0,30	28
		м		52,20	1,49	4959	142	115,2	0,01	1
31	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	20	472,48	3,96	9450	79	1237	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	115,2	0,01	--
32	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-27	Клапаны балансировочный для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	36	4327,15	34,73	155777	1250	5037	0,68	25
		1кВт		108,45	13,01	3904	468	115,2	0,06	2
37	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	23	62,13	--	1429	--	596	0,12	3
		комплект		22,50	--	518	--	115,2	--	--
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	--
39	С131206-22	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4патрубков, Dн 57 мм	2	6820,00	--	13640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	49	473,47	39,24	23200	1923	15241	1,47	72
		1шт		254,25	15,75	12458	772	115,2	0,07	3
41	С130904-59	Клапан двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	23	377,00	--	8671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130903-25	Клапаны запорный угловой для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	23	292,00	--	6716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130903-10	Автоматический воздуник, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 15 мм	3	202,00	--	606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	138	10,99	--	1517	--	1699	0,05	7
		м		10,69	--	1475	--	115,2	--	--
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	79	148,40	0,07	11723	6	8064	0,65	51
		м2		108,00	0,02	8532	2	94,5	--	--
47	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	171,93	5,31	1032	32	601	0,60	4
		м		109,35	2,03	656	12	90	0,01	--
48	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	6	190,00	--	1140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	--	124	--	52	0,12	--
		комплект		22,50	--	45	--	115,2	--	--
50	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	93	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	115,2	--	--
51	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	124	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	115,2	--	--
52	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6095,10	70,85	12190	142	420	0,91	2
		1фильтр		155,25	27,00	311	54	115,2	0,13	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				334976	3980			208
		Тенге				35800	1545			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13895				
		Материалы -	Тенге			3529				
		Всего заработная плата -	Тенге				9202,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1140				
		Накладные расходы -	Тенге			8666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10502,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			321081				
	Материалы -		Тенге			222134				
	Всего заработная плата -		Тенге				28143,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68385				
	Местные материалы -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			32421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4863,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			374712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				33006,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			398626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							236
		Сметная заработная плата -	Тенге				43508,00			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК А Вентиляция								
54	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	9,9	1929,43	9,15	19101	91	2284	1,22	12
		м2		196,88	3,42	1949	34	115,2	0,02	--
55	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	4,2	1843,62	10,58	7743	44	1119	1,41	6
		м2		227,25	3,96	954	17	115,2	0,02	--
56	E0120-12-8	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм**	4	1216,15	16,15	4865	65	850	1,07	4
		шт		177,75	6,75	711	27	115,2	0,03	--
57	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	4	311,15	16,15	1245	65	850	1,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	177,75	6,75	711	27	115,2	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			32954	264			27
			Тенге			4326	104			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32954				
	Материалы -		Тенге			28364				
	Всего заработная плата -		Тенге				4430,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5196,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5196,00			

РАЗДЕЛ 4.БЛОК А Водопровод холодной воды

58	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм**	3	623,70	14,12	1871	42	365	0,55	2
			м	100,35	5,29	301	16	115,2	0,03	--
59	Е0116-10-9	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 273 мм**	1	3416,76	70,85	3417	71	435	1,98	2
			м	351,00	26,53	351	27	115,2	0,13	--
60	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	15	693,07	10,34	10396	155	1397	0,43	6
			м	76,95	3,87	1154	58	115,2	0,02	--
61	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	1	596,67	4,19	597	4	71	0,34	--
			м	59,85	1,58	60	2	115,2	0,01	--
62	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	10	364,67	4,19	3647	42	708	0,34	3
			м	59,85	1,58	599	16	115,2	0,01	--
63	Е0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	14	329,67	4,19	4615	59	991	0,34	5
			м	59,85	1,58	838	22	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	371,00	--	1484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	62	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	115,2	--	--
68	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1734	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	115,2	0,25	--
69	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	695465,89	94100,49	695	94	107	323,00	--
		км		56025,00	35547,75	56	36	117	173,61	--
70	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	180453,40	29493,95	541	88	163	203,00	1
		км		35325,00	11142,00	106	33	117	54,42	--
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	10,99	--	264	--	296	0,05	1
		м		10,69	--	257	--	115,2	--	--
72	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,024	8097,13	--	194	--	226	51,50	1
		км		8032,50	--	193	--	117	--	--
73	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,47	148,40	0,07	515	--	354	0,65	2
		м2		108,00	0,02	375	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	25	116,90	1,81	2923	45	3323	0,75	19
		м		115,09	0,29	2877	7	115,2	--	--
75	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	10	81,18	0,18	812	2	933	0,46	5
		шт		81,00	0,02	810	--	115,2	--	--
		Горячая водоснавжения								
76	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	30	329,67	4,19	9890	126	2359	0,34	10
		м		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	--
77	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	1793,32	1,57	17933	16	1613	0,70	7
		шт		126,00	--	1260	--	128	--	--
79	С131101-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	10	3830,00	--	38300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,01	148,40	0,07	595	--	455	0,65	3
		м2		108,00	0,02	433	--	105	--	--
81	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
82	С П-лист"	Водонагреватель "Аристон" 100л	2	14122,85	--	28246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		м		10,69	--	321	--	128	--	--
84	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,03	8097,13	--	243	--	313	51,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50	--	241	--	130	--	--
		БЛОК А Канализация								
85	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	6	1218,62	10,58	7312	63	1136	0,77	5
		м		144,00	3,96	864	24	128	0,02	--
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
		м		102,38	0,54	2252	12	128	--	--
87	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180	0,58	9
		м		106,20	0,25	1699	4	128	--	--
88	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист	Отвод 100	2	86,07	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	Отвод 50-90	2	86,07	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист	Тройник 100х100	9	172,14	--	1549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-лист	Тройник 50х100	2	104,19	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-лист	Тройник 50х50	6	49,83	--	299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист	Ревизия 100	3	240,09	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист	Патрубок переходной 100х50	2	63,42	--	127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс-лист	Колено 50	6	22,65	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
97	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
		комплект		346,50	9,00	2772	72	128	0,04	--
98	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным	6	12646,61	28,48	75880	171	2730	1,98	12
		комплект		344,25	11,25	2066	67	128	0,05	--
99	Е0117-1-10	Установка стальных душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	478	0,99	2
		комплект		166,50	20,25	333	40	128	0,10	--
100	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
101	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	6	22,29	--	134	--	118	0,11	1
		м2		18,68	--	112	--	105	--	--
102	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	44	11,13	--	490	--	602	0,05	2
		м		10,69	--	470	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			319508	1643			154
			Тенге			26862	610			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3712				
		Материалы -	Тенге			1229				
		Всего заработная плата -	Тенге				1607,00			
		Местные материалы -	Тенге			758				
		Накладные расходы -	Тенге			1759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1871,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284167				
		Материалы -	Тенге			211081				
		Всего заработная плата -	Тенге				25865,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46295				
		Местные материалы -	Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			31961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85926				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1518030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата -	Тенге				122891,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			112024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6721				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			118745				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16946828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11713
		Сметная заработная плата -	Тенге				2081537,00			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16 946 828
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17 175 610
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17 347 366

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	36 216 790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	724 336
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36 941 126
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 432 935
Итого с НДС	41 374 061

Принял:

Сдал: