Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Наименование строительства и его адрес «Строительство распределительной и магистральной линии связи в Юго-западном жилом районе г. Талдыкорган Алматинской области»

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Субподрядчик ТОО « Ақжол Құрылыс LTD»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

АКТ
приемки выполненных работ за август 2015 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	на един.	всего
											%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1188,186	46,51	44,35	0	55261	52694	0	22115	0,01	18
				м3	2,16	17,03	0	2566	20232	0	97	0,07	82
2	2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	479,958	467,1	0	0	224188	0	0	253333	2,98	1428
				м3	467,1	0	0	224188	0	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Подбивка вручную пазух труб мягким грунтом	55,14	134,1	0	0	7394	0	0	8356	0,97	54
				м3	134,1	0	0	7394	0	0	113	0	0
4	4	23-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	88,343	1138,9	152,52	832,7	100614	13474	73563	24213	1,02	90
				м3	153,68	57,15	0	13577	5049	0	130	0,28	25
5	5	1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	1512,506	22,38	21,57	0	33849	32624	0	10775	0,01	8
				м3	0,81	6,53	0	1225	9883	0	97	0,02	37
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1512,506	21,55	4,52	0	32589	6831	0	24985	0,11	163
				м3	17,03	0	0	25758	0	0	97	0	0
7	7	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	429,858	50,83	48,38	0,06	21851	20797	27	6863	0,02	7
				м3	2,39	14,07	0	1027	6048	0	97	0,05	21
8	8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	429,858	45		45	19344		19344			
				т									
9	9	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	429,858	3,77	3,24	0,05	1622	1394	21	667	0	1
				м3	0,48	1,12	0	206	481	0	97	0	2
10	10	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2773,915	0,28	0,28	0	780	780	0	246	0	0
				м2	0	0,09	0	0	253	0	97	0	1
11	11	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	3,709	21603,38	0	813,38	80119	0	3017	84813	133	493

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кан.-км	20790	0	0	77102	0	0	110	0	0
12	12	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий на проезжей части улицы без прекращения движения транспорта	0,0711	37403,78	0	813,38	2661	0	58	2864	234,08	17
				кан.-км	36590,4	0	0	2603	0	0	110	0	0
13	13	34-103-1	Устройство (докладка)трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	0,0569	25761,38	0	813,38	1466	0	46	1562	159,6	9
				кан.-км	24948	0	0	1420	0	0	110	0	0
14	14	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	2,066	20163,38	0	813,38	41651	0	1680	43968	124	256
				кан.-км	19350	0	0	39971	0	0	110	0	0
15	15	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий в близи действующих кабелей	1,33	24033,38	0	813,38	31976	0	1082	33983	148,8	198
				кан.-км	23220	0	0	30894	0	0	110	0	0
16	16	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	129,2	6470		6470	835924		835924			
				10м									
17	17	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	0,2686	482		482	129		129			
				10шт									
18	18	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0818	70153,47	10674,97	10653,5	5740	873	872	5622	270	22
				км	48825	4032	0	3995	330	0	130	19,69	2
19	19	22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0818	265528,33	35112,58	206790,75	21726	2873	16920	3924	136	11
				км	23625	13263,75	0	1933	1085	0	130	64,78	5
20	20	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	81,821	714		714	58420		58420			
				м									
21	21	34-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	31,424	13349,2	653,59	11107,11	419486	20538	349031	60641	9,25	291
				колодец	1588,5	165,82	0	49917	5211	0	110	0,67	21
22	22	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	20,481	18100		18100	370709		370709			
				м3									
23	23	10-891-9	Прокладка кабеля в колодце: консоль в колодце двухместная	83,007	84,7	41,9	0	7031	3478	0	4730	0,3	25
				шт	42,8	9	0	3553	747	0	110	0,05	4
24	24	С#Прайс	Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	83,007	321,15		321,15	26657		26657			
				шт									
25	25	10-891-10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	42,689	292,7	41,9	208	12495	1789	8879	2432	0,3	13
				шт	42,8	9	0	1827	384	0	110	0,05	2
26	26	С#Прайс	Консоль для кол.и шахт трехместная ККЧ-3 с двумя болтами	42,689	380,47		380,47	16242		16242			
				шт									
27	27	34-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	8,301	1631,93	0	1051,43	13546	0	8728	5300	3,19	26
				вставка	580,5	0	0	4819	0	0	110	0	0
28	28	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,859	16700		16700	31051		31051			
				м3									
29	29	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	125,993	156,53	0	25,35	19721	0	3194	18181	0,78	99
				канал	131,18	0	0	16528	0	0	110	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	34-112-1	Устройство ввода труб в ОРШ	6,226	156,53	0	25,35	974	0	158	898	0,78	5
				канал	131,18	0	0	817	0	0	110	0	0
31	31	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование-для ОРШ	0,3735	8599,51	260,48	7724,78	3212	97	2885	276	3,94	1
				м3	614,25	89,46	0	229	33	0	105	0,35	0
32	32	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	174,611	245,44	3,82	204,27	42857	667	35668	7992	0,21	37
				м2	37,35	1,44	0	6522	251	0	118	0,01	1
			Итого по разделу:					2541288					
			Раздел: Прокладка оптических кабелей магистральной сети в телефонной канализации в проектируемом микрорайоне										
33	33	10-927-1	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-48 в канализации по свободному каналу трубопровода	1548	54,58	23,45	1,16	84490	36301	1796	61182	0,14	217
				м кабеля	29,97	5,96	0	46394	9226	0	110	0,03	54
34	34	10-927-2	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	180,5	73,65	31,82	1,16	13294	5744	209	9681	0,19	34
				м кабеля	40,67	8,09	0	7341	1460	0	110	0,05	8
35	35	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	1,729	363451,76		363451,76	628226		628226			
				км									
36	36	10-927-1	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-96 в канализации по свободному каналу трубопровода	1889,5	54,58	23,45	1,16	103129	44309	2192	74679	0,14	265
				м кабеля	29,97	5,96	0	56628	11261	0	110	0,03	65
37	37	10-927-2	Прокладка бронированного оптического кабеля ОКБ-96 в канализации по занятому каналу трубопровода	541,5	73,65	31,82	1,16	39881	17231	628	29044	0,19	103
				м кабеля	40,67	8,09	0	22023	4381	0	110	0,05	25
38	38	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	2,431	541187,85		541187,85	1315628		1315628			
				км									
39	39	10-930-8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	1,5	194263,42	174475,36	1265,65	291395	261713	1898	58179	76,56	115
				муфта	18522,42	16737,36	0	27784	25106	0	110	97,08	146
40	40	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 96 волокон	1,5	41513,83		41513,83	62271		62271			
				шт									
41	41	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	12	382,5		382,5	4590		4590			
				шт									
42	42	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,009	541187,85		541187,85	4871		4871			
				км									
43	43	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,018	363451,76		363451,76	6542		6542			
				км									
44	44	10-930-8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 144	0,5	290762,31	261713,03	1265,65	145381	130857	633	29089	114,84	57
				муфта	27783,62	25106,04	0	13892	12553	0	110	145,62	73
45	45	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 144 волокна	0,5	42803,23		42803,23	21402		21402			
				шт									
46	46	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	6	382,5		382,5	2295		2295			
				шт									
47	47	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,003	2142328,38		2142328,38	6427		6427			
				км									

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	10-930-8	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	1	176718,17	158613,96	1265,65	176718	158614	1266	35260	69,6	70
				муфта	16838,56	15215,78	0	16839	15216	0	110	88,25	88
49	49	С#Прайс	Муфта оптич. укомпл. на 96 волокон	1	41513,83		41513,83	41514		41514			
				шт									
50	50	С#Прайс	Сплайс-кассета на 12 сварных соединений,5 мм	8	382,5		382,5	3060		3060			
				шт									
51	51	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,006	541187,85		541187,85	3247		3247			
				км									
52	52	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,006	788475,77		788475,77	4731		4731			
				км									
53	53	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную под заземляющий контур	1,05	389,25	0	0	409	0	0	462	2,48	3
				м3	389,25	0	0	409	0	0	113	0	0
54	54	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,05	134,1	0	0	141	0	0	159	0,97	1
				м3	134,1	0	0	141	0	0	113	0	0
55	55	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4,5	330,1	24,1	190	1485	108	855	507	0,7	3
				шт	116	2,5	0	522	11	0	95	0,01	0
56	56	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	7,5	61,9	3,3	35,6	464	25	267	167	0,14	1
				м	23	0,4	0	173	3	0	95	0	0
57	57	8-409-2	Прокладка труб, диаметром до 50 мм по стене бетонной/кирпичной	7,5	147,3	73	24,8	1105	548	186	483	0,29	2
				м	49,5	18,3	0	371	137	0	95	0,11	1
58	58	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,0038	21603,38	0	813,38	81	0	3	86	133	0
				кан.-км	20790	0	0	78	0	0	110	0	0
59	59	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,125	777		777	874		874			
				10м									
60	60	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11,25	27,7	2,1	5,9	312	24	66	216	0,1	1
				м	19,7	0,5	0	222	6	0	95	0	0
61	61	16-7-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2	0,0113	90100		90100	1014		1014			
				1000м									
62	62	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	1,5	26,5	0	0,2	40	0	0	37	0,15	0
				шт	26,3	0	0	39	0	0	95	0	0
63	63	46-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1,5	177,02	88,16	3,81	266	132	6	206	0,45	1
				отверст.	85,05	52,04	0	128	78	0	100	0,08	0
64	64	46-26-18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1,5	71,43	34,43	3,6	107	52	5	81	0,18	0
				отверст.	33,4	20,32	0	50	30	0	100	0,03	0
65	65	1-61-1	Замер сопротивления контура	1,5	376,03	0	0	564	0	0	423	1,5	2

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	376,03	0	0	564	0	0	75	0	0
66	66	10-898-1	Разные работы: шкаф оптический распределительный, при установке на фундаменте	3,5	3607	548	1713	12625	1918	5996	5675	8	28
				шкаф	1346	128	0	4711	448	0	110	0,74	3
67	67	10-936-8	Монтаж оптических полок на 144 волокна в ОРШ	17,5	30401,83	20850,42	173,91	532032	364882	3043	282613	41,7	730
				усслк	9377,5	5303,68	0	164106	92814	0	110	30,76	538
68	68	10-936-2	Монтаж оптического сплиттера 1/8 в ОРШ, число волокон 8	70	7107,82	4851,38	30,13	497547	339597	2109	266447	9,9	693
				сплиттер	2226,31	1234,04	0	155842	86382	0	110	7,16	501
69	69	10-929-1	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК (подключение коннекторов сплиттера и кроссировка в ОРШ)	2688	7,21	0	0	19380	0	0	21319	0,04	108
				м шнура	7,21	0	0	19380	0	0	110	0	0
70	70	10-898-7	Разные работы: зарядка оптического распределительного шкафа ОРШ	1,68	2650	954	389	4452	1603	654	2827	7	12
				100 портов	1307	223	0	2196	375	0	110	1,29	2
71	71	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,035	291126,46		291126,46	10189		10189			
				км									
72	72	10-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	0,5	1435,9	0	96,9	718	0	48	890	8	4
				шт	1339	0	0	670	0	0	133	0	0
73	73	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,12	218,93	0	0	245	0	0	277	1,54	2
				м3	218,93	0	0	245	0	0	113	0	0
74	74	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,12	134,1	0	0	150	0	0	170	0,97	1
				м3	134,1	0	0	150	0	0	113	0	0
75	75	34-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	3,5	969,89	0	310,64	3395	0	1087	2538	3,96	14
				шт	659,25	0	0	2307	0	0	110	0	0
76	76	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3,5	330,1	24,1	190	1155	84	665	394	0,7	2
				шт	116	2,5	0	406	9	0	95	0,01	0
77	77	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,007	21603,38	0	813,38	151	0	6	160	133	1
				кан.-км	20790	0	0	146	0	0	110	0	0
78	78	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,7	1420		1420	994		994			
				10м									
79	79	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	5,9	194	15	41	134	0,1	1
				м	19,7	0,5	0	138	4	0	95	0	0
80	80	10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	80,5	72,1	0	11,3	5804	0	910	4405	0,38	31
				м	60,8	0	0	4894	0	0	90	0	0
81	81	8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	3,5	26,5	0	0,2	93	0	1	87	0,15	1
				шт	26,3	0	0	92	0	0	95	0	0
82	82	16-7-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2	0,007	34000		34000	238		238			
				1000м									
83	83	8-413-2	Устройство термоусаживаемой трубки	0,7	64,6	1,9	17	45	1	12	31	0,25	0
				м	45,7	0,5	0	32	0	0	95	0	0
84	84	1-61-1	Измерение сопротивления контура	3,5	376,03	0	0	1316	0	0	987	1,5	5
				измерен.	376,03	0	0	1316	0	0	75	0	0
85	85	10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 96	1	60629,75	41700,84	173,91	60630	41701	174	32299	83,4	83

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				усслк	18755	10607,36	0	18755	10607	0	110	61,52	62
86	86	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,01	788475,77		788475,77	7885		7885			
				км									
87	87	10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 144	0,5	90857,67	62551,26	173,91	45429	31276	87	24224	125,1	63
				усслк	28132,5	15911,04	0	14066	7956	0	110	92,28	46
88	88	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,005	930281,98		930281,98	4651		4651			
				км									
89	89	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	3,5	38024,18	33161,32	0	133085	116065	0	29079	20,1	70
				кабель	4862,86	2690,08	0	17020	9415	0	110	15,6	55
90	90	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96	2,5	76048,36	66322,64	0	190121	165807	0	41541	40,2	101
				кабель	9725,72	5380,16	0	24314	13450	0	110	31,2	78
91	91	10-932-8	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 144	0,5	114072,54	99483,96	0	57036	49742	0	12462	60,3	30
				кабель	14588,58	8070,24	0	7294	4035	0	110	46,81	23
92	92	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	3,5	26073,44	22589,6	0	91257	79064	0	20468	14,4	50
				участок	3483,84	1832,49	0	12193	6414	0	110	10,63	37
93	93	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	2,5	26073,44	22589,6	0	65184	56474	0	14620	14,4	36
				участок	3483,84	1832,49	0	8710	4581	0	110	10,63	27
94	94	10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144	0,5	26073,44	22589,6	0	13037	11295	0	2924	14,4	7
				участок	3483,84	1832,49	0	1742	916	0	110	10,63	5
95	95	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 48	3,5	23466,1	20330,64	0	82131	71157	0	18421	12,96	45
				участок	3135,46	1649,24	0	10974	5772	0	110	9,57	33
96	96	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 96	2,5	46932,19	40661,28	0	117330	101653	0	26316	25,92	65
				участок	6270,91	3298,48	0	15677	8246	0	110	19,13	48
97	97	10-934-8	Измерения на проложенных строительных длинах, число волокон 144	0,5	70398,29	60991,92	0	35199	30496	0	7895	38,88	19
				участок	9406,37	4947,72	0	4703	2474	0	110	28,7	14
98	98	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	3,5	52146,88	45179,2	0	182514	158127	0	40936	28,8	101
				участок	6967,68	3664,98	0	24387	12827	0	110	21,26	74
99	99	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	2,5	104293,76	90358,4	0	260734	225896	0	58480	57,6	144
				участок	13935,36	7329,96	0	34838	18325	0	110	42,51	106
100	100	10-934-8	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 144	0,5	156440,64	135537,6	0	78220	67769	0	17544	86,4	43
				участок	20903,04	10994,94	0	10452	5497	0	110	63,77	32
101	101	10-879-6	Отматывание и перематывание оптического кабеля	4371,5	3,1	0	0	13552	0	0	18024	0,02	87
				м	3,1	0	0	13552	0	0	133	0	0
102	102	8-147-10	Оптический кабель ОКБ-96, прокладываемый по металлоконструкциям шахты	75	34,1	2,7	6,4	2558	203	480	1810	0,15	11
				м	25	0,4	0	1875	30	0	95	0	0
103	103	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый бронированный	0,075	541187,85		541187,85	40589		40589			
				км									
104	104	8-147-10	Оптический кабель ОКБ-48, прокладываемый по металлоконструкциям шахты	25	34,1	2,7	6,4	853	68	160	603	0,15	4
				м	25	0,4	0	625	10	0	95	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 48 волокон, одномодовый бронированный	0,025	363451,76		363451,76	9086		9086			
				км									
106	106	8-147-10	Станционный оптический кабель ОК-144, прокладываемый по металлоконструкциям АТС	25	34,1	2,7	6,4	853	68	160	603	0,15	4
				м	25	0,4	0	625	10	0	95	0	0
107	107	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 144 волокна, одномодовый станционный	0,025	2142328,38		2142328,38	53558		53558			
				км									
108	108	8-147-10	Станционный оптический кабель ОК-96, прокладываемый по металлоконструкциям АТС	50	34,1	2,7	6,4	1705	135	320	1207	0,15	8
				м	25	0,4	0	1250	20	0	95	0	0
109	109	С#Прайс	Кабель волоконно-оптический на 96 волокон, одномодовый станционный	0,05	788475,77		788475,77	39424		39424			
				км									
			Итого по разделу: Прокладка оптических кабелей магистральной сети в телефонной канализации в проектируемом микр					5643297					
			ИТОГО:					8184580	2729651				6833
								1295220	420072				2348
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					1261371					
			На общестроительные работы					629583					
			Всего накладных расходов:					1890955					
			Итого с накладными					10075534					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					604532					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					10877126					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %					10937785					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					10953644					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					10993290					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,39					26273963					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					525479					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					26799442					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3215933					
			Итого с НДС					30015375					

ПРИНЯЛ _____ (должность)

СДАЛ _____ (должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Scanned by CamScanner