Наименование стройки. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Юго-Западного жилого массива в г.Талдыкорган Строительство магистральных сетей телефонизации (II – очередь) Алматинской области»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 05 2012г.
№170

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик ТОО "Акжол Құрылыс LTD"
Договор №45 от 25 07 2016г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах на 01 01 2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл машин	Материалов	Всего	Экспл машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	Возвр материалов	ЗП рабочих-строителей	в т ч ЗП машинистов	Возвр материалов	тенге	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Прокладка телефонной канализации										
1	1	1-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	166,14	46,51	44,35	0	7727	7368	0	3092	0,01	2
				м3	2,16	17,03	0	359	2829	0	97	0,07	11
2	2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	71,37	467,1	0	0	33337	0	0	37671	2,98	212
				м3	467,1	0	0	33337	0	0	113	0	0
3	3	1-14-11	**Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м**	324,87	37,13	37,13	0	12062	12062	0	1270	0	0
				м3	0	4,03	0	0	1309	0	97	0,01	4
4	4	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	243,36	467,1	0	0	113673	0	0	128451	2,98	724
				м3	467,1	0	0	113673	0	0	113	0	0
5	5	1-166-1	**Подбивка вручную пазух труб мягким грунтом**	33,93	122,18	0	0	4146	0	0	4684	0,89	30
				м3	122,18	0	0	4146	0	0	113	0	0
6	6	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	697,71	7,57	7,57	0	5284	5284	0	1664	0	0
				м3	0	2,46	0	0	1715	0	97	0,01	7
7	7	1-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	280,02	5,55	5,55	0	1555	1555	0	490	0	0
				м3	0	1,8	0	0	505	0	97	0,01	2

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С010333-А15-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 3	620,88	179,8		179,8	111634		111634			
				т									
9	9	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	54,21	1138,9	152,52	832,7	61740	8268	45141	14858	1,02	55
				м3	153,68	57,15	0	8331	3098	0	130	0,28	15
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	371,475	21,55	4,52	0	8004	1678	0	6136	0,11	40
				м3	17,03	0	0	6326	0	0	97	0	0
11	11	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	9371,7	0,28	0,28	0	2637	2637	0	830	0	0
				м2	0	0,09	0	0	856	0	97	0	3
			Итого по разделу: Прокладка телефонной канализации					361799					
			Раздел: Трубопровод										
12	12	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	3,224	621603,38	0	600813,38	2004049	0	1937022	73730	133	429
				кан.-км	20790	0	0	67027	0	0	110	0	0
13	13	34-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,452	620163,38	0	600813,38	280314	0	271568	9621	124	56
				кан.-км	19350	0	0	8746	0	0	110	0	0
			Итого по разделу: Трубопровод					2284363					
			Раздел: Колодцы										
14	14	34-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	24	13320,4	653,59	11107,11	319689,6	15686	266571	46314	9,25	222
				колодец	1588,5	165,82	0	38124	3980	0	110	0,67	16
15	15	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,168	16700		16700	2806		2806			
				м3									
16	16	С ПРАЙС	Консоль чугунная трехместная ККЧ3	96	244,73		244,73	23494		23494			
				шт									
			Итого по разделу: Колодцы					346680					
			Раздел: Прокладка кабеля										
17	17	10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	4212,26	59,83	28,7	1,16	252019	120892	4886	172690	0,14	590
				м кабеля	29,97	7,3	0	126241	30749	0	110	0,04	178
18	18	10-930-8	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	5	88991,91	79306,98	1265,65	444960	396535	6328	88149	34,8	174
				муфта	8419,28	7607,89	0	42096	38039	0	110	44,13	221
			Итого по разделу: Прокладка кабеля					696979					

Scanned by CamScanner

Лист1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**3689822**	**571962**				**3004**
			Накладные расходы :					**470733**	**83080**				**457**
			На монтажные работы					**260839**					
			На общестроительные работы					**351138**					
			Всего накладных расходов:					**611978**					
			Итого с накладными					**4301799**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**258108**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**4559907**					
			Итого с временными, 2,3 %					**4664785**					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %					**4772075**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**4790734**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**4 837 382**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,73677					**13238824**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**264776**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**13503600**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1 620 432**					
			Итого с НДС					**15 124 032,00**					
			*** Всего со скидкой 5%**					**14 367 830,40**					

***- вычет суммы на 5% связан со скидкой, которое ТОО "Акжол Құрылыс LTD" предоставил при розыгрыше электронного конкурса по данному объекту.**

Заказчик

Руководитель отдела _____ Шаяхметов А К

Технический надзор _____ Мукашев С.Т

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол Құрылыс LTD" _____ Есенаманов Ж.Н

Scanned by CamScanner