4

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	**4 477 088 000**	тенге
Лимит финансирования на 2014 год –	**434 098 044**	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	**264 975 909**	тенге
б) за отчетный м-ц –	**93 073 867**	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/1	28.10.2014г				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	434 098 044	147 538 852	80 000 000	67 538 852	171 902 042	264 975 909		13 073 867	264 975 909
	ВСЕГО:		**434 098 044**	**147 538 852**	**80 000 000**	**67 538 852**	**171 902 042**	**264 975 909**		**13 073 867**	**264 975 909**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Бекниязов

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		Номер и название смет								
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	891,50	8539,46	133,67	7612956	119170	397731	1,93	1721
		м3		324,00	47,78	288847	42596	120	0,20	178
19	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	40,30	8049,49	3554,81	324407	143264	181241	14,00	564
		т		2475,00	1272,60	99746	51288	120	5,35	216
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	40,30	60500,00	--	2438240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	553,43	1722,51	1202,76	953294	665648	460554	3,28	1815
		м3		519,75	415,28	287647	229829	89	1,57	871
22	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см**	5929,64	2040,00	--	12096456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	968,90	308,22	47,52	298635	46042	206278	1,16	1124
		м		186,75	17,96	180943	17402	104	0,09	85
24	С143001-33 Изм. и	**Бетон класса В15 (М-200)**	9,00	13000,00	--	116977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	9,18	127,00	--	1166	--	--	--	--

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,18	295,00	--	2708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,51	60500,00	--	91062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	103,07	71,00	--	7318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	986,53	308,22	47,52	304068	46880	210030	1,16	1144
		м		186,75	17,96	184234	17718	104	0,09	87
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	14,32	13000,00	--	186099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,60	127,00	--	1854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,60	295,00	--	4307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,88	60500,00	--	113580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	236,82	71,00	--	16814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	323,81	177,33	1,54	57422	499	57331	0,95	306
		м		169,65	0,59	54935	191	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	3,31	6690,00	--	22177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	81,11	71,00	--	5759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	58,36	76,16	7,38	4444	431	4321	0,45	26
		м2		68,40	2,79	3992	163	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	131,65	1222,75	132,49	160979	17443	54993	1,97	259

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		м		317,25	84,40	41767	11111	104	0,37	49
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	131,65	177,33	1,54	23346	203	23309	0,95	125
		м		169,65	0,59	22335	78	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	30,77	71,00	--	2185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	986,53	177,33	1,54	174941	1519	174664	0,95	933
		м		169,65	0,59	167364	582	104	--	3
45	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	8,59	6690,00	--	57462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	296,52	71,00	--	21053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	79,35	76,16	7,38	6043	586	5875	0,45	36
		м2		68,40	2,79	5427	221	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	986,53	308,22	47,52	304068	46880	210030	1,16	1144
		м		186,75	17,96	184234	17718	104	0,09	87
50	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	46,56	13000,00	--	605340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	47,50	127,00	--	6032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,50	295,00	--	14011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,80	60500,00	--	229695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
54	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	8127,95	43,15	1,43	350705	11623	39569	0,03	255
		м2		4,93	0,54	40071	4389	89	--	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26615599	1100186			9454
			Тенге			1561541	393286			1599
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26615599				
	Материалы -		Тенге			1016253				
	Всего заработная плата -		Тенге				1954827			

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2925704				
	Местные материалы -		Тенге			20011915				
		Накладные расходы -	Тенге			2025926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1013
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1718492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30360017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12066
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30360017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12066
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258716			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	245,77	8662,44	69,43	2129004	17064	113604	2,20	541
		м3		357,75	27,44	87926	6744	120	0,10	25
58	Е0111-11-1	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**	233,88	221,59	9,95	51826	2327	16093	0,36	83
		м2		52,20	3,74	12209	875	123	0,02	4
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	38,02	8539,46	133,67	324702	5083	16964	1,93	73
		м3		324,00	47,78	12320	1817	120	0,20	8
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	3,27	8049,49	3554,81	26301	11615	14694	14,00	46
		т		2475,00	1272,60	8087	4158	120	5,35	17
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,88	60500,00	--	53012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	2,39	61300,00	--	146581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	56,69	4342,76	1720,96	246196	97563	115163	6,10	346
		м3		1093,50	599,34	61992	33977	120	2,33	132
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15**	56,69	21900,00	--	1241537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	303,83	72,57	7,38	22049	2242	21430	0,43	131

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	2,79	19758	848	104	0,01	4
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,638	26143,30	1166,54	16680	744	1234	5,07	3
		т		1284,75	574,87	820	367	104	2,69	2
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,061	30039,53	1538,51	1825	93	189	9,49	1
		т		2407,50	590,92	146	36	104	2,44	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1119,60	177,33	1,54	198540	1724	198226	0,95	1059
		м		169,65	0,59	189941	661	104	--	3
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	7,76	7270,00	--	56384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	40,94	72,57	7,38	2971	302	2888	0,43	18
		м2		65,03	2,79	2663	114	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,086	26143,30	1166,54	2248	100	166	5,07	--
		т		1284,75	574,87	110	49	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,008	30039,53	1538,51	246	13	26	9,49	--
		т		2407,50	590,92	20	5	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	272,97	449,85	132,49	122796	36166	114024	1,97	538
		м		317,25	84,40	86600	23039	104	0,37	101
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,24	7310,00	--	1720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	9,89	72,57	7,38	718	73	697	0,43	4
		м2		65,03	2,79	643	28	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,021	26143,30	1166,54	543	24	40	5,07	--
		т		1284,75	574,87	27	12	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,002	30039,53	1538,51	59	3	6	9,49	--
		т		2407,50	590,92	5	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4645939	175138			2843
			Тенге			483265	72730			297

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4645939				
	Материалы -		Тенге			352195				
	Всего заработная плата -		Тенге				555995			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201313				
	Местные материалы -		Тенге			3434028				
		Накладные расходы -	Тенге			615443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5577065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3448
		Сметная заработная плата -	Тенге				648311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5577065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3448
		Сметная заработная плата -	Тенге				648311			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			31261538	1275324			12297
			Тенге			2044806	466016			1896
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31261538				
	Материалы -		Тенге			1368448				
	Всего заработная плата -		Тенге				2510822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3127017				
	Местные материалы -		Тенге			23445943				
		Накладные расходы -	Тенге			2641370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2034174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35937082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15514
		Сметная заработная плата -	Тенге				2907027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35937082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15514
		Сметная заработная плата -	Тенге				2907027			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			35 937 082	0	--	**35 937 082**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 437 483		--	1 437 483
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	215 622	--	--	215 622
		Всего по главе	**1 437 483**	--	--	**1 437 483**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37 374 565**		--	**37 374 565**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	601 731	--	--	601 731

1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	373 746	373 746			
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	149 498	149 498			
		Всего по главе		**601 731**		**523 244**	**1 124 974**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**37 976 296**	**0**	**523 244**	**38 499 540**			
		В том числе возвратные суммы		215 622	--	--	215 622			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**37 976 296**	**0**	**523 244**	**38 499 540**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		15 856 941	0	218 480	16 075 421			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		33 928 758	0	467 476	34 396 234			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		25 446 568	0	350 607	25 797 176			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		8 482 189	0	116 869	8 599 058			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**83 714 457**	**0**	**1 153 432**	**84 867 889**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**80 364 941**	**0**	**1 107 282**	**81 472 223**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		475 316	--	--	475 316			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 629 444	1 629 444			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**80 364 941**	**0**	**2 736 726**	**83 101 667**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	9 972 200	9 972 200			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**80 364 941**	**0**	**12 708 926**	**93 073 867**			

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ М.Егенов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Шатанов

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ М.Бурлибаев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Технадзор
_____ Т.Абдраимов

Наименование объекта: «Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК SABRKZKA

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2014 год –	434 098 044	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	81 483 862	тенге
б) за отчетный м-ц –	47 641 502	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/1	28.10.2014г				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	434 098 044	224 503 401	25 726 411	198 776 990	33 842 360	81 483 862		21 915 091	81 483 862
	ВСЕГО:		**434 098 044**	**224 503 401**	**25 726 411**	**198 776 990**	**33 842 360**	**81 483 862**		**21 915 091**	**81 483 862**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Б.Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за октябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАВЕС ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Смета 2-5-1 Э 6000030								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0109-57-5 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	2,17	13923,22	6238,53	30213	13538	14617	32,58	71
		т		6102,00	1382,35	13241	3000	90	5,31	12
2	Е0108-8-3 К=0,8	Демонтаж столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	3,45	1216,11	292,71	4196	1010	4206	5,33	18
		м3		923,40	109,80	3186	379	118	0,54	2
3	Е0146-34-2	Разборка существующей лестницы	0,76	2430,59	1082,84	1847	823	1390	8,27	6
		м3		1347,75	481,50	1024	366	100	1,95	1
4	Е0146-41-1	Разборка бетонных покрытий	3,4	2399,04	1107,54	8157	3766	5814	7,70	26
		м3		1291,50	418,50	4391	1423	100	2,04	7
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕТНЫ								
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,8279	70437,87	304,24	58316	252	8510	58,00	48
		1т		9675,00	114,75	8010	95	105	0,56	--
		КОЛОННЫ								
9	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,77	4646,85	2285,57	8225	4045	3499	9,35	17
		т		1579,50	617,13	2796	1092	90	2,34	4
		ПОДВЕСНОЙ КРАН								
48	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	7,02	7285,83	3593,45	51147	25226	21204	14,30	100
		т		2385,00	971,06	16743	6817	90	3,51	25
51	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	7,3	91800,00	--	670140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			832240	48659			286

			Тенге			49391	13172			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72515				
	Материалы -		Тенге			50054				
	Всего заработная плата -		Тенге				18874			
		Накладные расходы -	Тенге			19921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21862			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			759725				
	Материалы -		Тенге			13996				
	Всего заработная плата -		Тенге				43689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			670140				
		Накладные расходы -	Тенге			39320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47943				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			846987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				49587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			944969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				71448			
	РАЗДЕЛ 2.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)**	**3298,02**	**7,91**	**7,91**	**26089**	**26089**	**8216**	**–**	**--**
		м3		**–**	**2,57**	**–**	**8470**	**97**	**0,01**	**32**
2	**Е0101-24-9**	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**3298,02**	**7,32**	**7,32**	**24153**	**24153**	**7606**	**–**	**--**
		м3		**–**	**2,38**	**–**	**7842**	**97**	**0,01**	**30**
3	**Е0101-25-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)**	**6547,83**	**11,19**	**11,19**	**73270**	**73270**	**19435**	**–**	**--**
		м3		**–**	**3,06**	**–**	**20036**	**97**	**0,01**	**65**
4	**Е0101-25-10**	**Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**6547,83**	**9,40**	**9,40**	**61547**	**61547**	**16326**	**–**	**--**
		м3		**–**	**2,57**	**–**	**16831**	**97**	**0,01**	**55**
5	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)**	**14051,07**	**29,64**	**28,03**	**416446**	**393824**	**118114**	**0,01**	**157**
		м3		**1,61**	**7,06**	**22622**	**99144**	**97**	**0,02**	**344**

6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3358,11	42,20	40,26	141704	135201	41626	0,01	43
		м3		1,86	10,92	6246	36667	97	0,04	125
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	4355,23	12,31	12,31	53608	53608	14220	–	--
		м3		–	3,37	–	14660	97	0,01	48
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	4355,23	9,40	9,40	40937	40937	10859	–	--
		м3		–	2,57	–	11195	97	0,01	37
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6666,82	11,19	11,19	74602	74602	19788	–	--
		м3		–	3,06	–	20400	97	0,01	67
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3064,51	11,19	11,19	34292	34292	9096	–	--
		м3		–	3,06	–	9377	97	0,01	31
15	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	16745,95	33,98	–	569027	–	643001	0,22	3617
		м2		33,98	–	569027	–	113	–	--
16	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грун тах 1-3 группы	21469,62	0,48	0,48	10208	10208	4892	–	--
		м2		–	0,23	–	5043	97	–	19
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	956,30	151,98	17,83	145338	17046	14598	0,04	40
		м2		6,41	5,07	6130	4846	133	0,02	17
				ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу						
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	270	8539,46	133,67	2305655	36092	120457	1,93	521
		м3		324,00	47,78	87480	12901	120	0,20	54
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	30	8049,49	3554,81	241485	106644	134914	14,00	420
		т		2475,00	1272,60	74250	38178	120	5,35	160
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	30	60500,00	–	1815000	–	–	–	--
		т		–	–	–	–	–	–	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	52	1722,51	1202,76	89571	62544	43273	3,28	171
		м3		519,75	415,28	27027	21595	89	1,57	82
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см	708	2040,00	–	1444320	–	–	–	--
		м2		–	–	–	–	–	–	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								

54	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	400	43,15	1,43	17259	572	1947	0,03	13
		м2		4,93	0,54	1972	216	89	–	1
					ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ					
57	Е0137-7-2	Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	42	8662,44	69,43	363823	2916	19414	2,20	92
		м3		357,75	27,44	15026	1152	120	0,10	4
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	48	4342,76	1720,96	208452	82606	97507	6,10	293
		м3		1093,50	599,34	52488	28768	120	2,33	112
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	48	21900,00	–	1051200	–	–	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9207987	1236151			5367
			Тенге			862268	357321			1285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9207987				
	Материалы -		Тенге			264170				
	Всего заработная плата -		Тенге				1219590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1815000				
	Местные материалы -		Тенге			5030398				
		Накладные расходы -	Тенге			1345289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201793			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11186472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7324
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11186472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7324
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421383			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э 6000000								
					ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ					
		ПИКЕТ 65+00:235								
515	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж сб.ж/б плит с откосов канала	1278,01	2251,57	1376,77	2877526	1759522	2076923	4,88	6237
		м3		874,80	479,47	1118004	612765	120	1,87	2384
516	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона и подготовки	1320,24	366,14	106,94	483391	141184	471206	1,54	2038
		м3		259,20	38,22	342207	50465	120	0,16	211

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3360917**	**1900707**			**8275**
		Тенге			**1460210**	**663230**			**2595**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3360917**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2123441**			
	Накладные расходы -	Тенге			**2548129**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1274**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**382219**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**354543**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6263589**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12144**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2505660**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**6263589**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12144**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2505660**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13401144**	**3185517**			**13929**
		Тенге			**2371869**	**1033723**			**3931**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12641419**				
Материалы -		Тенге			**314224**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3361904**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1815000**				
Местные материалы -		Тенге			**5030398**				
	Накладные расходы -	Тенге			**3913338**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1957**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**587001**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**993285**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17548043**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19588**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3948905**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**759725**				
Материалы -		Тенге			**13996**				
Всего заработная плата -		Тенге				**43689**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**670140**				
	Накладные расходы -	Тенге			**39320**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5898**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47943**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**846987**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**248**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**49587**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18395030**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19836**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3998491**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			18 395 030	0	--	**18 395 030**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения 4%	735 801		--	735 801
СН РК 8.02-09-2002		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	110 370	--	--	110 370
		Всего по главе	**735 801**	--	--	**735 801**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 130 831**		--	**19 130 831**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	308 006	--	--	308 006
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	191 308	191 308
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	76 523	76 523
	Всего по главе	**308 006**		**267 832**	**575 838**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**19 438 838**	**0**	**267 832**	**19 706 669**
	В том числе возвратные суммы	110 370	--	--	110 370
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**19 438 838**	**0**	**267 832**	**19 706 669**
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	8 116 655	0	111 833	8 228 488
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	17 367 034	0	239 286	17 606 320
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	13 025 275	0	179 464	13 204 740
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	4 341 758	0	59 821	4 401 580
	Всего по сметному расчету в текущих ценах	**42 850 723**	**0**	**590 405**	**43 441 127**
	Коэффициент понижения 4,00112%	**41 136 214**	**0**	**566 782**	**41 702 996**
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах	243 299	--	--	243 299
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	834 060	834 060
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**41 136 214**	**0**	**1 400 842**	**42 537 056**
Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	5 104 447	5 104 447
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**41 136 214**	**0**	**6 505 288**	**47 641 502**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Егенов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Шатанов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Бурлибаев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**