Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Акт №1 приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

по объекту: **Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалыке**
(Лок. смета № 2-1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1..1 Санитарные узлы								
1	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	94,4	116,63	10,56	11010	997	10171	0,70	66
		1м2		106,07	1,67	10013	158	100	0,01	1
2	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов**	94,4	361,12	192,07	34090	18131	22567	1,11	105
		1м2		166,91	72,15	15756	6811	100	0,40	38
3	Е0162-26-1	**Очистка вручную огт красок**	240	25,70	0,00	6168	0	6168	0,07	17
		м2		25,70	0,00	6168	0	100	0,01	2
4	Е0146-61-3	**Разборка санитарно-технических систем**	3,6	131,86	17,33	475	62	558	0,65	2
		м3		114,53	6,53	412	24	128	0,03	0
5	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	51,2	1535,27	34,37	78606	1760	12196	1,21	62
		м2		189,00	12,87	9677	659	118	0,06	3
6	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	11,2	371,23	23,59	4158	264	1995	0,82	9
		м2		156,91	7,99	1757	89	108	0,03	0
7	Прайс	**Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой**	11,2	7020,00	--	78624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-22-3	**Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах,**	11,2	163,61	3,84	1832	43	887	0,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высота проема более 2 м м2		64,58	1,44	723	16	120	0,01	0
9	Прайс	Доски подоконные из ПВХ шириной до 350мм м	14,5	945,00 --	-- --	13702,5 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	25,8421	398,48 151,65	102,53 35,67	10298 3919	2650 922	5809 120	0,90 0,14	23 4
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	25,8421	4330,80 --	-- --	111917 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	16	1490,40 --	-- --	23846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	16,55361	11542,68 567,00	-- --	191073 9386	0 0	11545 123	3,66 0,00	61 0
18	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	4,61	5345,17 873,00	300,96 101,79	24641 4025	1387 469	5393 120	5,63 0,39	26 2
19	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 50 мм комплект	4	1412,70 81,00	6,95 2,25	5651 324	28 9	426 128	0,79 0,02	3 0
24	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	8,4	620,54 106,20	0,64 0,25	5213 892	5 2	1145 128	0,58 0,00	5 0
25	Прайс	Тройник диам 100 мм шт	12	184,90 --	-- --	2219 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Прайс	Ревизия диам.100 мм шт	4	221,98 --	-- --	888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	Прайс	Переходник 100х50 шт	8	166,80 --	-- --	1334 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Прайс	Отводы диам.50мм шт	8	157,68 --	-- --	1261 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	27	620,54 106,20	0,64 0,25	16755 2867	17 7	3679 128	1,29 0,01	35 0
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс	Кран шаровый диам.25 мм	5	250,00	--	1250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18	626,83	31,85	11283	573	4381	1,15	21
				190,80	12,04	3434	217	120	0,06	1
		м2								
37	С12063-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9	18	5610,00	--	100980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
38	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
39	Е0153-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	15	221,98	159,99	3330	2400	1865	0,35	5
				61,99	62,35	930	935	100	0,34	5
		отверст								
40	Е0153-14-2 Прим.	Пробивка отверстий в потолке 40ж40 мм	2	121,42	76,55	243	153	150	0,35	--
				44,87	29,90	90	60	100	0,34	--
		отверст								
41	Е0169-7-3	Заделка отверстий в перекрытиях	2	314,56	3,80	629	8	423	1,32	3
				210,85	0,61	422	1	100	0,00	0
		отверст								
49	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	553,36	173,59	4,29	96058	2374	45196	0,46	255
				84,79	1,64	46919	908	94,5	0,01	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			861980	31049			1231
			Тенге			118986	11365			62
		Накладные расходы -	Тенге			136281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59896				
		ИТОГО ПО АКТУ 1	Тенге			1058157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1411
		Сметная заработная плата -	Тенге				130351,12			

СДАЛ
ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
_____ Мусин М.Ш.

ПРИНЯЛ
ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"
Руководитель
_____ Бейсенов М.О.

Сметный расчет стоимости строительства

на выполненный объем за июль месяц 2016 г

Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалыке

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт №1	Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалык	1058,157			1058,157
		Итого по гл.2	1058,157			1058,157
		Итого по главам 1-7	1058,157			1058,157
		Итого по сметному расчету:	**1058,157**			**1058,157**
2		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				
3	СН РК 8.02-(	**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,1719736)**	**2298,289**			**2298,289**
4	СН РК 8.02-(	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**45,966**	**45,966**
5		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**2298,289**		**45,966**	**2344,255**
6	Реш.Прави т.	**НДС (12 %)**			**281,311**	**281,311**
7		**Стоимость строительства**	**2298,289**		**327,276**	**2625,565**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Акт №2 приемки выполненных работ
за август месяц 2016 года

по объекту: **Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалыке**
(Лок. смета № 2-1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. / всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1..1 Санитарные узлы								
13	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3	77,8464	11542,68	--	898556	0	54291	3,66	285
				567,00	--	44139	0	123	--	#ЗНАЧ!
14	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм** м2	94,4	121,67	9,38	11486	885	5435	0,24	23
				48,83	3,51	4610	331	110	0,02	2
15	Е0111-4-6	**Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм** м2	188,8	45,49	4,86	8589	918	3967	0,08	15
				17,28	1,82	3262	344	110	0,01	2
16	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** м2	94,4	291,87	9,95	27553	939	5809	0,36	34
				52,20	3,74	4928	353	110	0,02	2
17	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** м2	94,4	193,29	2,68	18247	253	366	--	--
				2,52	1,00	238	94	110	--	--
20	Е0117-3-5	**Установка чаш /унитазов/ напольных** комплект	12	25258,48	70,85	303102	850	6601	2,39	29
				402,75	27,00	4833	324	128	0,13	2
21	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	102,4	366,30	4,07	37509	417	14693	0,74	76
				135,68	0,97	13894	99	105	0,05	5
22	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе** 1м2	94,4	1779,72	14,85	168006	1402	28595	1,54	145
				243,95	2,32	23029	219	123	0,02	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
	м			102,38	0,54	2560	14	128	--	#ЗНАЧ!
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	11,31	0,00	249	0	310	0,05	1
	м			11,01	0,00	242	0	128	--	#ЗНАЧ!
33	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	3977,40	13,90	15910	56	1452	1,56	6
	комплект			279,00	4,50	1116	18	128	0,03	0
34	Прайс	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	4	1700,00	--	6800	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс	Смесители для умывальников См-Ум-Ца настольные с нижней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1700,00	--	6800	--	--	--	--
	компл			--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	4	92,40	--	370	0	292	0,50	2
	шт			90,00	--	360	0	81	--	#ЗНАЧ!
43	Прайс	Коробка ответвительная КО-2	4	53,93	--	216	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
44	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	12	168,51	0,50	2022	6	2179	0,98	12
	шт			168,01	0,09	2016	1	108	--	#ЗНАЧ!
45	Прайс	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
46	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах ВВГ2х2,5	64	24,84	--	1590	0	1542	0,15	10
	м			24,84	--	1590	0	97	--	#ЗНАЧ!
47	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	39,82	--	159	0	132	0,19	1
	шт			33,90	--	136	0	97	--	#ЗНАЧ!
48	Прайс	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
50	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен и потолков,известковая	94,4	25,16	0,05	2375	5	1979	0,14	13
	м2			22,05	0,02	2082	2	95	--	#ЗНАЧ!
51	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	457,36	173,10	1,88	79169	860	37948	0,47	215
	м2			78,30	0,72	35811	329	105	--	#ЗНАЧ!
52	Е0115-165-4	Улучшенная масленая окраска дверных блоков	63,84241	282,02	0,16	18005	10	21308	0,84	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		317,80	0,07	20289	4	105	--	#ЗНАЧ!
53	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	25	27,10	27,10	678	678	474	--	--
				--	18,97	0	474	100	--	--
54	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 т	30	84,26	84,26	2528	2528	506	0,32	10
					16,85	0	506	100	--	#ЗНАЧ!
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1639713	9842			1231
			Тенге			165133	3113			62
		Накладные расходы -	Тенге			191169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1940735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1411
		Сметная заработная плата -	Тенге				168245,87			
		РАЗДЕЛ 2.Душевые комнаты								
55	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	57,45	116,63	10,56	6700	607	6190	0,70	40
				106,07	1,67	6094	96	100	0,01	1
56	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	57,45	361,12	192,07	20746	11034	13734	1,11	64
				166,91	72,15	9589	4145	100	0,40	23
57	Е0162-26-1	Очистка вручную от красок м2	165,7	25,70	0,00	4258	0	4258	0,07	12
				25,70	0,00	4258	0	100	0,01	2
58	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	7,84	371,23	23,59	2910	185	1396	0,82	6
				156,91	7,99	1230	63	108	0,03	0
59	Прайс	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой м2	7,84	7020,00	--	55036,8	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-22-3	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	7,84	163,61	3,84	1283	30	621	0,40	3
				64,58	1,44	506	11	120	0,01	0
61	Прайс	Доски подоконные из ПВХ шириной до 350мм м	5,6	4100,00	--	22960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0117-1-12	Установка трапов диам.50мм воронок	4	1412,70	6,95	5651	28	426	0,46	2
				81,00	2,25	324	9	128	0,01	0
63	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной и оклеечной,	57,45	121,67	9,38	6990	539	3308	0,24	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый слой м2		48,83	3,51	2805	202	110	0,02	1
64	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм м2	114,83	45,49	4,86	5224	558	2413	0,08	9
				17,28	1,82	1984	209	110	0,01	1
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	57,45	291,87	9,95	16768	572	3535	0,36	21
				52,20	3,74	2999	215	110	0,02	1
66	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	57,45	193,29	2,68	11105	154	222	--	--
				2,52	1,00	145	57	110	--	--
67	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	57,45	1779,72	14,85	102245	853	17402	1,54	88
				243,95	2,32	14015	133	123	0,02	1
68	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 м2	7,2	626,83	31,85	4513	229	1753	1,15	8
				190,80	12,04	1374	87	120	0,06	0
69	С12063-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9 м2	7,2	5610,00	--	40392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания шт	10	168,51	0,50	1685	5	1815	0,98	10
				168,01	0,09	1680	1	108	--	#ЗНАЧ!
72	Прайс	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ шт	10	871,00	--	8710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах ВВГ2х2,5 м	32	24,84	--	795	0	771	0,15	5
				24,84	--	795	0	97	--	#ЗНАЧ!
74	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	39,82	--	199	0	164	0,19	1
				33,90	--	170	0	97	--	#ЗНАЧ!
75	Прайс	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	5	156,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	173,54	173,59	4,29	30125	744	14174	0,46	80
				84,79	1,64	14714	285	94,5	0,01	2
77	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен и потолков,известковая м2	57,45	25,16	0,05	1445	3	1205	0,14	8
				22,05	0,02	1267	1	95	--	#ЗНАЧ!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	173,54	173,10	1,88	30040	326	14399	0,47	82
		м2		78,30	0,72	13588	125	105	--	#ЗНАЧ!
79	Е0115-165-4	Улучшенная масленая окраска дверных блоков	14,4	282,02	0,16	4061	2	4806	0,84	12
		м2		317,80	0,07	4576	1	105	--	#ЗНАЧ!
80	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15	27,10	27,10	407	407	285	--	--
		т		--	18,97	0	285	100	--	--
81	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10	15	84,26	84,26	1264	1264	253	0,32	5
		т		0,00	16,85	0	253	100	--	#ЗНАЧ!
82	Прайс	Вешалка 5 крючков	5	2473,00	--	12365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404178	17540			568
			Тенге			82114	6177			44
		Накладные расходы -	Тенге			93130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			527147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				88291			
		РАЗДЕЛ 3.аздел 3. Ввод канализации								
84	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	262,72	0,00	3153	0	3562	1,54	18
		м3		262,72	0,00	3153	0	113	--	#ЗНАЧ!
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11	134,10	0,00	1475	0	1667	0,97	11
		м3		134,10	0,00	1475	0	113	--	#ЗНАЧ!
88	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,006	139706,75	90794,12	838	545	532	286,00	2
		км		48375,00	19852,83	290	119	130	84,07	1
89	Прайс	Трубы двухслойные Корсис Дн-200 мм	6	752,00	--	4512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9978	545			24
			Тенге			4918	119			2
		Накладные расходы -	Тенге			5762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5037			
		РАЗДЕЛ 4..4 Стояк водопровода и канализации (левое крыло)								
100	Е0153-14-2	**Пробивка отверстий в потолке 40х40мм**	8	121,42	76,55	971	612	598	0,35	3
		отверст		44,87	29,90	359	239	100	0,34	3
101	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	9,2	620,54	0,64	5709	6	1254	0,58	5
		м		106,20	0,25	977	2	128	--	#ЗНАЧ!
102	Прайс	**Тройник диам 100 мм**	4	184,90	--	739,6	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс	**Ревизия диам.100 мм**	2	221,98	--	443,96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс	**Переходник 100х50**	3	166,80	--	500,4	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	58	620,54	0,64	35991	37	7903	1,29	75
		м		106,20	0,25	6160	15	128	0,01	1
106	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
107	Прайс	**Кран шаровый диам.25 мм**	11	250,00	--	2750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	58	11,31	0,00	656	0	817	0,05	3
		м		11,01	0,00	639	0	128	--	#ЗНАЧ!
109	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	0,00	1512	0	128	--	#ЗНАЧ!
110	Е0117-1-1	**Установка ванн купальных стальных**	4	9759,07	93,94	39036	376	1847	2,90	12
		комплект		330,75	30,00	1323	120	128	0,17	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			113999	1521			125
			Тенге			14020	565			5
		Накладные расходы -	Тенге			18502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				14585			
		Раздел 5 включить								
	Е0113-44-7Прим.	**Очистка щетками потолков**	**35,14**	**69,86**	**0,00**	**2455**	**0**	**2332**	**0,07**	**2**
		м2		**69,86**	**0,00**	**2455**	**0**	**95**	**0,01**	**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2455**	**0**			**125**
			Тенге			**2455**	**0**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**2332**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**287**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5074**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2170323**	**29447**			**1948**
			Тенге			**268640**	**9974**			**113**
		Накладные расходы -	Тенге			**310894**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148873**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**2630091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2061**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**276158,66**			

СДАЛ

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор

_____ Мусин М.Ш.

ПРИНЯЛ

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"
Руководитель

_____ Бейсенов М.О.

Сметный расчет стоимости строительства

на выполненный объем за август месяц 2016 г

Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалыке

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Акт №2	Текущий ремонт санузлов и душевых помещений общежития №12 в г.Аркалык	2630,091			2630,091
2	Акт №3	Текущий ремонт пожарной сигнализации общежития №12 в г.Аркалык	298,660			298,660
		Итого по гл.2	2928,751			2928,751
		Итого по главам 1-7	2928,751			2928,751
		Итого по сметному расчету:	**2928,751**			**2928,751**
3		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				
4	СН РК 8.02-I	**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,1719736)**	**6361,169**			**6361,169**
5	СН РК 8.02-I	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**127,223**	**127,223**
6		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**6361,169**		**127,223**	**6488,393**
7	Реш.Правит.	**НДС (12 %)**			**778,607**	**778,607**
8		**Стоимость строительства**	**6361,169**		**905,831**	**7267,000**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"

Акт №3 приемки выполненных работ
31 августа 2016 года

по объекту: **Текущий ремонт пожарной сигнализации общежития №12 в г.Аркалыке**
(Лок. смета № 2-1-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Кран пожарный								
27	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	33,709	505,70	14,12	17047	476	4095	0,55	25
		м		100,35	5,29	3383	178	115	0,03	1
28	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	15493,47	23,09	154935	231	2131	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	128	0,04	--
29	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	10	68,91	0,00	689	0	0	0,50	5
		шт		0,00	0,00	0	0	0	--	--
30	Прайс	Пожарный шкаф металлический навесной ШПК-315	10	5760,59	--	57606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс	Огнетушитель ОП-8	20	2513,71	--	50274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--		--
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	1
33	Прайс	Задвижки фланцевые с обрезанным клином из серого чугуна диам.50мм	2	4948,00	--	9896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			291393	785			81

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		23,40	4,40	374	70	95	0,03	1
71	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического		8	168,51	0,50	1348	4	1452	0,98	8
			шт		168,01	0,09	1344	1	108	0,00	0
72	Прайс	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ		8	871,00	--	6968	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			139591	4532			524
				Тенге			35697	1965			8
		Накладные расходы -		Тенге			39347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			189674				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -		Тенге				37662			
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		16	215,57	21,24	3449	340	3062	1,29	21
			шт		194,33	3,31	3109	53	96,82	0,03	--
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных		9,29	146,99	6,63	1366	62	1272	0,95	9
			м2		140,36	1,04	1304	10	96,82	0,01	--
3	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах		12	320,85	30,15	3850	362	3411	1,96	24
			шт		290,70	2,90	3488	35	96,82	0,19	2
4	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (основание под унитазы)		2,5	8041,57	305,59	20104	764	2731	6,70	17
			м3		1044,00	103,36	2610	258	95,2	0,40	1
5	Е0157-23-4	Устройство сапожка из керамогранита		183,5	164,94	2,26	30266	415	9138	0,29	53
			1м		49,84	0,34	9146	62	99,24	--	--
6	Е0161-7-1	Штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым		45,7	891,63	67,78	40747	3098	25381	3,85	176
			м2		644,33	11,29	29446	516	84,71	0,06	3
7	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке		45,7	154,89	1,88	7078	86	3399	0,47	21
			м2		78,30	0,72	3578	33	94,13	--	--
8	Е0156-26-1 Прим.	Установка защитного профилированного уголка на оконные откосы		98,4	34,77	0,41	342[illegible]	40	1147	0,08	8
			м		11,97	0,07	117[illegible]	7	96,82	--	--
9	Цена	Профилированный уголок		98,4	377,06	--	37103	--	--	--	--
					--	--		--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м		23,40	4,40	374	70	95	0,03	1
71	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	шт	8	168,51 168,01	0,50 0,09	1348 1344	4 1	1452 108	0,98 0,00	8 0
72	Прайс	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ	шт	8	871,00 --	-- --	6968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			139591 35697	4532 1965			524 8
		Накладные расходы -		Тенге			39347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			189674				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -		Тенге				37662			
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	16	215,57 194,33	21,24 3,31	3449 3109	340 53	3062 96,82	1,29 0,03	21 --
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	9,29	146,99 140,36	6,63 1,04	1366 1304	62 10	1272 96,82	0,95 0,01	9 --
3	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	шт	12	320,85 290,70	30,15 2,90	3850 3488	362 35	3411 96,82	1,96 0,19	24 2
4	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (основание под унитазы)	м3	2,5	8041,57 1044,00	305,59 103,36	20104 2610	764 258	2731 95,2	6,70 0,40	17 1
5	Е0157-23-4	Устройство сапожка из керамогранита	1м	183,5	164,94 49,84	2,26 0,34	30266 9146	415 62	9138 99,24	0,29 --	53 --
6	Е0161-7-1	Штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым	м2	45,7	891,63 644,33	67,78 11,29	40747 29446	3098 516	25381 84,71	3,85 0,06	176 3
7	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	45,7	154,89 78,30	1,88 0,72	7078 3578	86 33	3399 94,13	0,47 --	21 --
8	Е0156-26-1 Прим.	Установка защитного профилированного уголка на оконные откосы	м	98,4	34,77 11,97	0,41 0,07	3421 1178	40 7	1147 96,82	0,08 --	8 --
9	Цена	Профилированный уголок		98,4	377,06 --	-- --	37103 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
10	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза	5,68	157,65	0,07	895	0	575	0,74	4
		металлических поверхностей стальных труб		119,45	0,02	678	0	84,71	--	--
		м2								
11	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза	35,2	155,78	0,07	5483	2	3046	0,63	22
		металлических поверхностей радиаторов и ребристых		102,15	0,02	3596	1	84,71	--	--
		м2								
12	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза	7,07	157,65	0,07	1115	0	716	0,74	5
		металлических поверхностей стальных труб		119,45	0,02	845	0	84,71	--	--
		м2								
13	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны	5	341,53	229,14	1708	1146	810	0,73	4
		отверстия до 150 мм		112,39	88,29	562	441	80,68	0,48	2
		отверст								
14	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в	5	257,05	3,80	1285	19	853	1,32	7
		перекрытиях бетонных		210,85	0,61	1054	3	80,68	--	--
		отверст								
15	Е0153-2-1Пр им.	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,3	4911,52	1893,37	6385	2461	4401	21,24	28
				3018,15	538,09	3924	700	95,2	2,91	4
		м3								
16	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях для устройства	1	951,46	638,80	951	639	451	2,01	2
		приточно-вытяжных шахт		312,66	246,28	313	246	80,68	1,35	1
		отверст								
17	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода приточно-вытяжных	1	257,05	3,80	257	4	171	1,32	1
		шахт в перекрытиях бетонных		210,85	0,61	211	1	80,68	--	--
		отверст								
18	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/	0,784	1322,71	13,16	1037	10	227	1,54	1
		диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		247,50	4,93	194	4	114,75	0,02	--
		м2								
19	Е0120-19-1 к=0,8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,	0,8	813,68	6,95	651	6	76	0,49	--
	к объему	прямоугольного сечения периметром 1000 мм		81,00	2,25	65	2	114,75	0,01	--
		шт								
20	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	70	359,08	12,19	25136	853	23862	1,64	115
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		292,50	4,57	20475	320	114,75	0,02	2
		м								
21	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	4	419,48	39,24	1678	157	1239	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	114,75	0,07	--
		1шт								
22	Цена	Кран шаровый ф15мм	4	526,26	--	2105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Цена	Тройник ф15мм	13	140,33	--	1824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**197896**	**10464**			**523**
			Тенге			**86792**	**2754**			**17**
		Накладные расходы -	Тенге			**85969**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**300896**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102441,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**628881**	**15782**			**1864**
			Тенге			**127955**	**5019**			**17**
		Накладные расходы -	Тенге			**132233**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45667**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**806781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43428**			

В текущих ценах с К = 2,1719736	**1 752 307**	**тенге**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**35 046**	**тенге**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1 787 353**	**тенге**
НДС 12%	**214 482**	**тенге**
Стоимость строительства	**2 001 835**	**тенге**

СДАЛ

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор
Мусин М.Ш.

ПРИНЯЛ

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Аркалыка"
Руководитель
Бейсенов М.О.