СОГЛАСОВАНО:
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №07 от 26.04. 2012 г.

Поставщик: РНН адрес поставщика: 061 800 256 606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул М. Оспанова 13.
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001 № 0003346 от 09.11. 2009г.
Расчетный счет поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК АВКZ KZ KX. БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1152р от 18.04.12г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за апрель месяц 2012 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: 061800256606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13.
(РНН, наименование, адрес)
Грузополучатель: 061200000661 НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(РНН, наименование, адрес)

Покупатель: 060100000181 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158. БИН 931240001060
(РНН, наименование, адрес)
Расчетный счет покупателя KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-6кВ на м/р Жанажол за апрель месяц 2012г				24 103 750	12%	2 892 450	26 996 200		
Итого по счету				**24 103 750**		**2 892 450**	**26 996 200**		

Руководитель предприятия:

Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2012 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1152р от 18.04.2012г., капстроительство

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за апрель месяц 2012 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	10
	Строительство ВЛ -6 кВ	22450368	1653382	24103750	22450368	1653382	24103750
	на м/р Жанажол						
	ИТОГО	**22450368**	**1653382**	**24103750**	**22450368**	**1653382**	**24103750**
	НДС 12%	2694044	198406	2892450	2694044	198406	2892450
	ВСЕГО	**25144412**	**1851788**	**26996200**	**25144412**	**1851788**	**26996200**

Закачик:

Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" ***Ахмет А.Ж.***

Подрядчик:

Директор: ТОО "Компания Есат" ***Шукуров Т.К.***

Зам. нач.по капстр. *Сертекешова А.Т.* *регист №*

Начальник ПЭО *Манашев А.Т.*

«Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН

АКТ

выверки взаимозачетов

г.Кандыагаш от 30 .04. 2012 года.

Мы,нижеподписавшиеся, главный бухгалтер НГДУ "Октябрьскнефть" АО "СНПС-Актобемунайгаз" Тулеумухамбетова К.Т. с одной стороны и директор Шукуров Т. ТОО "Компания ЕСАТ" другой стороны, составили акт взаимных расчетов по состоянию на 01 май 2012г. В результате установлено:

№ № п/п	Содержание записей	НГДУ "ОН"		ТОО "Компания ЕСАТ"	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1	2	3	4	5	6
1.	Сальдо на 01 апрель 2012 г.		5658500,00	5658500,00	
	по договору №1286р от 22.05.09г.		1550000,00	1550000,00	
	по догорову №1547р от 24.05.11г.		4108500,00	4108500,00	
2.	Выполнение за апрель месяц 2012г.		26996200,00	26996200,00	
	по догорову №1152р от 18.04.12г.				
					0
	Итого оборотов за месяц 2012г.	0,00	26996200,00	26996200,00	0,00
	Сальдо на 01.05. 2012 года		32654700,00	32654700,00	

Согласно договора №1286р от 22.05.09г. гаран. сумма 5% = 416005+140280+143084+850631=1 550 000тенге.
Согласно договора№1547р от24.05.11г.гаран.сумма 5% =729 720 + 659 682 +879 293+635 443+574735+629627 = 4108500тенге
Согласно договора№1152р от18.04.12г.гаран.сумма 5% =1 349 810тенге.

Сальдо на 01 май 2012 г.
в пользу ТОО "Компания ЕСАТ" 32 654 700 тенге. К оплате 27 196 390 тенге.
в том числе: по договору№1286р от 22.05.09г. = 1 550 000 тенге
по договору№1152р от 18.04.12г. = 25 646 390 тенге

НГДУ "Октябрьскнефть"
АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Главный бухгалтер
Тулеумухамбетова К.Т.

ТОО "Компания ЕСАТ"
Директор Шукуров Т.К.

Исполнитель бухгалтер

Не для предъявления в налоговый комитет.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-6 кВ м/р Жанажол протяженностью 6,875км.
за апрель месяц 2012г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1152р от 18.04.12г на сумму	98 168 000	тенге с НДС
выполнено на 01.04.12г =	0	тенге
выполнение за апрель месяц 2012г =	26 996 200	тенге
остаток на 01.05.12г =	71 171 800	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**9306851**		**9306851**
2	**В ценах 2011г**	22450368		22450368
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		445517	445517
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		749947	749947
	ИТОГО	**22450368**	**1195465**	**23645832**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		457918	457918
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**22450368**	**1653382**	**24103750**
	НДС 12 %	2694044	198406	2892450
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**25144412**	**1851788**	**26996200**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Компания ЕСАТ»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**9306851**	**569467**	**744145**	**250904**	**7993239**	**836632**	**2011**	**790**
	Всего в ценах 2001 года	**9306851**	**569467**	**744145**	**250904**	**7993239**	**836632**	**2011**	**790**
	Накладные расходы	836632							
	трудозатраты 0,049%							410	
	И Т О Г О	10143483	569467	744145	250904	7993239	836632	2421	790
	Ненормир.и непред.затраты 6%	608609	34168	44649			50198		
	И Т О Г О	**10752092**	**603635**	**788794**	**250904**	**7993239**	**886830**	**2421**	**790**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**10752092**	**603635**	**788794**	**250904**	**7993239**	**886830**	**2421**	**790**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%								
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		48384						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**10752092**	**652019**	**788794**	**250904**	**7993239**	**886830**	**2421**	**790**
	С коэфф.=2,088	**22450368**	**1361416**	**1647002**	**523888**	**16689883**	**1851701**	**2421**	**790**

РАСЧЕТ N 1 УДОРОЖАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(7.66- 4,13) x 800 x 22,450368 = **63400** 0

7,66 - стоимость одного часа электроэнергии в действующих ценах , тенге
4,13 - стоимость одного часа электроэнергии в сметных ценах 1991 года, тенге
800 - расход электроэнергии в квт. час. на 1 млн тенге СМР для нефтяной промышленности
22,45037 - объем выполенных СМР в сметных ценах 1991 года, млн. тенге.

РАСЧЕТ N 3 УДОРОЖАНИЕ ПО ТРАНСПОРТУ

799324 * 1,409 **0**

7993239 - транспортные расходы в базовых ценах (10% от смет. стоимости матер.)
7993239 10% 799324
1,409 - коэффициент 1092/775

РАСЧЕТ N 4 ВАХТОВАЯ НАДБАВКА

Вахтовые расходы по объекту составили : **445517**

1 Проживание П = К м x Т ч.ч / Пр.в. *К = 982 291,91 1,1 **315320**

Км 982 - стоимость содержания одного койко-места в сутки на данном объекте, тенге
Т ч.ч/Пр.в 291,91 - трудозатраты в человеко-вахтовых днях , тенге
к 1,1 - коэффициент, учитывающий снижение производительности труда при 12-часовом рабочем дне
П р.в 11 - продолжительность рабочего дня , час

2 Доплата рабочим за время в пути (на работу и с работы ТР =Тч.ч/Пр.в/Ч*Тм.ч*12*К*1,15 = **103265**

3 Транспортные расходы по доставке рабочих на вахту и обратно
ТР = Тч.ч/Пр.в/По.в*2*Сп.м*К*1,15 = **26932**

ТР = 1141
Т м.ч. 1141 - стоимость 1 машино-часа автобуса
Ч 25 - число мест в автобусе
1,15 коэффицент
П о.в 15 дней пртяженность одной вахты
С п.м 547 стоимость одного пассажира мест

Составил:

Проверил:

Казакстан Республикасы Актобе қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Компания FCAT» для документов № 1 товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2012 года.

по объекту: "ВЛ-6 кВ на м/р Жанажол протяженностью6,875км, к скв №5134,691,773,5149,3607,3566,5135,3512,580,2619,5205,3610,5103, 5208,909 и БГРА№8

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего	экспл.	Всего	Основ з. платы	экспл.маш		Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужив Всего	занятых обслужив Всего
			основ з.пл	машин в т ч з.пл				в т ч з.пл				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	92	1985,71	1026,71	182685	74520	94457	36273	116333	3,06	282	95
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	54	4077	2320,2	220158	85147	125291	47511	139291	5,98	323	124
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	17	6249,17	3714,32	106236	40147	63143	23892	67241	9	153	62
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	251	14950		3752450	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	3	6938,82	818,82	20816	18360	2456	1188	20525	21,6	65	4
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	502	180,5	0,12	90611	7520	60	40	6804	0,05	25	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	502	186,81	0,17	93779	8112	85	40	7337	0,05	25	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	6,875	32972,69	19490,69	226687	84150	133998	45096	135708	43,7	300	104
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	5,927	200567		1331118	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	6	3030,63	1940,73	18184	5918	11644	2944	9305	3,76	23	6
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	18	696		12528	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	978,0	353		345234	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	326	309		100734	0	0	0			0	0
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	163	884,76		144216	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	163	2330,09		379805	33448	0	0	36793	0,76	124	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	322	196		63112	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
С11041-104	Колпачки. кг	1962,52	196		384654	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	6,875	58098,96	38892,96	399430	131230	267389	78704	199437	58	399	287
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	343,75	240		82500	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	16	3237,38	911,78	51798	35482	14588	6054	43613	7,42	119	16
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	16	29015,00		464240	0	0	0			0	0
	ПРН3 шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	08	1760,4		6703	6703	0	0	7038	6,71	26	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	1,328	1353,6		1798	1798	0	0	1888	5,15	7	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	57,73	42,01	39,5	2425	145	2280	1138	1245	0,01	1	3
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	57,73	7,74	7,74	447	0	447	195	189		0	1
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	64	449,22	46,52	28750	10829	2977	922	12339	0,67	43	3
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	64	401,2	25,6	25677	11878	1638	256	11527	0,7	45	1
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	320	68,38	2,98	21882	14080	954	154	13522	0,16	51	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	301,20	75,49	75,49	22738	0	22738	6497	6497		0	84
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**9306851**	**569467**	**744145**	**250904**	**836632**		**2011**	**790**
	В ценах 2012 года				**24103750**							
	НДС 12%				**2892450**							
	ВСЕГО с НДС				**26996200**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"