СОГЛАСОВАНО:
I
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____*А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №12 от 25.06. 2012 г.

Поставщик: РНН адрес поставщика: 061 800 256 606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул М. Оспанова 13.
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001 № 0003346 от 09.11. 2009г.
Расчетный счет поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК ABKZ KZ KX. БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1152р от 18.04.12г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за июнь месяц 2012 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: 061800256606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13.
(РНН, наименование, адрес)
Грузополучатель: 061200000661 НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(РНН, наименование, адрес)

Покупатель: 060100000181 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158. БИН 931240001060
(РНН, наименование, адрес)
Расчетный счет покупателя KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-6кВ на м/р Жанажол за июнь месяц 2012г				6 444 359	12%	773 323	7 217 682		
Итого по счету				**6 444 359**		**773 323**	**7 217 682**		

Руководитель предприятия: Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Компания ЕСАТ» для документов №1 Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1152р от 18.04.2012г., капстроительство
по контракту№76

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за июнь месяц 2012 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	10
	Строительство ВЛ -6 кВ	30785388	2357641	33143029	5888313	556046	6444359
	на м/р Жанажол						
	ИТОГО	**30785388**	**2357641**	**33143029**	**5888313**	**556046**	**6444359**
	НДС 12%	3694247	282916	3977163	706598	66725	773323
	ВСЕГО	**34479635**	**2640557**	**37120192**	**6594911**	**622771**	**7217682**

Закачик:

Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" ***Ахмет А.Ж.***

Подрядчик:

Директор: ТОО "Компания Есат" ***Шукуров Т.К.***

Зам. нач.по капстр. *Сертекешова А.* регист № 17 от 25.06.12г

Начальник ПЭО *Манашев А.Т.*

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-6 кВ м/р Жанажол протяженностью 1,838км.
за июнь месяц 2012г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1152р от 18.04.12г на сумму	98 168 000	тенге с НДС
выполнено на 01.06.12г =	29 902 510	тенге
выполнение за июнь месяц 2012г =	7 217 682	тенге
остаток на 01.07.12г =	61 047 808	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**3077313**		**3077313**
2	**В ценах 2011г**	5888313		5888313
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		153970	153970
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		281230	281230
	ИТОГО	**5888313**	**435200**	**6323514**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		120846	120846
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**5888313**	**556046**	**6444359**
	НДС 12 %	706598	66725	773323
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**6594911**	**622771**	**7217682**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года.

по объекту: "ВЛ-6 кВ на м/р Жанажол протяженностью 1,838км, к скв №5203,5130,5168,БГРА№58,33,39,

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего основ з.пл	экспл. машин в т ч з.пл	Всего	Основ з. платы	экспл.маш	в т ч з.пл	Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужив Всего	занятых обслужив Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	30	1985,71	1026,71	59185	24142	30602	11751	37688	3,06	91	31
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	7	4077	2320,2	30379	11749	17289	6556	19220	5,98	45	17
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	5	6249,17	3714,32	31043	11731	18451	6982	19649	9	45	18
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	60	14950		891182	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	2	6938,82	818,82	13878	12240	1638	792	13684	21,6	43	2
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	119,2216	180,5	0,12	21520	1786	14	10	1616	0,05	6	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	119,2216	186,81	0,17	22272	1927	20	10	1743	0,05	6	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	1,838	32972,69	19490,69	60604	22497	35824	12056	36281	43,7	80	28
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	1,585	200567		460151	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	6	3030,63	1940,73	18184	5918	11644	2944	9305	3,76	23	6
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	18	696		12528	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	253,3	353		89431	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	84	309		26095	0	0	0			0	0
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	42	884,76		37358	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	42	2330,09		98386	8664	0	0	9530	0,76	32	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	104	196		20447	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
С11041-104	Колпачки. кг	508,3809	196		99643	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	1,838	58098,96	38892,96	106786	35084	71485	21041	53319	58	107	77
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	91,9	240		22056	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	6	3237,38	911,78	19424	13306	5471	2270	16355	7,42	45	6
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	6	29015,00		174090	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	1,047	1760,4		1843	1843	0	0	1935	6,71	7	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,498	1353,6		674	674	0	0	708	5,15	3	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	13,71049	42,01	39,5	576	34	542	270	295	0,01	0	1
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	13,71049	7,74	7,74	106	0	106	46	45		0	0
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	24	449,22	46,52	10781	4061	1116	346	4627	0,67	16	1
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	24	401,2	25,6	9629	4454	614	96	4323	0,7	17	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	120	68,38	2,98	8206	5280	358	58	5071	0,16	19	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	71,53	75,49	75,49	5400	0	5400	1543	1543		0	20
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**3077313**	**165390**	**200574**	**66771**	**236936**		**585**	**207**
	В ценах 2012 года				**6444359**							
	НДС 12%				**773323**							
	ВСЕГО с НДС				**7217682**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" : Самоуов Н.

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН город Актобе Республика Казахстан