Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2015 год –	497 096 955,01	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	201 215 963,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	57 000 485,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	10 396 794,06	1 710 014,55	8 686 779,51	144 215 478,00	201 215 963,00		55 290 470,45	201 215 963,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	10 396 794,06	**1 710 014,55**	**8 686 779,51**	**144 215 478,00**	**201 215 963,00**		**55 290 470,45**	**201 215 963,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Б.Бекниязов**

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **О.Жампозов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за апрель месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	130,22	1722,51	1202,76	224305	156623	108366	3,28	427
		м3		519,75	415,28	67682	54078	89	1,57	205
22	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см**	1395,21	2040,00	--	2846225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3070530**	**156623**			**427**
			Тенге			**67682**	**54078**			**205**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3070530				
		Всего заработная плата -	Тенге				121759			
		Местные материалы -	Тенге			2846225				
		Накладные расходы -	Тенге			108366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3369629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				138014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3369629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							686
		Сметная заработная плата -	Тенге				138014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	754,02	177,33	1,54	133710	1161	133498	0,95	713
		м		169,65	0,59	127919	445	104	--	2
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	5,22	7270,00	--	37973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	27,57	72,57	7,38	2001	204	1945	0,43	12
		м2		65,03	2,79	1793	77	104	0,01	--
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0579	26143,30	1166,54	1514	68	112	5,07	--
		т		1284,75	574,87	74	33	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0055	30039,53	1538,51	166	8	17	9,49	--
		т		2407,50	590,92	13	3	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	183,84	449,85	132,49	82699	24357	76792	1,97	362
		м		317,25	84,40	58322	15516	104	0,37	68
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,16	7310,00	--	1158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	6,66	72,57	7,38	483	49	470	0,43	3
		м2		65,03	2,79	433	19	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0140	26143,30	1166,54	366	16	27	5,07	--
		т		1284,75	574,87	18	8	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0013	30039,53	1538,51	40	2	4	9,49	--
		т		2407,50	590,92	3	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16043543	843282			6056
			Тенге			1024508	304018			1215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16043543				
	Материалы -		Тенге			849199				
	Всего заработная плата -		Тенге				1328526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1345350				
	Местные материалы -		Тенге			11981204				
		Накладные расходы -	Тенге			1540448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							770
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1055039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18639031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8042
		Сметная заработная плата -	Тенге				1559593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18639031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8042
		Сметная заработная плата -	Тенге				1559593			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19114073	999905			6484
			Тенге			1092190	358096			1420
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19114073				
	Материалы -		Тенге			849199				
	Всего заработная плата -		Тенге				1450285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1345350				
	Местные материалы -		Тенге			14827429				
		Накладные расходы -	Тенге			1648814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22008660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8728
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22008660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8728
		Сметная заработная плата -	Тенге				1697607			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего тенге
			22 008 660	0	--	**22 008 660**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	880 346		--	880 346
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	132 052	--	--	132 052
		Всего по главе	**880 346**	--	--	**880 346**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22 889 006**		--	**22 889 006**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	368 513	--	--	368 513
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	228 890	228 890
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	91 556	91 556
		Всего по главе	**368 513**		**320 446**	**688 959**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 257 519**	**0**	**320 446**	**23 577 965**
		В том числе возвратные суммы	132 052	--	--	132 052
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**23 257 519**	**0**	**320 446**	**23 577 965**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	9 711 140	0	133 802	9 844 942
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	20 778 718	0	286 293	21 065 011

1	2	3	4
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	
		Коэффициент понижения 4,00112%	
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	
	Решения Правительства	НДС (12%)	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	

И.о.заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Б.Кемелбеков

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ И.Мырзаев

Технадзор
_____ А.Абдраимов

5	6	7	8	9	10	11
15 584 039	0	214 720	15 798 758			
5 194 679	0	71 573	5 266 253			
51 268 576	**0**	**706 387**	**51 974 963**			
49 217 259	**0**	**678 124**	**49 895 382**			
291 094	--	--	291 094			
--	--	997 908	997 908			
49 217 259	**0**	**1 676 031**	**50 893 290**			
--	--	6 107 195	6 107 195			
49 217 259	**0**	**7 783 226**	**57 000 485**			

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Шатанов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2015 год – 497 096 955,01 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы

по настоящему акту: а) с начала года – 233 253 227,00 тенге

б) за отчетный м-ц – 32 037 264,00 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	8 686 779,51	961 117,92	7 725 661,59	201 215 963,00	233 253 227,00		31 076 146,08	233 253 227,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**8 686 779,51**	**961 117,92**	**7 725 661,59**	**201 215 963,00**	**233 253 227,00**		**31 076 146,08**	**233 253 227,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Б.Бекниязов

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за апрель месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	178,30	8539,46	133,67	1522591	23834	79546	1,93	344
		м3		324,00	47,78	57769	8519	120	0,20	36
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,06	8049,49	3554,81	64881	28653	36248	14,00	113
		т		2475,00	1272,60	19949	10258	120	5,35	43
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	8,06	60500,00	--	487648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	65,11	1722,51	1202,76	112152	78311	54183	3,28	214
		м3		519,75	415,28	33841	27039	89	1,57	102
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см	697,60	2040,00	--	1423112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	193,78	308,22	47,52	59727	9208	41256	1,16	225
		м		186,75	17,96	36189	3480	104	0,09	17
24	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	1,80	13000,00	--	23395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,84	127,00	–	233	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,84	295,00	–	542	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	0,30	60500,00	–	18212	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	20,61	71,00	–	1464	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	197,31	308,22	47,52	60814	9376	42006	1,16	229
		м		186,75	17,96	36847	3544	104	0,09	17
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	2,86	13000,00	–	37220	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,92	127,00	–	371	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,92	295,00	–	861	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,38	60500,00	–	22716	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	47,36	71,00	–	3363	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	64,76	177,33	1,54	11484	100	11466	0,95	61
		м		169,65	0,59	10987	38	104	–	–
36	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	0,66	6690,00	–	4435	–	–	–	–

			м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	м2	16,22	71,00	–	1152	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	м2	11,67	76,16	7,38	889	86	864	0,45	5
					68,40	2,79	798	33	104	0,01	–
		УЗЕЛ 4									
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	26,33	1222,75	132,49	32196	3489	10999	1,97	52
					317,25	84,40	8353	2222	104	0,37	10
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	м	26,33	177,33	1,54	4669	41	4662	0,95	25
					169,65	0,59	4467	16	104	–	–
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	м2	6,15	71,00	–	437	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ 5									
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	м	197,31	177,33	1,54	34988	304	34933	0,95	187
					169,65	0,59	33473	116	104	–	1
45	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	м3	1,72	6690,00	–	11492	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	м2	59,30	71,00	–	4211	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	м2	15,87	76,16	7,38	1209	117	1175	0,45	7
					68,40	2,79	1085	44	104	0,01	–
		УЗЕЛ 6									
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	м	197,31	308,22	47,52	60814	9376	42006	1,16	229
					186,75	17,96	36847	3544	104	0,09	17
50	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	м3	9,31	13000,00	–	121068	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

	Всего заработная плата -		Тенге				1069454			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1085843				
	Местные материалы -		Тенге			7496078				
		Накладные расходы -	Тенге			1176148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12370022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245876			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12370022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245876			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			12 370 022	0	--	**12 370 022**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	494 801		--	494 801
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	74 220	--	--	74 220
		Всего по главе	**494 801**	--	--	**494 801**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12 864 823**		--	**12 864 823**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	207 124	--	--	207 124
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	128 648	128 648
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	51 459	51 459
		Всего по главе	**207 124**		**180 108**	**387 231**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**13 071 947**	**0**	**180 108**	**13 252 054**
		В том числе возвратные суммы	74 220	--	--	74 220
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**13 071 947**	**0**	**180 108**	**13 252 054**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	5 458 170	0	75 204	5 533 374
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	11 678 730	0	160 912	11 839 642
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	8 759 048	0	120 684	8 879 731
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	2 919 682	0	40 228	2 959 910
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**28 815 630**	**0**	**397 027**	**29 212 657**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**27 662 682**	**0**	**381 141**	**28 043 824**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	163 610	--	--	163 610
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	560 876	560 876

	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**27 662 682**	**0**	**942 018**	**28 604 700**
Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	3 432 564	3 432 564
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**27 662 682**	**0**	**4 374 582**	**32 037 264**

И.о.заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ **И.Мырзаев**

Технадзор
_____ **А.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Шатанов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2015 год –	497 096 955,01	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	497 096 955,01	тенге
б) за отчетный м-ц –	88 478 761,01	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	2 464 712,58	2 464 712,58	0,00	408 618 194,00	497 096 955,01		86 014 048,43	497 096 955,01
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**2 464 712,58**	**2 464 712,58**	**0,00**	**408 618 194,00**	**497 096 955,01**		**86 014 048,43**	**497 096 955,01**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____Б.Бекнияз

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____О.Жампозов

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за август месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Навес Смета 2-5-1 Э 6000030								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		КОЛОННЫ								
13	Е0113-26-6 13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/в построечных условиях /** м2	399,37	31,70 4,16	0,02 --	12660 1661	8 --	1495 90	0,02 --	9 --
16	Е0109-25-1 9-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м** т	7,38	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	37125 16771	14908 3708	18431 90	14,10 1,79	104 13
21	Е0109-24-1 9-24-1	**Монтаж связей ираспорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** т	3,62	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	50246 32942	14577 3884	33143 90	56,50 3,81	205 14
23	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических пове ий** т	551,01	21,80 5,81	0,05 0,02	12011 3201	28 11	2891 90	0,03 --	16 --
24	Е0113-26-6 13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/в построечных условиях/** м2	551,01	31,70 4,16	0,02 --	17467 2292	11 --	2063 90	0,02 --	12 --
		ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ								
26	Е0109-25-1 9-25-1	**Монтаж прогоновв зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	4,39	5030,50	2020,02	22104	8876	10974	14,10	62

			т		2272,50	502,43	16771	3708	90	1,79	13
			т		2272,50	502,43	9985	2208	90	1,79	8
27	С12021-41 2-1-41	**Конструкции стальные изодного профиля**	т	4,57	147100,00 --	-- --	672199 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	СЦ.1 Ч.2 Т.Ч. П.3.2 прим.	**Доплата за марку стали С245**	т	4,57	1860,00 --	-- --	8502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0109-24-1 9-24-1	**Монтаж связей ираспорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	0,7452	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	10332 6774	2997 799	6815 90	56,50 3,81	42 3
30	С12021-250 2-1-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т**	т	0,7750	154200,00 --	-- --	119506 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СЦ.1 Ч.2 Т.Ч. П.3.2 прим.	**Доплата за марку стали С245**	т	0,7752	1860,00 --	-- --	1442 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	Е0113-16-6 13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	м2	149,03	21,80 5,81	0,05 0,02	3249 866	7 3	782 90	0,03 --	4 --
33	Е0113-26-6 13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/в построечных условиях/**	м2	149,03	31,70 4,16	0,02 --	4724 620	3 --	558 90	0,02 --	3 --
		ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ									
34	Е0109-17-1 9-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1т**	т	0,0213	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	99 34	49 13	42 90	9,35 2,34	-- --
35	С12021-41 2-1-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,0213	147100,00 --	-- --	3133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0109-24-1 9-24-1	**Монтаж связей ираспорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т	5,31	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	73585 48243	21348 5689	48538 90	56,50 3,81	300 20
37	С12021-41 2-1-41	**Конструкции стальные изодного профиля**	т	5,52	147100,00 --	-- --	811890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0113-16-6 13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**		154,53	21,80	0,05	3368	8	811	0,03	5

			т		2272,50	502,43	16771	3708	90	1,79	13
			м2		5,81	0,02	898	3	90	--	--
39	Е0113-26-6 13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/в построечных условиях/**		154,53	31,70	0,02	4899	3	579	0,02	3
			м2		4,16	--	643	--	90	--	--
40	СЦ.1 Ч.2 Т.Ч. П.3.2 прим.	**Доплата за марку стали С245**		5,54	1860,00	--	10311	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1878851	62822			765
			Тенге				124930	16318			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				78632				
		Материалы -	Тенге				48128				
		Всего заработная плата -	Тенге					10199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				20254				
		Накладные расходы -	Тенге				9179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				93079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата -	Тенге					11575			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1800219				
		Материалы -	Тенге				15988				
		Всего заработная плата -	Тенге					131049			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1606728				
		Накладные расходы -	Тенге				117944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					17692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				115090				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2033252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата -	Тенге					148740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2126332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата -	Тенге					160316			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э 6000000									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ									
		ПИКЕТ ПК 237 - ПК 242+54									
42	Е0101-73-12 1-73-12 т.ч. п-3.54 К=1,1	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м(ОЧИСТКА ДНА КАНАЛА)**		3575,11	53,99	51,83	193028	185281	42300	0,02	54

			т		2272,50	502,43	16771	3708	90	1,79	13
			м3		2,17	10,03	7747	35861	97	0,03	117
43	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1**		5898,93	45,00	--	265452	--	53090	0,19	1115
			т		9,00	--	53090	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				458480	185281			1169
			Тенге				60838	35861			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				458480				
	Всего заработная плата -		Тенге					96698			
	Транспортные расходы -		Тенге				265452				
		Накладные расходы -	Тенге				95390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					14309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				587102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1334
		Сметная заработная плата -	Тенге					111007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				587102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1334
		Сметная заработная плата -	Тенге					111007			

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Смета 02-11 Э 6000210

СЕТИ ВЛ 10кВ

1	Е0133-117-1 33-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**		1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
			шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2 33-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**		1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
			шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
3	75-4-36 75-4-36	**Комплектная трансформаторная подстанция нар ужной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм**		1	452900,00	--	452900	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

5	75-3-4 75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**	т шт	1	2272,50 199400,00	502,43 --	16771 199400	3708 --	90 --	1,79 --	13 --
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ АтБ10-20			--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-103-1 33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	2	1534,11 506,25	878,23 246,42	3068 1013	1756 493	1581 105	3,06 1,03	6 2
14	СПРАЙС ЛИСТ	Стойкивибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2	12364,55 --	-- --	24729 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА СТАЛЬНАЯ ТМ-73	шт	1	2842,12 --	-- --	2842 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПРАЙС ЛИСТ	ТРАВЕРСА СТАЛЬНАЯ ТМs-60	шт	1	2825,77 --	-- --	2826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПРАЙС ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ52	шт	1	178,05 --	-- --	178 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СПРАЙС ЛИСТ	ХОМУТ Х-51	шт	2	28,18 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	шт	1	164,65 --	-- --	165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21	м	2	1041,43 --	-- --	2083 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2	шт	5	256,28 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПРАЙС ЛИСТ	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP 15	шт	5	111,28 --	-- --	556 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SP 15		1	436,13	--	436	--	--	--	--

24	СПРАЙС ЛИСТ	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО70	1 шт		2272,50 --	502,43 --	16771 --	3708 --	90 --	1,79 --	13 --
25	СПРАЙС ЛИСТ	СКОБА СК-7-1А	2 шт		714,65 --	-- --	1429 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190.150	6 шт		86,14 --	-- --	517 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0235	6 шт		2144,31 --	-- --	12866 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SL25.2	6 шт		2037,28 --	-- --	12224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	СПРАЙС ЛИСТ	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP16	3 шт		928,84 --	-- --	2787 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ДЛИННО-ИСКРОВОЙ SDI 97	3 шт		220,69 --	-- --	662 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			1 шт		9967,33 --	-- --	9967 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				737309	4960			21
		Стоимость оборудования -	Тенге				3699	1389			6
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				652300				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				652300				
		Материалы -	Тенге				81941				
		Всего заработная плата -	Тенге				447				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					3583			
		Накладные расходы -	Тенге				75604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3762				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					564			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				5142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				90845				
		Сметная заработная плата -	Тенге								21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					4147			
		Материалы -	Тенге				3068				
		Всего заработная плата -	Тенге				299				
		Накладные расходы -	Тенге					1505			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1581				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					237			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4928				
		Сметная заработная плата -	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1742			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				748072				
		Сметная заработная плата -	Тенге								30

РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛАОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ Смета 2-1-1 Э6000010

		т		2272,50	502,43	16771	3708	90	1,79	13
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			90845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4147			
	Материалы -		Тенге			26878346				
	Всего заработная плата -		Тенге			1554654				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2467988			
	Местные материалы -		Тенге			3382944				
	Транспортные расходы -		Тенге			18166308				
		Накладные расходы -	Тенге			265452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2772472				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				415871			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1779049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			31429866				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2883858			
	Материалы -		Тенге			1800219				
	Всего заработная плата -		Тенге			15988				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				131049			
		Накладные расходы -	Тенге			1606728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			117944				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				17692			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2033252				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				148740			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34 206 265,10				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036745			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего тенге
			33 553 965,10	652 300,00	--	34 206 265,10
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 342 158,60		--	1 342 158,60
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	201 323,79	--	--	201 323,79
		Всего по главе	**1 342 158,60**	--	--	**1 342 158,60**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**34 896 123,70**		--	**35 548 423,70**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	561 827,59	--	--	561 827,59
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	348 961,24	348 961,24
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	139 584,49	139 584,49
		Всего по главе	**561 827,59**		**488 545,73**	**1 050 373,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35 457 951,29**	**652 300,00**	**488 545,73**	**36 598 797,02**
		В том числе возвратные суммы	201 323,79	--	--	201 323,79
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**35 457 951,29**	**652 300,00**	**488 545,73**	**36 598 797,02**

		т	2272,50	502,43	16771	3708	90	1,79	13
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		14 805 410,46	272 366,81	203 991,48	15 281 768,76			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		31 678 820,00	582 777,45	436 476,21	32 698 073,66			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		23 759 115,05	437 083,09	327 357,16	24 523 555,30			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		7 919 704,95	145 694,36	109 119,05	8 174 518,36			
	Всего по сметному расчету в текущих ценах		**78 163 050,46**	**1 437 921,71**	**1 076 943,91**	**80 677 916,08**			
	Коэффициент понижения 4,00112%		**75 035 653,02**	**1 380 388,74**	**1 033 854,09**	**77 449 895,84**			
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах		443 795,75	--	--	443 795,75			
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 548 997,92	1 548 997,92			
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**75 035 653,02**	**1 380 388,74**	**2 582 852,01**	**78 998 893,76**			
Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	9 479 867,25	9 479 867,25			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**75 035 653,02**	**1 380 388,74**	**12 062 719,26**	**88 478 761,01**			

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
Б.Кемелбеков

Начальник отдела ГТС
РГП "Казводхоз"
И.Мырзаев

Технадзор
А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Шатанов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2015 год –	497 096 955,01	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	408 618 194,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	42 218 642,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	3 731 271,84	1 266 559,26	2 464 712,58	366 399 552,00	408 618 194,00		40 952 082,74	408 618 194,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**3 731 271,84**	**1 266 559,26**	**2 464 712,58**	**366 399 552,00**	**408 618 194,00**		**40 952 082,74**	**408 618 194,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Бекниязов

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за июнь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" Строительство канала Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	260,44	1722,51	1202,76	448609	313246	216731	3,28	854
		м3		519,75	415,28	135363	108155	89	1,57	410
22	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см**	2790,42	2040,00	--	5692450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	775,12	308,22	47,52	238908	36834	165022	1,16	899
		м		186,75	17,96	144754	13921	104	0,09	68
24	С143001-33 Изм. и	**Бетон класса В15 (М-200)**	7,20	13000,00	--	93582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	7,34	127,00	--	933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,34	295,00	--	2166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,20	60500,00	--	72849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	82,46	71,00	--	5854	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	789,22	308,22	47,52	243254	37504	168024	1,16	915
		м		186,75	17,96	147387	14174	104	0,09	69
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	11,45	13000,00	--	148879	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,68	127,00	--	1484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,68	295,00	--	3446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,50	60500,00	--	90864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	189,45	71,00	--	13451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	259,05	177,33	1,54	45937	399	45865	0,95	245
		м		169,65	0,59	43948	153	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	2,65	6690,00	--	17742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	64,89	71,00	--	4607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	46,68	76,16	7,38	3555	345	3456	0,45	21
		м2		68,40	2,79	3193	130	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	105,32	1222,75	132,49	128783	13954	43995	1,97	207
		м		317,25	84,40	33413	8889	104	0,37	39
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	105,32	177,33	1,54	18677	162	18647	0,95	100
		м		169,65	0,59	17868	62	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	24,62	71,00	--	1748	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	789,22	177,33	1,54	139953	1215	139731	0,95	747
		м		169,65	0,59	133892	466	104	--	2
45	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	6,87	6690,00	--	45970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	237,22	71,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	63,48	76,16	7,38	4834	468	4700	0,45	29
		м2		68,40	2,79	4342	177	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	789,22	308,22	47,52	243254	37504	168024	1,16	915
		м		186,75	17,96	147387	14174	104	0,09	69
50	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	37,25	13000,00	--	484272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	38,00	127,00	--	4826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимостипри изменении марки бетона по водонепроницаемостисвыше 4: за 2 кг/см2	38,00	295,00	--	11209	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6020136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2613699**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6020136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2613699**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11957704**	**2130782**			**14566**
			Тенге			**2428200**	**830678**			**3332**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11957704**				
	Материалы -		Тенге			**501795**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3258878**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**389971**				
	Местные материалы -		Тенге			**6506956**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3420777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1710**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**513117**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**922709**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16301190**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19608**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3771994**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16301190**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19608**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3771994**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			16 301 190	0	--	**16 301 190**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	652 048		--	652 048
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	97 807	--	--	97 807
		Всего по главе	**652 048**	--	--	**652 048**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16 953 238**		--	**16 953 238**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	272 947	--	--	272 947
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	169 532	169 532
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	67 813	67 813
		Всего по главе	**272 947**		**237 345**	**510 292**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17 226 185**	**0**	**237 345**	**17 463 530**
		В том числе возвратные суммы	97 807	--	--	97 807
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**17 226 185**	**0**	**237 345**	**17 463 530**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		7 192 766	0	99 103	7 291 869			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		15 390 207	0	212 049	15 602 256			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		11 542 655	0	159 037	11 701 692			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		3 847 552	0	53 012	3 900 564			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**37 973 179**	**0**	**523 201**	**38 496 380**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**36 453 827**	**0**	**502 267**	**36 956 094**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		215 605	--	--	215 605			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	739 122	739 122			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**36 453 827**	**0**	**1 241 389**	**37 695 216**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	4 523 426	4 523 426			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**36 453 827**	**0**	**5 764 815**	**42 218 642**			

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Б.Кемелбеков

Начальник отдела ГТС
РГП "Казводхоз"
_____ И.Мырзаев

Технадзор
_____ А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Шатанов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2015 год – 497 096 955,01 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы

по настоящему акту: а) с начала года – 323 440 128,00 тенге

б) за отчетный м-ц – 30 033 517,00 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	5 921 060,07	901 005,51	5 020 054,56	293 406 611,00	323 440 128,00		29 132 511,49	323 440 128,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**5 921 060,07**	**901 005,51**	**5 020 054,56**	**293 406 611,00**	**323 440 128,00**		**29 132 511,49**	**323 440 128,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Б.Бекниязов

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за май месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
57	Е0137-7-2	Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	102,98	8662,44	69,43	892053	7150	47600	2,20	227
		м3		357,75	27,44	36841	2826	120	0,10	10
58	Е0111-11-1	Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм	979,98	221,59	9,95	217151	9751	67428	0,36	349
		м2		52,20	3,74	51155	3665	123	0,02	18
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	159,32	8539,46	133,67	1360503	21297	71078	1,93	307
		м3		324,00	47,78	51620	7612	120	0,20	32
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	13,69	8049,49	3554,81	110202	48667	61568	14,00	192
		т		2475,00	1272,60	33884	17423	120	5,35	73
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,67	60500,00	--	222120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,02	61300,00	--	614175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	251,4 237,54	4342,76	1720,96	1031561	408790	482531	6,10	1449
		м3		1093,50	599,34	259746	142364	120	2,33	554
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	251,4 237,54	21900,00	--	5202039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1273,04	72,57	7,38	92385	9395	89791	0,43	550
		м2		65,03	2,79	82786	3552	104	0,01	17
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	2,67	26143,30	1166,54	69891	3119	5170	5,07	14
		т		1284,75	574,87	3435	1537	104	2,69	7
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,25	30039,53	1538,51	7648	392	794	9,49	2
		т		2407,50	590,92	613	150	104	2,44	1
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	469,11	177,33	1,54	83188	722	83057	0,95	444
		м		169,65	0,59	79585	277	104	--	1
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	3,25	7270,00	--	23625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	17,16	72,57	7,38	1245	127	1210	0,43	7
		м2		65,03	2,79	1116	48	104	0,01	--
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0360	26143,30	1166,54	942	42	70	5,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	46	21	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,0034	30039,53	1538,51	103	5	11	9,49	--
		т		2407,50	590,92	8	2	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок**	114,37	449,85	132,49	51452	15154	47776	1,97	225
		м		317,25	84,40	36285	9653	104	0,37	42
76	С11021-77	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта**	0,10	7310,00	--	721	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	4,14	72,57	7,38	301	31	292	0,43	2
		м2		65,03	2,79	269	12	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0087	26143,30	1166,54	227	10	17	5,07	--
		т		1284,75	574,87	11	5	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,0008	30039,53	1538,51	25	1	3	9,49	--
		т		2407,50	590,92	2	--	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9981555	524651			3768
			Тенге			637402	189146			756
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9981555				
	Материалы -		Тенге			528332				
	Всего заработная плата -		Тенге				826548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			837015				
	Местные материалы -		Тенге			7454154				
		Накладные расходы -	Тенге			958396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			656397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11596348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5003
		Сметная заработная плата -	Тенге				970307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11596348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5003
		Сметная заработная плата -	Тенге				970307			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9981555	524651			3768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**637402**	**189146**			**756**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9981555**				
	Материалы -		Тенге			**528332**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**826548**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**837015**				
	Местные материалы -		Тенге			**7454154**				
		Накладные расходы -	Тенге			**958396**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**143759**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**656397**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11596348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5003**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**970307**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11596348**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5003**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**970307**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			11 596 348	0	--	**11 596 348**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	463 854		--	463 854
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	69 578	--	--	69 578
		Всего по главе	**463 854**	--	--	**463 854**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12 060 202**		--	**12 060 202**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	194 169	--	--	194 169
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	120 602	120 602
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	48 241	48 241
		Всего по главе	**194 169**		**168 843**	**363 012**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12 254 371**	**0**	**168 843**	**12 423 214**
		В том числе возвратные суммы	69 578	--	--	69 578
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**12 254 371**	**0**	**168 843**	**12 423 214**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	5 116 793	0	70 500	5 187 293
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	10 948 292	0	150 847	11 099 140
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	8 211 219	0	113 136	8 324 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г.		2 737 073	0	37 712	2 774 785			
		10%								
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**27 013 378**	**0**	**372 195**	**27 385 573**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**25 932 540**	**0**	**357 303**	**26 289 843**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		153 377	--	--	153 377			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	525 797	525 797			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**25 932 540**	**0**	**883 100**	**26 815 640**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	3 217 877	3 217 877			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**25 932 540**	**0**	**4 100 977**	**30 033 517**			

И.о.заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____Б.Кемелбеков

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____К.Шатанов

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____И.Мырзаев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____Г.Легостаев

Технадзор
_____А.Абдраимов

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2015 год – 497 096 955,01 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года – 366 399 552,00 тенге

б) за отчетный м-ц – 42 959 424,00 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	5 020 054,56	1 288 782,72	3 731 271,84	323 440 128,00	366 399 552,00		41 670 641,28	366 399 552,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**5 020 054,56**	**1 288 782,72**	**3 731 271,84**	**323 440 128,00**	**366 399 552,00**		**41 670 641,28**	**366 399 552,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Бекниязов

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета
за июнь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3** дно								
		м3	152,8	8539,46	133,67	1304830	20425	68170	1,93	295
				324,00	47,78	49507	7301	120	0,20	31
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т** ПКч								
		м3	402	1722,51	1202,76	692450	483510	334535	3,28	1319
				519,75	415,28	208940	166943	89	1,57	633
22	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см**								
		м2	4307,11	2040,00	--	8786504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**								
		м	1087	308,22	47,52	335035	51654	231421	1,16	1261
				186,75	17,96	202997	19523	104	0,09	95
24	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Бетон класса В15 (М-200)**								
		м3	10,11	13000,00	--	131430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**								
			10,3	127,00	--	1308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			10,3	295,00	--	3039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм								
			1,69	60500,00	--	102245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный								
			115,63	71,00	--	8210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
			1429	308,22	47,52	440446	67906	304232	1,16	1658
		м		186,75	17,96	266866	25665	104	0,09	125
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	20,74	13000,00	--	269620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			21,15	127,00	--	2686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			21,15	295,00	--	6239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			2,72	60500,00	--	164560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный								
			343,03	71,00	--	24355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
			1329	177,33	1,54	235672	2047	235299	0,95	1257
		м		169,65	0,59	225465	784	104	--	4
45	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150								
			11,57	6690,00	--	77403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный								
			399,46	71,00	--	28362	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	106,9	76,16	7,38	8141	789	7915	0,45	48
		м2		68,40	2,79	7312	298	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1329	308,22	47,52	409624	63154	282942	1,16	1542
		м		186,75	17,96	248191	23869	104	0,09	117
50	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Бетон класса В15 (М-200)	62,73	13000,00	--	815490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	63,98	127,00	--	8125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	63,98	295,00	--	18874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,11	60500,00	--	309155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14183804	689486			7379
			Тенге			1209277	244382			1006
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14183804				
	Материалы -		Тенге			345262				
	Всего заработная плата -		Тенге				1453659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			636887				
	Местные материалы -		Тенге			11302893				
		Накладные расходы -	Тенге			1464512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			938899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16587216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9117
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16587216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9117
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673336			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14183804	689486			7379
			Тенге			1209277	244382			1006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14183804**				
	Материалы -		Тенге			**345262**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1453659**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**636887**				
	Местные материалы -		Тенге			**11302893**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1464512**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**732**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**219677**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**938899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16587216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1673336**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16587216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1673336**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			16 587 216	0	--	**16 587 216**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	663 489		--	663 489
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	99 523	--	--	99 523
		Всего по главе	**663 489**	--	--	**663 489**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**17 250 705**		--	**17 250 705**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	277 736	--	--	277 736
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	172 507	172 507
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	69 003	69 003
		Всего по главе	**277 736**		**241 510**	**519 246**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17 528 441**	**0**	**241 510**	**17 769 951**
		В том числе возвратные суммы	99 523	--	--	99 523
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**17 528 441**	**0**	**241 510**	**17 769 951**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	7 318 972	0	100 842	7 419 814
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	15 660 248	0	215 770	15 876 018
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	11 745 186	0	161 827	11 907 014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г.		3 915 062	0	53 942	3 969 004			
		10%								
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**38 639 469**	**0**	**532 381**	**39 171 850**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**37 093 458**	**0**	**511 080**	**37 604 538**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		219 388	--	--	219 388			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	752 091	752 091			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**37 093 458**	**0**	**1 263 171**	**38 356 628**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	4 602 795	4 602 795			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**37 093 458**	**0**	**5 865 966**	**42 959 424**			

И.о.заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
Б.Кемелбеков

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
И.Мырзаев

Технадзор
А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Шатанов

Генеральный подрядчик
Директор ГП(ОО) "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев