Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2015 год –	497 096 955,01	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	98 550 000,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	49 275 000,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	13 245 008,40	1 478 250,00	11 766 758,40	49 275 000,00	98 550 000,00		47 796 750,00	98 550 000,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**13 245 008,40**	**1 478 250,00**	**11 766 758,40**	**49 275 000,00**	**98 550 000,00**		**47 796 750,00**	**98 550 000,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Б.Бекниязов**

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **О.Жамбеков**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области
за февраль месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	245,12	1722,51	1202,76	422220	294819	203982	3,28	804
		м3		519,75	415,28	127400	101793	89	1,57	386
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см	2626,27	2040,00	--	5357592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	729,53	308,22	47,52	224855	34667	155315	1,16	846
		м		186,75	17,96	136239	13102	104	0,09	64
24	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	6,78	13000,00	--	88077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,91	127,00	--	878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,91	295,00	--	2039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,13	60500,00	--	68564	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	77,61	71,00	--	5510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	742,80	308,22	47,52	228945	35298	158140	1,16	862
		м		186,75	17,96	138717	13341	104	0,09	65
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	10,78	13000,00	--	140121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,99	127,00	--	1396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,99	295,00	--	3243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,41	60500,00	--	85519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	178,31	71,00	--	12660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	243,81	177,33	1,54	43235	375	43167	0,95	231
		м		169,65	0,59	41363	144	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	2,50	6690,00	--	16698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	61,07	71,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	43,94	76,16	7,38	3346	324	3253	0,45	20
		м2		68,40	2,79	3005	123	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	99,13	1222,75	132,49	121207	13133	41407	1,97	195
		м		317,25	84,40	31448	8366	104	0,37	37
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	99,13	177,33	1,54	17578	153	17550	0,95	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		169,65	0,59	16817	58	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	23,17	71,00	--	1645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	742,80	177,33	1,54	131720	1144	131512	0,95	703
		м		169,65	0,59	126015	438	104	--	2
45	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	6,47	6690,00	--	43265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	223,26	71,00	--	15852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	59,74	76,16	7,38	4550	441	4423	0,45	27
		м2		68,40	2,79	4086	167	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	742,80	308,22	47,52	228945	35298	158140	1,16	862
		м		186,75	17,96	138717	13341	104	0,09	65
50	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	35,06	13000,00	--	455784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,76	127,00	--	4542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	35,76	295,00	--	10550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,86	60500,00	--	172946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
54	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	6119,86	43,15	1,43	264060	8751	29793	0,03	192
		м2		4,93	0,54	30171	3305	89	--	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8181875	424404			4835
			Тенге			793979	154177			638
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8181875				
	Материалы -		Тенге			472277				
	Всего заработная плата -		Тенге				948156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367031				
	Местные материалы -		Тенге			6124185				
		Накладные расходы -	Тенге			946682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9676271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5946
		Сметная заработная плата -	Тенге				1090159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9676271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5946
		Сметная заработная плата -	Тенге				1090159			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	81,92	8662,44	69,43	709668	5688	37868	2,20	180
		м3		357,75	27,44	29309	2248	120	0,10	8
58	Е0111-11-1	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**	779,62	221,59	9,95	172754	7757	53642	0,36	278
		м2		52,20	3,74	40696	2916	123	0,02	14
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	126,75	8539,46	133,67	1082341	16942	56546	1,93	245
		м3		324,00	47,78	41066	6056	120	0,20	25
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	10,89	8049,49	3554,81	87671	38717	48980	14,00	152
		т		2475,00	1272,60	26956	13860	120	5,35	58
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	2,92	60500,00	--	176706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	7,97	61300,00	--	488603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	188,97	4342,76	1720,96	820653	325210	383875	6,10	1153
		м3		1093,50	599,34	206639	113257	120	2,33	441
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15**	188,97	21900,00	--	4138456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	1012,76	72,57	7,38	73496	7474	71433	0,43	438
		м2		65,03	2,79	65860	2826	104	0,01	14
66	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	2,1268	26143,30	1166,54	55602	2481	4113	5,07	11
		т		1284,75	574,87	2732	1223	104	2,69	6
67	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,2026	30039,53	1538,51	6085	312	632	9,49	2
		т		2407,50	590,92	488	120	104	2,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы**	559,80	177,33	1,54	99270	862	99113	0,95	530
		м		169,65	0,59	94970	330	104	--	2
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200**	3,88	7270,00	--	28192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	20,47	72,57	7,38	1486	151	1444	0,43	9
		м2		65,03	2,79	1331	57	104	0,01	--
73	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,043	26143,30	1166,54	1124	50	83	5,07	--
		т		1284,75	574,87	55	25	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,004	30039,53	1538,51	123	6	13	9,49	--
		т		2407,50	590,92	10	2	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок**	136,49	449,85	132,49	61398	18083	57012	1,97	269
		м		317,25	84,40	43300	11519	104	0,37	50
76	С11021-77	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта**	0,12	7310,00	--	860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	4,94	72,57	7,38	359	36	349	0,43	2
		м2		65,03	2,79	322	14	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0104	26143,30	1166,54	271	12	20	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,0010	30039,53	1538,51	30	2	3	9,49	--
		т		2407,50	590,92	2	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			8005146	423785			3268
			Тенге			553750	154459			619
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8005146				
	Материалы -		Тенге			421930				
	Всего заработная плата -		Тенге				708209			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			666170				
	Местные материалы -		Тенге			5939512				
		Накладные расходы -	Тенге			815126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9349488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4294
		Сметная заработная плата -	Тенге				830478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9349488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4294
		Сметная заработная плата -	Тенге				830478			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16187021**	**848188**			**8102**
			Тенге			**1347729**	**308636**			**1257**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16187021				
	Материалы -		Тенге			894207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1656365			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1033201				
	Местные материалы -		Тенге			12063697				
		Накладные расходы -	Тенге			1761808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							881
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19025746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10240
		Сметная заработная плата -	Тенге				1920637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19025746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10240
		Сметная заработная плата -	Тенге				1920637			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			19 025 746	0	--	**19 025 746**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	761 030		--	761 030
	СН РК 8.02-09-	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	114 154	--	--	114 154
		Всего по главе	**761 030**	--	--	**761 030**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 786 775**		--	**19 786 775**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	318 567	--	--	318 567
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	197 868	197 868
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	79 147	79 147
		Всего по главе	**318 567**		**277 015**	**595 582**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20 105 343**	**0**	**277 015**	**20 382 357**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы		114 154	--	--	114 154			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**20 105 343**	**0**	**277 015**	**20 382 357**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		8 394 953	0	115 667	8 510 620			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		17 962 502	0	247 490	18 209 993			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		13 471 877	0	185 618	13 657 494			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		4 490 626	0	61 873	4 552 498			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**44 319 958**	**0**	**610 648**	**44 930 606**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**42 546 663**	**0**	**586 215**	**43 132 878**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		251 641	--	--	251 641			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	862 658	862 658			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**42 546 663**	**0**	**1 448 873**	**43 995 536**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	5 279 464	5 279 464			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**42 546 663**	**0**	**6 728 337**	**49 275 000**			

И.о. заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
Б. Кемелбеков

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Шатанов

И.о. начальника производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
И. Мырзаев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Технадзор
Т. Абдраимов

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2015 год – 497 096 955 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года – тенге

б) за отчетный м-ц – 49 275 000 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный объем работ за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,0	14 702 390,7	1 457 382,3	13 245 008,4		49 275 000,0		47 817 617,7	49 275 000,0
	ВСЕГО:		**497 096 955,0**	**14 702 390,7**	**1 457 382,3**	**13 245 008,4**	**0,0**	**49 275 000,0**		**47 817 617,7**	**49 275 000,0**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Бекнияз

Руководитель управления развития и эксплуатации
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ О.Жамбулов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за февраль месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0136-1-3	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо и з грунтов связных катками массой до 16 т**	10000	38,64	34,40	386421	344021	124548	0,03	259
		м3		3,74	9,10	37400	91000	97	0,03	311
12	Е0136-5-6	**Засыпка пазух из грунто в связных объемом до 200 м3**	6000	68,59	18,36	411528	110148	324116	0,34	2058
		м3		49,73	5,96	298380	35760	97	0,03	151
13	Е0101-85-8	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	3000	6,32	6,32	18948	18948	4087	--	--
		м3		--	1,40	--	4214	97	--	14
14	Е0101-19-3	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	5000	1,65	1,44	8271	7200	2619	--	--
		м3		--	0,54	--	2700	97	--	13
15	Е0101-90-3	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	3000	33,98	--	101940	--	115192	0,22	648
		м2		33,98	--	101940	--	113	--	--
16	Е0101-87-3	**Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грун тах 1-3 группы**	30000	0,48	0,48	14264	14264	6836	--	--
		м2		--	0,23	--	7047	97	--	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	1200	151,98	17,83	182377	21390	18318	0,04	50
		м2		6,41	5,07	7692	6081	133	0,02	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1123748	515971			3015
			Тенге			445412	146802			538
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123748				
	Всего заработная плата -		Тенге				592214			
	Местные материалы -		Тенге			162366				
		Накладные расходы -	Тенге			595716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1822632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3851
		Сметная заработная плата -	Тенге				681571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1822632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3851
		Сметная заработная плата -	Тенге				681571			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	500,38	8539,46	133,67	4272974	66881	223218	1,93	965
		м3		324,00	47,78	162109	23906	120	0,20	100
19	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	30	8049,49	3554,81	241485	106644	134914	14,00	420
		т		2475,00	1272,60	74250	38178	120	5,35	160
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	30	60500,00	–	1815000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	93	1722,51	1202,76	160194	111857	77392	3,28	394
		м3		519,75	415,28	48337	38621	89	1,57	189
22	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см**	996,4206	2040,00	–	2032698	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	250	308,22	47,52	77055	11880	53225	1,16	290
		м		186,75	17,96	46688	4490	104	0,09	22
24	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	5	13000,00	--	65000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6	127,00	--	762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6	295,00	--	1770	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1	60500,00	--	60500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	150	71,00	--	10650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	500	308,22	47,52	154110	23760	106449	1,16	580
		м		186,75	17,96	93375	8980	104	0,09	44
30	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	6	13000,00	--	78000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7	127,00	--	889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7	295,00	--	2065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1	60500,00	--	60500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	300	71,00	--	21300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	400	177,33	1,54	70932	616	70820	0,95	378
		м		169,65	0,59	67860	236	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	3	6690,00	--	20070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	70	71,00	--	4970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	120	76,16	7,38	9139	886	8885	0,45	54
		м2		68,40	2,79	8208	335	104	0,01	2
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	150	1222,75	132,49	183413	19874	62657	1,97	296
		м		317,25	84,40	47588	12660	104	0,37	55
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	150	177,33	1,54	26599	231	26557	0,95	142
		м		169,65	0,59	25448	89	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	30	71,00	--	2130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	600	177,33	1,54	106398	924	106230	0,95	568
		м		169,65	0,59	101790	354	104	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143002-8 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Цементный раствор М- 150	7	6690,00	–	46830	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	300	71,00	–	21300	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	110	76,16	7,38	8377	812	8144	0,45	50
		м2		68,40	2,79	7524	307	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	600	308,22	47,52	184932	28512	127739	1,16	696
		м		186,75	17,96	112050	10776	104	0,09	53
50	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон класса В15 (М-200)	70	13000,00	–	910000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	70	127,00	–	8890	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	70	295,00	–	20650	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2	60500,00	–	121000	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
54	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	6000	43,15	1,43	258888	8580	29210	0,03	188
		м2		4,93	0,54	29580	3240	89	–	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11059105	381457			5020
			Тенге			824805	142171			646
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11059105				
	Материалы -		Тенге			676891				
	Всего заработная плата -		Тенге				966977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2117350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			7058602				
		Накладные расходы -	Тенге			1035440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12820218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6195
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12820218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6195
		Сметная заработная плата -	Тенге				1122293			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	268	8539,46	133,67	2288576	35824	119564	1,93	517
		м3		324,00	47,78	86832	12805	120	0,20	54
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	10	8049,49	3554,81	80495	35548	44971	14,00	140
		т		2475,00	1272,60	24750	12726	120	5,35	53
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	3	60500,00	--	181500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	7	61300,00	--	429100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	2700	72,57	7,38	195939	19926	190439	0,43	1166
		м2		65,03	2,79	175581	7533	104	0,01	37
66	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	5	26143,30	1166,54	130716	5833	9670	5,07	25
		т		1284,75	574,87	6424	2874	104	2,69	13
67	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	1	30039,53	1538,51	30040	1539	3118	9,49	9
		т		2407,50	590,92	2408	591	104	2,44	2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	560	177,33	1,54	99305	862	99148	0,95	530
		м		169,65	0,59	95004	330	104	--	2
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	4	7270,00	--	29080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	20	72,57	7,38	1451	148	1411	0,43	9
		м2		65,03	2,79	1301	56	104	0,01	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооруженияхиз досок	200	449,85	132,49	89970	26498	83543	1,97	394
		м		317,25	84,40	63450	16880	104	0,37	74
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	5	1272,47	40,23	6362	201	2909	3,06	15
		м		553,50	5,90	2768	30	104	0,03	--
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	80,35	105,40	--	8469	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	10	72,57	7,38	726	74	705	0,43	4
		м2		65,03	2,79	650	28	104	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3579039	126453			2811
			Тенге			459167	53853			236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3579039				
	Материалы -		Тенге			264515				
	Всего заработная плата -		Тенге				513020			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			626379				
	Местные материалы -		Тенге			2102527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			555478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4382589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				596341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4382589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				596341			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15761893	1023880			10758
			Тенге			1729384	342826			1377
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15761893				
	Материалы -		Тенге			941406				
	Всего заработная плата -		Тенге				2072210			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2743729				
	Местные материалы -		Тенге			9323494				
		Накладные расходы -	Тенге			2186634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1076912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19025746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13228
		Сметная заработная плата -	Тенге				2400205			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19025746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13228
		Сметная заработная плата -	Тенге				2400205			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			19 025 746	0	--	**19 025 746**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	761 030		--	761 030
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	114 154	--	--	114 154
		Всего по главе	**761 030**	--	--	**761 030**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 786 775**		--	**19 786 775**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	318 567	--	--	318 567
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	197 868	197 868
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	79 147	79 147
		Всего по главе	**318 567**		**277 015**	**595 582**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20 105 343**	**0**	**277 015**	**20 382 357**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы		114 154	--	--	114 154			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**20 105 343**	**0**	**277 015**	**20 382 357**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		8 394 953	0	115 667	8 510 620			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		17 962 502	0	247 490	18 209 993			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		13 471 877	0	185 618	13 657 494			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		4 490 626	0	61 873	4 552 498			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**44 319 958**	**0**	**610 648**	**44 930 606**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**42 546 663**	**0**	**586 215**	**43 132 878**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		251 641	--	--	251 641			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	862 658	862 658			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**42 546 663**	**0**	**1 448 873**	**43 995 536**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	5 279 464	5 279 464			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**42 546 663**	**0**	**6 728 337**	**49 275 000**			

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Егенов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Бурлибаев**

Технадзор
_____ **Т. Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Шатанов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул.Центральная,д.21,кв.1

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2015 год –	497 096 955,01	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	144 215 478,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	45 665 478,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/3	12.02.2015г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислени. за выполненный за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	497 096 955,01	11 766 758,40	1 369 964,34	10 396 794,06	98 550 000,00	144 215 478,00		44 295 513,66	144 215 478,00
	ВСЕГО:		**497 096 955,01**	**11 766 758,40**	**1 369 964,34**	**10 396 794,06**	**98 550 000,00**	**144 215 478,00**		**44 295 513,66**	**144 215 478,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Б.Бекнияз

Руководитель управления развития и эксплуатации водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
О.Жампозов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Акмола-Гидрогеология"

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Магистральный канал "Базарбай" СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э 6000010								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ НКу								
21	F0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	130,22	1722,51	1202,76	224305	156623	108366	3,28	427
		м3		519,75	415,28	67682	54078	89	1,57	205
22	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	1395,21	2040,00	--	2846225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3070530	156623			427
			Тенге			67682	54078			205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			3070530				
		Местные материалы -	Тенге				121759			
		Накладные расходы -	Тенге			2846225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			108366				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							54
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16255			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3369629				
		Сметная заработная плата -	Тенге							686
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138014			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3369629				
		Сметная заработная плата -	Тенге							686
							138014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
57	Е0137-7-2	Устройство бетонной и одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)								
		м3	126,76	8662,44	69,43	1098044	8801	58592	2,20	279
				357,75	27,44	45348	3478	120	0,10	13
58	Е0111-11-1	Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	1206,27	221,59	9,95	267295	12002	82999	0,36	429
				52,20	3,74	62967	4511	123	0,02	22
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	196,11	8539,46	133,67	1674669	26214	87491	1,93	378
				324,00	47,78	63539	9370	120	0,20	39
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
		т	16,85	8049,49	3554,81	135650	59906	75785	14,00	236
				2475,00	1272,60	41709	21446	120	5,35	90
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	4,52	60500,00	--	273411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	12,33	61300,00	--	755999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	292,39	4342,76	1720,96	1269768	503187	593957	6,10	1784
				1093,50	599,34	319726	175238	120	2,33	682
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15								
		м3	292,39	21900,00	--	6403288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	1567,01	72,57	7,38	113718	11565	110526	0,43	677
				65,03	2,79	101903	4372	104	0,01	21
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	3,2907	26143,30	1166,54	86030	3839	6364	5,07	17
				1284,75	574,87	4228	1892	104	2,69	9
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,3134	30039,53	1538,51	9414	482	977	9,49	3
				2407,50	590,92	755	185	104	2,44	1
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	559,80	177,33	1,54	99270	862	99113	0,95	530
				169,65	0,59	94970	330	104	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СТ43002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200								
			3,88	7270,00	--	28192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			20,47	72,57	7,38	1486	151	1444	0,43	9
		м2		65,03	2,79	1331	57	104	0,01	--
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,0430	26143,30	1166,54	1124	50	83	5,07	--
		т		1284,75	574,87	55	25	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,0041	30039,53	1538,51	123	6	13	9,49	--
		т		2407,50	590,92	10	2	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
			136,49	449,85	132,49	61398	18083	57012	1,97	269
		м		317,25	84,40	43300	11519	104	0,37	50
76	СТ1021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта								
			0,12	7310,00	--	860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			4,94	72,57	7,38	359	36	349	0,43	2
		м2		65,03	2,79	322	14	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
			0,0100	26143,30	1166,54	271	12	20	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
			0,0010	30039,53	1538,51	30	2	3	9,49	--
		т		2407,50	590,92	2	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12280399	645198			4613
			Тенге			780178	232447			929
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12280399				
	Материалы -		Тенге			650181				
	Всего заработная плата -		Тенге				1012625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1030270				
	Местные материалы -		Тенге			9174571				
		Накладные расходы -	Тенге			1174728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176209			587
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14262435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6129
		Сметная заработная плата -	Тенге				1188834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14262435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1188834			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15350929	801821			5040
			Тенге			847860	286524			1134
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			15350929				
	Всего заработная плата -		Тенге			650181				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1134384			
	Местные материалы -		Тенге			1030270				
		Накладные расходы -	Тенге			12020796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1283093				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							642
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				192464			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			998041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17632060				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6815
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1326848			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17632060				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6815
							1326848			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего тенге
			17 632 060	0	--	17 632 060
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	705 282		--	705 282
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	105 792	--	--	105 792
		Всего по главе	**705 282**	--	--	**705 282**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**18 337 342**		--	**18 337 342**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	295 231	--	--	295 231
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	183 373	183 373
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	73 349	73 349
		Всего по главе	**295 231**		**256 723**	**551 954**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**18 632 574**	**0**	**256 723**	**18 889 296**
		В том числе возвратные суммы	105 792	--	--	105 792
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**18 632 574**	**0**	**256 723**	**18 889 296**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	7 780 001	0	107 194	7 887 195
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	16 646 702	0	229 361	16 876 063
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	12 485 026	0	172 021	12 657 047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г.		4 161 675	0	57 340	4 219 016			
		10%								
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**41 073 405**	**0**	**565 916**	**41 639 321**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**39 430 009**	**0**	**543 273**	**39 973 282**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		233 207	--	--	233 207			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	799 466	799 466			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**39 430 009**	**0**	**1 342 739**	**40 772 748**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	4 892 730	4 892 730			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**39 430 009**	**0**	**6 235 469**	**45 665 478**			

И.о.заместителя генерального директора
РГП "Казводхоз"
_____ Б.Кемелбеков

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз"
_____ И.Мырзаев

Технадзор
_____ А.Абдраимов

И.о. начальника Кокшетауского филиала
РГП "Казводхоз"
_____ К.Шатанов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Е.Легостаев