СОГЛАСОВАНО:
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____*А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №8 от 25.09. 2014 г.

Поставщик: БИН 060 840 010 472 , ТОО «Компания ЕСАТ г.Актобе, ул М. Оспанова 13,
(БИН и адрес места нахождения поставщика)
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010109 от 05.12.12г.
ИИК поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК ABKZ KZ KX.
БИН 060 840 010 472
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №3774р от 26.12.13г.,№3774р-13-2/2408 от 10.09.14г
Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл.,Байган.р/н м/рСТ
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за сентябрь месяц 2014 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: БИН 060840010472, ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13
(БИН, наименование, адрес места нахождения)
Грузополучатель: БИН 970341002984, НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(БИН, наименование, адрес места нахождения)

Получатель: БИН 931240001060 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе пр-т312 стрелковой дивизии, 3.
(БИН, и адрес места нахождения получателя)
ИИК получателя: KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ на м/р Северная Трува за сентябрь месяц 2014г				36 593 730	12%	4 391 248	40 984 978		
Итого по счету				**36 593 730**		**4 391 248**	**40 984 978**		

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер

Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Форма№3

«СНПС - Актобемұнайгаз» АК
Сатып алу департаменті
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАЗМҰН
БОЙЫНША ЕСЕП ТАПСЫРЫЛДЫ
АО «СНПС - Актобемунайгаз»
Департамент по закупкам
ОТЧЕТ ПО КАЗАХСТАНСКОМУ
СОДЕРЖАНИЮ СДАН
өзінің қолы/подпись т.а.ж.а.о.
ДАТА МЕРЗІМІ « 28 » 09 20 14 ж./г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания ЕСАТ"
Договор №3774р от 26.12.2014г.доп согл №3774р-13-2/2408 от 10.09.2014г
по контракту №3810 УВС от 25.05.2012г.

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за сентябрь месяц 2014 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
	Строительство ВЛ -10 кВ	107 424 801	15 729 825	123 154 626	31 649 401	4 944 329	36 593 730
	на центральном блоке						
	восточной части Прикаспийской						
	впадины на м/р Северная Трува						
	НДС 12%	12 890 977	1 887 579	14 778 556	3 797 928	593 320	4 391 248
	ВСЕГО	**120 315 778**	**17 617 404**	**137 933 182**	**35 447 329**	**5 537 649**	**40 984 978**

Закачик:
Помощник генерального директора-
начальник НГДУ"ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" Тленбаев Б.Т.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания ЕСАТ" Шукуров Т.К.

Зам. начальника по капстр. Сертекешова А.Т. регист. № 47 от 25.09.14г

Начальник ПЭО Манашев А.Т.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-10 кВ на м/р Северная Трува =11,907км
за август- сентябрь месяц 2014г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания ЕСАТ"**

Договор №3774р от 26.12.13г на сумму	137 933 182	тенге с НДС
выполнено на 01.09.14г =	96 948 204	тенге с НДС
выполнение за сентябрь месяц 2014г =	40 984 978	тенге с НДС
остаток на 01.10.14г =	0	тенге с НДС

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**11817223**		**11817223**
2	**В ценах 2014г**	31649401		31649401
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		762436	762436
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		3533615	3533615
	ИТОГО	**31649401**	**4296051**	**35945452**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		648278	648278
	ПО РАСЧЕТУ ЦЕНА	**31649401**	**4944329**	**36593730**
	НДС 12 %	3797928	593320	4391248
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**35447329**	**5537649**	**40984978**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания ЕСАТ" Шукуров Т.К.

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**11817223**	**809151**	**671799**	**240797**	**10336273**	**928685**	**2357**	**701**
	Всего в ценах 2001 года	**11817223**	**809151**	**671799**	**240797**	**10336273**	**928685**	**2357**	**701**
	Накладные расходы	928685							
	трудозатраты 0,049%							455	
	И Т О Г О	12745908	809151	671799	240797	10336273	928685	2812	701
	Ненормир.и непред.затраты 6%	764754	48549	40308			55721		
	И Т О Г О	**13510662**	**857700**	**712107**	**240797**	**10336273**	**984406**	**2812**	**701**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**13510662**	**857700**	**712107**	**240797**	**10336273**	**984406**	**2812**	**701**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%	249947							
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		60798						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**13760609**	**918498**	**712107**	**240797**	**10336273**	**984406**	**2812**	**701**
	в ценах 2014 =1,9	**31649401**	**1431137**	**1109553**	**375192**	**16105225**	**1533830**	**2812**	**701**

АКТ

приемки выполненных работ за август-сентябрь месяц 2014 года.

по объекту: "ВЛ-10 кВ на Северная Трува протяженностью 11,907км, к скв СТ-49,57,7551

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания ЕСАТ"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего	экспл.	Всего	Основ з. платы	экспл.маш		Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужив Всего	занятых обслужив Всего
			основ з.пл	машин в т ч з.пл			в т ч з.пл					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	262	1985,71	1026,71	520165	212183	268951	103281	331237	3,06	802	270
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	12	4077	2320,2	48545	18775	27627	10476	30714	5,98	71	27
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	12	6249,17	3714,32	74409	28120	44226	16735	47098	9	107	43
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-92	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	322	19400		6256287	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,5											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	19	6938,82	818,82	126707	114407	15307	7403	127901	21,6	404	22
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	645,0	180,5	0,12	116419	9662	77	52	8743	0,05	32	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	645,0	186,81	0,17		10423	110	52	9428	0,05	32	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	11,907	32972,69	19490,69	392606	145742	232076	78104	235038	43,7	520	180
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	10,265	164471		1688348	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70/11мм2 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	7	3030,63	1940,73	21214	6905	13585	3435	10857	3,76	26	7
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	21	1487,2		31231	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1658	548,47		909454	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	524	309		161888	161888	0	0			0	0
	ИзоляторПСД-70Е шт	214	705,41		151188							
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	286	824		235473	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	286	2330,09		665865	58640	0	0	64504	0,76	217	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	917	196		179053	0	0	0			0	0
	угольного сечения. шт											
С11041-104	Колпачки. шт	2182	20,5		44733	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	0,857304	58098,96	38892,96	49808	16364	33343	9814	24869	58	50	36
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	42,8652	240			0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	3	3237,38	911,78	9712	6653	2735	1135	8177	7,42	22	3
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	3	24894,50		74684	0	0	0			0	0

	ПРНЗ шт											
Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	6,799	1760,4		11969	11969	0	0	12567	6,71	46	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,249	1353,6		337	337	0	0	354	5,15	1	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	74,2	42,01	39,5	3116	186	2930	1463	1600	0,01	1	4
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	74,2	7,74	7,74	574	0	574	250	243		0	1
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	12	442,22	46,52	5307	2030	558	173	2313	0,67	8	0
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	12	401,2	25,6	4814	2227	307	48	2161	0,7	8	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	60	68,38	2,98	4103	2640	179	29	2536	0,16	10	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,5 тн	386,99	75,49	75,49	29214	0	29214	8347	8347		0	108
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.											
	Накладные расходы				**11817223**	**809151**	**671799**	**240797**	**928685**		**2357**	**701**
	И Т О Г О				**928685**							
	Ненормир.и непред.затраты 6%				**12745908**							
	И Т О Г О				**764754**							
	Дополнит.транспорт 1,85%				**13510662**							
	И Т О Г О				**249947**							
	В ценах 2014 года				**13760609**							
					31649401							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания ЕСАТ"