СОГЛАСОВАНО:
I
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____*А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №15 от 25.07. 2012 г.

Поставщик: РНН адрес поставщика: 061 800 256 606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул М. Оспанова 13.
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001 № 0003346 от 09.11. 2009г.
Расчетный счет поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК АВКZ KZ КХ. БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1010р от 06.04.12г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за июль месяц 2012 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: 061800256606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13.
(РНН, наименование, адрес)
Грузополучатель: 061200000661 НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(РНН, наименование, адрес)

Покупатель: 060100000181 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158. БИН 931240001060
(РНН, наименование, адрес)
Расчетный счет покупателя KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ на м/р Северная Трува за июль месяц 2012г				33 553 359	12%	4 026 403	37 579 762		
Итого по счету				**33 553 359**		**4 026 403**	**37 579 762**		

Руководитель предприятия:

Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

Форма№3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1010р от 06.04.2012г.
по контракту №3810

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за июль месяц 2012 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
	Строительство ВЛ -10 кВ	57 151 011	9 671 836	66 822 847	28 706 335	4 847 024	33 553 359
	на м/р Северная Трува						
	НДС 12%	6 858 121	1 160 620	8 018 741	3 444 760	581 643	4 026 403
	ВСЕГО	**64 009 132**	**10 832 456**	**74 841 588**	**32 151 095**	**5 428 667**	**37 579 762**

Закачик:
Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ахмет А.Ж

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Зам. начальника по капстр. Сертекешова А.Т. регист. № 23 от 25.07.12г контр № 3810

Начальник ПЭО Манашев А.Т.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-10 кВ на м/р Северная Трува протяженностью ~~7,049~~ 9,103м.
за июль месяц 2012г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1010р от 06.04.12г на сумму	111 601 773	тенге с НДС
выполнено на 01.06.12г =	67 370 637	тенге
выполнение за июнь месяц 2012г =	37 579 762	тенге
остаток на 01.07.12г =	6 651 374	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**10544724**		**10544724**
2	**В ценах 2011г**	28706335		28706335
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		635381	635381
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		3624809	3624809
	ИТОГО	**28706335**	**4260190**	**32966525**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		586834	586834
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**28706335**	**4847024**	**33553359**
	НДС 12 %	3444760	581643	4026403
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**32151095**	**5428667**	**37579762**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**10544724**	**678026**	**854978**	**283369**	**9011720**	**979297**	**2373**	**894**
	Всего в ценах 2001 года	**10544724**	**678026**	**854978**	**283369**	**9011720**	**979297**	**2373**	**894**
	Накладные расходы	979297							
	трудозатраты 0,049%							480	
	И Т О Г О	11524021	678026	854978	283369	9011720	979297	2853	894
	Ненормир.и непред.затраты 6%	691441	40682	51299			58758		
	И Т О Г О	**12215462**	**718708**	**906277**	**283369**	**9011720**	**1038055**	**2853**	**894**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**12215462**	**718708**	**906277**	**283369**	**9011720**	**1038055**	**2853**	**894**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%								
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		54970						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**12215462**	**773678**	**906277**	**283369**	**9011720**	**1038055**	**2853**	**894**
		28706335	**1615440**	**1892306**	**591674**	**18816471**	**2167458**	**2853**	**894**

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2012 года.

по объекту: "ВЛ-10 кВ на Северная Трува протяженностью 9,103км, к скв№27,497,520,5534,5556,473,483,515,16, и АГЗУ№14

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего основ з.пл	экспл. машин в т ч з.пл	Всего	Основ з. платы	экспл.маш в т ч з.пл		Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужи Всего	занятых обслужив Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E0133-103-1	Установка одностоечных опор	208	1985,71	1026,71	412681	168339	213376	81939	262792	3,06	636	214
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
E0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	10	4077	2320,2	40834	15793	23238	8812	25835	5,98	60	23
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
E0133-103-3	Установка одностоечн. опор	4	6249,17	3714,32	23471	8870	13951	5279	14856	9	34	14
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
C143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	239	16360		3912074	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
E0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	10	6938,82	818,82	69497	61296	8201	3966	68525	21,6	216	12
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
E0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	478,2487	180,5	0,12	86324	7164	57	38	6482	0,05	24	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
E0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	478,2487	186,81	0,17	89342	7728	81	38	6989	0,05	24	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

E0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	9,103	32972,69	19490,69	300150	111421	177424	59711	179689	43,7	398	138
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
C151607-30	Провода для воздушных линий	7,848	200567		1716370	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
E0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	13	3030,63	1940,73	39398	12823	25229	6379	20162	3,76	49	14
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	39	696		27144	0	0	0			0	0
C11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1329,6	353		469342	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
C1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	443	309		136947	0	0	0			0	0
C11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	222	884,76		196060	0	0	0			0	0
E0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	222	2330,09		516341	45472	0	0	50019	0,76	168	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
C11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	727	196		142568	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
C11041-104	Колпачки. кг	2668,027	196		522933	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	9,103	58098,96	38892,96	528875	173758	354043	104210	264070	58	528	381
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
C11011-660	Проволока общего назначения, вышей	455,15	240		109236	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
E0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	12	3237,38	911,78	38849	26611	10941	4540	32709	7,42	89	12
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	12	29015,00		348180	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	5,496	1760,4		9674	9674	0	0	10158	6,71	37	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,996	1353,6		1348	1348	0	0	1415	5,15	5	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	54,9986	42,01	39,5	2310	138	2172	1085	1186	0,01	1	3
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	54,9986	7,74	7,74	426	0	426	185	179		0	1
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	48	449,22	46,52	21563	8122	2233	691	9254	0,67	32	2
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	48	401,2	25,6	19258	8909	1229	192	8646	0,7	34	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	240	68,38	2,98	16411	10560	715	115	10141	0,16	38	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	286,95	75,49	75,49	21662	0	21662	6189	6189		0	80
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**10544724**	**678026**	**854978**	**283369**	**979297**		**2373**	**894**
	В ценах 2012 года				**33553359**							
	НДС 12%				**4026403**							
	ВСЕГО с НДС				**37579762**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"