Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Подрядчик Таразский филиал ТОО "АЙЯ-Сервис"

Форма N 2в

Объект Договор №77 от 28.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в г. Тараз"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **24 августа 2012 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	Е27-18-5	Разборка бетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	5,7	203,88	115,23	1162	657	0,4950	3
					88,65	31,42	505	179	0,1073	1
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	3,42	408,12	169,62	1396	580	1,5500	5
					238,50	4,07	816	14	0,0136	0
3	Е23-24-1	Демонтаж чугунных люков к1тр=0,6 к1тм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	шт	14,00	146,80	21,25	2055	298	0,7860	11
					125,55	8,10	1758	113	0,0420	0,6
4	Е9-53-2	Разборка решеток на водосбросных лотках	т конструкции	1,728	5112,26	697,76	8834	1206	46,6000	81
					4414,50	64,80	7628	112	0,5300	1
5	Е1-195-4	Корчевка деревьев диамтром свыше 32 смкорчевателями-собирателями на тракторе	дерево	15,00	111,71	91,82	1676	1377	0,1380	2
					19,89	33,75	298	506	0,1103	1,7
6	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	т	2,40	148,60	148,60	357	357	0,0000	0
					0,00	104,02	0	250	0,2184	0,5
7	П7-10-1	Перевозка дерева на 10 км, 1 класс груза на базу	т	2,40	81,50	81,50	196	196	0,0000	0
					0,00	16,30	0	39	0,0342	0,1
8	П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	т	2,40	141,40	141,40	339	339	0,0000	0
					0,00	98,98	0	238	0,2079	0,5
9	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий на переходах (для прокладки кабеля)	м3 конструкции	1,8	408,12	169,62	735	305	1,5500	3
					238,50	4,07	429	7	0,0136	0
10	Е27-18-2	Разборка гравийных оснований	м3 конструкции	2,2	66,76	51,26	147	113	0,1170	0
					15,50	9,62	34	21	0,0356	0
11	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под дорогой)	м3 грунта	12	33,67	32,10	404	385	0,0109	0
					1,57	12,33	19	148	0,0498	1
12	П9-41-1	Асфальтобетон разобранный - погрузка	т	3,96	122,80	122,80	486	486	0,00	0,715
					-	85,96	-	340	0,18	0,715
13	П8-10-1	Перевозка а/бетона на 10 км, 1 класс груза на базу	т	3,96	76,60	76,60	303	303	0,0000	0
					0,00	15,32	0	61	0,0322	0
14	Е27-20-1	Разборка поребрика 100х20х8 на площадке	м	20,00	122,85	0,00	2457	0	0,7670	15
					122,85	0,00	2457	0	0,0000	0,0
15	Е27-20-1	Разборка бордюр БР 100х30х15 на бетонном основании	м	898,00	122,85	0,00	110319	0	0,7670	689
					122,85	0,00	110319	0	0,0000	0,0
16	Е27-8-1	Разборка арычных лотков	м	181,00	473,54	280,94	85711	50850	1,2480	226
					192,60	71,28	34861	12902	0,2880	52,1

Создано авто-версией Технологического Комплекса Декларант. Печать версии не добавляет этот штамп.
www.expert-declarant.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	П9-29-1	Лотки бетон. массой до 5 тонн -погрузка	т	31,1	152,80	152,80	4752	4752	0,00	6,986
					-	106,96	-	3326	0,22462	6,986
18	П7-64-1	Перевозка лотков на 10 км, 1 класс груза на базу	т	31,1	81,50	81,50	2535	2535	0,0000	0
					0,00	16,30	0	507	0,03423	1
19	Е27-64-1	Разборка сборных железобетонных плит на укрепительных полосах к1трр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м3	11,47	1408,92	818,52	16160	9388	4,9400	57
					590,40	213,79	6772	2452	1,1026	12,6
20	П9-11-1	Плитки из бетона массой до 5 тонн -погрузка	т	27,6	152,80	152,80	4217	4217	0,00	6,200
					-	106,96	-	2952	0,22462	6,200
21	П7-64-1	Перевозка плитки на 10 км, 1 класс груза на базу	т	27,6	81,50	81,50	2249	2249	0,0000	0
					0,00	16,30	0	450	0,03423	1
22	П9-11-2	Плитки из сборного ж/б массой до 5 т - разгрузка	т	27,60	140,00	140,00	3864	3864	0,0000	0
					0,00	98,00	0	2705	0,2079	5,7
23	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия по проезжей части и пересечений с улицами, толщина слоя 5 см	м2	1910,0	202,84	196,64	387424	375582	0,03490	67
					6,04	8,35	11536	15949	0,03360	64
24	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	3572,0	202,84	196,64	724544	702398	0,03490	125
					6,04	8,35	21575	29826	0,03360	120
25	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	3572,0	26,75	25,93	95551	92622	0,00460	16
					0,80	1,10	2858	3929	0,00440	16
26	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1815,0	202,84	196,64	368155	356902	0,03490	63
					6,04	8,35	10963	15155	0,03360	61
27	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	3630,0	26,75	25,93	97103	94126	0,00460	17
					0,80	1,10	2904	3993	0,00440	16
28	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	3665,0	202,84	196,64	743409	720686	0,03490	128
					6,04	8,35	22137	30603	0,05810	213
29	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	10995,0	26,75	25,93	294116	285100	0,05540	609
					0,80	1,10	8796	12095	0,00540	59
30	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	4561,0	337,31	326,99	1538471	1491401	0,05810	265
					10,05	13,81	45838	62987	0,05540	253
31	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	-4561,0	26,75	25,93	-122007	-118267	0,05540	-253
					0,80	1,10	-3649	-5017	0,00540	-25
32	П7-10-1	Перевозка а\бетона на 10 км, 1 класс груза на базу	т	2530	81,50	81,50	206195	206195	0,0000	0
					0,00	16,30	0	41239	0,03423	87
Разборка автопавильонов										
33	Е9-42-1	Разборка кровельного покрытия на а/павильоне из профилированного листа к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпм=0,7 к1мат=0,5	м2	62	64,96	20,74	4028	1286	0,3170	20
					30,65	5,25	1900	326	0,0302	2
34	Е9-1-1	Разборка мет.конструкций а/павильона из труб к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпм=0,7 к1мат=0,5	т	1	4961,52	2020,83	4962	2021	20,00	2,920
					2214,00	509,30	2214	509	2,92	2,920

Создано лицензионной Ознакомительной версией Доступно версии не дешевле этих ниже.
www.ingstr-service.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, указанные выше) - погрузка	т	1	195,70	195,70	196	196	0,00	0,288
					-	136,99	-	137	0,28768	0,288
36	П7-10-1	Перевозка метал.изделий на 10 км, 1 класс груза на базу	т	1	81,50	81,50	82	82	0,0000	0
					0,00	16,30	0	16	0,03423	0
37	П9-34-2	Сталь мелких профилей - разгрузка	т	1	208,50	208,50	209	209	0,00	0,307
					-	145,95	-	146	0,30650	0,307
38	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см	м3 конструкции	4,55	408,12	169,62	1857	772	1,5500	7
					238,50	4,07	1085	19	0,0136	0
39	Е6-1-13	Разборка бетонных фундаментов к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	м3	0,55	694,18	76,78	382	42	4,9000	3
					617,40	28,00	340	15	0,1771	0
40	Т1-43-1	Демонтаж скамьи - строительные работы к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	скамья	5	845,42	308,18	4227	1541	4,1000	21
					537,24	103,78	2686	519	0,6340	3
41	Т1-43-2	Демонтаж скамьи	скамья	5	332,66	2,62	1663	13	3,2000	16
					330,04	1,12	1650	6	0,0070	0
42	Т1-49-3	Демонтаж урны	урна	4	484,55	44,99	1938	180	3,3000	13
					439,56	15,79	1758	63	0,0960	0
43	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	8,5	27,10	27,10	230	230	0,00	0,339
					-	18,97	-	161	0,03984	0,339
44	П8-25-1	Перевозка лома на 25 км, 1 класс груза на свалку	т	8,5	171,40	171,40	1457	1457	0,0000	0
					0,00	34,28	0	291	0,07199	1
		Наращивание колодцев								
45	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	м3	11,8	12055,76	1343,80	142017	15830	16,06000	189
					2792,25	463,29	32893	5458	1,77300	21
46	Е23-24-1	Установка люка	шт	15,0	287,31	35,42	4310	531	1,31000	20
					209,25	13,50	3139	203	0,07000	1
47	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	15,0	13400,00	0,00	201000	0	0,00000	0
						0,00	0	0	0,00000	0
		Установка гранитных бордюр								
48	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	542,0	5385,16	6,63	2918757	3593	0,69800	378
					108,68	1,76	58905	954	0,00610	3
		Устройство дорожной одежды								
49	Е27-44-1	Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	м шва	4800,00	664,21	548,93	3188208	2634864	0,0746	358
					10,80	81,57	51840	391536	0,3307	1587
50	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	2300,00	3905,30	167,93	8982190	386239	0,1910	439
					34,65	55,37	79695	127351	0,1905	438
51	99-1-4	Перевозка мастики "Крафко" из г. Алматы	т	3,80	1601,30	0,00	6085	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
							20047111			
							526958			

Создано дело-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
www.ndpt-dvd.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы :									
	Всего накладных расходов:						1694984			
	Итого с накладными						21742095			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %						1304526			
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						23046621			
	Временные здания и сооружения 1,2 %						276559			
	Итого с временными зданиями и сооружениями						23323180			
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %						93293			
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %						233232			
	Итого						23649705			
	Пересчет в текущих ценах, К-2,088						49380584			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						987612			
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						50368195			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						6044183			
	Итого с НДС						**56 412 379**			

ЗАКАЗЧИК

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Абилдаев Е.Н.

Исполнитель Байжанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

М.С. Молдабаева

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 17 сентября 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 77 от 28.06.2012 г.
	Сумма, тенге	249 200 586
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге, в том числе НДС 14 724 081 тенге		137 424 756
Общая сумма сертифицированных работ за сентябрь 2012 г. в том числе НДС 8 679 898 тенге		81 012 377
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	37 380 088 4 050 618
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	41 430 706
Итого к оплате за сентябрь 2012 г., тенге В том числе НДС 4 240 893 тенге		39 581 671

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор Таразского филиала
ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " ҚММ-сі**

Подрядчик **Таразский филиал ТОО "АЙЯ-Сервис"**

Объект **Договор №77 от 28.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в г. Тараз"**

Форма N 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **17 сентября 2012 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е27-18-5	Разборка бетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	5,85	203,88	115,23	1193	674	0,4950	3
					88,65	31,42	519	184	0,1073	1
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	3,51	408,12	169,62	1433	595	1,5500	5
					238,50	4,07	837	14	0,0136	0
3	Е23-24-1	Демонтаж чугунных люков к1тр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	шт	63,00	146,80	21,25	9248	1339	0,7860	50
					125,55	8,10	7910	510	0,0420	2,6
4	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий на переходах (для прокладки кабеля)	м3 конструкции	8,8	408,12	169,62	3591	1493	1,5500	14
					238,50	4,07	2099	36	0,0136	0
5	Е27-18-2	Разборка гравийных оснований	м3 конструкции	11	66,76	51,26	734	564	0,1170	1
					15,50	9,62	171	106	0,0356	0
6	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под дорогой)	м3 грунта	62	33,67	32,10	2088	1990	0,0109	1
					1,57	12,33	97	764	0,0498	3
7	П9-41-1	Асфальтобетон разобранный - погрузка	т	19,36	122,80	122,80	2377	2377	0,00	3,495
					-	85,96	-	1664	0,18	3,495
8	П8-10-1	Перевозка а/бетона на 10 км, 1 класс груза на базу	т	19,36	76,60	76,60	1483	1483	0,0000	0
					0,00	15,32	0	297	0,0322	1
9	Е27-20-1	Разборка поребрика 100х20х8 на площадке	м	86,00	122,85	0,00	10565	0	0,7670	66
					122,85	0,00	10565	0	0,0000	0,0
10	Е27-20-1	Разборка бордюр БР 100х30х15 на бетонном основании	м	1376,00	122,85	0,00	169042	0	0,7670	1055
					122,85	0,00	169042	0	0,0000	0,0
11	Е27-8-1	Разборка арычных лотков	м	330,00	473,54	280,94	156268	92710	1,2480	412
					192,60	71,28	63558	23522	0,2880	95,0
12	П9-29-1	Лотки бетон. массой до 5 тонн -погрузка	т	56,76	152,80	152,80	8673	8673	0,00	12,749
					-	106,96	-	6071	0,22462	12,749
13	П7-64-1	Перевозка лотков на 10 км, 1 класс груза на базу	т	56,76	81,50	81,50	4626	4626	0,0000	0
					0,00	16,30	0	925	0,03423	2
14	Е27-64-1	Разборка сборных железобетонных плит на укрепительных полосах к1тр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м3	64,81	1408,92	818,52	91312	53048	4,9400	320
					590,40	213,79	38264	13856	1,1026	71,5
15	П9-11-1	Плитки из бетона массой до 5 тонн -погрузка	т	155,74	152,80	152,80	23797	23797	0,00	34,982
					-	106,96	-	16658	0,22462	34,982
16	П7-64-1	Перевозка плитки на 10 км, 1 класс груза на базу	т	155,74	81,50	81,50	12693	12693	0,0000	0
					0,00	16,30	0	2539	0,03423	5
17	П9-11-2	Плитки из сборного ж/б массой до 5 т - разгрузка	т	155,74	140,00	140,00	21804	21804	0,0000	0
					0,00	98,00	0	15263	0,2079	32,4
18	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия по проезжей части и пересечений с улицами, толщина слоя 5 см	м2	3471,0	202,84	196,64	704058	682537	0,03490	121
					6,04	8,35	20965	28983	0,03360	117
19	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1300,0	202,84	196,64	263692	255632	0,03490	45
					6,04	8,35	7852	10855	0,03360	44
20	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	-1300,0	26,75	25,93	-34775	-33709	0,00460	-6
					0,80	1,10	-1040	-1430	0,00440	-6
21	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1771,0	202,84	196,64	359230	348249	0,03490	62

Создано лично-версией Универсального Конвертера Документов. Печать версии не удаляет этот текст.
www.lingvo-docs.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	3542,0	26,75	25,93	94749	91844	0,00460	16
					0,80	1,10	2834	3896	0,00440	16
23	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	3336,0	337,31	326,99	1125266	1090839	0,05810	194
					10,05	13,81	33527	46070	0,05540	185
24	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	-3336,0	26,75	25,93	-89238	-86502	0,05540	-185
					0,80	1,10	-2669	-3670	0,00540	-18
25	П7-10-1	Перевозка а\бетона на 10 км, 1 класс груза на базу	т	1248,4	81,50	81,50	101745	101745	0,0000	0
					0,00	16,30	0	20349	0,03423	43
		Наращивание колодцев								
26	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	м3	4,7	12055,76	1343,80	56059	6249	16,06000	75
					2792,25	463,29	12984	2154	1,77300	8
27	Е23-24-1	Установка люка	шт	38,0	287,31	35,42	10918	1346	1,31000	50
					209,25	13,50	7952	513	0,07000	3
28	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	38,0	13400,00	0,00	509200	0	0,00000	0
						0,00	0	0	0,00000	0
		Установка гранитных бордюр								
29	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	1028,0	5385,16	6,63	5535944	6816	0,69800	718
					108,68	1,76	111723	1809	0,00610	6
		Монтажные работы								
30	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков на подготовке из ПГС	м лотка	181,00	2683,06	351,18	485634	63564	1,2480	226
					89,10	89,10	16127	16127	0,2880	52,1
31	30-8-104	Смеси гравийно-песчаные для устройства подстилающего слоя	м3	7,24	857,00	0,00	6205	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,0
		Устройство дорожной одежды								
32	Е27-44-1	Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	м шва	3500,0	664,21	548,93	2324735	1921255	0,0746	261
					10,80	81,57	37800	285495	0,3307	1157
33	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1500,0	3905,30	167,93	5857950	251895	0,1910	287
					34,65	55,37	51975	83055	0,1905	286
34	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	2,9	42736,45	339,59	125645	998	0,5800	2
					0,00	140,94	0	414	0,5800	2
35	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20)	м2	9800,0	558,72	15,35	5475456	150430	0,0336	329
					5,94	5,06	58212	49588	0,0177	173
36	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	39200,0	66,93	0,00	2623656	0	0,0009	35
					0,01	0,00	392	0	0,0000	0
		Устройство ж/б трубы Д-0,4 м								
37	Е1-164-2	Разработка вручную траншей грунт 2 группы	м3 грунта	12,70	218,93	0,00	2780	0	1,5400	20
					218,93	0,00	2780	0	0,0000	0
38	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под трубы	м3	10,16	1239,82	33,87	12597	344	1,9400	20
					263,25	12,47	2675	127	0,0609	1
39	Е30-7-1	Устройство монолитного тощего бетона	м3	8,89	7820,43	532,08	69524	4730	2,5500	23
					434,25	131,85	3860	1172	0,4340	4
40	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-15	м3	29,21	8269,23	532,08	241544	15542	2,5500	74
					434,25	131,85	12684	3851	0,4340	13
41	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,4 м	м3	12,84	6589,26	3701,25	84606	47524	11,8000	152
					1980,00	962,33	25423	12356	3,2900	42
42	30-23-20	Круглые звенья д-0,4	шт	107,00	11300,00	0,00	1209100	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
43	Е1-166-1	Засыпка вручную труб грунтом 1 группы	м3	1,85	326,42	13,70	604	25	0,6050	1
					102,83	5,04	190	9	0,0246	0
44	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	190,66	326,42	13,70	62235	2612	0,6050	115
					102,83	5,04	19606	961	0,0246	5
45	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	77,04	1093,48	20,67	84242	1592	0,9100	70
					157,50	7,61	12134	586	0,0372	3
46	Е9-53-2	Изготовление металлических решеток	т конструкций	1,994	96459,89	9375,11	192341	18694	91,0000	181
					16380,00	2107,33	32662	4202	7,3600	15
47	Е9-53-2	Монтаж решеток с изготовлением	т конструкций	3,427	9850,47	1162,94	33758	3985	46,6000	160
					7357,50	108,00	25214	370	0,5300	2

Создано лицензионной Универсальной Конверсией Документов. Печать версии не удаляет этот штамп.
www.pdfdocs.ru

1	2	3	4	5						
48	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей решеток	м2	49,70	41,40	0,09				
					4,41	0,05	219	2		
		Устройство съездов, примыканий								
49	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,26	42736,45	339,59	11282	90	0,5800	0
					0,00	140,94	0	37	0,5800	0
50	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	128,0	3905,30	167,93	499878	21495	0,1910	24
					34,65	55,37	4435	7087	0,1905	24
51	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20)	м2	880,0	558,72	15,35	491674	13508	0,0336	30
					5,94	5,06	5227	4453	0,0177	16
52	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	3520,0	66,93	0,00	235594	0	0,0009	3
					0,01	0,00	35	0	0,0000	0
		Прокладка а/ц трубы под кабель ТГЭС								
53	Е23-2-1	Укладка труб асбестоцементных безнапорных диаметром 150 мм	км трубопровода	0,028	465331,02	1733,92	13029	49	16020,0	449
					60966,00	650,25	1707	18	130,0	4
54	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	м3 грунта	10,36	134,10	0,00	1389	0	0,9720	10
					134,10	0,00	1389	0	0,0000	0
55	Е27-56-1	Устройство оснований вручную толщиной 20 см из ПГС (С-5) к1трр=1,67 к1трм=1,67 к1зпр=1,67 к1экс=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2	8,70	294,35	20,91	2561	182	0,4058	4
					63,51	7,34	553	64	0,0296	0
56	Е27-56-1	Устройство оснований вручную толщиной 20 см из щебня	м2	7,42	137,65	12,52	1021	93	0,2430	2
					38,03	4,39	282	33	0,0177	0
57	Е27-55-3	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси М 1 толщиной 6 см к1трр=1,33 к1трм=1,33 к1зпр=1,33 к1экс=1,33	м2	7,42	580,60	5,74	4308	43	0,1192	1
					21,16	2,42	157	18	0,0094	0
	3						29313179			
		Накладные расходы :					813624			
		Всего накладных расходов:								
		Итого с накладными					1910089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					31223268			
		от сметной себестоимости - 6 %								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1873396			
		Временные здания и сооружения 1,2 %					33096664			
		Итого с временными зданиями и сооружениями					397160			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					33493824			
		Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %					133975			
		Итого					334938			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088					33962737			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					70914196			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1418284			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					72332480			
		Итого с НДС					8679898			
							81 012 377			

ЗАКАЗЧИК

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Абилдаев Абилдаев Е.Н.

Тех.надзор: Байжанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

М.С. Молдабаева

Создано лично-мерной Лицензионного Комитета Данных. Точная версия не должна этот номер. www.ingot-data.ru

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 23 октября 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 77 от 28.06.2012 г.
	Сумма, тенге	249 200 586
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге, в том числе НДС 23 440 838 тенге		218 781 157
Общая сумма сертифицированных работ за октябрь 2012 г. в том числе НДС 8 716 757 тенге		81 356 401
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге	37 380 087
	Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	4 067 820
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	41 447 907
Итого к оплате за октябрь 2012 г., тенге В том числе НДС 4 275 910 тенге		39 908 494

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор Таразского филиала
ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі**

Форма N 2в

Подрядчик **Таразский филиал ТОО "АЙЯ-Сервис"**

Объект **Договор №77 от 28.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в г. Тараз"**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **23 октября 2012 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	Е9-53-2	Разборка решеток на водосбросных лотках	т конструкции	1,92	5112,26	697,76	9816	1340	46,6000	89
					4414,50	64,80	8476	124	0,5300	1
2	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе	дерево	36,00	111,71	91,82	4022	3306	0,1380	5
					19,89	33,75	716	1215	0,1103	4,0
3	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	т	5,85	148,60	148,60	869	869	0,0000	0
					0,00	104,02	0	609	0,2184	1,3
4	П7-10-1	Перевозка дерева на 10 км, 1 класс груза на базу	т	5,85	81,50	81,50	477	477	0,0000	0
					0,00	16,30	0	95	0,0342	0,2
5	П9-22-2	Лес круглый - разгрузка	т	5,85	141,40	141,40	827	827	0,0000	0
					0,00	98,98	0	579	0,2079	1,2
6	Е23-2-4	Разборка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм в арыках к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	км трубопровода	0,445	95342,77	25770,52	42428	11468	414,9600	185
					69572,25	9649,80	30960	4294	0,0000	0
7	П9-35-1	Трубы асбестоцементные - погрузка	т	31,15	117,10	117,10	3648	3648	0,1421	4
					0,00	81,97	0	2553	0,2184	6,8
8	П7-10-1	Перевозка труб на 10 км, 1 класс груза на базу	т	31,15	81,50	81,50	2539	2539	0,0000	0
					0,00	16,30	0	508	0,0342	1,1
9	П9-35-2	Трубы асбестоцементные и керамические - разгрузка	т	31,15	121,40	121,40	3782	3782	0,0000	0
					0,00	84,98	0	2647	0,2079	6,5
10	Е23-2-4	Разборка металлического ограждения (турникеты) к1трр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м	90	124,49	12,98	11204	1168	1,1300	102
					111,51	3,18	10036	286	0,0214	2
11	Е27-8-1	Разборка арычных лотков	м	300,00	473,54	280,94	142062	84282	1,2480	374
					192,60	71,28	57780	21384	0,2880	86,4
12	П9-29-1	Лотки бетон. массой до 5 тонн -погрузка	т	51,44	152,80	152,80	7860	7860	0,00	11,554
					-	106,96	-	5502	0,22462	11,554
13	П7-64-1	Перевозка лотков на 10 км, 1 класс груза на базу	т	51,44	81,50	81,50	4192	4192	0,0000	0
					0,00	16,30	0	838	0,03423	2
14	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий на посадочных площадках и пересечениях на тротуарах	м3 конструкции	47,3	408,12	169,62	19304	8023	1,5500	73
					238,50	4,07	11281	193	0,0136	1
15	П9-41-1	Асфальтобетон разобранный - погрузка	т	104,06	122,80	122,80	12779	12779	0,00	18,785
					-	85,96	-	8945	0,18	18,785
16	П8-10-1	Перевозка а/бетона на 10 км, 1 класс груза на базу	т	104,06	76,60	76,60	7971	7971	0,0000	0
					0,00	15,32	0	1594	0,0322	3
17	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия по проезжей части и пересечений с улицами, толщина слоя 5 см (на примыканиях)	м2	298,0	202,84	196,64	60446	58599	0,03490	10
					6,04	8,35	1800	2488	0,03360	10
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	285,99	27,10	27,10	7750	7750	0,0000	0
					0,00	18,97	0	5425	0,0398	11,4
19	П7-10-1	Перевозка лома автомобилями самосвалами на 25 км, 1 класс груза на свалку	т	285,99	171,40	171,40	49019	49019	0,0000	0
					0,00	34,28	0	9804	0,0720	20,6
Наращивание колодцев										
20	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	м3	7,44	12055,76	1343,80	89695	9998	16,06000	119
					2792,25	463,29	20774	3447	1,77300	13
21	Е23-24-1	Установка люка	шт	24,0	287,31	35,42	6895	850	1,31000	31

Создано лицензионной Пользовательской Версией. Только версия не дозволяет этот плагин.
www.pdf-archive.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	24,0	13400,00	0,00	321600	0	0,00000	0
						0,00	0	0	0,00000	0
		Монтажные работы								
23	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков на подготовке из ПГС	м лотка	209,00	2683,06	351,18	560760	73397	1,2480	261
					89,10	89,10	18622	18622	0,2880	60,2
24	30-8-104	Смеси гравийно-песчаные для устройства подстилающего слоя	м3	8,36	857,00	0,00	7165	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,0
		Установка гранитных бордюр								
25	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	1137,0	5385,16	6,63	6122927	7538	0,69800	794
					108,68	1,76	123569	2001	0,00610	7
		Устройство дорожной одежды								
28	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	354,0	3905,30	167,93	1382476	59447	0,1910	68
					34,65	55,37	12266	19601	0,1905	67
29	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	4,76	42736,45	339,59	203426	1616	0,5800	3
					0,00	140,94	0	671	0,5800	3
30	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20)	м2	15732,0	558,72	15,35	8789783	241486	0,0336	529
					5,94	5,06	93448	79604	0,0177	278
31	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	62928,0	66,93	0,00	4211771	0	0,0009	57
					0,01	0,00	629	0	0,0000	0
		Устройство ж/б трубы Д-0,4 м								
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей грунт 2 группы	м3 грунта	28,90	218,93	0,00	6327	0	1,5400	45
					218,93	0,00	6327	0	0,0000	0
33	Е30-3-2	Устройство подготовки из ГПС под трубы	м3	23,36	1239,82	33,87	28962	791	1,9400	45
					263,25	12,47	6159	291	0,0609	1
34	Е30-7-1	Устройство монолитного тощего бетона	м3	20,44	7820,43	532,08	159850	10876	2,5500	52
					434,25	131,85	8876	2695	0,4340	9
35	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-15	м3	67,16	8269,23	532,08	555361	35734	2,5500	171
					434,25	131,85	29164	8855	0,4340	29
36	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,4 м	м3	30,12	6589,26	3701,25	198469	111482	11,8000	355
					1980,00	962,33	59638	28985	3,2900	99
37	30-23-20	Круглые звенья д-0,4	шт	251,00	11300,00	0,00	2836300	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
38	Е1-166-1	Засыпка вручную труб грунтом 1 группы	м3	4,25	326,42	13,70	1387	58	0,6050	3
					102,83	5,04	437	21	0,0246	0
39	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	446,58	326,42	13,70	145773	6118	0,6050	270
					102,83	5,04	45922	2251	0,0246	11
40	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	180,72	1093,48	20,67	197614	3735	0,9100	164
					157,50	7,61	28463	1375	0,0372	7
41	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков Б-3	м лотка	61,00	2683,06	351,18	163667	21422	1,56000	95,160
					240,75	89,10	14686	5435	0,3600	21,960
42	30-1-7	Монолитный бетон стыка класса В-15 (М-200)	м3	1,22	6470,00	0,00	7893	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
43	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	м3	0,061	7280,00	0,00	444	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
44	30-2-27	Изготовление металлических решеток	т конструкций	3,081	96459,89	9375,11	297193	28885	91,0000	280
					16380,00	2107,33	50467	6493	7,3600	23
45	Е9-53-2	Монтаж решеток с изготовлением	т конструкций	5,296	9850,47	1162,94	52168	6159	46,6000	247
					7357,50	108,00	38965	572	0,5300	3
46	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей решеток	м2	76,70	41,40	0,09	3175	7	0,0218	2
					4,41	0,05	338	4	0,0002	0
47	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой на стыках	м2	128,10	326,42	13,70	41814	1755	0,6050	78
					102,83	5,04	13173	646	0,0246	3
48	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой (лотковых звеньев)	м2	112,24	326,42	13,70	36637	1538	0,6050	68
					102,83	5,04	11542	566	0,0246	3
49	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см над трубой из ПГС к1тр=1,67 к1трм=1,67 к1зпр=1,67 к1экс=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	477,0	250,33	29,78	119407	14205	0,06531	31,153
					10,70	8,46	5104	4035	0,03051	14,553
50	Е27-21-2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из материала фрезерования	м2 основания	477,0	24,29	17,83	11586	8505	0,04160	19,843
					6,41	5,07	3058	2418	0,01827	8,715

Создано лично-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
www.lingvo-soft.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,14	42736,45	339,59	5983	48	0,5800	0
					0,00	140,94	0	20	0,5800	0
52	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2 покрытий	477,0	363,07	15,35	173184	7322	0,03360	16,027
					5,94	5,06	2833	2414	0,01766	8,424
53	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	1908,0	42,48	0,00	81052	0	0,00009	0,172
					0,01	0,00	19	0	0,00	0,172
54	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,140	42736,45	339,59	5983	48	0,58	0,081
					-	140,94	-	20	0,58	0,081
55	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	477,00	558,72	15,35	266509	7322	0,0336	16
					5,94	5,06	2833	2414	0,0177	8
56	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	1908,00	66,93	-	127702	-	0,00009	0
					0,01	-	19	-	-	-
57	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,290	472,75	427,75	137	124	0,00009	0,000
					45,00	117,15	13	34	-	0,000
		Устройство съездов, примыканий								
58	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,18	42736,45	339,59	7693	61	0,5800	0
					0,00	140,94	0	25	0,5800	0
59	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	58,0	3905,30	167,93	226507	9740	0,1910	11
					34,65	55,37	2010	3211	0,1905	11
60	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20)	м2	574,0	558,72	15,35	320705	8811	0,0336	19
					5,94	5,06	3410	2904	0,0177	10
61	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	м2	2296,0	66,93	0,00	153671	0	0,0009	2
					0,01	0,00	23	0	0,0000	0
62	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т	0,94	472,75	427,75	444	402	0,2900	0
					45,00	117,15	42	110	0,4400	0
63	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см над трубой из ПГС к1трр=1,67 к1трм=1,67 к1зпр=1,67 к1экс=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	109,5	250,33	29,78	27411	3261	0,06531	7,151
					10,70	8,46	1172	926	0,03051	3,341
64	Е27-21-2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из материала фрезерования	м2 основания	109,5	24,29	17,83	2660	1952	0,04160	4,555
					6,41	5,07	702	555	0,01827	2,001
65	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,09	42736,45	339,59	3846	31	0,5800	0
					0,00	140,94	0	13	0,5800	0
66	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2 покрытий	109,5	363,07	15,35	39756	1681	0,03360	3,679
					5,94	5,06	650	554	0,01766	1,934
67	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	438,0	42,48	0,00	18606	0	0,00009	0,039
					0,01	0,00	4	0	0,00	0,039
68	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т	160,92	3905,30	167,93	628441	27023	0,19	30,736
					34,65	55,37	5576	8910	0,19	30,655
69	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,380	42736,45	339,59	16240	129	0,58	0,220
					-	140,94	-	54	0,58	0,220
70	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	1268,00	558,72	15,35	708457	19464	0,0336	43
					5,94	5,06	7532	6416	0,0177	22
71	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	5072,00	66,93	-	339469	-	0,00009	0
					0,01	-	51	-	-	-
							30105978			
	3						744577			
		Накладные расходы :					1249882			
		Всего накладных расходов:					31355859			
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					1881352			
		от сметной себестоимости - 6 %					33237211			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					398847			
		Временные здания и сооружения 1,2 %					33636058			
		Итого с временными зданиями и сооружениями					134544			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					336361			
		Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %					34106962			
		Итого					71215337			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088					1424307			

Создано лицензионной Ознакомительной версией программы. Печать версии не допускает этот знак.
www.avtor-cad.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						72639644			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						8716757			
	Итого с НДС						**81 356 401**			

ЗАКАЗЧИК

"ҚММ-сі Тараз филиалы «Жамбыл облысы тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Абилдаев Е.Н.

Тех. надзор: Байжанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

М.С. Молдабаева

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 1 ноября 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 77 от 28.06.2012 г.
	Сумма, тенге	249 200 586
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге, в том числе НДС 26 700 063 тенге		249 200 586
Общая сумма сертифицированных работ за ноябрь 2012 г. в том числе НДС 3 259 225 тенге		30 419 429
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	- 1 520 971
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	1 520 971
Итого к оплате за ноябрь 2012 г., тенге В том числе НДС 3 096 263 тенге		28 898 458 16 438 428

5% → 12 460 030

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор Таразского филиала
ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик **"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " ҚММ-сі**

Подрядчик **Таразский филиал ТОО "АЙЯ-Сервис"**

Форма N 2в

Объект **Договор №77 от 28.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в г. Тараз"**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **1 ноября 2012 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка автопавильонов								
1	Е9-42-1	Разборка кровельного покрытия на а/павильоне из профилированного листа к1тр=0,6 к1тм=0,6 к1зпм=0,7 к1мат=0,5	м2	124	64,96	20,74	8055	2572	0,3170	39
					30,65	5,25	3801	651	0,0302	4
2	Е9-1-1	Разборка мет.конструкций а/павильона из труб к1тр=0,6 к1тм=0,6 к1зпм=0,7 к1мат=0,5	т	2,11	4961,52	2020,83	10469	4264	20,00	6,161
					2214,00	509,30	4672	1075	2,92	6,161
3	П9-34-1	Сталь мелких профилей (остальные виды стали, указанные выше) - погрузка	т	2,11	195,70	195,70	413	413	0,00	0,607
					-	136,99	-	289	0,28768	0,607
4	П7-10-1	Перевозка метал.изделий на 10 км, 1 класс груза на базу	т	2,11	81,50	81,50	172	172	0,0000	0
					0,00	16,30	0	34	0,03423	0
5	П9-34-2	Сталь мелких профилей - разгрузка	т	2,11	208,50	208,50	440	440	0,00	0,647
					-	145,95	-	308	0,30650	0,647
6	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см	м3 конструкции	9,1	408,12	169,62	3714	1544	1,5500	14
					238,50	4,07	2170	37	0,0136	0
7	Е6-1-13	Разборка бетонных фундаментов к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	м3	1,1	694,18	76,78	764	84	4,9000	5
					617,40	28,00	679	31	0,1771	0
8	Т1-43-1	Демонтаж скамьи - строительные работы к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	скамья	10	845,42	308,18	8454	3082	4,1000	41
					537,24	103,78	5372	1038	0,6340	6
9	Т1-43-2	Демонтаж скамьи	скамья	10	332,66	2,62	3327	26	3,2000	32
					330,04	1,12	3300	11	0,0070	0
10	Т1-49-3	Демонтаж урны	урна	7	484,55	44,99	3392	315	3,3000	23
					439,56	15,79	3077	111	0,0960	1
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	т	25,49	27,10	27,10	691	691	0,00	1,016
					-	18,97	-	484	0,03984	1,016
12	П8-25-1	Перевозка лома на 25 км, 1 класс груза на свалку	т	25,49	171,40	171,40	4369	4369	0,0000	0
					0,00	34,28	0	874	0,07199	2
		Монтажные работы								
13	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков на подготовке из ПГС	м лотка	300,00	2683,06	351,18	804918	105354	1,2480	374
					89,10	89,10	26730	26730	0,2880	86,4
14	30-8-104	Смеси гравийно-песчаные для устройства подстилающего слоя	м3	12,00	857,00	0,00	10284	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,0
15	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков в разрывы между БР	м лотка	47,0	3330,06	351,18	156513	16505	1,56000	73
					240,75	89,10	11315	4188	0,36000	17
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,880	857,00	0,00	1611	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0
17	Е1-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3 упл.грунта	1,9	21,55	4,52	41	8	0,10800	0
					17,03	0,00	32	0	0,00000	0
18	Е6-33-1	Наращивание ж/б лотков монолитным бетоном В-15	м3	0,13	12806,86	1343,80	1665	175	16,06000	2,088
					2792,25	463,29	363	60	1,7730	0,230
19	4-1-13	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-1 диам. 10 мм	т	0,079	50600,00	0,00	3997	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
20	Е27-59-5	Установка металлических ограждений (турникеты)	м	94	541,51	21,63	50902	2033	1,13000	106,220
					185,85	5,30	17470	498	0,0214	2,012
21	8-6-22	Трубы стальные сварные вод. 40*3,5 мм	м	141	270,00	0,00	38070	0	0,00000	0,000

Создано для нужд Таразского городского суда. Копия верна не должна этого иметь.
www.mgsr-pavlov.ru

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8-6-20	Трубы стальные сварные 25*3,2 мм	м	188	168,00	0,00	31584	0	0,00000	0,000		
				0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000		
Установка гранитных бордюр											
23	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	422,0	5443,39	6,63	229711,1	2798	0,69800	295	
					108,68	1,76	45863	743	0,00610	3	
24	Е27-34-2	Установка бетонных поребриков 100*20*8	м бортового камня	64,0	605,43	6,63	38748	424	0,69800	45	
					108,68	1,76	6956	113	0,00610	0	
Устройство дорожной одежды											
25	Е27-56-1	Устройство оснований нижний слой толщиной 20 см из ПГС к1тр=1,67 к1тм=1,67 к1зп=1,67 к1эк=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	1449,0	294,35	20,91	426513	30299	0,40581	588,019	
					63,51	7,34	92026	10636	0,02956	42,832	
26	Е27-56-1	Устройство оснований верхний слой толщиной 12 см из щебня	м2 основания	909,0	127,82	12,52	116188	11381	0,24300	220,887	
					38,03	4,39	34569	3991	0,07700	69,993	
27	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,64	42736,45	339,59	27351	217	0,58	0,371	
					-	140,94	-	90	0,58	0,371	
28	Е27-53-3	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых толщиной 6 см к1тр=1,33 к1тм=1,33 к1зп=1,33 к1эк=1,33 к1зпм=1,33	м2 покрытий	909,0	547,75	5,75	497905	5227	0,11917	108,326	
					21,16	2,42	19234	2200	0,00944	8,581	
29	Е27-55-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	909,00	435,82	0,00	396160	0	0,1440	131	
					24,75	0,00	22498	0	0,0000	0	
30	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=6,000	м2 покрытий	5454,0	70,89	-	386634	-	0,02320	127	
					3,98	-	21707	-	0,00	-	
31	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	8,82	472,75	427,75	4170	3773	0,29	3	
					45,00	117,15	397	1033	0,4400	-	
Устройство смещенных автобусных остановок											
32	Е27-21-1	Устройство оснований нижний слой толщиной 20 см из ПГС к1тр=1,67 к1тм=1,67 к1зп=1,67 к1эк=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	330,0	253,82	29,78	83761	9827	0,40581	133,917	
					10,70	8,46	3531	2792	0,02956	9,755	
33	Е27-23-1	Устройство оснований верхний слой толщиной 12 см из щебня к1тр=0,8 к1тм=0,8 к1зп=0,8 к1эк=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м2 основания	330,0	98,44	22,27	32485	7349	0,24300	80,190	
					4,00	7,59	1320	2505	0,07700	25,410	
34	Е27-25-1	Добавлять к расценке 27-22,27-23,27-24	м2 основания	330,0	11,91	2,88	3930	950	0,01650	5	
					2,59	0,83	855	274	0,00	-	
35	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,23	42736,45	339,59	9829	78	0,58	0,133	
					-	140,94	-	32	0,58	0,133	
36	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых	м2 покрытий	330,0	363,07	15,35	119813	5066	0,11917	39,326	
					5,94	5,06	1960	1670	0,00944	3,115	
37	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	1320,0	42,48	-	56074	-	0,02320	31	
					0,01	-	13	-	0,00	-	
38	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,10	42736,45	339,59	4274	34	0,58	0,058	
					-	140,94	-	14	0,58	0,058	
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	330,00	558,72	15,35	184378	5066	0,0336	11	
					5,94	5,06	1960	1670	0,0177	6	
40	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	1320,00	66,93	-	88348	-	0,00009	0	
					0,01	-	13	-	-	-	
41	Е27-56-1	Устройство оснований вручную под посадочную площадку толщиной 20 см из ПГС к1тр=1,67 к1тм=1,67 к1зп=1,67 к1эк=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	180,0	297,84	20,91	53611	3764	0,40581	73,046	
					63,51	7,34	11432	1321	0,02956	5,321	
42	Е27-57-1	Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 5 см на цементно-песчаной подготовке толщиной 6 см	м2 тротуара	180,00	747,15	49,85	134487	8973	0,45800	82,440	
					69,08	17,60	12434	3168	0,0859	15,462	
43	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,34	472,75	427,75	161	145	0,29	0	
					45,00	117,15	15	40	0,4400	-	
Прокладка а/ц трубы под кабель ТГЭС											
44	Е23-2-1	Укладка труб асбестоцементных безнапорных диаметром 150 мм	км трубопровода	0,172	465331,02	1733,92	80037	298	16020,0	2755	
					60966,00	650,25	10486	112	130,0	22	
45	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	м3 грунта	63,64	134,10	0,00	8534	0	0,9720	62	
					134,10	0,00	8534	0	0,0000	0	
46	Е27-56-1	Устройство оснований вручную толщиной 20 см из ПГС (С-5) к1тр=1,67 к1тм=1,67 к1зп=1,67 к1эк=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2	53,50	294,35	20,91	15748	1119	0,4058	22	
					63,51	7,34	3398	393	0,0296	2	
47	Е27-56-1	Устройство оснований вручную толщиной 20 см из щебня	м2	45,58	137,65	12,52	6274	571	0,2430	11	
					38,03	4,39	1733	200	0,0177	1	

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е27-55-3	Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси М 1 толщиной 6 см к1тр=1,33 к1трм=1,33 к1зпр=1,33 к1экс=1,33 к1зпм=1,33 к1мат=1,33	м2	45,58	580,60	5,74	26464	262	0,1192	5
					21,16	2,42	964	110	0,0094	0
		Устройство разметки								
49	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0.1 м (1.1)	км линии	0,340	35339,05	1692,25	12015	575	3,1800	1
					450,00	632,07	153	215	2,8500	1
50	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0.2 м (1.3)	км линии	1,329	68535,85	1692,25	91084	2249	3,1800	4
					450,00	632,07	598	840	2,8500	4
51	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5)	км линии	1,554	10441,45	1692,25	16226	2630	3,1800	5
					450,00	632,07	699	982	2,8500	4
52	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.6)	км линии	0,900	27039,85	1692,25	24336	1523	3,1800	3
					450,00	632,07	405	569	2,8500	3
53	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (1.7)	км линии	0,553	18740,65	1692,25	10364	936	3,1800	2
					450,00	632,07	249	350	2,8500	2
54	Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0.4 м (1.14,2,1,12)	км линии	0,5957	134929,45	1692,25	80377	1008	3,1800	2
					450,00	632,07	268	377	2,8500	2
55	Е30-83-1	Разметка проезжей части вручную (1,18)	м2	7,0200	2252,16	4,71	15810	33	0,1590	1
					29,93	1,73	210	12	0,0085	0
		Устройство автопавильонов - 4 шт.								
56	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаметов под стойки из бетона В-20	м3	3,8	8535,74	98,32	32777	378	4,4100	17
					695,25	37,15	2670	143	0,1814	1
57	Е1-165-3	Копание ям вручную без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек	м3 грунта	6,00	663,75	0,00	3983	0	4,1100	25
					663,75	0,00	3983	0	0,0000	0
67	Е9-1-1	Монтаж каркасов а/павильона высотой до 15 м	т конструкций	3,660	5104,71	691,33	18683	2530	20,0000	73
					3690,00	186,39	13505	682	2,9200	11
68	99-1-2 прайс-лист	Стоимость автобусных павильонов	шт	4,000	361151,00	0,00	1444604	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
69	Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1-строительные работы	скамья	4,0	14359,01	385,22	57436	1541	4,1000	16
					671,55	129,72	2686	519	0,6340	3
70	Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1-монтаж металлоконструкций	скамья	4,0	3211,03	4,37	12844	17	3,2000	13
					550,06	1,87	2200	7	0,0070	0
71	Т1-49-7	Урна металлическая вариант 11 - строительные работы	урна	4,0	5447,64	27,54	21791	110	3,7000	15
					613,80	5,64	2455	23	0,0280	0
		Устройство новой автобусной остановки								
72	Е1-24-1	Снятие растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт с перемещением до 10 м	м3 грунта	13,0	7,91	7,91	103	103	0,000	0,128
					0,00	2,57	0	33	0,00984	0,128
73	П9-7-1	Грунт растительного слоя - погрузка	т	15,6	30,00	30,00	468	468	0,00000	0,000
					0,00	213,00	0	3323	0,04410	0,688
74	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями самосалами на 1 км, 1 класс груза	т	15,6	19,70	19,70	307	307	0,10000	1,560
					0,00	3,94	0	61	0,00000	0,000
75	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	м2	130,0	15,75	0,00	2048	0	0,58	75,400
					15,75	0,00	2048	0	0,58	75,400
76	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	м3	30,0	32,22	30,77	967	923	0,00984	0,295
					1,42	8,34	43	250	0,02853	0,856
77	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями самосалами на 15 км, 1 класс груза	т	53,0	108,20	108,20	5735	5735	0,00000	0,000
					0,00	21,64	0	1147	0,04544	2,408
78	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	135,0	1,41	1,41	190	190	0,00	0,000
					0,00	0,30	0	41	0,00099	0,134
79	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного катка массой 8 т	м3	30,000	21,90	21,90	657	657	0,00	0,000
					-	7,61	-	228	0,02	0,746
80	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см к=5,000	м3	150,00	3,20	3,20	480	480	0,0000	0
					0,00	1,12	0	168	0,0037	1
81	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	30,00	14,12	12,00	424	360	0,01220	0
					1,62	2,75	49	83	0,0122	-
82	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 330 мм	м2 корыта	90,0	19,95	15,58	1796	1402	0,009	2,417
					1,03	5,50	93	495	0,02686	2,417
83	Е27-21-1	Устройство оснований нижний слой толщиной 20 см из ПГС к1тр=1,67 к1трм=1,67 к1зпр=1,67 к1экс=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	90,0	250,33	29,78	22530	2680	0,40581	36,523
					10,70	8,46	963	761	0,02956	2,660

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не ограничивает этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-23-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня к1трр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м2 основания	90,0	98,44	22,27	8860	2004	0,24300	21,870
					4,00	7,59	360	683	0,07700	6,930
85	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,70	42736,45	339,59	29916	238	0,58	0,406
					-	140,94	-	99	0,58	0,406
86	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2 покрытий	90,0	363,07	15,35	32676	1382	0,11917	10,725
					5,94	5,06	535	455	0,00944	0,850
87	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	360,0	42,48	-	15293	-	0,02320	8
					0,01	-	4	-	0,00	-
88	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	90,00	558,72	15,35	50285	1382	0,0336	3
					5,94	5,06	535	455	0,0177	2
89	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	360,00	66,93	-	24095	-	0,00009	0
					0,01	-	4	-	-	-
90	Е27-21-1	Устройство оснований под посадочную площадку толщиной 20 см из ПГС к1трр=1,67 к1трм=1,67 к1зпр=1,67 к1экс=1,67 к1зпм=1,67 к1мат=1,67	м2 основания	45,0	294,92	20,91	13271	941	0,40581	18,261
					63,51	7,34	2858	330	0,02956	1,330
91	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,720	472,75	427,75	340	308	0,00009	0,000
					45,00	117,15	32	84	0,0000	0,000
92	Е27-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки на цементно-песчаной подготовке	м2 тротуара	45,00	727,56	42,08	32740	1894	0,38100	17,145
					57,38	14,85	2582	668	0,0726	3,267
	Восстановление датчиков 2-х полосного скоростемера									
93	Е0127-44-1	Нарезка штраб	м шва	66	616,21	548,93	40670	36229	0,00009	0,006
					10,80	81,57	713	5384	0,0000	0,000
94	Ц8-146-1	Затягивание кабеля коксиального и датчиков в штрабу	м кабеля	86	66,80	18,10	5745	1557	0,12000	10,320
					20,30	3,80	1746	327	0,0220	1,892
95	Ц8-412-1	Затягивание кабеля коксиального в проложенные трубы и металличсекие рукава	м	240	9,60	0,10	2304	24	0,05000	12,000
					8,40	0,00	2016	0	0,0000	0,000
96	Ц8-146-1	Затягивание кабеля жаростойкого в штрабу в 3 ряда	м кабеля	85	66,80	18,10	5678	1539	0,12000	10,200
					20,30	3,80	1726	323	0,0220	1,870
97	Ц8-412-1	Затягивание кабеля жаростойкого в проложенные трубы и металличсекие рукава	м	315	8,50	0,10	2678	32	0,05000	15,750
					7,30	0,00	2300	0	0,0000	0,000
98	Ц8-148-1	Монтаж кабеля жаростойкого в трубе	м кабеля	60	30,66	2,10	1840	126	0,10000	6,000
					22,66	0,50	1360	30	0,0030	0,180
99	Ц8-411-1	Металлический рукав, Дн 26 мм	м	10	121,72	7,80	1217	78	0,29000	2,900
					56,12	0,50	561	5	0,0030	0,030
100	Е99-1-1 Единичная расценка	Заливка штраб полиуритановым компаундом с разделкой шва	м	66	116,70	4,20	7702	277	0,32000	21,120
					112,50	1,26	7425	83	0,0100	0,660
101	Ц10-634-1	Настройка устройств присоединения	фильтр	2	1082,80	0,00	2166	0	4,00000	8,000
					1071,00	0,00	2142	0	0,0000	0,000
102	Ц10-632-1	Проверка качества конденсаторов связи после установки	комплект	12	1382,20	0,00	16586	0	7,00000	84,000
					1368,00	0,00	16416	0	0,0000	0,000
103	Ц10-632-1	Проверка качества индуктивных датчиков после установки	комплект	4	1382,20	0,00	5529	0	7,00000	28,000
					1368,00	0,00	5472	0	0,0000	0,000
104	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	конец	64	23,79	0,00	1523	0	0,11000	7,040
					20,34	0,00	1302	0	0,0000	0,000
105	99-1-1 прайс лист	Датчик пьезо	шт	12	44021,49	0,00	528258	0	0,11000	1,320
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
106	99-1-1 прайс лист	Кабель жаростойкий 1х2,5	м	400	59,61	0,00	23844	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
107	99-1-1 прайс лист	Кабель S-FTP	м	60	86,77	0,00	5206	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
108	99-1-1 прайс лист	Уплотнитель Rezin	шт	30	17096,34	0,00	512890	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
109	99-1-1 прайс лист	Диск алмазный	шт	4	9955,34	0,00	39821	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
110	99-1-1 прайс лист	Колодка клеммная 10	шт	2	42,67	0,00	85	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	99-1-1 прайс лист	Колодка клеммная 16	шт	2	109,98	0,00	220	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
112	99-1-1 прайс лист	Металлорукав д.26мм	м	10	165,92	0,00	1659	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
113	99-1-1 прайс лист	Пена монтажная 750	шт	2	237,03	0,00	474	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
		Переустройство светофорного объекта								
114	Е33-256-1	Разборка бетонных монолитных фундаментов под консоль к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	опора	3	279,00	0,00	837	0	1,76800	5,304
					279,00	0,00	837	0	0,0000	0,000
115	Е33-253-3	демонтаж металлической опоры светофора	опора	3	716,75	543,50	2150	1631	1,03000	3,090
					173,25	144,00	520	432	0,5000	1,500
116	Ц8-317-3	Демонтаж головок светофора транспортного к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0	шт	18	606,60	81,60	10919	1469	5,00000	90,000
					525,00	21,60	9450	389	0,2100	3,780
117	Ц8-148-1	Демонтаж кабеля проложенного в трубе	м кабеля	42	13,08	1,26	553	53	0,10000	4,230
					11,82	0,30	500	13	0,0030	0,127
118	Е9-33-1	Демонтаж металлической трубы арки	т	0,22	7917,38	2765,33	1742	608	14,20000	3,124
					2587,50	601,25	569	132	2,1800	0,480
119	Ц8-317-3	Демонтаж головок светофора пешеходного	шт	12	1033,40	136,00	12401	1632	5,00000	60,000
					875,00	36,00	10500	432	0,2100	2,520
120	Е6-1-13	Демонтаж бетонных фундаментов к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	м3	1	694,18	76,78	469	52	4,90000	3,308
					617,40	29,00	417	20	0,1771	0,120
121	Е1-13-12	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 под фундаменты стойки	м3	8,0	104,85	102,83	839	823	0,01230	0,098
					2,02	15,63	16	125	0,05427	0,434
122	Е1-165-2	Доработка вручную ям без креплений глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	м3	3,0	402,75	0,00	1208	0	0,01230	0,037
					402,75	0,00	1208	0	0,05427	0,163
123	Е6-1-13	Монтаж бетонных фундаментов под стойки	м3	11	8417,15	95,97	89558	1021	4,90000	52,136
					771,75	36,25	8211	386	0,1771	1,884
124	Е33-11-1	Установка одностоечной консоли существ.массой до 2 т	т	1,21	11551,28	7151,40	13965	8646	26,00000	31,434
					4342,50	1521,12	5250	1839	5,9000	7,133
125	Ц8-317-3	Монтаж головок светофора транспортного	шт	18	1033,40	136,00	18601	2448	5,00000	90,000
					875,00	36,00	15750	648	0,2100	3,780
126	99-1-1 прайс лист	Головки транспортного светофора	шт	18	37798,00	0,00	680364	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
127	Е22-1-1	Укладка труб асбестоцементных безнапорных диаметром 100 мм с соединением муфтами	км трубопровода	0,065	387703,47	1984,82	25201	129	270,0	18
					45900,00	749,25	2984	49	3,7	0
128	Ц8-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металличсекие рукава	м	65	8,50	0,10	553	7	0,05000	3,250
					7,30	0,00	475	0	0,0000	0,000
129	Ц8-148-1	Монтаж кабеля в трубе	м кабеля	65	27,70	2,10	1801	137	0,10000	6,500
					19,70	0,50	1281	33	0,0030	0,195
130	16-3-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5*1,5 мм2	1000 м	0,065	83000,00	0,00	5395	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
131	Ц8-148-1	Монтаж кабеля до 35 КВт	м кабеля	123	27,70	2,10	3407	258	0,10000	12,300
					19,70	0,50	2423	62	0,0030	0,369
132	16-3-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7*2,5 мм2	1000 м	0,123	149500,00	0,00	18389	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
133	Ц8-148-1	Монтаж кабеля контрольного КВВГ	м кабеля	105	27,70	2,10	2909	221	0,10000	10,500
					19,70	0,50	2069	53	0,0030	0,315
134	16-3-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5*2,5 мм2	1000 м	0,105	108100,00	0,00	11351	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
135	Ц8-317-3	Монтаж головок светофора пешеходного	шт	12	1033,40	136,00	12401	1632	5,00000	60,000
					875,00	36,00	10500	432	0,2100	2,520
136	99-1-1 прайс лист	Головки пешеходного светофора	шт	12	12020,00	0,00	144240	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
137	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных опор с очисткой поверхностей металлической щеткой	т	1,209	3589,37	2776,32	4340	3357	2,97000	3,591
					497,25	447,12	601	541	1,4400	1,741

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переустройство арки								
138	Е6-1-13	Демонтаж бетонных фундаментов под арку к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	м3	1,92	694,18	76,78	1333	147	4,90000	9,408
					617,40	29,00	1185	56	0,1771	0,340
139	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор освещения к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0	опора	8	1107,58	702,58	8861	5621	3,06000	24,480
					405,00	197,14	3240	1577	1,0300	8,240
140	Е33-109-5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 Кв (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводо до 35 мм	км линии	0,097	35517,87	25993,62	3445	2521	48,00000	4,656
					8550,00	5571,27	829	540	19,9500	1,935
141	Ц8-472-9	Демонтаж метал.троса из круглой стали, диаметр 16 мм к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0	м	60	21,30	1,86	1278	112	0,18000	10,800
					19,44	0,18	1166	11	0,0020	0,120
142	Ц8-472-10	То же, сечением 20 мм к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0	м	15	40,02	1,26	600	19	0,39000	5,850
					38,76	0,18	581	3	0,0020	0,030
143	Е9-33-1	Демонтаж металлической трубы арки	т	0,56	3211,69	1659,19	1799	929	14,20000	7,952
					1552,50	360,75	869	202	2,1800	1,221
144	Е27-59-5	Демонтаж металлических ограждений	м	1086,00	124,49	12,98	135196	14096	1,13000	1227,180
					111,51	3,18	121100	3453	0,0214	23,240
145	П9-34-1	Сталь мелких профилей - погрузка	т	2,85	195,70	195,70	558	558	0,00000	0,000
					0,00	136,99	0	390	0,2877	0,820
146	П7-10-1	Перевозка метал.изделий на 10 км, 1 класс груза на базу	т	2,85	81,50	81,50	232	232	0,00000	0,000
					0,00	16,30	0	46	0,0342	0,098
147	Е6-1-13	Монтаж бетонных фундаментов под арку	м3	2	8417,15	95,97	16161	184	4,90000	9,408
					771,75	36,25	1482	70	0,1771	0,340
148	Е9-33-1	Монтаж арок	т	0,56	7917,38	2765,33	4434	1549	14,20000	7,952
					2587,50	601,25	1449	337	2,1800	1,221
149	Е33-103-1	Установка одностоечной опоры	опора	8,00	1534,11	878,23	12273	7026	3,06000	24,480
					506,25	246,42	4050	1971	1,0300	8,240
150	Е33-109-5	Подвеска проводов сечением ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводо до 35 мм	км линии	0,10	35517,87	25993,62	3445	2521	48,00000	4,656
					8550,00	5571,27	829	540	19,9500	1,935
151	Ц8-472-9	Монтаж метал.троса из круглой стали, диаметр 16 мм	м	64	93,50	3,10	5984	198	0,18000	11,520
					32,40	0,30	2074	19	0,0020	0,128
152	1-1-195	Канат оцинкованный диам. 15 мм	10 м	6,4	2300,00	0,00	14720	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
153	Ц8-472-9	Монтаж метал.троса диаметр 20 мм	м	60	21,30	1,86	1278	112	0,18000	10,800
					19,44	0,18	1166	11	0,0020	0,120
							10809620			
							677825			
	Накладные расходы :									
	Всего накладных расходов:						962679			
	Итого с накладными						11772299			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %						706338			
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12478637			
	Временные здания и сооружения 1,2 %						149744			
	Итого с временными зданиями и сооружениями						12628380			
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %						50514			
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %						126284			
	Итого						12805178			
	Пересчет в текущих ценах						26627651			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						532553			
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27160204			

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на добавленную стоимость, 12 %						3259224			
Итого с НДС						**30 419 429**			

ЗАКАЗЧИК

"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдык шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі " КММ-сі

Абилдаев Е.Н.

Тех.надзор: Байжанов Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

М.С. Молдабаева

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 24 августа 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Ташкентской до улицы Сулейменова) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 77 от 28.06.2012 г.
	Сумма, тенге	249 200 586
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге, в том числе НДС 6 044 183 тенге		56 412 379
Общая сумма сертифицированных работ за август 2012 г. в том числе НДС 6 044 183 тенге		56 412 379
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	2 820 619
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	2 820 619
Итого к оплате за август 2012 г., тенге В том числе НДС 5 741 974 тенге		53 591 760

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор ТФ ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық қадағалау маманы **Байжанов Жондыбай Тұрмаханбетұлы**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары __

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі

«Тараз қаласындағы Абай даңғылын (Ташкент көшесінен Сүлейменов көшесіне дейін) күрделі жөндеу»

мекенжайы бойынша (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс **2012 жылғы «25» қаңтар № 75 қаулысы** рұқсаты_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Тараз қаласы әкімдігі

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты **ЩМАС-20 қоспасынан жол жабынын төсеу, сұйық битум, бетон В-15, раствор М-150, бетон- В-20, шағал фр.10-20мм, шағал фр-40 мм, гранит БР 100х30х15 орнату, БР100х20х8, аялдама алаңына плитка төсеу, су ағар орнату, ірі ыстық асфальт бетон қоспасынан тегістеу қабатын салу, құдықтарды көтеру ,люктер орнату,көлденең жол сызығын салу.**

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **««Айя-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз қаласы филиалы**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **жоқ**

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Каздорпроект» ЖШС-гі.**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **Түсіндірме бөлімі және сметалық бөлімі**

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

жоқ

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің.қосымшасында

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. **Күрделі жөндеу жұмыстары «Каздорпроект» ЖШС -нің жұмыс жобасы бойынша жүргізілген.**

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «25» сәуір № 51 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2012 жылдың 10 маусымы**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **2012 жылдың 01 қарашасы**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты **5**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **ЖСҚ, жұмыс комиссиясының қорытындысы, орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, орындалған жұмыстардың схемасы, жасырын жұмыстардың анықтама актісі, жол-құрылыс материалдарының паспорты мен сертификаттары**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жолдың жалпы ұзындығы	**пм**	**1480**		**1480**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____-_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	-	-

Создано архив-версией Юридического Консультанта. Полная версия не доступна. Чтобы это изменить, WWW.PRINT-DELUXE.RU

Қабаттар саны	қабат	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **ЩМАС-20 қоспасынан жол жабынын төсеу, сұйық битум, бетон В-15, раствор М-150, бетон- В-20, шағал фр.10-20мм, шағал фр-40 мм, гранит БР 100х30х15 орнату, БР100х20х8, аялдама алаңына плитка төсеу, су ағар орнату, ірі ыстық асфальт бетон қоспасынан тегістеу қабатын салу, құдықтарды көтеру ,люктер орнату,көлденең жол сызығын салу.**
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер **ЖСҚ, жұмыс комиссиясының қорытындысы, орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, орындалған жұмыстардың схемасы, жасырын жұмыстардың анықтама актісі, жол-құрылыс материалдарының паспорты мен сертификаттары.**
(көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **Еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары Құрылыс Нормалары мен Ережелеріне сай орындалған**.
(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің **мұндай жұмыс түрлері жоқ** қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
-	-	-	-

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **261 024,704** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **252 995,518** мың теңге, жабдықтар,
Келісім-шарт бойынша құны: **249 200,586** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ___-___ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары __-____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _-___ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық **жақсы** (тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды) сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

19. Қабылдауға ұсынылған нысан: **«Тараз қаласындағы Абай даңғылын (Ташкент көшесінен Сүлейменов көшесіне дейін) күрделі жөндеу» нысаны**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Сапаралиев Ж. М.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Өтембаев М.Т.**

Комиссия мүшелері: _____ **Әбілдаев Е.Н.**

_____ **Байжанов Ж.Т.**

_____ **Русин В.С.**

_____ **Молдабаева М.С.**

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «19» қараша №____ Тараз қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Тараз қаласы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2012 жылғы «13» қараша № 387 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
Сапаралиев Жақсылық Мырзабекұлы - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады) **Өтембаев Мұратбек Татарбекұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші **Әбілдаев Ерлан Нұркерімұлы**- «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары міндетін атқарушы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
бас мердігер **Молдабаева Майра Сұлтанқызы** - «Айя-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз қаласы филиалының директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде **Русин Василий Сергеевич** – «Каздорпроект» ЖШС-ің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) __

Создано демо-версией Универсального Конвертера Документов. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU