СОГЛАСОВАНО:

Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____*А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №13 от 25.06. 2012 г.

Поставщик: РНН адрес поставщика: 061 800 256 606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул М. Оспанова 13.
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001 № 0003346 от 09.11. 2009г.
Расчетный счет поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК АВКZ KZ КХ. БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1010р от 06.04.12г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за июнь месяц 2012 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: 061800256606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13.
(РНН, наименование, адрес)
Грузополучатель: 061200000661 НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(РНН, наименование, адрес)

Покупатель: 060100000181 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158. БИН 931240001060
(РНН, наименование, адрес)
Расчетный счет покупателя KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ на м/р Северная Трува за май месяц 2012г				33 269 488	12%	3 992 338	37 261 826		
Итого по счету				**33 269 488**		**3 992 338**	**37 261 826**		

Руководитель предприятия:

Главный бухгалтер

Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

С П Р А В К А

Форма№3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1010р от 06.04.2012г.
по контракту №3810

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за июнь месяц 2012 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
	Строительство ВЛ -10 кВ	28 444 676	4 824 812	33 269 488	28 444 676	4 824 812	33 269 488
	на м/р Северная Трува						
	НДС 12%	3 413 361	578 977	3 992 338	3 413 361	578 977	3 992 338
	ВСЕГО	**31 858 037**	**5 403 789**	**37 261 826**	**31 858 037**	**5 403 789**	**37 261 826**

Закачик:
Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ахмет А.Ж

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Зам. начальника по капстр. Сертекешова А.Т. регист. № 18 от 25.06.12г

Начальник ПЭО Манашев А.Т.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-10 кВ на м/р Северная Трува протяженностью 9,014км.
за июнь месяц 2012г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1010р от 06.04.12г на сумму	111 601 773	тенге с НДС
выполнено на 01.06.12г =	30 108 810	тенге
выполнение за июнь месяц 2012г =	37 261 826	тенге
остаток на 01.07.12г =	44 231 137	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**10450002**		**10450002**
2	**В ценах 2011г**	28444676		28444676
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		628937	628937
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		3614403	3614403
	ИТОГО	**28444676**	**4243340**	**32688016**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		581472	581472
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**28444676**	**4824812**	**33269488**
	НДС 12 %	3413361	578977	3992338
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**31858037**	**5403789**	**37261826**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**10450002**	**671079**	**845074**	**280225**	**8933849**	**968976**	**2349**	**885**
	Всего в ценах 2001 года	**10450002**	**671079**	**845074**	**280225**	**8933849**	**968976**	**2349**	**885**
	Накладные расходы	968976							
	трудозатраты 0,049%							475	
	И Т О Г О	11418978	671079	845074	280225	8933849	968976	2824	885
	Ненормир.и непред.затраты 6%	685139	40265	50704			58139		
	И Т О Г О	**12104117**	**711344**	**895778**	**280225**	**8933849**	**1027115**	**2824**	**885**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**12104117**	**711344**	**895778**	**280225**	**8933849**	**1027115**	**2824**	**885**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%								
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		54469						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**12104117**	**765813**	**895778**	**280225**	**8933849**	**1027115**	**2824**	**885**
		28444676	**1599018**	**1870384**	**585110**	**18653877**	**2144617**	**2824**	**885**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года.

по объекту: "**ВЛ-10 кВ на Разведочном блоке протяженностью 9,014км, к скв№577,594,5565,5577,5597,5598,5614,5533,5545,5555,516,5564**

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего	экспл.	Всего	Основ з. платы	экспл.маш		Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужи Всего	занятых обслужив Всего
			основ з.пл	машин в т ч з.пл			в т ч з.пл					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	206	1985,71	1026,71	408646	166693	211290	81138	260223	3,06	630	212
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	10	4077	2320,2	40435	15638	23011	8726	25582	5,98	59	23
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	4	6249,17	3714,32	23242	8783	13814	5227	14711	9	33	14
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	237	16360		3873826	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	10	6938,82	818,82	68818	60697	8121	3927	67855	21,6	214	12
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	473,5728	180,5	0,12	85480	7094	57	38	6419	0,05	24	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	473,5728	186,81	0,17	88468	7653	81	38	6922	0,05	24	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0.08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	9,014	32972,69	19490,69	297216	110331	175689	59127	177931	43,7	394	136
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	7,771	200567		1700980	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	12	3030,63	1940,73	36368	11837	23289	5888	18611	3,76	45	13
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	36	696		25056	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1316,6	353		464753	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	439	309		135608	0	0	0			0	0
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	219	884,76		194143	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	219	2330,09		511292	45027	0	0	49530	0,76	167	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	720	196		141174	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
С11041-104	Колпачки. кг	2641,941	196		517820	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	9,014	58098,96	38892,96	523704	172059	350581	103191	261488	58	523	377
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	450,7	240		108168	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	12	3237,38	911,78	38849	26611	10941	4540	32709	7,42	89	12
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	12	29015,00		348180	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

E0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	5,442	1760,4		9580	9580	0	0	10059	6,71	37	0
	вручную тн		1760,4						105			
E0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,996	1353,6		1348	1348	0	0	1415	5,15	5	0
	вручную тн		1353,6						105			
E0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	54,46087	42,01	39,5	2288	137	2151	1074	1175	0,01	1	3
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	54,46087	7,74	7,74	422	0	422	184	178		0	1
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	48	449,22	46,52	21563	8122	2233	691	9254	0,67	32	2
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	48	401,2	25,6	19258	8909	1229	192	8646	0,7	34	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	240	68,38	2,98	16411	10560	715	115	10141	0,16	38	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
E010334-A24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	284,14	75,49	75,49	21450	0	21450	6129	6129		0	80
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**10450002**	**671079**	**845074**	**280225**	**968976**		**2349**	**885**
	В ценах 2012 года				**33269488**							
	НДС 12%				**3992339**							
	ВСЕГО с НДС				**37261827**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"

«Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН. Республика Казахстан город Актобе