СОГЛАСОВАНО:
1
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____*А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №10 от 24.05. 2012 г.

Поставщик: РНН адрес поставщика: 061 800 256 606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул М. Оспанова 13.
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 06001 № 0003346 от 09.11. 2009г.
Расчетный счет поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК ABKZ KZ KX. БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1010р от 06.04.12г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за май месяц 2012 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: 061800256606 ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13.
(РНН, наименование, адрес)
Грузополучатель: 061200000661 НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(РНН, наименование, адрес)

Покупатель: 060100000181 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158. БИН 931240001060
(РНН, наименование, адрес)
Расчетный счет покупателя KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ на разведочном блоке центральной территории восточной части Прикаспийской впадины за май месяц 2012г				26 882 866	12%	3 225 944	30 108 810		
Итого по счету				**26 882 866**		**3 225 944**	**30 108 810**		

Руководитель предприятия:

Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

Республика Казахстан Актобе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН Республика Казахстан город Актобе

Форма№3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1010р от 06.04.2012г.

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за май месяц 2012 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
	Строительство ВЛ -10 кВ	23 138 686	3 744 180	26 882 866	23 138 686	3 744 180	26 882 866
	на разведочном блоке центральной						
	территории восточной части Прикаспийской						
	впадины						
	НДС 12%	2 776 642	449 302	3 225 944	2 776 642	449 302	3 225 944
	ВСЕГО	**25 915 328**	**4 193 482**	**30 108 810**	**25 915 328**	**4 193 482**	**30 108 810**

Закачик:
Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ахмет А.Ж

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Зам. начальника по капстр. Сертекешова А.Т. регист. № 11 от 29.05.12г

Начальник ПЭО Манашев А.Т.

/ капвложения

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-10 кВ на Разведочном блоке протяженностью 7,271км.
за май месяц 2012г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1010р от 06.04.12г на сумму	111 601 773	тенге с НДС
выполнено на 01.05.12г =		тенге
выполнение за май месяц 2012г =	30 108 810	тенге
остаток на 01.05.12г =	81 492 963	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**8522477**		**8522477**
2	**В ценах 2011г**	23138686		23138686
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		496503	496503
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		2774974	2774974
	ИТОГО	**23138686**	**3271476**	**26410162**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		472704	472704
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**23138686**	**3744180**	**26882866**
	НДС 12 %	2776642	449302	3225944
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**25915328**	**4193482**	**30108810**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН город Актобе Республика Казахстан

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**8522477**	**528198**	**676291**	**224443**	**7317988**	**766437**	**1845**	**707**
	Всего в ценах 2001 года	**8522477**	**528198**	**676291**	**224443**	**7317988**	**766437**	**1845**	**707**
	Накладные расходы	766437						376	
	трудозатраты 0,049%								
	И Т О Г О	9288914	528198	676291	224443	7317988	766437	2221	707
	Ненормир.и непред.затраты 6%	557335	31692	40577			45986		
	И Т О Г О	**9846249**	**559890**	**716868**	**224443**	**7317988**	**812423**	**2221**	**707**
	Врем здание и сооруж 1,5%		0					0	
	в т ч заработная плата 14,1 %								
	трудозатраты 0,08 %								
	И Т О Г О	**9846249**	**559890**	**716868**	**224443**	**7317988**	**812423**	**2221**	**707**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%		0					0	
	в т. ч. : заработная плата 0.42								
	трудозатраты 0.0054								
	Дополнит.транспорт 1,85%		0					0	
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %								
	трудозатраты 0,016%								
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%		44308					0	
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%								
	трудозатраты 0.017%								
	И Т О Г О	**9846249**	**604198**	**716868**	**224443**	**7317988**	**812423**	**2221**	**707**
		23138686	**1261565**	**1496820**	**468637**	**15279959**	**1696340**	**2221**	**707**

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2012 года.

по объекту: "ВЛ-10 кВ на Разведочном блоке протяженностью 7,271км, к АГЗУ№11,12,13,15, и скв№5588,507,5533,СТ-25

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего основ з.пл	экспл. машин в т ч з.пл	Всего	Основ з. платы	экспл.маш в т ч з.пл		Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужи Всего	занятых обслужив Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1985,71	1026,71	329628	134460	170434	65449	209904	3,06	508	171
E0133-103-1	Установка одностоечных опор	166	810	394,27					105	1,03		
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ											
	опора											
E0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	8	4077	2320,2	32616	12614	18562	7039	20636	5,98	48	18
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
E0133-103-3	Установка одностоечн. опор	3	6249,17	3714,32	18748	7085	11143	4216	11866	9	27	11
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
C143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	191	16360		3124760	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
E0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	8	6938,82	818,82	55511	48960	6551	3168	54734	21,6	173	10
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
E0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	382	180,5	0,12	68951	5722	46	31	5178	0,05	19	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
E0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	382	186,81	0,17	71361	6173	65	31	5584	0,05	19	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

E0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	7,271	32972,69	19490,69	239744	88997	41717	47694	143526	43,7	318	110
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
C151607-30	Провода для воздушных линий	6,269	200567		1399591	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
E0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	8	3030,63	1940,73	24245	7891	15526	3926	12408	3,76	30	8
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	24	696		16704	0	0	0			0	0
C11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1062,0	353		374886	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
C1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	354	309		109386	0	0	0			0	0
C11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	177	884,76		156603	0	0	0			0	0
E0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	177	2330,09		412426	36320	0	0	39952	0,76	135	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
C11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	581	196		113876	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
C11041-104	Колпачки. кг	2131,08	196		417692	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	7,271	58098,96	38892,96	422438	138789	282791	83238	210926	58	422	304
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
C11011-660	Проволока общего назначения, вышей	363,55	240		87252	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
E0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	8	3237,38	911,78	25899	17741	7294	3027	21806	7,42	59	8
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	8	29015,00		232120	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	2,297	1760,4		4044	4044	0	0	4246	6,71	15	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,664	1353,6		899	899	0	0	944	5,15	3	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	43,93	42,01	39,5	1845	110	1735	866	947	0,01	0	2
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	43,93	7,74	7,74	340	0	340	148	144		0	0
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	32	449,22	46,52	14375	5414	1489	461	6169	0,67	21	1
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	32	401,2	25,6	12838	5939	819	128	5764	0,7	22	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	160	68,38	2,98	10941	7040	477	77	6761	0,16	26	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	229,20	75,49	75,49	17302	0	17302	4944	4944		0	64
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**8522477**	**528198**	**676291**	**224443**	**766437**		**1845**	**707**
	В ценах 2012 года				**26882866**							
	НДС 12%				**3225944**							
	ВСЕГО с НДС				**30108810**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"