Подрядчик ЖШС "АВИ Строй"

Объект Договор №74 от 08.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Балуан Шолака до улицы Ташкентской) в г. Тараз"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от **30 июня 2012 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е23-24-1	Демонтаж люков колодцев к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	шт	14,00	146,80	21,25	2055	298	0,7860	11
					125,55	8,10	1758	113	0,0420	0,6
2	Е27-20-1	Разборка бордюр БР 100х30х15 на бетонном основании	м	3566,50	122,85	0,00	438145	0	0,7670	2736
					122,85	0,00	438145	0	0,0000	0,0
3	Е27-20-2	Разборка поребрика	м	15,00	79,88	0,00	1198	0	0,5650	8
					79,88	0,00	1198	0	0,0000	0,0
4	П9-29-1	Лом строительный-погрузка	т	145,2	27,10	27,10	3935	3935	0,00	5,785
					-	18,97	-	2754	0,04	5,785
5	П7-25-1	Перевозка бетона (лома) на 25 км, 1 класс груза на свалку	т	145,2	158,10	158,10	22956	22956	0,0000	0
					0,00	31,62	0	4591	0,0664	10
6	Е27-18-5	Разборка бетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	1,9895	203,88	115,23	406	229	0,4950	1
					88,65	31,42	176	63	0,1073	0
7	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3 конструкции	17,9871	408,12	169,62	7341	3051	1,5500	28
					238,50	4,07	4290	73	0,0136	0
8	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	14535,0	202,84	196,64	2948279	2858162	0,03490	507
					6,04	8,35	87791	121367	0,03360	488
9	Е27-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м3	1300,0	337,31	326,99	438503	425087	0,05810	76
					10,05	13,81	13065	17953	0,05540	72
10	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4111,0	202,84	196,64	833875	808387	0,03490	143
					6,04	8,35	24830	34327	0,03360	138
11	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 0,5 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	4111,0	26,75	25,93	109969	106598	0,00460	19
					0,80	1,10	3289	4522	0,00440	18
12	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	11525,0	202,84	196,64	2337731	2266276	0,03490	402
					6,04	8,35	69611	96234	0,03360	387
13	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 0,5 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	23050,0	26,75	25,93	616588	597687	0,00460	106
					0,80	1,10	18440	25355	0,00440	101

14	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми захватками фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см вдоль Бр 100х30х15	м2	274,5	337,31	326,99	92592	89759	0,03490	10
					10,05	13,81	2759	3791	0,05810	16
15	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждые 0,5 см изменения толщины фрезеруемого слоя	м2	1098,0	33,32	32,31	36585	35476	0,05540	61
					1,00	1,35	1098	1482	0,00540	6
16	Е27-57-2	Разборка бетонных плитных тротуаров вручную	м2 тротуара	167,5	99,85	42,08	16725	7048	0,38	1,216
					57,38	14,00	9611	2345	0,01	1,216
17	П9-41-1	Разобранный а/бетон-погрузка	т	250,67	122,80	122,80	30782	30782	0,00	45,251
					-	85,96	-	21548	0,18052	45,251
18	П7-25-1	Перевозка разобранного а/бетона (лома) на 10 км, 1 класс груза на базу	т	4537,52	76,60	76,60	347574	347574	0,0000	0
					0,00	15,32	0	69515	0,0322	146
19	Е9-53-3	Разборка а/павильона из труб к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	т	0,52	9210,86	408,86	4790	213	57,00	0,203
					8802,00	79,65	4577	41	0,39	0,203
20	Е12-10-1	Разборка профнастила к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	м2	60,4	92,68	0,74	5598	45	0,5832	35
					91,94	0,28	5553	17	0,0014	0
		Наращивание колодцев								
21	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	м3	4,1	12055,76	1343,80	49571	5525	16,06000	66
					2792,25	463,29	11481	1905	1,77300	7
22	Е23-24-1	Установка люка	шт	14,0	287,31	35,42	4022	496	1,31000	18
					209,25	13,50	2930	189	0,07000	1
23	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	14,0	13400,00	0,00	187600	0	0,00000	0
						0,00	0	0	0,00000	0
		Установка гранитных бордюр								
24	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	2000,0	5514,56	6,63	11029120	13260	0,69800	1396
					108,68	1,76	217360	3520	0,00610	12
25	Е27-34-2	Установка бетонных поребриков на переходах	м	15,0	837,06	6,63	12556	99	0,69800	10
					108,68	1,76	1630	26	0,00610	0
		Устройство дорожной одежды								
26	Е27-44-1	Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	м шва	4800,00	664,21	548,93	3188208	2634864	0,0746	358
					10,80	81,57	51840	391536	0,3307	1587
27	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	2800	3905,30	167,93	10934840	470204	0,1910	535
					34,65	55,37	97020	155036	0,1905	533
28	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	2,80	42736,45	339,59	119465	949	0,58	1,621
					-	140,94	-	394	0,58	1,621
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	9318	558,72	15,35	5206153	143031	0,0336	313
					5,94	5,06	55349	47149	0,0177	165
30	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	37272	66,93	-	2494615	-	0,00009	3
					0,01	-	373	-	-	-

31	E27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	2,88	472,75	427,75	1361	1232	0,00009	0
					45,00	117,15	130	337	-	-
32	99-1-4	Перевозка мастики "Крафко" из г. Алматы	т	5,56	1601,30	0,00	8908	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
Устройство съездов и примыканий										
33	E27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	275,16	3905,30	167,93	1074582	46208	0,1910	53
					34,65	55,37	9534	15236	0,1905	52
34	E27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,59	42736,45	339,59	25405	202	0,58	0,345
					-	140,94	-	84	0,58	0,345
35	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	1981,54	558,72	15,35	1107126	30417	0,0336	67
					5,94	5,06	11770	10027	0,0177	35
36	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	7926	66,93	-	530498	-	0,00009	1
					0,01	-	79	-	-	-
37	E27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,61	472,75	427,75	289	262	0,00009	0
					45,00	117,15	28	72	-	-
Устройство автобусных остановок										
37	E27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,061	42736,45	339,59	2586	21	0,58	0,035
					-	140,94	-	9	0,58	0,035
38	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	201,67	558,72	15,35	112677	3096	0,0336	7
					5,94	5,06	1198	1020	0,0177	4
39	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	807	66,93	-	53991	-	0,00009	0
					0,01	-	8	-	-	-
40	E27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,062	472,75	427,75	29	27	0,00009	0
					45,00	117,15	3	7	-	-
41	E27-18-5	Разборка бетонных покрытий	м3 конструкции	7,366	203,88	115,23	1502	849	0,4950	4
					88,65	31,42	653	231	0,1073	1
42	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3 конструкции	11,024	408,12	169,62	4499	1870	1,5500	17
					238,50	4,07	2629	45	0,0136	0
43	E27-56-1	Исправление профиля оснований вручную (под переходы)	м2 покрытий	15,00	50,65	12,52	760	188	0,24300	4
					38,03	4,39	570	66	0,0177	-
44	E27-57-1	Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 5 см на цементно-песчаной подготовке толщиной 6 см	м2 тротуара	15,00	747,15	49,85	11207	748	0,45800	7
					69,08	17,60	1036	264	0,0859	-
45	E27-56-1	Исправление профиля оснований вручную (под переходы)	м2 покрытий	242,34	50,65	12,52	12275	3034	0,24300	59
					38,03	4,39	9216	1064	0,0177	-
46	E27-57-1	Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 5 см на цементно-песчаной подготовке толщиной 6 см	м2 тротуара	242,34	747,15	49,85	181064	12081	0,45800	111
					69,08	17,60	16741	4265	0,0859	-

				44983433
				1176669
	Накладные расходы :			
	Всего накладных расходов:			2970161
	Итого с накладными			47953594
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
	от сметной себестоимости - 6 %			2877216
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			50830810
	Временные здания и сооружения 1,2 %			609970
	Итого с временными зданиями и сооружениями			51440780
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			205763
	Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			514408
	Итого			52160951
	Пересчет в текущих ценах, К-2,088			108912065
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			2178241
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			111090306
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			13330837
	Итого с НДС			**124 421 143**

ЗАКАЗЧИК

"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

Абилдаев Б.Н.

Тех.надзор: Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

М.С. Молдабаева

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай комму[illegible]лық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль ж[illegible]лы бөлімі" КММ-сі

Подрядчик Таразский филиал ТОО "АЙЯ-Сервис"

Форма № 2а

Объект Договор №74 от 08.06.2012 г. "Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Балуан Шолака до улицы Ташкентской) в г. Тараз"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 24 августа 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е23-24-1	Демонтаж люков колодцев к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	шт	62,00	146,80	21,25	9102	1318	0,7860	49
					125,55	8,10	7784	502	0,0420	2,6
2	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	дерево	1,00	38,09	2,54	38	3	0,2050	0
					35,55	0,95	36	1	0,0054	0,0
3	Е1-195-4	Корчевка деревьев диамтром свыше 32 см	дерево	1,00	111,71	91,82	112	92	0,1380	0
					19,89	33,75	20	34	0,1103	0,1
4	П9-22-1	Лес круглый - погрузка	т	0,16	148,60	148,60	24	24	0,0000	0
					0,00	104,02	0	17	0,2184	0,0
5	П7-10-1	Перевозка дерева на 10 км, 1 класс груза на базу	т	0,16	81,50	81,50	13	13	0,0000	0
					0,00	16,30	0	3	0,0342	0,0
6	Е23-2-4	Разборка асбестоцементных труб диаметром 400 мм в арыках к1трр=0,6 к1трм=0,6 к1зпр=0,6 к1экс=0,6 к1зпм=0,6 к1мат=0,6	км трубопровода	0,183	95342,77	25770,52	17448	4716	414,9600	76
					69572,25	9649,80	12732	1766	47,1300	8,6
7	П9-29-1	Лом строительный-погрузка	т	300	27,10	27,10	8130	8130	0,00	11,952
					-	18,97	-	5691	0,04	11,952
8	П7-25-1	Перевозка бетона (лома) на 25 км, 1 класс груза на свалку	т	145,2	158,10	158,10	22956	22956	0,0000	0
					0,00	31,62	0	4591	0,0664	10
9	Е27-18-5	Разборка бетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	8,8105	203,88	115,23	1796	1015	0,4950	4
					88,65	31,42	781	277	0,1073	1
10	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3 конструкции	79,6569	408,12	169,62	32510	13511	1,5500	123
					238,50	4,07	18998	324	0,0136	1
11	Е27-10-2	Демонтаж ж/б плиты и люка колодца на ПК 2+78 к1трр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	колодец	1,0	2169,93	639,93	2170	640	9,84000	10
					1530,00	162,36	1530	162	0,65600	1
12	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев	м3 конструкции	5,266	408,12	169,62	2149	893	1,5500	8
					238,50	4,07	1256	21	0,0136	0
		Наращивание колодцев								
13	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном	м3	18,2	12055,76	1343,80	219656	24484	16,060	293
					2792,25	463,29	50875	8441	1,773	32
14	Е6-33-2	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-30 колодца на ПК 15+65,8	м3	0,3	12806,86	1343,80	4226	443	16,060	5
					2792,25	463,29	921	153	1,773	1
15	Е7-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 весом более 5 т	шт сборных конструкций	1,0	2741,33	463,11	2741	463	2,010	2
					339,75	132,50	340	133	0,5376	1
14	Е23-24-1	Установка люка	шт	62,0	287,31	35,42	17813	2196	1,310	81
					209,25	13,50	12974	837	0,070	4
15	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	62,0	13400,00	0,00	830800	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0
16	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный	т	0,1311	64200,00	0,00	8417	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0
17	4-1-13	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-11 диаметром 10 мм	т	0,04115	50600,00	0,00	2082	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0

		Установка гранитных бордюр									
16	Е27-34-2	Установка гранитных бордюр БР х30х15 на бетонном основании	м	1817,9	5514,56	6,63	10024919	12053	0,69800	1269
					108,68	1,76	197569	3200	0,00610	11
17	Е27-33-4	Устройство водоотводных лотков монолитным бетоном В-15 на подготовке из ПГС	м3	12,4	9300,33	374,53	115045	4633	6,51000	81
					1075,50	141,48	13304	1750	1,33700	17
18	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,700	857,00	0,00	8313	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0
19	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-1 диаметром 6 мм	т	0,204	50600,00	0,00	10322	0	0,000	0
						0,00	0	0	0,000	0
		Устройство дорожной одежды								
20	Е27-44-1	Разделка и заливка швов проезжей части битумной мастикой "Крафко"	м шва	4080,00	664,21	548,93	2709977	2239634	0,0746	304
					10,80	81,57	44064	332806	0,3307	1349
21	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1050	3905,30	167,93	4100565	176327	0,1910	201
					34,65	55,37	36383	58139	0,1905	200
22	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	5,54	42736,45	339,59	236760	1881	0,58	3,213
					-	140,94	-	781	0,58	3,213
23	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	18498	558,72	15,35	10335203	283944	0,0336	622
					5,94	5,06	109878	93600	0,0177	327
24	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	73992	66,93	-	4952285	-	0,00009	7
					0,01	-	740	-	-	-
25	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	5,71	472,75	427,75	2698	2441	0,00009	0
					45,00	117,15	257	668	-	-
		Устройство съездов и примыканий								
26	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	164,55	3905,30	167,93	642617	27633	0,1910	31
					34,65	55,37	5702	9111	0,1905	31
27	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,36	42736,45	339,59	15385	122	0,58	0,209
					-	140,94	-	51	0,58	0,209
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	1184,16	558,72	15,35	661614	18177	0,0336	40
					5,94	5,06	7034	5992	0,0177	21
29	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	4736,6	66,93	-	317023	-	0,00009	0
					0,01	-	47	-	-	-
30	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,37	472,75	427,75	175	159	0,00009	0
					45,00	117,15	17	43	-	-
		Устройство автобусных остановок								
		раздел 1. Карманы автобусных остановок								
31	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм	м2 корыта	99,8	19,95	15,58	1991	1555	0,009	2,681
					1,03	5,50	103	549	0,02686	2,681
32	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня к1трр=0,8 к1трм=0,8 к1зпр=0,8 к1экс=0,8 к1зпм=0,8 к1мат=0,8	м2 основания	99,8	98,44	22,27	9824	2223	0,02640	2,635
					4,00	7,59	399	757	0,02671	2,666
33	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24	м2 основания	99,8	11,91	2,88	1189	287	0,01650	1,647
					2,59	0,83	258	83	0,00281	0,280
34	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,1	42736,45	339,59	4274	34	0,58	0,058
					-	140,94	-	14	0,58	0,058
35	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2 покрытий	99,8	363,07	15,35	36234	1532	0,03360	3,353
					5,94	5,06	593	505	0,01766	1,762
36	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	399,2	42,48	0,00	16958	0	0,00009	0,036
					0,01	0,00	4	0	0,00	0,036
37	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т	57,1	3905,30	167,93	222993	9589	0,19	10,906
					34,65	55,37	1979	3162	0,19	10,878
38	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,139	42736,45	339,59	5940	47	0,58	0,081
					-	140,94	-	20	0,58	0,081
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20	м2 покрытий	309,44	558,72	15,35	172890	4750	0,0336	10
					5,94	5,06	1838	1566	0,0177	5

40	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см измен[illegible] толщины покрытия к=4,000	м2 покрытий	[illegible],76	66,93	-	87843	-	0,00009	0
					0,01	-	12	-	-	-
41	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,310	472,75	427,75	147	133	0,00009	0,000
					45,00	117,15	14	36	-	#ЗНАЧ!
42	Е27-56-1	Исправление профиля оснований вручную (под переходы)	м2 покрытий	349,86	50,65	12,52	17720	4380	0,24300	85,016
					38,03	4,39	13305	1536	0,0177	6,193
43	Е27-57-1	Устройство покрытия из тротуарной плитки толщиной 5 см на цементно-песчаной подготовке толщиной 6 см	м2 тротуара	349,86	747,15	49,85	261398	17441	0,45800	160,236
					69,08	17,60	24168	6158	0,0859	30,053
		Устройство ж/б трубы диаметром 0,4 м								
44	Е1-164-2	Доработка вручную траншей, грунт 2 группы к1трр=1,2 к1зпр=1,2	м3 грунта	15,70	262,72	0,00	4125	0	1,84800	29,014
					262,72	0,00	4125	0	0,0000	0,000
45	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС под трубы	м3	14,64	1239,82	33,87	18151	496	1,94000	28,402
					263,25	12,47	3854	183	0,0609	0,892
46	Е30-7-1	Устройство монолитного тощего бетона (под лоток)	м3	12,81	7820,43	532,08	100180	6816	2,55000	32,666
					434,25	131,85	5563	1689	0,4340	5,560
47	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-15	м3	42,09	8269,23	532,08	348052	22395	2,55000	107,330
					434,25	131,85	18278	5550	0,4340	18,267
48	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,4 м	м3	18,84	6589,26	3701,25	124142	69732	11,80000	222,312
					1980,00	962,33	37303	18130	3,2900	61,984
49	Е30-23-20	Круглые звенья Д-0,4 м	шт	157,00	11300,00	0,00	1774100	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
50	Е1-166-1	Засыпка вручную труб, грунтом 1 группы	м3 грунта	15,00	122,18	0,00	1833	0	0,88500	13,275
					122,18	0,00	1833	0	0,0000	0,000
51	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 грунта	15,00	21,55	4,52	323	68	1,10800	16,620
					17,03	0,00	255	0	0,0000	0,000
52	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	279,46	326,42	13,70	91221	3829	0,60500	169,073
					102,83	5,04	28737	1408	0,0246	6,875
53	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	113,04	1093,48	20,67	123607	2337	0,91000	102,866
					157,50	7,61	17804	860	0,0372	4,205
54	Е27-8-1	Устройство ж/б лотков Б-3	м лотка	26,00	3193,06	351,18	83020	9131	1,56000	40,560
					240,75	89,10	6260	2317	0,3600	9,360
55	Е6-33-1	Наращивание ж/б лотков монолитным бетоном В-15	м3	0,52	11852,76	1343,80	6163	699	16,06000	8,351
					2792,25	463,29	1452	241	1,7730	0,922
56	4-1-6	Арматцрные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-1 диам. 10 мм	т	0,775	45800,00	0,00	35495	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0,000
57	Е9-53-2	Монтаж решеток	т конструкций	3,718	9131,32	443,79	33950	1650	46,60000	173,259
					7357,50	108,00	27355	402	0,5300	1,971
58	Е9-62-3	Изготовление решеток металлических	т конструкций	3,718	90061,49	9375,11	334849	34857	91,00000	338,338
					16380,00	2107,33	60901	7835	7,3600	27,364
59	Е13-16-2	огрунтовка металлических поверхностей решеток	м2	126,400	41,40	0,09	5233	11	0,02180	2,756
					4,41	0,05	557	6	0,0002	0,025
60	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	47,840	326,42	13,70	15616	655	0,60500	28,943
					102,83	5,04	4919	241	0,0246	1,177
61	Е27-15-4	исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала (под устройство дорожной одежды)	м2	1663,200	20,41	15,65	33946	26029	0,03090	51,393
					4,68	4,28	7784	7118	0,0157	26,112
62	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из ПГС над трубами	м2	92,000	24,29	17,83	2235	1640	0,04160	3,827
					6,41	5,07	590	466	0,0183	1,681
63	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,100	42736,45	339,59	4274	34	0,58000	0,058
					0,00	140,94	0	14	0,5800	0,058
64	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из к/з асфальтобетонной смеси М1 с применением укладчиков асфальтобетона	т	243,800	3905,30	167,93	952112	40941	0,19100	46,566
					34,65	55,37	8448	13499	0,1905	46,444
65	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	0,530	42736,45	339,59	22650	180	0,58000	0,307
					0,00	140,94	0	75	0,5800	0,307
66	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых БМ-2	м2	1755,200	451,49	15,35	792455	26942	0,03360	58,975
					5,94	5,06	10426	8881	0,0177	30,997

67	E27-34-1	Добавлять к расценке 27-33-1 на каждые 0,5 см измен[illegible] толщины покрытия к=4,000	м2	[illegible]	33,30	0,00	373613	0	0,00000	0,632
					0,01	0,00	70	0	0,0000	0,000
68	E27-66-2	Разогрев жидкого битума	т	0,650	472,75	427,75	307	278	0,00009	0,000
					45,00	117,15	29	76	-	0,000
69	99-1-2	Перевозка ж/б звеньев труб Д-0,4 м	т	47,100	2001,60	0,00	94275	0	0,00000	0,000
					0,00	0,00	0	0	-	1,000
		Устройство разметки								
70	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0.1 м (1.1)	км линии	0,380	35339,05	1692,25	13429	643	3,1800	1
					450,00	632,07	171	240	2,8500	1
71	E27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0.2 м (1.3)	км линии	1,537	68535,85	1692,25	105340	2601	3,1800	5
					450,00	632,07	692	971	2,8500	4
72	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5)	км линии	2,352	10441,45	1692,25	24558	3980	3,1800	7
					450,00	632,07	1058	1487	2,8500	7
73	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.6)	км линии	0,703	27039,85	1692,25	19009	1190	3,1800	2
					450,00	632,07	316	444	2,8500	2
74	E27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0.1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 (1.7)	км линии	0,523	18740,65	1692,25	9801	885	3,1800	2
					450,00	632,07	235	331	2,8500	1
75	E27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0.4 м (1.14,2,1,12)	км линии	0,1705	134929,45	1692,25	23005	289	3,1800	1
					450,00	632,07	77	108	2,8500	0
76	E30-83-1	Разметка проезжей части вручную (1,18)	м2	21,0600	260,35	4,71	5483	99	0,1590	3
					29,93	1,73	630	36	0,0085	0
		Устройство автопавильонов								
77	E6-1-2	Устройство бетонных фундаметов под стойки из бетона В-20	м3	0,8	8331,74	98,32	6665	79	4,4100	4
					695,25	37,15	556	30	0,1814	0
78	E1-165-3	Копание ям вручную без коеплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек	м3 грунта	1,25	663,75	0,00	830	0	4,1100	5
					663,75	0,00	830	0	0,0000	0
79	E9-62-2	Изготовление автопавильона в постороечных условиях	т конструкций	0,375	8077,36	2622,65	3029	983	23,3000	9
					4194,00	468,05	1573	176	1,7700	1
80	E9-1-1	Монтаж каркасов а/павильона высотой до 15 м, без кранов и фонарей	т конструкций	0,375	5104,71	691,33	1914	259	20,0000	8
					3690,00	186,39	1384	70	2,9200	1
81	8-6-25	Трубы стальные сварные 80х4 мм	м	21,000	562,00	0,00	11802	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
82	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 50-50 мм	т	0,140	58700,00	0,00	8218	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
83	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщиной 4-10 мм, ширина полки 100-100 мм	т	0,060	59200,00	0,00	3552	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
84	E30-84-1	окраска металлических конструкций а/павильона	т	0,375	5884,95	0,00	2207	0	4,8000	2
					879,75	0,00	330	0	0,0000	0
85	T1-32-35	Ограда металлическая из элеиентов ЭМ-22-строительные работы	м	9,0	9923,28	288,74	89310	2599	9,1000	82
					1506,45	69,37	13558	624	0,3390	3
86	T1-32-36	Ограда металлическая из элеиентов ЭМ-22-монтаж металлоконструкций	м	9,0	45026,46	69,82	405238	628	43,0000	387
					7404,60	21,32	66641	192	0,0790	1
87	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	17,0	446,07	8,20	7583	139	1,7100	29
					272,95	3,08	4640	52	0,0150	0
88	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,Н57-825-0,7	м2	17,0	1190,00	0,00	20230	0	0,0000	0
					0,00	0,00	0	0	0,0000	0
89	T1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1-строительные работы	скамья	2,0	14359,01	385,22	28718	770	4,1000	8
					671,55	129,72	1343	259	0,6340	1
90	T1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1-монтаж металлоконструкций	скамья	2,0	3211,03	4,37	6422	9	3,2000	6
					550,06	1,87	1100	4	0,0070	0
91	T1-49-7	Урна металлическая вариант 11 - строительные работы	урна	2,0	5447,64	27,54	10895	55	3,7000	7
					613,80	5,64	1228	11	0,0280	0
							42334650			
							908818			
	Накладные расходы :									

Налог накладных расходов			1893543	
Итого с накладными			44230195	
Ненормируемые и непредвиденные затраты				
от сметной себестоимости - 6 %			2653812	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			46884006	
Временные здания и сооружения 1,2 %			562608	
Итого с временными зданиями и сооружениями			47446614	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %			189786	
Затраты на выплаты за выслугу лет, 1 %			474466	
Итого			48110867	
Пересчет в текущих ценах			99925846	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			1998517	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			101924363	
Налог на добавленную стоимость, 12 %			12230924	
Итого с НДС			**114 155 287**	

ЗАКАЗЧИК

"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ-сі

_____Абилдаев Е.Н.

Тех надзор: _____Ашимов Е.У.

ПОДРЯДЧИК

Директор Таразского филиала ТОО "АЙЯ-Сервис"

_____ М.С. Молдабаева

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 25 июня 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Балуан Шолака до улицы Ташкентской) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдык шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 74 от 08.06.2012 г.
	Сумма, тенге	238 576 430
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге в том числе НДС 13 330 837 тенге		124 421 143
Общая сумма сертифицированных работ за июнь 2012 г. в том числе НДС 13 330 837 тенге		124 421 143
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	71 572 929 6 221 057
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	77 793 986
Итого к оплате за июнь 2012 г., тенге В том числе НДС 4 995 767 тенге		46 627 157

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор ТФ ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

Сертификат (Акт формы 3-КС)
Стоимость выполненных работ от 24 августа 2012 года

	Наименование договора	Капитальный ремонт дорог «Капитальный ремонт дорог проспекта Абая (от улицы Балуан Шолака до улицы Ташкентской) в городе Тараз
	Заказчик	"Тараз каласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары болімі" КММ-сі
	Подрядчик	Таразский филиал ТОО «АЙЯ-Сервис»
	Дата заключения и номер договора	Договор № 74 от 08.06.2012 г.
	Сумма, тенге	238 576 430
Выполнение с начала года по отчетный период, тенге, в том числе НДС 25 561 760 тенге		238 576 430
Общая сумма сертифицированных работ за август 2012 г. в том числе НДС 12 230 924 тенге		114 155 287
Дополнительный объем	В том числе Б-Запас материалов, тенге В том числе НДС	-
Сумма удержания	В-сумма аванса, тенге Г-Удержание по ставке (Б-5%), тенге В том числе НДС	- 5 707 764
	Д-сумма удержания (В+Г), тенге	5 707 764
Итого к оплате за август 2012 г., тенге В том числе НДС 11 619 377 тенге		108 447 523

Заказчик

Абилдаев Е.

Подрядчик
Директор ТФ ТОО «АЙЯ-Сервис»

Молдабаева М.С.

жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Техникалық қадағалау маманы **Әшімов Еділ Ортайұлы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары __
жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____
жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган
(өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
АНЫҚТАДЫ:
1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі
«Тараз қаласындағы Абай даңғылын (Балуан Шолақ көшесінен Ташкент көшесіне дейін) күрделі жөндеу»
мекенжайы бойынша (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру) нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. Құрылыс **2012 жылғы «25» қаңтар № 72 қаулысы** рұқсаты
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Тараз қаласы әкімдігі
(рұқсат берген органның атауы)
3. Құрылысты Құдықтарды көтеру, гранит бордюр орнату, жол құбырларын орнату, автопавильон орнату, жол бөлігінің жол жабынын салу, Ірі ыстық асфальтобетон қоспасы Тип- Б, М-1, ыстық шағалды асфальт-бетон қоспасы (ГОСТ 31015-2002), битум мастикасы (Крафко), шағал 40-70 мм, ауыр бетон В7,5 М-100.
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер **«Айя-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз қаласы филиалы**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **жоқ**
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Каздорпроект» ЖШС-гі.**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **Түсіндірме бөлімі және сметалық бөлімі**
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің.қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

Создано авто-версией Инженерланного Конструктора Дипломова. Полная версия не обладает этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. **Күрделі жөндеу жұмыстары «Каздорпроект» ЖШС -нің жұмыс жобасы бойынша жүргізілген.**

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «7» наурыз № 27 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **2012 жылдың 11 маусымы**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **2012 жылдың 06 қыркүйек**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2,8

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты 4,5

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **ЖСҚ, жұмыс комиссиясының қорытындысы, орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, орындалған жұмыстардың схемасы, жасырын жұмыстардың анықтама актісі, жол-құрылыс материалдарының паспорты мен сертификаттары**

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Жолдың жалпы ұзындығы	**пм**	**1740**		**1740**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____-_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-

Создано авто-версией Инвестиционного конвертора Дипломатова. Полная версия не добавляет этот штамп.
www.PRINT-DRIVER.RU

Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Құдықтарды көтеру, гранит бордюр орнату, жол құбырларын орнату, автопавильон орнату, ЩМАС-20 жол бөлігінің жол жабынын салу. ірі ыстық асфальтобетон қоспасы Тип- Б, М-1, ыстық шағалды асфальт-бетон қоспасы (ГОСТ 31015-2002), битум мастикасы (Крафко), шағал 40-70 мм, ауыр бетон В7,5 М-100.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер **ЖСҚ, жұмыс комиссиясының қорытындысы, орындалған жұмыстарды қабылдау актілері, орындалған жұмыстардың схемасы, жасырын жұмыстардың анықтама актісі, жол-құрылыс материалдарының паспорты мен сертификаттары.**
(көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **Еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары Құрылыс Нормалары мен Ережелеріне сай орындалған**.
(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің **мұндай жұмыс түрлері жоқ** қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

Создано авто-версией Инженерланного Конвертера Докумэнтова. Полная версия не обеспечивает этот штамп.
www.PRINT-DRIVER.RU

-	-	-	-

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **249 798,517** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **241 474 119** мың теңге, жабдықтар,
Келісім-шарт бойынша құны: **238 576,43** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ___-___ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары __-____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _-___ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық **жақсы**
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды) сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

19. Қабылдауға ұсынылған нысан: **«Тараз қаласындағы Абай даңғылын (Балуан Шолақ көшесінен Ташкент көшесіне дейін) күрделі жөндеу» нысаны**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Сапаралиев Ж. М.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Өтембаев М.Т.**

Комиссия мүшелері: _____ **Әбілдаев Е.Н.**

_____ **Әшімов Е.О.**

_____ **Русин В.С.**

_____ **Молдабаева М.С.**

Создано авто-версией Университетского Конвертора Дискументо. Полная версия не добавляет этот штамп.
WWW.PRINT-DRIVER.RU

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2012 жылғы «18» қыркүйек № ____ Тараз қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Тараз қаласы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2012 жылғы «18» қыркүйек № 293 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
Сапаралиев Жақсылық Мырзабекұлы - Тараз қаласы әкімінің орынбасары;
тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады) **Өтембаев Мұратбек Татарбекұлы** - Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысы бақылауы және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші **Әбілдаев Ерлан Нұркерімұлы**- «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары міндетін атқарушы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
пайдаланушы ұйымдар «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай- коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
бас мердігер **Молдабаева Майра Сұлтанқызы** - «Айя-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тараз қаласы филиалының директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде **Русин Василий Сергеевич** – «Каздорпроект» ЖШС-ің директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) __

Создано дома-версией Национального Банка данных. Точная версия не добавлена этот шаблон.
www.kazpravda.kz