СОГЛАСОВАНО:
1
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №3 от 24.05. 2013 г.

Поставщик: БИН 060840010472 , ТОО «Компания ЕСАТ г.Актобе, ул М. Оспанова 13,
(БИН и адрес места нахождения поставщика:)
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010109 от 05.12.12г.
ИИК поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК ABKZ KZ KX.
БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1519р от 16.05.13г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за май месяц 2013 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: БИН 060840010472, ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13
(БИН, наименование, адрес места нахождения)
Грузополучатель: БИН 970341002984, НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(БИН, наименование, адрес места нахождения)

Получатель: БИН 931240001060 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158.
(БИН, и адрес места нахождения получателя)
ИИК получателя: KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-6кВ на м/р Жанажол за май месяц 2013г				31 791 842	12%	3 815 021	35 606 863		
Итого по счету				**31 791 842**		**3 815 021**	**35 606 863**		

Руководитель предприятия: Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

«Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1519р от 16.05.2013г., капстроительство
по контракту №76 от 08.12.1997г.

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за май месяц 2013 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	10
	Строительство ВЛ -6 кВ	28963662	2828180	31791842	28963662	2828180	31791842
	на м/р Жанажол						
	ИТОГО	**28963662**	**2828180**	**31791842**	**28963662**	**2828180**	**31791842**
	НДС 12%	3475639	339382	3815021	3475639	339382	3815021
	ВСЕГО	**32439301**	**3167562**	**35606863**	**32439301**	**3167562**	**35606863**

Закачик:
Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" ***Ахмет А.Ж.***

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания Есат" ***Шукуров Т.К.***

Зам. нач.по капстр. *Сертекешова А.* регист № 13 от 24.05.13г

Начальник ПЭО *Манашев А.Т.*

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-6 кВ м/р Жанажол протяженностью 7,773км.
за май месяц 2013г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1519р от 16.05.13г на сумму	98 160 840	тенге с НДС
выполнено на 01.05.13г =	0	тенге
выполнение за май месяц 2013г =	35 606 863	тенге
остаток на 01.06.13г =	62 553 977	тенге

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**11226151**		**11226151**
2	**В ценах 2011г**	28963662		28963662
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка		640807	640807
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		1595284	1595284
	ИТОГО	**28963662**	**2236091**	**31199752**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		592089	592089
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**28963662**	**2828180**	**31791842**
	НДС 12 %	3475639	339382	3815021
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**32439301**	**3167562**	**35606863**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Казакстан Республикасы Актобе каласы
«Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
Республика Казахстан город Актобе

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**11226151**	**671533**	**866207**	**291002**	**9688411**	**993978**	**2375**	**917**
	Всего в ценах 2001 года	**11226151**	**671533**	**866207**	**291002**	**9688411**	**993978**	**2375**	**917**
	Накладные расходы	993978							
	трудозатраты 0,049%							487	
	И Т О Г О	12220129	671533	866207	291002	9688411	993978	2862	917
	Ненормир.и непред.затраты 6%	733208	40292	51972			59639		
	И Т О Г О	**12953337**	**711825**	**918179**	**291002**	**9688411**	**1053617**	**2862**	**917**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**12953337**	**711825**	**918179**	**291002**	**9688411**	**1053617**	**2862**	**917**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%								
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		58290						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**12953337**	**770115**	**918179**	**291002**	**9688411**	**1053617**	**2862**	**917**
		28963662	**1567954**	**1869412**	**592480**	**19725605**	**2145164**	**2862**	**917**

РАСЧЕТ N 1 УДОРОЖАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(7.66- 4,13) x 800 x 28,963662 = **81793** 0

7,66 - стоимость одного часа электроэнергии в действующих ценах , тенге
4,13 - стоимость одного часа электроэнергии в сметных ценах 1991 года, тенге
800 - расход электроэнергии в квт. час. на 1 млн тенге СМР для нефтяной промышленности
28,96366 - объем выполенных СМР в сметных ценах 1991 года, млн. тенге.

РАСЧЕТ N 3 УДОРОЖАНИЕ ПО ТРАНСПОРТУ

968841 * 1,409 **0**

9688411 - транспортные расходы в базовых ценах (10% от смет. стоимости матер.)
9688411 10% 968841
1,409 - коэффициент 1092/775

РАСЧЕТ N 4 ВАХТОВАЯ НАДБАВКА

Вахтовые расходы по объекту составили : **640807**

1 Проживание П = К м x Т ч.ч / Пр.в. *К = 982 343,55 1,1 **371098**

Км 982 - стоимость содержания одного койко-места в сутки на данном объекте, тенге
Т ч.ч/Пр.в 343,55 - трудозатраты в человеко-вахтовых днях , тенге
к 1,1 - коэффициент, учитывающий снижение производительности труда при 12-часовом рабочем дне
П р.в 11 - продолжительность рабочего дня , час

2 Доплата рабочим за время в пути (на работу и с работы) ТР =Тч.ч/Пр.в/Ч*Тм.ч*12*К*1,15 = **238014**

3 Транспортные расходы по доставке рабочих на вахту и обратно
ТР = Тч.ч/Пр.в/По.в*2*Сп.м*К*1,15 = **31696**

ТР = 1141
Т м.ч. 1141 - стоимость 1 машино-часа автобуса
Ч 25 - число мест в автобусе
1,15 коэффицент
П о.в 15 дней пртяженность одной вахты
С п.м 547 стоимость одного пассажира мест

Составил:

Проверил:

Казакстан Республикасы Актобе каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Компания FCAT» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН город Актобе Республика Казахстан

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013 года.

по объекту: "ВЛ-6 кВ на м/р Жанажол протяженностью 7,773км, к скв №678Н,772,774Н,692,5137Н,5148Н,5151,5202,5214,3569,5121Н,5117н, БГРА№15а,АГЗУ№42

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего основ з.пл	экспл. машин в т ч з.пл	Всего	Основ з. платы	экспл.маш	в т ч з.пл	Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужив Всего	занятых обслужив Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	126	1985,71	1026,71	250296	102099	129415	49697	159386	3,06	386	130
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	32	4077	2320,2	128475	49688	73115	27726	81285	5,98	188	72
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	21	6249,17	3714,32	131283	49613	78031	29526	83096	9	189	76
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	252	14950		3768855	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	2	6938,82	818,82	13878	12240	1638	792	13684	21,6	43	2
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	504,1946	180,5	0,12	91007	7553	61	40	6834	0,05	25	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	504,1946	186,81	0,17	94189	8148	86	40	7369	0,05	25	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	7,773	32972,69	19490,69	256297	95142	151501	50987	153435	43,7	340	118
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	6,701	218766		1608351	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	12	3030,63	1940,73	36368	11837	23289	5888	18611	3,76	45	13
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	36	696		25056	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1071,4	353		378209	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	357	309		110356	0	0	0			0	0
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	179	884,76		157991	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	179	2330,09		416082	36642	0	0	40306	0,76	136	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	441	196		86469	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
С11041-104	Колпачки. кг	2149,97	196		421394	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	7,773	58098,96	38892,96	451603	148371	302315	88984	225487	58	451	325
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	388,65	240		93276	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	12	3237,38	911,78	38849	26611	10941	4540	32709	7,42	89	12
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	12	29015,00		348180	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	,429	1760,4		7796	7796	0	0	8186	6,71	30	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	0,996	1353,6		1348	1348	0	0	1415	5,15	5	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	57,98238	42,01	39,5	2436	146	2290	1143	1250	0,01	1	3
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	57,98238	7,74	7,74	449	0	449	195	189		0	1
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	48	449,22	46,52	21563	8122	2233	691	9254	0,67	32	2
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	48	401,2	25,6	19258	8909	1229	192	8646	0,7	34	0
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	240	68,38	2,98	16411	10560	715	115	10141	0,16	38	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватор.	372,8	42,01	39,5	15661	936	14726	7352	8039	0,01	4	19
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	372,8	7,74	7,74	2885	0	2885	1256	1218		0	4
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Ц0108-141-4	Кабель до 35кВ прокладываемый в гото-	466	62,78	11,98	29255	21622	5583	1715	22170	0,18	84	5
	вых траншеях без покрытий, масса		46,4	3,68					95	0,01		
	1 м до 6 кг м											
С151601-87	Кабель на напряжение 6000В, марка	0,466	2275467		1060368	0	0	0			0	0
	АСБЛУ, число жил и сечение 3*95 мм2											
	1000м											
Ц0110-898-1	Разные работы защита кабеля металлич.	23,3	4491,4	624,8	104650	50179	14558	4772	73085	8	186	17
	желобами по стене бетонной м		2153,6	204,8					133	0,74		
Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая	4	10617,5	7077,4	42470	13971	28310	8826	21657	11	44	32

	для кабеля, напряжен. до 10кВ, сечением		3492,8	2206,4					95	8		
	до 120 мм2. шт.											
С151610-13	Муфты для силовых трехжильных	4	61711		246844	0	0	0			0	1
	кабелей по (ГОСТ 18409-73 и 18410-73)											
	на напряжение ВЛ6-10кВ, типа											
	ЗКНТП-10. к-т											
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	302,52	75,49	75,49	22837	0	22837	6525	6525		0	85
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**11226151**	**671533**	**866207**	**291002**	**993978**		**2375**	**917**
	В ценах 2012 года				**31791842**							
	НДС 12%				**3815021**							
	ВСЕГО с НДС				**35606863**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Компания ЕСАТ»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН
город Актобе
Республика Казахстан