Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 245-255
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период с 21 октября по 4 ноября 2008г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	2	3		4		5	6				
I	**Отвод земель**										
1	Юридическое оформление (временный отвод)	га	72866,92	49,97	3641160	49,97	3641160			49,97	3641160
2	Возмещение потерь сельхозпроизводства										
	(временный отвод)	га	72503,9	49,97	3600168	35,18	2550713	14,79	1049455	49,97	3600168
3	Возмещение убытков										
	временный отвод	га	4245,15	49,97	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Возмещение земельного налога на земли с/х пр-ва										
	(временный отвод)	га	8,0048	49,97	400	0,00	0	49,97	400	49,97	400
	Итого отвод земель				**7241728**		**6191873**		**1049855**		**7241728**
2	**Подготовительные работы**										
	Подготовительные работы										
1	I.Восстановление трассы	км	70185,92	30,328	2128599	10,00	701859	20,328	1426739,38	30,328	2128599
	II. Снятие почвенно-растительного грунта										
1	Снятие почвенно-растительного грунта I группы	м3	44,97	34494	1551195	34494	1551195	0	0	34494	1551195
	III. Переустройство коммуникаций										
1	Переустройство линии эл. ВЛ 10кв на ПК 849+36,40	шт	252550	1	252550	1	252550			1	252550
2	Переустройство линий связи ЛС 2пр на ПК 849+56,10	шт	161525	1	161525	1	161525			1	161525
3	Переустройство кабеля связи 2пр на ПК 896+17,60	шт	139051	1	139051	1	139051			1	139051
4	Переустройство кабеля связи 1пр на ПК 902+50,80	шт	132736	1	132736	1	132736			1	132736
5	Переустройство ВЛ 0,4км, 4пр на ПК 902+78,50	шт	85693	1	85693	1	85693			1	85693
	IV. Очистка от кустов притрассовой полосы										
1	Корчевка кустов корч.-собирателем в гр. II группы	м2	2,1	1800	3780	1800,0	3780			1800	3780
	V. Разборка существующей дорожной одежды										
1	Киркование сущ.щебне-грунт. покрытия, Нср=9см, Нср=22 см с погрузкой и трансп.на 3км	м3	159,68	13471	2151049	13471	2151049			13471	2151049
2	Фрезерование существующего а/б покрытия Нср=7см с погрузкой в а/с и трансп. до 6км	м2	480,693	59684	28689683	59684	28689683	0	0	59684	28689683
3	Перемешивание материала от разборки сущ. щебеночного основания бульд.и трансп. на 3км	м3	756,16	15024	11360548	15024	11360548	0	0	15024	11360548
	VI. Подготовка существующей насыпи										
1	Рыхление откосов существующей насыпи мех.способом в грунте II гр., h=0.35м	м3	4,6	15144	69662	15144	69662	0	0	15144	69662

2	Нарезка уступов на откосах существующей насыпи бульдозером в грунте II группы (В уступа=2м)	м3	730,72	20692	15120058	20692,00	15120058	0,00	0	20692	15120058
	VIII. Подготовительные работы на трубах										
1	Разборка существующей насыпи экс. емк. ковша 0.65м3 в грунте II группы	м3	58,83	434	25532	434,00	25532	0	0	434,00	25532
2	Разборка ж/бетона на трубах с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой	м3	33100,35	20,23	669620	20,23	669620	0	0	20,23	669620
3	Погрузка грунта II группы экс. емк. ковша 0,65м3 в автосамосвалы с транспортировкой до 2 и 3 км	м3	238,16	16	3811	16,00	3811	0	0	16,00	3811
4	Разработка грунта II группы экс. емк. ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой	м3	206,77	51	10545	51,00	10545	0	0	51,00	10545
5	Обратная надвижка грунта II группы бульдозером с перемещением до 20м	м3	51,09	423	21611	423,00	21611	0	0	423,00	21611
6	Уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов по 1 следу, h уплот. слоя 30см	м3	91,18	423	38569	423,00	38569	0	0	423,00	38569
	Подготовительные работы пересечений и примыканий										
1	Кирковка существующего а/б покрытия с погруз. и транспортировкой на 4 км	м3	568,18	392	222725	392,00	222725	0	0	392	222725
2	Кирковка щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой на 4км	м3	404,32	906	366311	906,00	366311		0	906	366311
6	Разборка существующей ж/б труб D=1,0м (ПК850+22) с погрузкой и транспорт.материала на 2км в отвал	м3	38638,99	10,98	424256	10,98	424256	0	0	10,98	424256
-	разборка насыпи экскаватором емк ковша 0,65м3 в грунте IIгр в отвал	$м^3$	58,83	49	2882	49,00	2882		0	49	2882
-	засыпка траншеи от разборки трубы экскаватором емк.ковша 0,65м3 в грунте IIгр и вручную	$м^3$	89,52	49	4387	49,00	4387		0	49	4387
-	уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов по 1 следу Нслоя=25см	$м^3$	97,27	49	4766	49,00	4766	0	0	49	4766
	Итого подготовительные работы				**63641145**		**62214405**		**1426739**		**63641145**
3	**Земляные работы**										
	Земляные работы										
1	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещ. до 30м и до 50м в насыпь	м3	47,03	22510	1058645	22510	1058645	0	0	22510	1058645
2	Срезка грунта II группы бульдозером с перем. до 30м в бурты с погрузкой и трансп. До 1км	м3	242,45	2293,41	556037	2293,41	556037		0	2293,41	556037
3	Разработка грунта IIгр.экс.емк.ковша 1,0м3 с погр. в а/сам и трансп. до 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 км	м3	215,69	122953,2	26519776	122953	26519776	0	0	122953	26519776
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 и 8 прох. одному следу Н =30м	м3	85,75	145172	12448499	145172,00	12448499	0	0	145172	12448499
5	Планировка верха и откосов насыпи в грунте II гр. механизированным способом	м2	22,9	263766,2	6040246	263766	6040246	0	0	263766	6040246

	Дополнительные земляные работы											
	III. Доуплотнение земляного полотна											
1	Рыхление существующего земляного полотна мех.способом в грунте ll гр. (h=0,30м)	м3	4,6	10765	49519	10765,00	49519	0	0	10765,00	49519
2	Уплотнение разрыхленного грунта сущ. з/п за 6 проходов по 1 следу пневм., h=0,3м	м3	73,95	10765	796072	10765,00	796072	0	0	10765,00	796072
3	Разработка грунта ll гр.экс. емк. Ков. 1,0м3 погрузкой в а/самосвалы и трансп.до 1, 2, 3 км	м3	170,11	652	110912	652,00	110912	0	0	652,00	110912
4	Уплотнение грунта досыпки за 6 прох. по 1 следу пневмокатками, h=0,30м, полив 100%	м3	84,75	604	51189	604,00	51189	0	0	604,00	51189
5	Планировка верха мех. способом в грунте ll группы	м2	22,9	39104	895482	39104,00	895482	0	0	39104,00	895482
	V. Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)											
1	Срезка грунта II гр. бульдозером с перем. до 10м	м3	27,77	2162	60039	2162	60039	0	0	2162,00	60039
2	Грубая планировка в грунте II гр. Мех. способом h=0,40м	м2	0,53	136942	72579	136942	72579	0	0	136942	72579
	Рекультивация временно-занимаемых земель											
	Придорожная полоса, строит. плоащадки, объездная дорога, карьеры грунта и подъезд дороги	га	260661,82	20,534	5352352	0,00	0	20,534	5352352	20,534	5352352
	Итого земляные работы				**54011346**		**48658994**		**5352352**		**54011346**
4	**Дорожная одежда**											
	Тип 1-Новая дорожная одежда (тип местности 1)											
1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня, Н=0,12м	м3	1497,4	6516	9757058	6516	9757058	0	0	6516	9757058
2	Устройство нижнего слоя основания из фр. щебня, устроенного методом заклинки, Н=0,12м	м2	817,03	48838	39902111	48838	39902111	0,0	0	48838	39902111
3	Подгрунтовка жидким битумом и устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=0,08м	м2	1180,87	48238	56962807	48238,00	56962807	0,00	0	48238,0	56962807
4	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	м2	1068,17	45238	48321874	45238,00	48321874	0,00	0	45238	48321874
	Укрепление обочин											
5	Укрепление обочин несортированным щебнем, Н=0,12м	м2	221,98	18347	4072667	0,00	0	18347	4072667	18347	4072667
	Тип II-Новая дорожная одежда (тип местности по хар. увлажнения 1)											
1	Устройство нижнего слоя двухсл. основания из несортированного щебня, Н=0,24м	м2	398,77	24418,55	9737312	24418,60	9737312	0	0	24418,60	9737312
2	Устройство верхнего слоя основ. из фракц. щебня, устроенного методом заклинки, Н=0,18м	м2	1133,22	21789,55	24692382	21789,6	24692382	0	0	21789,6	24692382
3	Подгрунтовка жидким битумом и устр. нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,07м	м2	1294,74	20052	25962048	20052	25962048	0	0	20052	25962048
4	Подгрунтовка жидким битумом и устр. верхнего											

	слоя покрытия из гор.плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	м2	1068,19	20052	21419275	20052	21419275	0	0	20052	21419275
	Укрепление обочин										
5	Укрепление обочин несортированным щебнем, Н=0,12м	м2	221,98	5756,66	1277886	0,00	0	5756,66	1277886	5756,66	1277886
	Тип II-Новая дорожная одежда (тип местности по хар. увлажнения 2)										
1	Устройство раб. слоя из материала от разборки сущ.щеб. основания, Н=0,30м	м3	222,39	14167	3150661	14167,00	3150661	0,00	0	14167	3150661
2	Устройство нижнего слоя основания из несортированного щебня, Н=0,19м	м2	332,92	30873,57	10278405	30873,60	10278405	0,00	0	30873,6	10278405
3	Устройство верхнего слоя осн. из фракц. щебня, устроенного методом заклинки, Н=0,18м	м2	1133,22	27726,9	31420713	27726,90	31420713	0,00	0	27726,9	31420713
4	Подгрунтовка жидким битумом и устр. нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,07м	м2	1294,74	25515,18	33035419	25515,2	33035419	0	0	25515,2	33035419
5	Подгрунтовка жидким битумом и устр. верхнего слоя покрытия из горяч.плотной м/з а/б, Н=0,05м	м2	1068,17	25515,18	27254435	25515,2	27254435	0,0	0	25515,2	27254435
	Укрепление обочин										
6	Укрепление обочин несортир.щебнем, Н=0,12м	м2	221,98	8461,39	1878292	0,00	0	8461,39	1878292	8461,39	1878292
	Устройство присыпных обочин										
1	Разработка грунта II гр. экс. емк. ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы и транспорт. до 2,3,4км	м3	206,57	12425	2566632	12425,00	2566632	0	0	12425	2566632
2	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Н =30м	м3	84,75	11716	992931	11716,00	992931	0	0	11716	992931
3	Планировка верха присыпных обочин в грунте II группы механизированным способом	м2	22,9	31150	713335	31150,00	713335	0	0	31150	713335
	Водоотвод с проезжей части	м3	98712,82	92,082	9089674	0,00	**0**	92,082	9089674	92,082	9089674
	Итого дорожная одежда				**362485918**		**346167399**		**16318519**		**362485918**
5	**Искусственные сооружения, в т.ч.:**										
9	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н без фундаментной на ПК836+53	шт	1834429	1	1834429		1834429		0		1834429
14	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н без фундаментной на ПК827+02,4.	шт	2972870	1	2972870		2972870		0		2972870
19	Ремонт моста ч/з р.Нура	шт	26111828	1	26111828		26111828	0	0	0	26111828
	Итого искусственные сооружения				**30919127**	**0**	**30919127**		**0**		**30919127**
6	**Пересечения и примыкания**										
	Устройство простых пересечений (4шт) и канализированных развязок (2шт)										
	1. Земляные работы										
1	Разработка гр. II гр. Экск. емк. ковша 1,0 м^3 погрузкой и трансп.до 6,5км и до 2,5км	м^3	193,92	5385	1044259	5385,00	1044259	0	0	5385	1044259
2	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 прох.по 1 сле-, ду, Нслоя=30см (с учетом присыпных обочин)	м^3	84,75	5077	430276	5077,00	430276	0	0	5077	430276

3	Планировка верха земполотна и откосов насыпи в в гр.II гр мех.способом	$м^2$	22,9	8664	198406	8664,00	198406	0	0	8664	198406
2	**Устройство дорожной одежды по типу II основной дороги**										
-	Устройство нижнего слоя двухсл. основания из несортированного щебня, Н=0,24м	м2	398,77	6411	2556495	6411,00	2556495	0	0	6411,00	2556495
-	Устройство верхнего слоя основ.из фракц. щебня, устроенного методом заклинки, Н=0,18м	м2	1133,22	6322	7164225	6322,00	7164225	0	0	6322,00	7164225
-	Подгрунтовка жидким битумом и устр. нижнего слоя покрытия из горяч.пор. к/з а/б, Н=0,07м	м2	1295,16	6238	8079201	6238,00	8079201	0	0	6238,00	8079201
-	Подгрунтовка жидким битумом и устр. верхнего слоя покрытия из горяч.плот. м/з а/б, Н=0,05м	м2	1068,16	6238	6663201	6238,00	6663201	0	0	6238,00	6663201
	Устройство примыканий в поселке Киевка (14шт)										
	1. Земляные работы										
1	Разработка гр. II гр. Экск. емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в а/самосвалы и транспорт.на 6км	$м^3$	289,44	722	208973	722,00	208973		0	722	208973
2	Срезка гр II гр бульдоз.с перемещением в бурты на расстояние до 30м (ПК894+29, ПК901+51)	$м^3$	148,83	199	29618	199,00	29618	0	0	199	29618
3	Нарезка корыта бульд.в грунте II гр. с перемещением в бурты на расст. до 30м, погр.и трансп.на 2км	м2	140,96	1757,5	247744	1757,50	247744	0,0	0	1757,5	247744
4	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 проходов по 1 следу, Нслоя=30см	$м^3$	84,75	902	76445	902,00	76445	0	0	902	76445
5	Планировка верха земполотна и откосов насыпи в гр.II гр мех. способом	$м^2$	22,9	9085	208006	9085,00	208006	0	0	9085	208006
	2. Дорожная одежда										
1	**Устройство дорожной одежды по типу I основной дороги**										
-	доп.слой основания из несорт. щебня, Н=12см	$м^3$	1497,54	460	688869	460,00	688869	0	0	460,00	688869
-	нижний слой основ., устроенное по способу заклинки из фракц. щебня М1200, Н=12 см	м2	817,03	3377	2759098	3377,00	2759098	0	0	3377	2759098
- -	Подгрунтовка жид. битумом и устр. верхнего слоя основания из гор.черного щебня Н=0,08м	$м^2$	1180,91	3322	3922985	3322,00	3922985	0	0	3322	3922985
- -	Подгрунтовка жид.битумом и устр. покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	$м^2$	1068,1	3047	3254513	3047	3254513	0	0	3047	3254513
2	**Устройство дорожной одежды по типу II основной дороги**										
-	Устройство нижнего слоя двухсл. Основ. из несортированного щебня, Н=0,24м	м2	398,77	916	365271	916,00	365271	0	0	916	365271
-	Устройство верхнего слоя основ.из фракц. щебня, устроенного методом заклинки, Н=0,18м	м2	1133,22	895	1014233	895,00	1014233	0	0	895	1014233
-	Подгрунтовка жидк.битумом и устр. нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,07м	м2	1295,05	881	1140940	881,00	1140940	0	0	881	1140940

-	Подгрунтовка жидким битумом и устр.верхнего слоя покрытия из горяч.плот. м/з а/б, Н=0,05м	м2	1067,92	881	940836	881,00	940836	0	0	881	940836
3	**Устройство дорожной одежды тротуаров в поселке**										
	Киевка вдоль частной застройки										
-	устройство доп. слоя основания Н=12см из несортированного щебня	$м^3$	1497,54	157,2	235414	157,20	235414	0	0	157,20	235414
-	устройство основания из фракц. щебня, Н=10см	$м^2$	808,42	1310	1059032	1310,00	1059032	0	0	1310	1059032
-	Подгрунтовка жид. битумом и устр.покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,04м	м2	966,28	1310	1265832	1310,00	1265832	0	0	1310	1265832
4	Укрепление обочин несорт. щебнем, Н=12см	$м^2$	221,98	1916	425321	0,00	0	1916	425321	1916	425321
	Трубы на съездах										
6	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	фундаментной на ПК850+20	шт	2119381	1	2119381		2119381		0		2119381
7	Расчистка существующих труб на съездах в п.Киевка	шт	6498	10	64977	10	64977		0	10	64977
	Итого пересечения и примыкания				**46163551**		**45738229**		**425323**		**46163551**
7	**Дорожные устройства и обстановка дороги**										
1	Установка дорожных знаков	шт	33568,88	77	2584804	0,00	0	77	2584804	77	2584804
3	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	3288,44	201	660976	0,00	0	201	660976	201	660976
4	Установка метал. оцинкованного барьерного ограждения на металлических стойках	п.м.	9601,77	2028	19472390	0,00	0	2028	19472389,6	2028	19472390
5	Установка бортового камня	п.м.	2397,33	188	450698	188,00	450698	0	0	188,00	450698
8	Устройство газона на территории АЗС	м2	179,65	245	44014	245,00	44014	0	0	245,00	44014
	Итого обстановка дороги				**23212882**		**494712**		**22718170**		**23212882**
8	**Временная объездная дорога**	км		11,1156							
	Устройство временной объездной дороги										
1	Снятие почвенно - плодородного слоя почвы I гр. гр. Бульд.с перемещением до 20м в бурты,	м3	43,57	26720	1164186	26569	1157595	151	6592	26720	1164186
2	Срезка грунта II гр. Бульд. с перемещением до 20м, погрузкой и трансп. до 2 и 3км	$м^3$	248,24	4937	1225479	4909	1218541	28	6939	4936,67	1225479
3	Нарезка кюветов механизированным способом в грунте II гр с перем., погрузкой и трансп. До 2км	м3	830,79	3369	2799010	3350	2783162	19	15848	3369	2799010
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 проходов по 1 следу,h=30см	м3	88,34	8320	735013	8273	730851	47	4162	8320	735013
5	Планировка верха и откосов земполотна и кюветов в гр II группы механизированным способом	м2	2,43	139828	339781	139036	337857	792	1924	139828	339781
6	Перемешивание материала от разборки сущ: щеб.основ. бульдозером с перемещ.и трансп до 3км	м3	749,79	4007	3004739	3985	2987727	23	17013	4007	3004739
7	Устройство дорожной одежды серповидного профиля, h=15см, В=8м	км	1436494,4	11,116	15967470	11,053	15877063	0,063	90407	11,116	15967470
	Устройство съездов на объездной дороге	км	2764667,9	0,338	934551	0,336	929260	0,002	5291	0,338	934551

	Устройство металлических труб d=0,5м	шт	258774,16	3	776322	3	776322	0	0	3	776322
	Итого объездная дорога				**26946552**		**26798378**		**148175**		**26946552**
	ВСЕГО				**614622247**		**567183116**		**47439131**		**614622247**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника Управления

_____ **Абдукаримов К.Д.**

Начальник отдела ФиРДИ

_____ **Тусупов Е.К.**

Гл.специалист отдела ФиРДИ

_____ **Кожанов М.Ж.**

Представитель ТОО "Жол инжиниринг консалт"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ **Пакентаев С.Д.**