Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО" II этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ 200 515 935,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 200 515 935,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 29 535 000 тенге
в том числе НДС: 3 164 464 тенге
б) за отчетный месяц 29 535 000 тенге
в том числе НДС: 3 164 464 тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"	-	200 515 935,00	0,0	0,0	0,0	0,0	29 535 000,0		29 535 000,0	29 535 000,0
	ИТОГО:	-	200 515 935,00	0,0	0,0	0,0	0,0	29 535 000,0		29 535 000,0	29 535 000,0

РГП на ПХВ "Казводхоз" Б.Кемельбеков

Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" Н.У.Джумагалиев

Казводхоз письмо ЗКФ
№ 1-1-1-2-1-1-1 от 08.08.16

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз»

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. АкпатерКазталовского района ЗКО"- 2этап

Акт выполненных работ за август месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Локальная смета 2-1-3. Реконструкция Кирово-Чижинского канала с ПК-989+90 по ПК-1306+45

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	E0101-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под кавальер вынутого грунта	35252,8	9,85	9,85	347240	347240	91985	-	-
				-	2,69	-	94929	97	0,01	310
		м3								
2	E0101-25-9 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	35252,8	16,56	16,56	583786	583786	154904	-	-
				-	4,53	-	159653	97	0,01	522
		м3								
3	E0101-73-12	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	73326,808	49,08	47,11	3598880	3454426	788798	0,01	1005
				1,97	9,12	144454	668740	97	0,03	2185
		м3								
4	E0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	31425,775	63,09	60,55	1982652	1902831	434682	0,02	553
				2,54	11,72	79821	368304	97	0,04	1204
		м3								
5	E0101-73-12	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	9937,88	53,99	51,83	536546	515080	117545	0,02	150
	т.ч.			2,17	10,03	21535	99677	97	0,03	326

	п-3.46 К=1,1	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
6	Е0101-73-13	-Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	м3 4259,257	69,4	66,61	295592	283709	64781	0,02	82
	т.ч. п-3.49 К=1,1	грунтах 3 группы, вязких		2,79	12,89	11900	54909	97	0,04	179
7	Е0101-73-12	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	м3 9937,88	68,72	65,96	682934	655502	149650	0,02	191
	т.ч. п-3.56 К=1,4	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		2,76	12,77	27409	126870	97	0,04	415
8	Е0101-73-13	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	м3 4259,257	88,33	84,77	376220	361057	82505	0,02	105
	т.ч. п-3.56 К=1,4	грунтах 3 группы, с мокрой подошвой из прочих грунтов, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям		3,56	16,41	15146	69885	97	0,05	228
9	Е0136-1-3	-Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением	м3 38068,626	41,04	36,80	1562717	1401306	497770	0,03	986
	т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07		м3	3,74	9,76	142377	370674	97	0,03	1220
10	Е0101-73-12	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов,	1074,465	54	51,83	58010	55689	12715	0,02	16
	т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал		2,17	10,03	2331	10777	97	0,03	35
11	Е0101-73-13	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов,	м3 460,485	69,4	66,61	31958	30672	7006	0,02	9
	т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал		2,79	12,89	1287	5936	97	0,04	19
12	Е0101-87-2	-Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	м3 274410	0,76	0,76	208551	208551	101147	-	-
				-	0,38	-	104275			

13	E0101-87-3	-Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	м2	192087	0,48	0,48	91202	91202	42855	-	-
					-	0,23	-	45121	97	-	173
14	E0101-25-1	- Рекультивация карьера ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; - кзпм1=0,85;	м2	37072,584	9,85	9,85	365165	365165	96762	-	-
					2,69	-	99725	97	0,01	326	
15	E0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; ктрр2=0,85; ктрм2=0,85; кзпр2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	м3	37072,584	14,08	14,08	521982	521982	138447	-	-
					-	3,85	-	142710	97	0,01	466
16	E0101-205-2-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м3	9,4956	6180,83	6180,83	58691	58691	13689	-	-
					-	2059,38	-	19555	70	6,73	64

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11302552	10837260			3097
	----	---	---			---
	Тенге	446257	2440624			8068
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11302552	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2886881	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2794995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1397
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	419249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	845853	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге		14943400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3306130	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	14943400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3306130	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11302552	10837260			3097
	----	---	---			---
	Тенге	446257	2440624			8068
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11302552	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2886881	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2794995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1397
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	419249	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	845853	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге		14943400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3306130	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14943400	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12562
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3306130	-	

Всего по акту

	14943400
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	597736
В том числе возвратные суммы	89660
Итого	15541136
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	629416
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	155411
На оплату доп.отпусков (0,4%)	62165
Итого	16388128
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	16388128
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	40070776
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	801415
Сметная стоимость в текущем уровне цен	40872191
Итого с пониж. к-м к= 0,64519505566	26370536
Налог на добавленную стоимость (12%)	3164464
Итого по объекту:	**29535000**
В том числе возвратные суммы	141446

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____**М.Мадиев**

На основании письма директора ЗКФ № 18-17-22/1114 от 10.08.2016г и отчета технадзора за август 2016 г.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____**Н.Джумагалиев**

Технадзор

_____**Г.Утегалиев**