Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 225-255

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2009г.

№ п/п	Виды работ	Сумма контракта		Итог		
		Всего	в т.ч. 2009г.	Выполнение всего	Предыдущее выполнение	Текущее выполнение
	ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1	Отвод земель	7476710	0	0	0	0
2	Подготовительные работы	92023161	6270267	6270267	6270267	0
3	Земляные работы	184710888	64281471	64281471	64281471	0
4	Дорожная одежда	1002806625	454991446	454991446	409100662	45890784
5	Искусственные сооружения	80294113	23816620	23816620	23816620	0
6	Пересечения и примыкания	75691684	22021890	22021890	22021890	0
7	Обустройство дороги	94329036	32571479	32571479	32571610	-131
8	Временная объездная дорога	73893979	22405069	22405069	22405069	0
	ВСЕГО по объекту	**1611226197**	**626358242**	**626358242**	**580467589**	**45890653**
	ВСЕГО по объекту с учетом		**746982063**	**746982063**	**692253807**	**54728255**
	перерасчета к=1,192579602					
А	Общий объем выполненных работ	**1611226197**	**626358242**	**746982063**	**692253807**	**54728255**
В	Гарантия 5%			37349103	34612690	2736413

C	Аванс 30%			224094618,9	206614219	17480399,9
D	Итого удержаний (B+C)			261443722	241226909	20216813
	Итого (A-D)			485538341	451026897	34511443,1
	Итого к оплате			**485538341**	**451026897**	**34511443,1**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника Управления

_____ Абдукаримов К.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ Нуртаев Б.Б.

Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 225-235
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2009г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	2	3		4		5	6				
	Заготовка материалов										
4	**Дорожная одежда**										
	Отсев 0-5мм	м3	2459,71	11004	27066649	11004	27066648,8	0,00	0	11004	27066649
	Щебень фракц.5-20мм	м3	3971,56	2475	9829611	2475	9829611	0,00	0	2475	9829611
	Щебень фракц.20-40мм	м3	3971,56	8232	32693882	8232,0	32693882	0,00	0	8232	32693882
	Щебень фракц. 40-70мм	м3	3971,56	4951	19663194	0		4951,00	19663194	4951	19663194
	Щебень фракц. 10-20мм	м3	3971,56	4989	19814113	4989	19814113	0,00	0	4989	19814113
	Щебень фракц. 5-10мм	м3	3971,56	817	3244765	25,1	99686	791,90	3145078	817	3244765
	Битум БНД 60/90	тн	45220,26	510,45	23082512	0	0	510,45	23082512	510,44625	23082512
	Итого дорожная одежда				**135394725**		**89503941**		**45890784**		**135394725**
5	**Искусственные сооружения, в т.ч.:**										
	БЛ 17	м3	105512,57	0,83	87575	0,83	87575	0	0	0,83	87575
	БЛ17-И	м3	96361,73	33,2	3199209	33,2	3199209	0	0	33,2	3199209
	БЛ-29	м3	109032,24	2,08	226787	2,08	226787	0	0	2,08	226787
	СТ-7	м3	68131,75	8,64	588658	8,64	588658	0	0	8,64	588658
	СТ-13	м3	75495,41	3,94	297452	3,94	297452	0	0	3,94	297452
	СТ-6	м3	67474,56	13,36	901460	13,36	901460	0	0	13,36	901460
	СТ-12	м3	81070,22	6,28	509121	6,28	509121	0	0	6,28	509121
	У1	м3	67273,85	2,4	161457	2,4	161457	0	0	2,4	161457
	У2	м3	66932,19	3,2	214183	3,2	214183	0	0	3,2	214183
	БЛ 47	м3	99413,37	36,66	3644494	36,66	3644494	0	0	36,66	3644494
	БЛ 57	м3	68077,09	6,08	413909	6,08	413909	0	0	6,08	413909
	БЛ 59	м3	71512,40	4,52	323236	4,52	323236	0	0	4,52	323236
	БЛ 53	м3	91914,64	7	643402	7	643402	0	0	7	643402
	Итого искусственные сооружения				**11210945**		**11210945**		**0**		**11210945**
6	**Дорожные устройства и обстановка дороги**										
	11ДО-н	п.м.	15558,68	48	746817	48	746817	0	0	48	746817
	11ДО-4	п.м.	11364,02	1952	22182567	1952	22182567	0	0	1952	22182567

	Итого обстановка дороги				22929384		22929384		0		22929384
	ВСЕГО				169535054		123644269		45890785		169535054

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника Управления

_____ Абдукаримов К.Д.

Начальник отдела ФиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела ФиРДИ

_____ Кожанов М.Ж.

Представитель технадзора

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ Нуртаев Б.Б.

Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 235-245
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2009г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	2	3		4		5	6				
2	**Подготовительные работы**										
	Подготовительные работы										
	II. Снятие почвенно-растительного грунта										
1	Снятие почвенно-растительного грунта I группы	м3	44,9735	34494	1551316	34494	1551316	0	0	34494	1551316
	IV. Очистка от кустов притрассовой полосы										
1	Корчевка кустов корч.-собирателем в гр. II группы	м2	2,101	1800	3782	1800	3782	0	0	1800	3782
	V. Разборка существующей дорожной одежды										
1	Киркование сущ.щебне-грунт. покрытия, Нср=9см, Нср=22 см с погрузкой и трансп.на 3км	м3	159,681	7811	1247268	7811	1247268	0	0	7811	1247268
3	Перемешивание материала от разборки сущ. щебеночного основания бульд.и трансп. на 3км	м3	765,1613	0	0						
	VI. Подготовка существующей насыпи										
1	Рыхление откосов существующей насыпи мех.способом в грунте II гр., h=0.35м	м3	4,5973	24594	113066	24594	113066	0	0	24594	113066
2	Нарезка уступов на откосах существующей насыпи бульдозером в грунте II группы (В уступа=2м)	м3	730,7213	0	0						
	VIII. Подготовительные работы на трубах										
1	Разборка существующей насыпи экс. емк. ковша 0.65м3 в грунте II группы	м3	58,826	1972	116005	1972	116005	0	0	1972	116005
2	Разборка ж/бетона на трубах с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой	м3	33100,35	84,09	2783408	84,090	2783408	0,000	0	84,09	2783408
5	Обратная надвижка грунта II группы бульдозером с перемещением до 20м	м3	51,092	1994	101877	1994	101877	0	0	1994	101877
6	Уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов по 1 следу, h уплот. слоя 30см	м3	91,178	1994	181809	1994	181809	0	0	1994	181809
	Подготовительные работы пересечений и примыканий										
3	Демонтаж сущ. дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на базу на расстояние до 15 км	шт	1045,016	35	36576	35	36576	0	0	35	36576
4	Демонтаж существ.ж/бет автопавильона с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 2 км в отвал	шт	119238	1	119238	1	119238	0	0	1	119238
5	Разборка бортового камня с погрузкой и транспорти-										
	ровкой на расстояние до 2км в отвал	пм	663,42	24	15922	24	15922	0	0	24	15922

	Итого подготовительные работы				**6270267**		**6270267**		**0**		**6270267**
3	**Земляные работы**										
	Земляные работы										
1	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещ. до 30м и до 50м в насыпь	м3	47,031	6177	290510	6177	290510	0	0	6177	290510
2	Срезка грунта II группы бульдозером с перем. до 30м в бурты с погрузкой и трансп. До 1км	м3	242,448	0	0						
3	Разработка грунта IIгр.экс.емк.ковша 1,0м3 с погр. в а/сам и трансп. до 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 км	м3	215,69234	117951,8	25441300	117951,8	25441300	0,0	0	117951,8	25441300
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 и 8 прох. одному следу Н =30м	м3	85,74788	124129	10643781	124129	10643781	0	0	124129	10643781
5	Планировка верха и откосов насыпи в грунте II гр. механизированным способом	м2	22,89556	265194	6071765	265194	6071765	0	0	265194	6071765
	Дополнительные земляные работы										
	II. Укрепление русла										
1	Срезка грунта II группы выходного русла трубы ПК759+31,80 бульдозером с перемещением до 20м	м3	51,09	263	13437	263	13437	0	0	263	13437
2	Грубая планировка механизированным способом в грунте II группы h=0,40м (срезанного грунта)	м2	0,53	658	349	658	349	0	0	658	349
3	Уплотнение русла пневмокатками за 6 проходов по одному следу, h=30см, полив 50%	м3	66,75	62	4139	62	4139	0	0	62	4139
4	Планировка русла механизированным способом в грунте II группы	м2	2,51	206	517	206	517	0	0	206	517
5	Устройство каменной наброски	м3	2727,02	121	329969	121	329969	0	0	121	329969
	III. Доуплотнение земляного полотна										
1	Рыхление существующего земляного полотна мех.способом в грунте ll гр. (h=0,30м)	м3	4,5973	10765	49490	10765	49490	0	0	10765	49490
2	Уплотнение разрыхленного грунта сущ. з/п за 6 проходов по 1 следу пневм., h=0,3м	м3	73,949	10765	796061	10765	796061	0	0	10765	796061
3	Разработка грунта ll гр.экс. емк. Ков. 1,0м3 погрузкой в а/самосвалы и трансп.до 1, 2, 3 км	м3	170,114	216	36745	216	36745	0	0	216	36745
4	Уплотнение грунта досыпки за 6 прох. по 1 следу пневмокатками, h=0,30м, полив 100%	м3	84,751	216	18306	216	18306	0	0	216	18306
5	Планировка верха мех. способом в грунте ll группы	м2	22,8956	39104	895310	39104	895310	0	0	39104	895310
	IV. Водоотводные дамбы										
1	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1.0м3 с погрузкой и транспорт. До 9км	м3	231,68	276	63944	276	63944	0	0	276	63944
2	Устройство насыпи в грунте II гр.бульд. с перемещением до 20 м	м3	33,063	261	8629	261	8629	0	0	261	8629

3	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох. по одному следу Н=30см	м3	84,75	261	22120	261	22120	0	0	261	22120
4	Планировка верха и откосов дамб мех. способом в грунте II группы	м2	22,896	322	7373	322	7373	0	0	322	7373
	V. Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)										
1	Срезка грунта II гр. бульдозером с перем. до 10м	м3	27,7672	107392	2981975	107392	2981975	0	0	107392	2981975
2	Грубая планировка в грунте II гр. Мех. способом h=0,40м	м2	0,5254	136943	71950	136943	71950	0	0	136943	71950
	V.Укрепление кюветов										
	уплотнение грунта дна и откосов кюветов пневмокатками за 4 прохода по 1 следу, Н=30см	м3	60,3207	25268	1524183	25268	1524183	0	0	25268	1524183
	планировка грунта дна и откосов кюветов IIгр. механизированным способом (уклон>20%)	м2	46,7541	84228	3938004	84228	3938004	0	0	84228	3938004
-	Устройство щебневания дна кювета несортированным щебнем, Н=8см	м2	238,383	164,19	39140	164,19	39140	0	0	164,19	39140
-	Укрепление откосов кюветов засевом трав:	м2	148,819	18176,52	2705012	18176,52	2705012	0,00	0	18176,52	2705012
-	Укрепление дна кюветов монолитным бетоном, Н=8см подготовке из несортированного щебня, Н=8см	м2	1864,440	160,03	298366	160,03	298366	0	0	160	298366
1	Обратная надвижка почв.-плодор. слоя грунта Iгр бульдозером с перемещением до 10м; Н=15см	м3	24,4353	44619	1090279	44619	1090279	0	0	44619	1090279
	Рекультивация временно-занимаемых земель										
	Придорожная полоса, строит. площадки, объездная дорога, карьеры грунта и подъезд дороги	га	260661,82	26,62	6938818	26,62	6938818		0	26,62	6938818
	Итого земляные работы				**64281471**		**64281471**		**0**		**64281471**
4	**Дорожная одежда**										
	Тип 1-Новая дорожная одежда (тип местности 1)										
1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня, Н=0,12м	м3	1497,5414	12956	19402146	12956	19402146	0	0	12956	19402146
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=0,13м	м2	870,85014	97363	84788582	97363	84788582	0	0	97363	84788582
3	Подгрунтовка жидким битумом и устройство нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,06м	м2	1126,37685	96163	108315777	96163,00	108315777	0,00	0	96163	108315777
4	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	м2	1068,17406	90163	96309778	90163,00	96309778	0,00	0	90163	96309778
	Укрепление обочин										
5	Укрепление обочин несортированным щебнем, Н=0,12м	м2	221,9839	29316	6507680	29316	6507680	0	0	29316	6507680
	Устройство присыпных обочин										
1	Разработка грунта II гр. экс. емк. ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы и транспорт. до 2,3,4км	м3	206,569	12425	2566620	12425	2566620	0	0	12425	2566620

2	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Н =30м	м3	84,7508	11716	992940	11716	992940	0	0	11716	992940
3	Планировка верха присыпных обочин в грунте II группы механизированным способом	м2	22,8956	31150	713198	31150	713198	0	0	31150	713198
	Итого дорожная одежда				**319596722**		**319596722**		**0**		**319596722**
5	**Искусственные сооружения, в т.ч.:**										
7	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК725+08,9	шт	1889786	1	1889786	1	1889786	0	0	1	1889786
8	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н без фундаментной на ПК764+82,3	шт	2108180	1	2108180	1	2108180	0	0	1	2108180
12	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н безфундаментной на ПК782+01,3;	шт	2984672	1	2984672	1	2984672	0	0	1	2984672
13	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н без фундаментной на ПК785+74,7;	шт	2978659	1	2978659	1	2978659	0	0	1	2978659
18	Устройство новой круглой ж/б трубы диам1,0к фундаментной на ПК759+31,8	шт	2644378	1	2644378	1	2644378	0	0	1	2644378
	Итого искусственные сооружения				**12605675**		**12605675**		**0**		**12605675**
6	**Пересечения и примыкания**										
	Устройство простых пересечений (4шт) и канализированных развязок (2шт)										
	1. Земляные работы										
1	Разработка гр. II гр. Экск. емк. ковша 1,0 м^3 погрузкой и трансп.до 6,5км и до 2,5км	м^3	193,9207	4714	914142	4714	914142	0	0	4714	914142
2	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 прох.по 1 сле-, ду, Нслоя=30см (с учетом присыпных обочин)	м^3	84,751	4445	376718	4445	376718	0	0	4445	376718
3	Планировка верха земполотна и откосов насыпи в в гр.II гр мех.способом	м^2	22,8956	9565	218996	9565	218996	0	0	9565	218996
1	**Устройство дорожной одежды по типу I основной дороги**										
-	дополнительный слой основания из несортированного щебня, Н=12см	м^3	1497,541	708,7	1061307	708,7	1061307	0	0	708,7	1061307
-	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=0,13м	м2	870,70498	5520	4806291	5520	4806291	0	0	5520	4806291
-	Подгрунтовка жидким битумом и устройство нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,06м	м2	1126,37685	5465	6155649	5465	6155649	0	0	5465	6155649
-	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	м^2	1068,207	5255	5613428	5255	5613428	0	0	5255	5613428
2	**Устройство дорожной одежды по типу II основной дороги**										
3	Укрепление обочин несортир.щебнем, Н=12см	м^2	221,984	1821	404233	1821	404233	0	0	1821	404233
4	Устройство дор. одежды серповидного профиля из										

	несортированного щебня, Н=18см	км	2085098,62	0,05	104255	0,05	104255	0,00	0	0,05	104255
5	**Устройство дорожной одежды тротуаров, посадочных**										
	площадок на автобусных остановках (ПК 767+82)										
-	устройство дополнительного слоя основания Н=12см										
	из несортированного щебня	$м^3$	1497,541	35,6	53312	35,6	53312	0,0	0	35,6	53312
-	устройство основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=10см	$м^2$	808,422	296,25	239495	296,25	239495	0	0	296,25	239495
-	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,04м	м2	966,204	296,25	286238	296,25	286238	0	0	296,25	286238
	Трубы на съездах										
5	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н фундаментной на ПК727+28.	шт	1787824	1	1787824	1	1787824	0	0	1	1787824
	Итого пересечения и примыкания				**22021890**		**22021890**		**0**		**22021890**
7	**Дорожные устройства и обстановка дороги**										
1	Установка дорожных знаков	шт	33568,88	50	1678444	50	1678444	0	0	50	1678444
3	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	3288,44	142	466958	142	466958	0	0	142	466958
4	Установка метал. оцинкованного барьерного ограждения на металлических стойках	п.м.	9601,766	600	5761060	600	5761060	0	0	600	5761060
5	Установка бортового камня	п.м.	2397,335	325	779135	325	779135	0	0	325	779135
6	Установка уборной на 2 очка	шт	508809,78	1	508810	1	508810	0	0	1	508810
7	Установка автопавильона АП-6	шт	447688,25	1	447688	1	447688	0	0	1	447688
	Итого обстановка дороги				**9642095**		**9642095**		**0**		**9642095**
8	**Временная объездная дорога**										
	Устройство временной объездной дороги										
1	Снятие почвенно - плодородного слоя почвы I гр. гр. Бульд.с перемещением до 20м в бурты,	м3	43,5722	21634	942641	21634	942641	0	0	21634	942641
2	Срезка грунта II гр. Бульд. с перемещением до 20м, погрузкой и трансп. до 2 и 3км	$м^3$	248,239	3997	992211	3997,00	992211	0	0	3997	992211
3	Нарезка кюветов механизированным способом в грунте II гр с перем., погрузкой и трансп. До 2км	м3	830,789	2728	2266392	2728	2266392	0	0	2728	2266392
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 проходов по 1 следу,h=30см	м3	88,337	6737	595126	6737	595126	0	0	6737	595126
5	Планировка верха и откосов земполотна и кюветов в гр II группы механизированным способом	м2	2,434	113215	275565	113215	275565	0	0	113215	275565
6	Перемешивание материала от разборки сущ: щеб.основ.										
	бульдозером с перемещ.и трансп до 3км	м3	749,794	3359	2518558	3359	2518558	0	0	3359	2518558
7	Устройство дорожной одежды серповидного профиля, h=15см, В=8м	км	1436494,42	8,969	12883918	8,969	12883918	0	0	8,969	12883918
	Устройство съездов на объездной дороге	км	2764667,98	0,274	757519	0,274	757519	0	0	0,274	757519

	Устройство металлических труб d=0,5м	шт	258774,19	2	517548	2	517548	0	0	2	517548
	Устройство металлических труб d=1,0м	шт	327794,50	2	655589	2	655589	0	0	2	655589
	Итого объездная дорога				**22405069**		**22405069**		**0**		**22405069**
	ВСЕГО				**456823189**		**456823189**		**0**		**456823189**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника Управления

_____ Абдукаримов К.Д.

Начальник отдела ФиРДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела ФиРДИ

_____ Кожанов М.Ж.

Представитель технадзора

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ Нуртаев Б.Б.