Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО" II этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Полная стоимость работ **200 515 935,00** тенге
Лимит финансирования на 2016 год **200 515 935,00** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **79 501 282** тенге
в том числе НДС: **8 517 995** тенге
б) за отчетный месяц **49 966 282** тенге
в том числе НДС: **5 353 530** тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"	-	200 515 935,00	0,0	0,0	0,0	29 535 000,0	79 501 282,0		49 966 282,0	79 501 282,0
	ИТОГО:		200 515 935,00	0,0	0,0	0,0	29 535 000,0	79 501 282,0		49 966 282,0	79 501 282,0

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С.Идрисов**

Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ **Н.Джумагалиев**

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"IIэтап

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
Локальная смета №2-1-3 Мехочистка с ПК1031+72 по ПК1306+45														
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под кавальер вынутого грунта	76084,65	9,85	-	9,85	2,69	749434	-	749434	204668	198527	-	-
												97	0,0088	670
2	Е0101-25-9 К=2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	76084,65	16,56	-	16,56	4,53	1259961	-	1259961	344663	334323	-	-
												97	0,0148	1126
3	Е0101-73-12	Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	96010,84 м3	49,08	1,97	47,11	9,12	4712212	189141	4523071	875619	1032817	0,0137	1315
												97	0,0298	2861
4	Е0101-73-13	Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	52964,135 м3	63,09	2,54	60,55	11,72	3341507	134529	3206978	620739	732610	0,0176	932
												97	0,0383	2029
5	Е0101-73-12 т.ч.	Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	14910,5 м	54	2,17	51,83	10,03	805167	32356	772785	149552	176451	0,01507	225
												97	0,03278	489

	п-3.46 К=1,1	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
6	Е0101-73-13 т.ч. п-3.49 К=1,1	-Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	м3 8533,415	69,4 2,79	66,61 12,89	592219 23808	568411 109996	129789 97	0,01936 0,04113	165 360
7	Е0101-73-12 т.ч. п-3.56 К=1,4	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 14910,5	68,72 2,76	65,96 12,77	1024649 41153	983496 190407	224613 97	0,01918 0,04172	286 622
8	Е0101-73-13 т.ч. п-3.56 К=1,4	-Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы, с мокрой подошвой из прочих грунтов, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	м3 8533,415	88,33 3,56	84,77 16,41	753756 30379	723377 140033	165300 97	0,02464 0,05362	210 458
9	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	-Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением	м3 70200	41,04 3,74	36,80 9,76	2881008 262548	2583360 685152	919269 97	0,0259 0,03205	1818 2250
10	Е0101-73-12 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3 2152,935	54 2,17	51,83 10,03	116258 4672	111587 21594	25478 97	0,01207 0,03278	26 71
11	Е0101-73-13 т.ч. п-1.22, п-3.95, доп. изм. № 1 К=1,1	-Очистка каналов, с заросшими откосами, от наносов, относящихся ко 2 группе по сложности разработки, в пределах первоначального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3 1033,6	69,4 2,79	66,61 12,89	71732 2884	68848 13323	15726 97	0,01936 0,04213	20 44
12	Е0101-25-1 К=0,85	-Рекультивация карьера бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3 76084,65	8,37 -	8,37 2,29	636828 -	636828 174234	168924 97	- 0,00748	- 569

13	E0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3 76084,65	14,08 / -	14,08 / 3,85	1071272 / -	1071272 / 292926	284138 / 97	- / 0,01258	- / 957
14	E0101-205-2-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м3 44,5253	6180,83 / -	6180,83 / 2059,38	275203 / -	275203 / 91695	64186 / 70	- / 6 ,73	- / 301

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		18291203	16897783			4997
	Тенге		721470	3914601			12804
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18291203	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4636071	-		-
Накладные расходы -	Тенге		4472151	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	670823	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1365801	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		24129155	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		20037
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5306894	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		24129155	-	-		-

Исключить из акта за август 2016г.

12	E0101-25-1	-Рекультивация карьера бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	37072,584	9,85 / -	9,85 / 2,69	365165 / -	365165 / 99829	96762 / 97	- / 0,01	- / 326
13	E0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3 37072,584	14,08 / -	14,08 / 3,85	521872 / -	521872 / 142729	138447 / 97	- / 0,01	- / 466

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		887037	887037			-
	Тенге		-	242454			793
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		887037	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	242454	-		-
Накладные расходы -	Тенге		235209	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		118
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	35281	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67335	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1189581	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		910
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	277735	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1189581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		910
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	277735	-		-

Включить в акт

12	Е0101-25-1 К=0,85	-Рекультивация карьера бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	37072,584	8,37	8,37	310298	310298	82349	-	-
				-	2,29	-	84896	97	0,01	277
13	Е0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3 37072,584	14,08	14,08	521872	521872	138447	-	-
				-	3,85	-	142729	97	0,01	466
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		832170	832170			-
				Тенге		-	227625			744
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		832170	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	227625	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		220796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	33119	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		63178	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1116144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		854
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	260744	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		1116144	-	-		-

Итого по акту **24055718**

Локальная смета № 2-3-8

Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК-740+70

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	-	-
		м3 грунта		-	3,06	-	61	97	0,01	-
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	-	-
		м3 грунта		-	3,06	-	77	97	0,01	-

3	Е37-74-6	Демонтаж существующей, разрушенной железобетонной конструкции ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,36	2251,57	1376,77	3062	1872	2210	4,88	7
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				874,8	479,47	1190	652	120	1,8652	3
4	Е1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	-	-
		м3 мокрого грунта		---	---	---	---	---	---	---
				-	221,85	-	7765	97	1,02	36
5	Е1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176	3
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	483	2227	97	0,0383	7
6	Е1-73-13	Выемка мокрого грунта ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936	1
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,79	12,89	112	516	97	0,04213	2
7	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259	3
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				3,74	9,76	411	1074	97	0,03205	4
8	Е1-73-13	Устройство съездов	65	63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176	1
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	165	762	97	0,0383	2
9	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	0,48	0,48	154	154	75	-	-
		м2 спланированной поверхности		---	---	---	---	---	---	---
				-	0,24	-	77	97	0,0009	-
10	Е1-25-2	Возврат растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	-	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				-	3,06	-	61	97	0,01	-
11	Е1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	63,09	60,55	1577	1514	346	0,0176	-
		м3 грунта		---	---	---	---	---	---	---
				2,54	11,72	64	293	97	0,0383	1
	Итого по разделу 1					**40930**	**38452**			**15**
						---	---			---
						2425	**13565**			**55**
	Стоимость: материалов, тенге					53				

		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				15933				
		- трудоемкость, чел-ч				2390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8				
						3412				
		Всего по разделу, тенге								
		Сметная заработная плата, тенге				**60275**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18380				
						78				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
12	Е37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона								
			м3	2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1	16
					------	------	------	------	------	------	------
13	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15			1093,5	599,34	2865	1570	120	2,3315	6
			м3	2,62	14500		37990				
14	Е27-61-1	Установка блоков "С"									
			шт	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	5
					------	------	------	------	------	------	------
15	30-19-65	Блок "С"			100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
			м3	0,32	14000		4480				
16	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона									
			м3	2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93	5
					------	------	------	------	------	------	------
17	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона			324	47,78	875	129	120	0,2	1
			м3	12,9	10937,13	181,91	141089	2347	11368	4,31	56
					------	------	------	------	------	------	------
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней			668,25	66,15	8620	853	120	0,2895	4
			т	0,6114	14433,04	6133,63	8824	3750	5670	30,7	19
					------	------	------	------	------	------	------
19	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм			5580	2147,65	3412	1313	120	8,4877	5
			т	0,6114	53600		32771				
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси									
				19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	3

		м3 материала основания в плотном теле		------	------	------	------	------	------	------
				21,38	11,67	422	230	133	0,041	1
21	Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	3,3	8859,45	17,44	29236	58	1074	1,6	5
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				265,5	5,89	876	19	120	0,027	-
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		------	------	------	------	------	------	------
				21,38	11,67	214	117	133	0,041	-
23	Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	0,58	11508,92	142,69	6675	83	540	4,47	3
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				724,5	50,98	420	30	120	0,2132	-
24	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,0243	14433,04	6133,63	351	149	226	30,7	1
		т		------	------	------	------	------	------	------
				5580	2147,65	136	52	120	8,4877	-
25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600		1302				
		т								
26	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	11
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				189675	68706	2086	756	130	335,56	4
27	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600		418704				
		м								
28	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	4
		км трубопровода		------	------	------	------	------	------	------
				57600	60129	634	661	130	293,67	3
29	Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	0,23	11508,92	142,69	2647	33	215	4,47	1
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				724,5	50,98	167	12	120	0,2132	-
30	1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83		423				
		кг								

31	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000		94				
		т								
32	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	9,2	155,76	-	1433	-	480	0,359	3
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				50,18	-	462	-	104	-	-
33	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	26	71,18	24,62	1851	640	1636	0,28	7
		м		---	---	---	---	---	---	---
				45,23	15,26	1176	397	104	0,067	2
34	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	83		1511				
		кг								
35	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	106,96	-	786	100	0,22462	2
36	П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза	7,35	674,4	674,4	4957	4957	991	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	134,88	-	991	100	0,28325	2
37	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	7,35	140	140	1029	1029	720	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	98	-	720	100	0,2058	2
	Итого по разделу 2					**832025**	**25942**			**140**
						---	---			---
	Стоимость: материалов, тенге					**23168**	**8874**			**33**
						782915				
	Накладные расходы, тенге					38304				
	- заработная плата, тенге					5746				
	- трудоемкость, чел-ч					19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					52220				
	Всего по разделу, тенге					**922549**				
	Сметная заработная плата, тенге					37788				

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38	Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	8
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	1362	246	90	10,22	1
39	1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	59200		617				
		т								
40	1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200		178				
		т								
41	1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700		1820				
		т								
42	1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700		1468				
		т								
43	1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700		352				
		т								
44	1-1-881	Лист 5	0,0051	87100		444				
		т								
45	1-1-878	Лист 10	0,0053	60200		319				
		т								
46	1-1-874	Лист-8	0,0001	63600		6				
		т								
47	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
		т								
48	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500		156				
		т								
49	Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	10
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				22344,75	3135,15	1877	263	90	12,34	1
50	Е9-62-1	Изготовление затвора	0,023	30884,59	14360,59	710	330	404	91,8	2
		т конструкций		---	---	---	---	---	---	---
				16524	2990,06	380	69	90	10,22	-
51	1-1-881	Лист 4	0,02	87100		1742				
		т								
52	1-1-897	Уголок 32х32х4	0,003	58700		176				
		т								
53	1-1-878	Лист-10	0,001	60200		60				
		т								
54	1-1-724	Резина прессованная	4,55	425		1934				
		кг								

55	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				
		т								
56	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500		156				
		т								
57	Ц22-110-1	Монтаж затворов	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	3
		т		---	---	---	---	---	---	---
				25875	11587,5	595	267	90	67,671	2
58	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	0,1135	637,86	186,36	72	21	38	1,77	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				274,5	48,96	31	6	104	0,17	-
		Итого по разделу 3				**19596**	**3854**			**23**
						---	---			---
		Стоимость: материалов, тенге				**4245**	**851**			**4**
						11497				
		Накладные расходы, тенге				4591				
		- заработная плата, тенге				689				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1451				
		Всего по разделу, тенге				**25638**				
		Сметная заработная плата, тенге				5785				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Раздел 4 Оборудования								
59	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	59
		комплект		---	---	---	---	---	---	---
				11070	400,5	11070	401	90	2,33892	2
60	80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	1	156183		156183				
		шт								
		Итого по разделу 4				**170722**	**2004**			**59**
						---	---			---
		Стоимость: материалов, тенге				**11070**	**401**			**2**
		оборудования, тенге				1465				
						156183				

		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				10324				
		- трудоемкость, чел-ч				1549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5				
						1492				
		Всего по разделу, тенге				**182538**				
		Сметная заработная плата, тенге				13020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				

Раздел 5 Прочие работы

61	Е9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	8
		т конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				16380	2107,33	1512	195	90	7,36	1
62	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
		т								
64	Е9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	4
		т конструкций		------	------	------	------	------	------	------
				7357,5	108	679	10	90	0,53	-
65	Е22-36-9	Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1	8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	20
		задвижка или клапан		------	------	------	------	------	------	------
				3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	7
66	13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1	8800		8800				
		шт								
67	Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	3,6	45,34	0,05	163	-	14	0,0213	-
		м2		------	------	------	------	------	------	------
				4,14	0,02	15	-	90	0,0001	-
68	Е42-4-4	Каменный зуб	2,5	170,1	45,9	425	115	311	0,794	2
		м3		------	------	------	------	------	------	------
				124,2	15,36	311	38	89	0,0525	-
69	99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818		6818				
		т								

70	П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза								
			т	3,75	674,4	674,4	2529	2529	506	-	-
					------	------	------	------	------	------	------
					-	134,88	-	506	100	0,28325	1
		Итого по разделу 5					**35879**	**7431**			**34**
							------	------			------
		Стоимость: материалов, тенге					**5847**	**2191**			**9**
							22601				
		Накладные расходы, тенге					9191				
		- заработная плата, тенге					1379				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2704				
		Всего по разделу, тенге					**47774**				
		Сметная заработная плата, тенге					9417				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				
		Всего прямые затраты					**1099152**	**77683**			**271**
							------	------			------
		Стоимость: материалов, тенге					**46755**	**25882**			**103**
		оборудования, тенге					818531				
							156183				
		Накладные расходы, тенге					78343				
		- заработная плата, тенге					11753				
		- трудоемкость, чел-ч					39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					61279				
		Всего по смете					**1238774**				
		Сметная заработная плата, тенге					84390				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					413				

Всего по акту	
В том числе оборудование	25294492
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	156183
В том числе возвратные суммы	1005532
Итого:	150830
	26143841

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	1058826
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	261438
На оплату доп.отпусков (0,4%)	104575
Итого по акту, в т.ч. оборудование	27724863
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	67790340
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	67790340
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	1355807
Сметная стоимость в текущем уровне цен	69146147
Итого с пониж. к-м к= 0,64519505566	44612752
Налог на добавленную стоимость (12%)	5353530
Итого по объекту:	**49966282**
В том числе возвратные суммы	237945

Заместитель Генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____**Б.Кемелбеков**

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз"

_____**М.Мадиев**

На осн. письма ЗКф №18-17-22/1424 от 12.10.2016г. и отчета Исполнителя за октябрь 2016г.

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

_____**Н.Джумагалиев**

Технадзор
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

_____**Г.Утегалиев**