Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 225-235 Форма №2
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2010г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
I	**Отвод земель**										
2	Возмещение потерь сельхозпроизводства (временный отвод)	га	72503,90	0,315	22852	0	0	0	22852	0	22852
3	Возмещение убытков временный отвод	га	49,97	4245,15	212130	0	0	4245,15	212130	4245,15	212130
	Итого отвод земель				**234982**		**0**		**234982**		**234982**
2	**Подготовительные работы**										
	Подготовительные работы										
	II. Снятие почвенно-растительного грунта										
1	Снятие почвенно-растительного грунта I группы	м3	44,9735	34493	1551391	34493	1551391	0	0	34493	1551391
	IV. Очистка от кустов притрассовой полосы										
1	Корчевка кустов корч.-собирателем в гр. II группы	м2	2,101	1900	3994	1900	3994	0	0	1900	3994
	V. Разборка существующей дорожной одежды										
1	Киркование сущ.щебне-грунт. покрытия, Нср=9см, Нср=22 см с погрузкой и трансп.на 3км	м3	159,681	8774	1401053	8774,0	1401053	0	0	8774	1401053
3	Перемешивание материала от разборки сущ. щебеночного основания бульд.и трансп. на 3км	м3	765,1613	8459	6607735	8459,0	6607735	0	0	8459	6607735
	VI. Подготовка существующей насыпи										
1	Рыхление откосов существующей насыпи мех.способом в грунте II гр., h=0.35м	м3	4,5973	23688	108859	23688,0	108859	0	0	23688	108859
2	Нарезка уступов на откосах существующей насыпи бульдозером в грунте II группы (В уступа=2м)	м3	730,7213	1473	1076378	1473,0	1076378	0	0	1473	1076378
	VIII. Подготовительные работы на трубах										
1	Разборка существующей насыпи экс. емк. ковша 0.65м3 в грунте II группы	м3	58,826	4780	281187	4780	281187	0	0	4780	281187
2	Разборка ж/бетона на трубах с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой	м3	33100,35	313,07	10362728	313,070	10362728	0	0	313,070	10362728
5	Обратная надвижка грунта II группы бульдозером с перемещением до 20м	м3	51,092	4800	245241	4800	245241	0	0	4800	245241
6	Уплотнение грунта пневмокатками за 8 проходов по 1 следу, h уплот. слоя 30см	м3	91,178	4800	437654	4800	437654	0	0	4800	437654

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Подготовительные работы пересечений и примыканий										
3	Демонтаж сущ. дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на базу на расстояние до 15 км	шт	1045,016	34	35531	34	35531	0	0	34	35531
	Итого подготовительные работы				**22111749**		**22111749**		**0**		**22111749**
3	**Земляные работы**										
	Земляные работы										
1	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещ. до 30м и до 50м в насыпь	м3	47,031	35940	1690318	35940	1690318	0	0	35940	1690318
2	Срезка грунта II группы бульдозером с перем. до 30м в бурты с погрузкой и трансп. До 1км	м3	242,448	335,59	81358	335,590	81358	0,00	0	335,59	81358
3	Разработка грунта IIгр.экс.емк.ковша 1,0м3 с погр. в а/сам и трансп. до 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 км	м3	215,69234	111535,0	24057534	111535,0	24057534	0	0	111535	24057534
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 и 8 прох. одному следу Н =30м	м3	85,74788	147276	12628313	147276,0	12628313	0	0	147276	12628313
5	Планировка верха и откосов насыпи в грунте II гр. механизированным способом	м2	22,89556	262338,4	6005215	262338	6005215	0	0	262338	6005215
	Дополнительные земляные работы										
	Расчистка выходного русла трубы ПК682+46,50 в грунте 2гр бульдозером с перемещ.до 20м	м3	51,09	96	4905	96	4905	0	0	96	4905
	Грубая планировка механизированным способом в грунте II группы h=0,40м	м2	0,53	240	126	240	126	0	0	240	126
	Разработка грунта II группы экс. Емк. Ковша 1,0м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспорт. до 1 и до 4км	м3	147,58	104	15348	104	15348	0	0	104	15348
	Грубая планировка механизированным способом в грунте II группы	м2	0,53	124	65	124	65	0	0	124	65
	III. Доуплотнение земляного полотна										
1	Рыхление существующего земляного полотна мех.способом в грунте ll гр. (h=0,30м)	м3	4,5973	10761	49443	10761	49443		0	10761	49443
2	Уплотнение разрыхленного грунта сущ. з/п за 6 проходов по 1 следу пневм., h=0,3м	м3	73,949	10761	795756	10761	795756		0	10761	795756
3	Разработка грунта ll гр.экс. емк. Ков. 1,0м3 погрузкой в а/самосвалы и трансп.до 1, 2, 3 км	м3	170,114	1091	185598	1091	185598		0	1091	185598
4	Уплотнение грунта досыпки за 6 прох. по 1 следу пневмокатками, h=0,30м, полив 100%	м3	84,751	991	83989	991	83989		0	991	83989
5	Планировка верха мех. способом в грунте ll группы	м2	22,8956	39104	895133	39104	895133		0	39104	895133
	IV. Водоотводные дамбы										

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1.0м3 с погрузкой и транспорт. До 9км	м3	231,68	914	211756	914	211756	0	0	914	211756
2	Устройство насыпи в грунте II гр.бульд. с перемещением до 20 м	м3	33,063	919	30386	919	30386	0	0	919	30386
3	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 прох. по одному следу Н=30см	м3	84,75	863	73140	863	73140	0	0	863	73140
4	Планировка верха и откосов дамб мех.										
	способом в грунте II группы	м2	22,896	1176	26926	1176	26926	0	0	1176	26926
	V. Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)										
1	Срезка грунта II гр. бульдозером с перем. до 10м	м3	27,7672	54777	1520999	54777	1520999	0	0	54777	1520999
2	Грубая планировка в грунте II гр. Мех. способом h=0,40м	м2	0,5254	136942,5	71323	136942,5	71323	0,0	0	136942,5	71323
	V.Укрепление кюветов										
	уплотнение грунта дна и откосов кюветов пневмокатками за 4 прохода по 1 следу, Н=30см	м3	60,3207	12634	762090	12634	762090	0	0	12634	762090
	планировка грунта дна и откосов кюветов IIгр. механизированным способом (уклон>20%)	м2	46,7541	42114	1968999	42114	1968999	0	0	42114	1968999
-	Устройство щебневания дна кювета несортированным щебнем, Н=8см	м2	238,383	3465,79	826186	3465,79	826186	0,00	0	3465,79	826186
-	Укрепление откосов кюветов засевом трав:	м2	148,819	28438,78	4232233	28438,78	4232233	0,00	0	28438,78	4232233
-	Укрепление дна кюветов монолитным бетоном, Н=8см подготовке из несортированного щебня, Н=8см	м2	1864,440	590,97	1101830	590,97	1101830	0,00	0	590,97	1101830
1	Обратная надвижка почв.-плодор. слоя грунта Iгр бульдозером с перемещением до 10м; Н=15см	м3	24,4353	22310	545153	22310	545153	0	0	22310	545153
	Рекультивация временно-занимаемых земель										
	Придорожная полоса, строит. площадки, объездная дорога, карьеры грунта и подъезд дороги	га	260661,82	32,82	8553956	26,2528	6843103	6,56	1710848	32,816	8553950
	Итого земляные работы				**66418071**		**64707223**		**1710848**		**66418071**
4	**Дорожная одежда**										
	Тип 1-Новая дорожная одежда (тип местности 1)										
1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня, Н=0,12м	м3	1497,5414	11009	16487353	11009	16487353	0	0	11009	16487353
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=0,13м	м2	870,85450	82896,98	72191037	82896,98	72191037	0,00	0	82896,98	72191037
3	Подгрунтовка жидким битумом и устройство нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,06м	м2	1126,37685	81876,98	92224439	81877	92224439	0	0	81877	92224439
4	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия	м2	1068,17406	76776,98	82011362	76777	82011362	0	0	76777	82011362

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м										
	Укрепление обочин										
5	Укрепление обочин несортированным щебнем, Н=0,12	м2	221,9839	21369,58	4743775	21369,58	4743775	0	0	21369,6	4743775
	Тип 1-Новая дорожная одежда (тип местности по										
	хар. увлажнения 2)										
	Устройство рабочего слоя из материала от разборки сущ.щебеночного основания, Н=0,30м	м3	222,3944	6980	1552313	6980	1552313		0	6980	1552313
	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня, Н=0,12м	м3	1497,541	1940	2905230	1940	2905230		0	1940	2905230
	Нижний слой основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=13см	м2	870,8545	14580	12697059	14580	12697059		0	14580	12697059
	Подгрунтовка жидким битумом и устройство нижго слоя покрытия из горячей а/б смеси Н=6см	м2	1126,37685	14400	16219827	14400	16219827		0	14400	16219827
	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	м2	1068,1749	13500	14420361	13500	14420361	0	0	13500	14420361
	Укрепление обочин Укрепление обочин несортир. щебнем, Н=0,12м	м2	221,984	4500	998928	4500	998928	0	0	4500	998928
	Устройство присыпных обочин										
1	Разработка грунта II гр. экс. емк. ковша 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы и транспорт. до 2,3,4км	м3	206,569	12425	2566611	12425	2566611	0	0	12425	2566611
2	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу Н =30м	м3	84,7508	11716	992948	11716	992948	0	0	11716	992948
3	Планировка верха присыпных обочин в грунте II групп механизированным способом	м2	22,8956	31151,12	713084	31151,12	713084	0,0	0	31151,12	713084
	Итого дорожная одежда				**320724326**		**320724326**		**0**		**320724326**
5	**Искусственные сооружения, в т.ч.:**										
1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК605+2,2	шт	1945163	1	1945163	0	1945163	0	0	0	1945163
2	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК607+54,8;	шт	1834425	1	1834425	0	1834425	0	0	0	1834425
3	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК610+28,46	шт	1998966	1	1998966	0	1998966	0	0	0	1998966
4	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК612+66;	шт	1889786	1	1889786	0	1889786	0	0	0	1889786
5	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										
	без фундаментной на ПК627+89,5;	шт	1890497	1	1890497	0	1890497		0	0	1890497
6	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н										

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	без фундаментной на ПК638+41,8	шт	1889786	1	1889786	0	1889786		0	0	1889786
10	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н										
	без фундаментной на ПК649+85,8;	шт	3084754	1	3084754	1	3084754		0	1	3084754
11	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5н										
	безфундаментной на ПК690+70,7;.	шт	2978367	1	2978367	1	2978367		0	1	2978367
15	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,5к										
	без фундаментной на ПК654+17,6	шт	3033416	1	3033416	1	3033416		0	1	3033416
16	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.3х1,5к										
	безфундаментной на ПК623+01,9	шт	7730142	1	7730142	0	7730142		0	0	7730142
17	Устройство новой прямоугольной ж/б трубы отв.										
	2 х (2х0) на ПК682+46,5	шт	8494008	1	8494008	1	8494008		0	1	8494008
	Итого искусственные сооружения				**36769311**		**36769311**		**0**		**36769311**
6	**Пересечения и примыкания**										
	1. Земляные работы										
1	Разработка гр. II гр. Экск. емк. ковша 1,0 $м^3$ погрузкой и трансп.до 6,5км и до 2,5км	$м^3$	193,9207	1493	289527	1493	289527	0	0	1493	289527
2	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 прох.по 1 сле-, ду, Нслоя=30см (с учетом присыпных обочин)	$м^3$	84,751	1409	119417	1409	119417	0	0	1409	119417
3	Планировка верха земполотна и откосов насыпи в в гр.II гр мех.способом	$м^2$	22,8956	3603	82454	3603	82454	0	0	3603	82454
1	**Устройство дорожной одежды по типу I основной дороги**										
-	дополнительный слой основания из несортированного щебня, Н=12см	$м^3$	1497,541	236,8	354618	236,8	354618	0	0	236,8	354618
-	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С4, Н=0,13м	м2	870,85450	1840	1602376	1840	1602376	0	0	1840	1602376
-	Подгрунтовка жидким битумом и устройство нижнего слоя покрытия из горяч.пористого к/з а/б, Н=0,06м	м2	1126,37685	1833	2064647	1833	2064647	0	0	1833	2064647
-	Подгрунтовка жидким битумом и устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси , Н=0,05м	$м^2$	1068,207	1731	1849063	1731	1849063	0	0	1731	1849063
2	**Устройство дорожной одежды по типу II основной дороги**										
3	Укрепление обочин несортир.щебнем, Н=12см	$м^2$	221,984	644	142957	644	142957	0	0	644	142957
4	Устройство дор. одежды серповидного профиля из										
	несортированного щебня, Н=18см	км	2085098,62	0,48	1000847	0,48	1000847	0	0	0,48	1000847
	Итого пересечения и примыкания				**7505906**		**7505906**		**0**		**7505906**
7	**Дорожные устройства и обстановка дороги**										
1	Установка дорожных знаков	шт	33568,88	29	973498	20	671378	9	302120	29	973498

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
2	Устройство дорожной разметки материалом на основе										
	пластикополим.смолы со светов.шариками	км	424695,93	94,8	40261174	74,094	31467420	20,706	8793754	94,8	40261174
3	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	3288,44	315	1035861	220	723457	95	312404	315	1035861
4	Установка метал. оцинкованного барьерного										
	ограждения на металлических стойках	п.м.	9601,766	2000	19203526	2000	19203526	0	0	2000	19203526
	Итого обстановка дороги				**61474059**		**52065781**		**9408278**		**61474059**
8	**Временная объездная дорога**										
	Устройство временной объездной дороги										
1	Снятие почвенно - плодородного слоя почвы I гр. гр. Бульд.с перемещением до 20м в бурты,	м3	43,5722	25316	1103140	25316	1103140	0	0	25316	1103140
2	Срезка грунта II гр. Бульд. с перемеще-										
	нием до 20м, погрузкой и трансп. до 2 и 3км	$м^3$	248,239	4677	1161089	4677	1161089	0	0	4677	1161089
3	Нарезка кюветов механизированным способом в грунте II гр с перем., погрузкой и трансп. До 2км	м3	830,789	3192	2651796	3192	2651796	0	0	3192	2651796
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 8 проходов по 1 следу,h=30см	м3	88,337	7883	696315	7883	696315	0	0	7883	696315
5	Планировка верха и откосов земполотна и кюветов в гр II группы механизированным способом	м2	2,434	132478,6	323026	132479	323026	0	0	132479	323026
6	Перемешивание материала от разборки сущ: щеб.основ										
	бульдозером с перемещ.и трансп до 3км	м3	749,794	3683	2761175	3683	2761175	0	0	3683	2761175
7	Устройство дорожной одежды серповидного профиля, h=15см, B=8м	км	1436494,42	8,1304	11679311	8,1	11679311	0,0	0	8,1	11679311
	Устройство съездов на объездной дороге	км	2764667,98	0,32	884600	0,32	884600	0,00	0	0,32	884600
	Устройство металлических труб d=0,5м	шт	258774,19	11	2846516	11	2846516	0	0	11	2846516
	Разборка съездов, насыпи над трубами										
1	Разборка грунта ll группы экск. емк. ковша 0,65м3										
	с погрузкой в автосамосвалы и транспортир, до 4км	м3	230,173	1107	254802	0	0	1107	254802	1107	254802
	Разборка металлических труб										
1	Демонтаж мет.труб d=1,0м с погрузкой и транспор-										
	тировкой на базу 16км	шт	30030	2	60060	0	0	2	60060	2	60060
2	Демонтаж металических труб d=0,5м с погрузкой и										
	трансортировкой на базу на 16км	шт	7533,5	16	120536	0	0	16	120536	16	120536
	Итого объездная дорога				**24542357**		**24106968**		**435390**		**24542357**
	ВСЕГО				**539780761**		**527991263**		**11789497**		**539780761**
					1,3152412032		1,3152412032		1,3152412032		
	С учетом коэффициента на 2010 г				**709941898**	**0**	**694435865**		**15506033**		**709941898**
	Заготовка материалов в 2009г.				169535054		169535054		0		169535054

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
	Заготовка с учетом коэффициента 2009г				202184046		202184046	0	0		202184046
	ВСЕГО с вычетом заготовки				**507757852**	**0**	**492251818**	**0**	**15506034**		**507757852**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника Управления

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела ФиРДИ

_____Тусупов Е.К

Представитель технадзора
ТОО "Номад Travel"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ Нуртаев Б.Б.