СОГЛАСОВАНО:
1
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31.07.2000г
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГЕННСТВА РК
ПО СТАТИСТИКЕ
_____А.СМАИЛОВ 10.08.2000Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Министра
государственных доходов РК
ОТ 14 ИЮЛЯ 2000Г.№712

Счет – фактура №4 от 24.05. 2013 г.

Поставщик: БИН 060840010472 , ТОО «Компания ЕСАТ г.Актобе, ул М. Оспанова 13,
(БИН и адрес места нахождения поставщик)
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010109 от 05.1212г.
ИИК поставщика: KZ063 19V 010 000 342 837 в АФ АО «БТА банк» г. Актобе, БИК ABKZ KZ KX.
БИН 060 840 010 472.
Договор контракт на поставку товаро в (услуг,работ) №1519р от 16.05.13г.

Условия оплаты по договору (контракт) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг) РК, Актюбинская обл., Мугалжарский район, г. Кандыагаш (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности: Согласно справка за май месяц 2013 г.
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная
Грузоотправитель: БИН 060840010472, ТОО «Компания ЕСАТ», г.Актобе, ул. М. Оспанова 13
(БИН, наименование, адрес места нахождения)
Грузополучатель: БИН 970341002984, НГДУ «ОН» г. Кандыагаш м/р «Молодежный» №2
(БИН, наименование, адрес места нахождения)

Получатель: БИН 931240001060 АО «СНПС-Актобемунайгаз» г.Актобе ул. Некрасова 158.
(БИН, и адрес места нахождения получателя)
ИИК получателя: KZ086010121000015856 в АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе.

тенге.

Наименование товаров(работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во(объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг)без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз (тенге)	
					ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-10кВ на м/р Северная Трува за май месяц 2013г				25 957 959	12%	3 114 955	29 072 914		
Итого по счету				**25 957 959**		**3 114 955**	**29 072 914**		

Руководитель предприятия: Выдал (ответственное лицо): бухгалтер

Главный бухгалтер

Казакстан Республикасы Актобе қаласы «Компания ЕСАТ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Актобе

С П Р А В К А

Форма№3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года .

Заказчик: НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Подрядчик: ТОО "Компания Есат"
Договор №1519р от 16.05.2013г.
по контракту №3810 от 25.05.2012г.

№ п.п	Наименование объектов	с начало года			за май месяц 2013 года		
		СМР-дейст	Прочие	Всего	СМР -дейст.	Прочие	Всего
1	2	3	4	6	7	8	9
	Строительство ВЛ -10 кВ	23 965 625	1 992 334	25 957 959	23 965 625	1 992 334	25 957 959
	на центральном блоке						
	восточной части Прикаспийской						
	впадины на м/р Северная Трува						
	НДС 12%	2 875 875	239 080	3 114 955	2 875 875	239 080	3 114 955
	ВСЕГО	**26 841 500**	**2 231 414**	**29 072 914**	**26 841 500**	**2 231 414**	**29 072 914**

Закачик:
Начальник НГДУ "ОН"
АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ахмет А.Ж

Подрядчик:
Директор: ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

Зам. начальника по капстр. Сертекешова А.Т. регист. № 24.05.13г

Начальник ПЭО Манашев А.Т.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора АО "СНПС-Актобемунайгаз"

_____ **Кириленко В.А.**

ВЕДОМОСТЬ УДОРОЖАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕКТУ :

"ВЛ-10 кВ на м/р Северная Трува =7,373км
за май месяц 2013г.

Заказчик :**НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз"**
Подрядчик : **ТОО "Компания Есат"**

Договор №1519р от 16.05.13г на сумму	118 294 792	тенге с НДС
выполнено на 01.05.13г =	0	тенге с НДС
выполнение за май месяц 2013г =	29 072 914	тенге с НДС
остаток на 01.06.13г =	89 221 878	тенге с НДС

	Наименование затрат	СМР	Прочие	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	**Прямые затраты в ценах 2001 года**	**11154393**		**11154393**
2	**В ценах 2011г**	23965625		23965625
3	Удорожание по транспорту	0		0
4	Вахтовая надбавка			0
5	За разрешение органаКомГосэнергонадзор		1513022	1513022
	ИТОГО	**23965625**	**1513022**	**25478646**
				0
6	Налоги,сборы,обязательные платежи		479312	479312
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	**23965625**	**1992334**	**25957959**
	НДС 12 %	2875875	239080	3114955
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА С НДС	**26841500**	**2231414**	**29072914**

Заказчик : Зам. начальника по капстр.
НГДУ "ОН" АО "СНПС-Актобемунайгаз" : Сертекешова А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Есат" Шукуров Т.К.

«Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН город Актобе Республика Казахстан

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

N.N.		Прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин и мех-ов	в т. ч. зар. плата механизатора	материалы	Накладные расходы	трудозатраты чел.час.	трудозатраты маш.час
1	2	5	6	7	8	9		10	11
	ИТОГО прямых затрат	**11154393**	**632326**	**766139**	**256196**	**9755928**	**920859**	**2234**	**804**
	Всего в ценах 2001 года	**11154393**	**632326**	**766139**	**256196**	**9755928**	**920859**	**2234**	**804**
	Накладные расходы	920859							
	трудозатраты 0,049%							451	
	И Т О Г О	12075252	632326	766139	256196	9755928	920859	2685	804
	Ненормир.и непред.затраты 6%	724515	37940	45968			55252		
	И Т О Г О	**12799767**	**670266**	**812107**	**256196**	**9755928**	**976111**	**2685**	**804**
	Врем здание и сооруж 1,5%								
	в т ч заработная плата 14,1 %		0						
	трудозатраты 0,08 %							0	
	И Т О Г О	**12799767**	**670266**	**812107**	**256196**	**9755928**	**976111**	**2685**	**804**
СНиП	Зимнее удорожание 3,78%								
	в т. ч. : заработная плата 0.42		0						
	трудозатраты 0.0054							0	
	Дополнит.транспорт 1,85%								
	в т. ч. : заработ. плата 1,85 %		0						
	трудозатраты 0,016%							0	
	Погрузо-разгрузоч. работы 0.45%								
	в т. ч. : заработн.плата 0.45%		57599						
	трудозатраты 0.017%							0	
	И Т О Г О	**12799767**	**727865**	**812107**	**256196**	**9755928**	**976111**	**2685**	**804**
		23965625	**1347278**	**1503210**	**474219**	**18058223**	**1806781**	**2685**	**804**

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013 года.

по объекту: **"ВЛ-10 кВ на Северная Трува протяженностью 7,373км, к сквв№521,528,588,589,733,769,790,806,811,819,7673,7742,АГЗУ№19**

Заказчик: НГДУ "ОН"
Подядчик:ТОО " компания Есат"
Смета составлена в ценах 2001 года.

N п/п	Наименование работ	Кол-во	Стоимость единицы		в том числе:					Трудозатраты		
			Всего основ з.пл	экспл. машин в т ч з.пл	Всего	Основ з. платы	экспл.маш	в т ч з.пл	Накладные расходы %	рабоч. не занят.обс на един	незанятых обслужив Всего	занятых обслужив Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Е0133-103-1	Установка одностоечных опор	147	1985,71	1026,71	292813	119443	151399	58139	186461	3,06	451	152
	для совм. подвески ВЛ 0,38 ; 6-10кВ		810	394,27					105	1,03		
	опора											
Е0133-103-2	Установка одностоечн. опор											
	с одним подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10	15	4077	2320,2	60119	23251	34214	12974	38036	5,98	88	34
	кВ для совм. Подвески		1576,8	879,84					105	2,29		
	опора											
Е0133-103-3	Установка одностоечн. опор	7	6249,17	3714,32	46075	17412	27386	10362	29163	9	66	27
	с двумя подкосом ВЛ 0,38;ВЛ6-10		2361,6	1405,44					105	3,63		
	кВ для совм.подвески опора											
С143019-91	Стойкм вибрированные для опор ВЛ 0,38;	199	19900		3961513	0	0	0			0	0
	6-10 кВ длиной СВ110-3,2											
	шт											
Е0133-112-5	Подвеска проводов напряжением	4	6938,82	818,82	25580	22561	3019	1460	25222	21,6	80	4
	ВЛ 6-10 кВ длиной до 250м на переходах		6120	396					105	1,2		
	через ВЛ и автомобильные дороги 2 и 3											
	с тремя линиями связи. переход											
Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки	398,142	180,5	0,12	71865	5964	48	32	5396	0,05	20	0
	бетонных и оштукатуренных повер		14,98	0,08					90			
	хностей компаундом ЭД-20. м2											
Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных	398,142	186,81	0,17	74377	6434	68	32	5819	0,05	20	0
	и оштукатуренных поверхностей		16,16	0,08					90			
	компаундом ЭД-20 м2											

Е0113-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (в 3 про-	7,373	32972,69	19490,69	243108	90246	143705	48363	145539	43,7	322	112
	вода при 10 опорах на 1км) в ненаселен.		12240	6559,49					105	15,13		
	местности с помощью механизмов в											
	сечением проводов свыше 35мм2, 1км											
С151607-30	Провода для воздушных линий	6,356	313500		2135081	0	0	0			0	0
	электропередачи из стальных оцин-											
	кованных проводов 1 гр. и алюминиевых											
	проволок, марка АС сечение 70,95 тн											
Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудов.	13	3030,63	1940,73	39398	12823	25229	6379	20162	3,76	49	14
	разрядников с помощью мех-ов. к-т		986,4	490,69					105	1,06		
Спрйс	Стоимость разрядников РВО-6. шт	39	1487,2		58001	0	0	0			0	0
С11041-34	Изоляторы линейные штыревые	1017,5	548,47		558054	0	0	0			0	0
	марки ШФ20Г шт											
С1510-13012	Изолятор ШС-10Д шт	339	309		104800	0	0	0			0	0
С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные. шт	170	884,76		150037	0	0	0			0	0
Е0134-121-3	Крепление на установленных ж/б опорах	170	2330,09		395134	34798	0	0	38278	0,76	129	0
	траверс 8-штырных одинарных болтами		205,2						110			
	траверс											
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямо-	516	196		101158	0	0	0			0	0
	угольного сечения. кг											
С11041-104	Колпачки. кг	2041,731	30,91		63110	0	0	0			0	0
Ц0108-288-8	Крепление рессорное дополнительного	7,373	58098,96	38892,96	428364	140736	286758	84405	213884	58	428	308
	провода на изоляторах штыревых км		19088	11447,89					95	41,8		
С11011-660	Проволока общего назначения, вышей	368,65	240		88476	0	0	0			0	0
	категории качества, д-1, 1мм кг											
Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудов.	13	3237,38	911,78	42086	28829	11853	4919	35435	7,42	96	13
	разъединителей с помощью механ. шт		2217,6	378,37					105	1,03		
Спрай	Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом	13	15527,50		201858	0	0	0			0	0
	ПРНЗ шт											

Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов	,206	1760,4		7403	7403	0	0	7773	6,71	28	0
	вручную тн		1760,4						105			
Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры	1,079	1353,6		1461	1461	0	0	1534	5,15	6	0
	вручную тн		1353,6						105			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватором	45,8	42,01	39,5	1923	115	1809	903	987	0,01	0	2
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	45,8	7,74	7,74	354	0	354	154	149		0	0
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на	52	442,22	46,52	22995	8798	2419	749	10024	0,67	35	2
	глубину до 3м. шт		169,2	14,4					105	0,04		
Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из крулой	52	401,2	25,6	20862	9651	1331	208	9366	0,7	36	1
	стали, диаметр 16мм шт		185,6	4					95	0,01		
Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее	260	68,38	2,98	17779	11440	775	125	10987	0,16	42	0
	из круглой стали, д=12мм м		44	0,48					95			
Е0101-13-5	Разработка грунта 2гр.в отвал экскаватор.	430,4	42,01	39,5	18081	1080	17001	8487	9280	0,01	4	22
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с		2,51	19,72					97	0,05		
	ковшом вместимостью 0,25м3 м3											
Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	430,4	7,74	7,74	3331	0	3331	1450	1407		0	4
	мощностью 59 кВт при перемещении			3,37					97	0,01		
	2гр. Грунтов до 5м м3											
Ц0108-141-4	Кабель до 35кВ прокладываемый в гото-	538	62,78	11,98	33776	24963	6445	1980	25596	0,18	97	5
	вых траншеях без покрытий, масса		46,4	3,68					95	0,01		
	1 м до 6 кг м											
С151601-87	Кабель на напряжение 6000В, марка	0,538	1844124		992138	0	0	0			0	0
	АСБЛУ, число жил и сечение 3*120 мм2											
	1000м											
Ц0110-898-1	Разные работы защита кабеля металлич.	26,9	4491,4	624,8	120819	57932	16807	5509	84377	8	215	20
	желобами по стене бетонной м		2153,6	204,8					133	0,74		
Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая	2	10617,5	7077,4	21235	6986	14155	4413	10829	11	22	16

	для кабеля, напряжен. до 10кВ, сечением		3492,8	2206,4					95	8		
	до 120 мм2. шт.											
С151610-13	Муфты для силовых трехжильных	2	3870		7740	0	0	0			0	1
	кабелей по (ГОСТ 18409-73 и 18410-73)											
	на напряжение ВЛ6-10кВ, типа											
	ЗКНТП-10. к-т											
Е010334-А24	Перевозка грузов стоек СВ-110-3,2 тн	238,89	75,49	75,49	18033	0	18033	5153	5153		0	67
				21,57					100	0,28		
	ИТОГО: в ценах 2001года.				**11154393**	**632326**	**766139**	**256196**	**920859**		**2234**	**804**
	В ценах 2012 года				**25957959**							
	НДС 12%				**3114955**							
	ВСЕГО с НДС				**29072914**							

Заказчик : инженео ОКС НГДУ "ОН" АО "СНПС - Актобемунайгаз" :

Подрядчик : ТОО "Компания Есат"

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Компания ЕСАТ»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №1
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Актобе