Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО" II этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,

гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ 200 515 935,00 тенге
Лимит финансирования на 2016 год 200 515 935,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по нас-

тоящему акту: а) с начала года 131 056 980 тенге
в том числе НДС: 14 041 819 тенге
б) за отчетный месяц 51 555 698 тенге
в том числе НДС: 5 523 825 тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО" II этап	-	200 515 935				79 501 282	131 056 980		51 555 698	131 056 980
	ИТОГО:	-	200 515 935	0	0	0	79 501 282	131 056 980		51 555 698	131 056 980

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ С.Идрисов

Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ Н.Джумагалиев

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"IIэтап

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-3 Мехочистка с ПК1031+72 по ПК1306+45										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-25-1	-Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под кавальер вынутого грунта	10	9,85	9,85	98	98	26	-	-
				-	2,69	-	27	97	0,0088	-
		м3								
2	E0101-25-9 К=2	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м	10	16,56	16,56	166	166	44	-	-
				-	4,53	-	45	97	0,0148	-
		м3								
3	E0101-73-12	-Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	50899,253	49,08	47,11	2498135	2397864	547539	0,0137	693
				1,97	9,12	100272	464201	97	0,0298	1517
		м3								
4	E0101-73-13	-Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	9997,35	63,09	60,55	630733	605339	138285	0,0176	176
				2,54	11,72	25393	117169	97	0,0383	383
		м								
5	E0101-73-12	-Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в	5000,03	54	51,83	270002	259151	59170	0,01507	75
	т.ч.			2,17	10,03	10850	50150	97	0,03278	164

	п-3.46 К=1,1	грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3							
7	Е0101-73-12- т.ч. п-3.56 К=1,4	Выемка грунта из под воды одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5000,03	68,72 2,76	65,96 12,77	343602 13800	329802 63850	75321 97	0,01918 0,204172	96 209
12	Е0101-87-2	-Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	549780	0,76 -	0,76 0,38	417833 -	417833 208916	202649 97	- 0,00144	- 792
		м3								
14	Е0101-205-2-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,6561	6180,83 -	6180,83 2059,38	4055 -	4055 1351	946 70	- 6 ,73	- 4
		га								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			4164624	4014308			1045
			Тенге			150315	905709			3069
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4164624	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4636071	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1023980	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		512
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	153597	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			311316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5499920	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			5499920	-	-		-

Исключить из акта за август 2016г.

		м3							
13	Е0101-25-9 К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	37072,584	14,08 -	14,08 3,85	521872 -	521872 142729	138447 97	- 0,01	- 466
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			521872	521872			-
			Тенге			-	142729			466
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521872	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20767	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138447	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20767	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39619	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699938	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			535
Сметная заработная плата -	Тенге			-	163096	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			699938	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			535
Сметная заработная плата -	Тенге			-	163096	-			-

Включить в акт

13	E0101-25-9 -Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	37072,584	14,08	14,08	521982	521982	138447	-	-
	К=2 т.ч. п-3.70 К=0,85		-	3,85	-	142729	97	0,01	466

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			521982	521982				-
	Тенге			-	142729				466
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521982	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	20767	-			-
Накладные расходы -	Тенге			138447	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-		-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39626	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			700055	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			535
Сметная заработная плата -	Тенге			-	163096	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			700055	-	-			-

Локальная смета №2-1-32 Очистка отводов на ПК1240+50(ВП№25)

1 E1-25-2	Срезка растительного слоя	584	11,19	11,19	6535	6535	1733	–	
	м3 грунта								
			–	3,06	–	1787	97	0,01	
2 E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	487	11,19	11,19	5450	5450	1445	–	
	м3 грунта								
			–	3,06	–	1490	97	0,01	
3 E1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	208	12,31	12,31	2560	2560	680	–	
	м3 грунта								

4 Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	520	– 49,08	3,37 47,11	– 25522	701 24497	97 5593	0,011 0,0137	
	м3 грунта								
5 Е1-73-13	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	223	1,97 63,09	9,12 60,55	1024 14069	4742 13503	97 3085	0,0298 0,0176	
	м3 грунта								
6 Е1-73-13	Очистка с заросшим откосом экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	427	2,54 69,4	11,72 66,61	566 29634	2614 28442	97 6494	0,0383 0,01936	
	м3 грунта								
7 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	368	2,79 6,32	12,89 6,32	1191 2326	5504 2326	97 500	0,04213 –	
	м3 грунта								
8 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	158	– 6,77	1,4 6,77	– 1070	515 1070	97 232	0,00459 –	
	м3 грунта								
9 Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки	4740	– 0,76	1,51 0,76	– 3602	239 3602	97 1747	0,00492 –	
	м2 спланированной поверхности								
10 Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	584	– 9,51	0,38 9,51	– 5554	1801 5554	97 1472	0,00144 –	
	м3 грунта								
11 Е1-73-13	Очистка пруда экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	4550	– 63,09	2,6 60,55	– 287060	1518 275503	97 62937	0,0085 0,0176	8
	м3 грунта								
12 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3350	2,54 6,32	11,72 6,32	11557 21172	53326 21172	97 4549	0,0383 –	17
	м3 грунта								
13 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1436	– 6,77	1,4 6,77	– 9722	4690 9722	97 2103	0,00459 –	

	м3 грунта		–	1,51	–	2168	97	0,00492	
	Всего прямые затраты				**414276**	**399936**			**9**
					14338	**81095**			**26**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				92570				
	- заработная плата, тенге				13886				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30411				
	Всего по смете				**537257**				

Локальная смета №2-1-33 Очистка отводов на ПК1263+80(ВП№26)

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	1418	11,19	11,19	15867	15867	4209	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4339	97	0,01	14
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	520	11,19	11,19	5819	5819	1543	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1591	97	0,01	5
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	223	12,31	12,31	2745	2745	729	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	752	97	0,011	2
4	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1239	49,08	47,11	60810	58369	13329	0,0137	17
		м3 грунта		1,97	9,12	2441	11300	97	0,0298	37
5	Е1-73-13	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	531	63,09	60,55	33501	32152	7345	0,0176	9
		м3 грунта		2,54	11,72	1349	6223	97	0,0383	20
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	825	6,32	6,32	5214	5214	1120	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	1155	97	0,00459	4

7	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	354	6,77	6,77	2397	2397	519	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	535	97	0,00492	2
8	E1-87-2	Планировка дна и откосов выемки	4740	0,76	0,76	3602	3602	1747	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,38	–	1801	97	0,00144	7
9	E1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1418	9,51	9,51	13485	13485	3576	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	3687	97	0,0085	12
10	E1-73-13	Очистка пруда экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	16787	63,09	60,55	1059092	1016453	232202	0,0176	295
		м3 грунта		2,54	11,72	42639	196744	97	0,0383	643
11	E1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3525	6,32	6,32	22278	22278	4787	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	4935	97	0,00459	16
12	E1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1511	6,77	6,77	10229	10229	2214	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	2282	97	0,00492	7
		Всего прямые затраты				**1235039**	**1188610**			**321**
						46429	**235344**			**769**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				273320				
		- заработная плата, тенге				40998				
		- трудоемкость, чел-ч				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90502				
		Всего по смете				**1598861**				

Локальная смета №2-1-34 Очистка отводов на ПК1306+25(№1)

1 Е1-25-2	Срезка растительного слоя	1920	11,19	11,19	21485	21485	5699	–	
	м3 грунта		–	3,06	–	5875	97	0,01	
2 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1777	11,19	11,19	19885	19885	5275	–	
	м3 грунта		–	3,06	–	5438	97	0,01	
3 Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	761	12,31	12,31	9368	9368	2488	–	
	м3 грунта		–	3,37	–	2565	97	0,011	
4 Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1436	49,08	47,11	70479	67650	15447	0,0137	2
	м3 грунта		1,97	9,12	2829	13096	97	0,0298	4
5 Е1-73-13	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	616	63,09	60,55	38863	37299	8521	0,0176	
	м3 грунта		2,54	11,72	1565	7220	97	0,0383	2
6 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1367	6,32	6,32	8639	8639	1857	–	
	м3 грунта		–	1,4	–	1914	97	0,00459	
7 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	586	6,77	6,77	3967	3967	858	–	
	м3 грунта		–	1,51	–	885	97	0,00492	
8 Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки	14400	0,76	0,76	10944	10944	5308	–	
	м2 спланированной поверхности		–	0,38	–	5472	97	0,00144	2
9 Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1920	9,51	9,51	18259	18259	4842	–	
	м3 грунта		–	2,6	–	4992	97	0,0085	
10 Е1-73-13	Очистка пруда экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	9167	63,09	60,55	578346	555062	126799	0,0176	16
	м3 грунта		2,54	11,72	23284	107437	97	0,0383	35

11	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1925	6,32	6,32	12166	12166	2614	–	
		м3 грунта		–	1,4	–	2695	97	0,00459	
12	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	825	6,77	6,77	5585	5585	1209	–	
		м3 грунта		–	1,51	–	1246	97	0,00492	
		Всего прямые затраты				**797986**	**770309**			**1**
						27678	**158835**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				180917				
		- заработная плата, тенге				27138				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58734				
		Всего по смете				**1037637**				

Локальная смета №2-1-35 Очистка отводов на ПК1306+25(№2)

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	3520	11,19	11,19	39389	39389	10448	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	10771	97	0,01	35
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1901	11,19	11,19	21272	21272	5642	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	5817	97	0,01	19
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	815	12,31	12,31	10033	10033	2665	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	2747	97	0,011	9
4	Е1-73-12	Очистка канала экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	3080	49,08	47,11	151166	145099	33133	0,0137	42
		м3 грунта		1,97	9,12	6068	28090	97	0,0298	92
5	Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	1320	63,09	60,55	83279	79926	18258	0,0176	23

		м3 грунта								
				2,54	11,72	3353	15470	97	0,0383	51
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2234	6,32	6,32	14119	14119	3034	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	3128	97	0,00459	10
7	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	957	6,77	6,77	6479	6479	1402	–	–
		м3 грунта								
				–	1,51	–	1445	97	0,00492	5
8	Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки	26400	0,76	0,76	20064	20064	9731	–	–
		м2 спланированной поверхности								
				–	0,38	–	10032	97	0,00144	38
9	Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	3520	9,51	9,51	33475	33475	8877	–	–
		м3 грунта								
				–	2,6	–	9152	97	0,0085	30
10	Е1-73-13	Очистка пруда экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	15147	63,09	60,55	955624	917151	209516	0,0176	267
		м3 грунта								
				2,54	11,72	38473	177523	97	0,0383	580
11	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3181	6,32	6,32	20104	20104	4319	–	–
		м3 грунта								
				–	1,4	–	4453	97	0,00459	15
12	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1363	6,77	6,77	9228	9228	1996	–	–
		м3 грунта								
				–	1,51	–	2058	97	0,00492	7
		Всего прямые затраты				**1364232**	**1316339**			**332**
						47894	**270686**			**891**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				309021				
		- заработная плата, тенге				46353				
		- трудоемкость, чел-ч				155				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100395
	Всего по смете	**1773648**

Локальная смета №2-3-20 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1240+50

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	–
		м3 грунта		–	3,06	–	77	97	0,01
3	Е1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	7765	97	1,02
4	Е1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176
		м3 грунта		2,54	11,72	483	2227	97	0,0383
5	Е1-73-13	Выемка мокрого грунта ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936
		м3 грунта		2,79	12,89	112	516	97	0,04213
6	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259
		м3		3,74	9,76	411	1074	97	0,03205
7	Е1-73-13	Устройство съездов	65	63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176
		м3 грунта		2,54	11,72	165	762	97	0,0383
8	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	0,48	0,48	154	154	75	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	77	97	0,0009
9	Е1-25-2	Возврат растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01
10	Е1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	63,09	60,55	1577	1514	346	0,0176

	м3 грунта		2,54	11,72	64	293	97	0,0383	
	Итого по разделу 1				**37868**	**36580**			
					1235	**12913**			
	Стоимость: материалов, тенге				53				
	Накладные расходы, тенге				13723				
	- заработная плата, тенге				2058				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3095				
	Всего по разделу, тенге				**54686**				
	Сметная заработная плата, тенге				16206				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
11 Е37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона		2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1
		м3		1093,5	599,34	2865	1570	120	2,3315
12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15		2,62	14500		37990			
		м3							
13 Е27-61-1	Установка блоков "С"		8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64
		шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12
14 30-19-65	Блок "С"		0,32	14000		4480			
		м3							
15 Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона		2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93
		м3		324	47,78	875	129	120	0,2
16 Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона		12,9	10937,13	181,91	141089	2347	11368	4,31
		м3		668,25	66,15	8620	853	120	0,2895
17 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней		0,6114	14433,04	6133,63	8824	3750	5670	30,7
		т		5580	2147,65	3412	1313	120	8,4877
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,6114	53600		32771			
		т							

19 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси	19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	422	230	133	0,041	
20 Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	3,3	8859,45	17,44	29236	58	1074	1,6	
	м3		265,5	5,89	876	19	120	0,027	
21 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,144	
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	214	117	133	0,041	
22 Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	0,58	11508,92	142,69	6675	83	540	4,47	
	м3		724,5	50,98	420	30	120	0,2132	
23 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,0243	14433,04	6133,63	351	149	226	30,7	
	т		5580	2147,65	136	52	120	8,4877	
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600		1302				
	т								
25 Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	
	км трубопровода		189675	68706	2086	756	130	335,56	
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600		418704				
	м								
27 Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	
	км трубопровода		57600	60129	634	661	130	293,67	
28 Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	0,23	11508,92	142,69	2647	33	215	4,47	
	м3		724,5	50,98	167	12	120	0,2132	
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83		423				
	кг								
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000		94				
	т								

31 Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	9,2	155,76	–	1433	–	480	0,359		
	м2									
32 Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	26	50,18 71,18	– 24,62	462 1851	– 640	104 1636	– 0,28		
	м									
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	45,23 83	15,26	1176 1511	397	104	0,067		
	кг									
34 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	–		
	т									
35 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	7,35	– 702,5	106,96 702,5	– 5163	786 5163	100 1033	0,22462 –		
	т									
36 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=33; кэкс1=33; кзпм1=33;	7,35	– 92,4	140,5 92,4	– 679	1033 679	100 136	0,29505 –		
	т									
37 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	7,35	– 140	18,48 140	– 1029	136 1029	100 720	0,03894 –		
	т									
			–	98	–	720	100	0,2058		
	Итого по разделу 2				**832910**	**26827**				**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**23168** 782915	**9052**				
	Накладные расходы, тенге				38482					
	- заработная плата, тенге				5772					
	- трудоемкость, чел-ч				19					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52284					
	Всего по разделу, тенге				**923676**					
	Сметная заработная плата, тенге				37992					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				192					

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38 Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	*т конструкций*	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	
39 1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	16524 59200	2990,06	1362 617	246	90	10,22	
40 1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200		178				
41 1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700		1820				
42 1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700		1468				
43 1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700		352				
44 1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100		444				
45 1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200		319				
46 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600		6				
47 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300		149				
48 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156				
49 Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	*т конструкций*	0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	
50 Е9-62-1	Изготовление затвора	*т конструкций*	0,023	22344,75 30884,59	3135,15 14360,59	1877 710	263 330	90 404	12,34 91,8	
51 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	16524 87100	2990,06	380 1742	69	90	10,22	
52 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700		176				
53 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200		60				
54 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425		1934				
55 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300		299				
56 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156				
57 Ц22-110-1	Монтаж затворов	*т*	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	

58 Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	*т*	0,1135	25875 637,86	11587,5 186,36	595 72	267 21	90 38	67,671 1,77	
				274,5	48,96	31	6	104	0,17	
	Итого по разделу 3					**19596**	**3854**			
	Стоимость: материалов, тенге					**4245** 11497	**851**			
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге					4591				
	- трудоемкость, чел-ч					689				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2 1451				
	Всего по разделу, тенге					**25638**				
	Сметная заработная плата, тенге					5785				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					29				
Раздел 4 Оборудования										
59 Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	*комплект*	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	
60 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	11070 156183	400,5	11070 156183	401	90	2,33892	
	Итого по разделу 4					**170722**	**2004**			
	Стоимость: материалов, тенге					**11070**	**401**			
	оборудования, тенге					1465 156183				
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге					10324				
	- трудоемкость, чел-ч					1549				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5 1492				
	Всего по разделу, тенге					**182538**				
	Сметная заработная плата, тенге					13020				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					66				

Раздел 5 Прочие работы

61 Е9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	
	т конструкций		16380	2107,33	1512	195	90	7,36	
62 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
	т								
63 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
	т								
64 Е9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	
	т конструкций		7357,5	108	679	10	90	0,53	
65 Е22-36-9	Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1	8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	
	задвижка или клапан		3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	
66 13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1	8800		8800				
	шт								
67 Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	3,6	45,34	0,05	163	–	14	0,0213	
	м2		4,14	0,02	15	–	90	0,0001	
68 Е42-4-4	Каменный зуб	2,5	170,1	45,9	425	115	311	0,794	
	м3		124,2	15,36	311	38	89	0,0525	
69 99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818		6818				
	т								
70 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	3,75	702,5	702,5	2634	2634	527	–	
	т		–	140,5	–	527	100	0,29505	
71 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=33; кэкс1=33; кзпм1=33;	3,75	92,4	92,4	347	347	69	–	
	т		–	18,48	–	69	100	0,03894	
	Итого по разделу 5				**36331**	**7883**			
					5847	**2281**			

	Стоимость: материалов, тенге				22601			
	Накладные расходы, тенге				9281			
	- заработная плата, тенге				1392			
	- трудоемкость, чел-ч				5			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2737			
	Всего по разделу, тенге				**48349**			
	Сметная заработная плата, тенге				9520			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				48			
	Всего прямые затраты				**1097427**	**77148**		**2(**
	Стоимость: материалов, тенге				**45565**	**25498**		**1(**
	оборудования, тенге				818531			
	Накладные расходы, тенге				156183			
	- заработная плата, тенге				76401			
	- трудоемкость, чел-ч				11460			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38			
	Всего по смете				61059			
					1234887			

Локальная смета №2-3-21 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1263+80

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01	–	
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	–	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	77	97	0,01	–	
3	Е1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	–	–	
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	7765	97	1,02	36	
4	Е1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176	3	
		м3 грунта		2,54	11,72	483	2227	97	0,0383	7	

5	E1-73-13	Выемка мокрого грунта ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936	1
		м3 грунта		2,79	12,89	112	516	97	0,04213	2
6	E36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259	3
		м3		3,74	9,76	411	1074	97	0,03205	4
7	E1-73-13	Устройство съездов	65	63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176	1
		м3 грунта		2,54	11,72	165	762	97	0,0383	2
8	E1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	0,48	0,48	154	154	75	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	77	97	0,0009	–
9	E1-25-2	Возврат растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01	–
10	E1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	63,09	60,55	1577	1514	346	0,0176	–
		м3 грунта		2,54	11,72	64	293	97	0,0383	1
		Итого по разделу 1				**37868**	**36580**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				**1235** 53	**12913**			**52**
		Накладные расходы, тенге				13723				
		- заработная плата, тенге				2058				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3095				
		Всего по разделу, тенге				**54686**				
		Сметная заработная плата, тенге				16206				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
11	E37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона	2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1	16
		м3								

12	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	1093,5 14500	599,34	2865 37990	1570	120	2,3315	6
13	Е27-61-1	Установка блоков "С"	*шт*	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	5
14	30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	100,35 14000	29,7	803 4480	238	133	0,12	1
15	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона	*м3*	2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93	5
16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	*м3*	12,9	324 10937,13	47,78 181,91	875 141089	129 2347	120 11368	0,2 4,31	1 56
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,6114	668,25 14433,04	66,15 6133,63	8620 8824	853 3750	120 5670	0,2895 30,7	4 19
18	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	5580 53600	2147,65	3412 32771	1313	120	8,4877	5
19	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси	*м3 материала основания в плотном теле*	19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	3
20	Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	*м3*	3,3	21,38 8859,45	11,67 17,44	422 29236	230 58	133 1074	0,041 1,6	1 5
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	*м3 материала основания в плотном теле*	10	265,5 2584,28	5,89 73,75	876 25843	19 738	120 440	0,027 0,144	– 1
22	Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	*м3*	0,58	21,38 11508,92	11,67 142,69	214 6675	117 83	133 540	0,041 4,47	– 3
23	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,0243	724,5 14433,04	50,98 6133,63	420 351	30 149	120 226	0,2132 30,7	– 1
24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,0243	5580 53600	2147,65	136 1302	52	120	8,4877	–

			т							
25	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	11
		км трубопровода		189675	68706	2086	756	130	335,56	4
26	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600		418704				
		м								
27	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	4
		км трубопровода		57600	60129	634	661	130	293,67	3
28	Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	0,23	11508,92	142,69	2647	33	215	4,47	1
		м3		724,5	50,98	167	12	120	0,2132	–
29	1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83		423				
		кг								
30	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000		94				
		т								
31	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	9,2	155,76	–	1433	–	480	0,359	3
		м2		50,18	–	462	–	104	–	–
32	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	26	71,18	24,62	1851	640	1636	0,28	7
		м		45,23	15,26	1176	397	104	0,067	2
33	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	83		1511				
		кг								
34	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	–	–
		т		–	106,96	–	786	100	0,22462	2
35	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	7,35	702,5	702,5	5163	5163	1033	–	–
		т		–	140,5	–	1033	100	0,29505	2

36	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=42; кэкс1=42; кзпм1=42;	7,35	117,6	117,6	864	864	173	–	–
		т		–	23,52	–	173	100	0,04956	–
37	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	7,35	140	140	1029	1029	720	–	–
		т		–	98	–	720	100	0,2058	2
		Итого по разделу 2				**833095**	**27012**			**140**
		Стоимость: материалов, тенге				**23168** 782915	**9089**			**33**
		Накладные расходы, тенге				38519				
		- заработная плата, тенге				5778				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52297				
		Всего по разделу, тенге				**923911**				
		Сметная заработная плата, тенге				38035				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				192				
		Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт								
38	Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	8
		т конструкций		16524	2990,06	1362	246	90	10,22	1
39	1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	59200		617				
		т								
40	1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200		178				
		т								
41	1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700		1820				
		т								
42	1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700		1468				
		т								
43	1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700		352				
		т								
44	1-1-881	Лист 5	0,0051	87100		444				
		т								
45	1-1-878	Лист 10	0,0053	60200		319				
		т								

46	1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600		6			
47	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300		149			
48	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156			
49	Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	*т конструкций*	0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	10
50	Е9-62-1	Изготовление затвора	*т конструкций*	0,023	22344,75 30884,59	3135,15 14360,59	1877 710	263 330	90 404	12,34 91,8	1 2
51	1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	16524 87100	2990,06	380 1742	69	90	10,22	–
52	1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700		176				
53	1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200		60				
54	1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425		1934				
55	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300		299				
56	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156				
57	Ц22-110-1	Монтаж затворов	*т*	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	3
58	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	*т*	0,1135	25875 637,86 274,5	11587,5 186,36 48,96	595 72 31	267 21 6	90 38 104	67,671 1,77 0,17	2 – –
		Итого по разделу 3					**19596**	**3854**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге					**4245** 11497	**851**			**4**
		Накладные расходы, тенге					4591				
		- заработная плата, тенге					689				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1451				
		Всего по разделу, тенге					**25638**				

		Сметная заработная плата, тенге				5785				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
		Раздел 4 Оборудования								
59	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	59
		комплект		11070	400,5	11070	401	90	2,33892	2
60	80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	1	156183		156183				
		шт								
		Итого по разделу 4				**170722**	**2004**			**59**
		Стоимость: материалов, тенге				**11070**	**401**			**2**
		оборудования, тенге				1465				
						156183				
		Накладные расходы, тенге				10324				
		- заработная плата, тенге				1549				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1492				
		Всего по разделу, тенге				**182538**				
		Сметная заработная плата, тенге				13020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Раздел 5 Прочие работы								
61	Е9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	8
		т конструкций		16380	2107,33	1512	195	90	7,36	1
62	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
63	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
		т								
64	Е9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	4
		т конструкций								

65	Е22-36-9				7357,5	108	679	10	90	0,53	–
		Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1		8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	20
		задвижка или клапан			3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	7
66	13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1		8800		8800				
		шт									
67	Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	3,6		45,34	0,05	163	–	14	0,0213	–
		м2			4,14	0,02	15	–	90	0,0001	–
68	Е42-4-4	Каменный зуб	2,5		170,1	45,9	425	115	311	0,794	2
		м3			124,2	15,36	311	38	89	0,0525	–
69	99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75		1818		6818				
		т									
70	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	3,75		702,5	702,5	2634	2634	527	–	–
		т			–	140,5	–	527	100	0,29505	1
71	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=42; кэкс1=42; кзпм1=42;	3,75		117,6	117,6	441	441	88	–	–
		т			–	23,52	–	88	100	0,04956	–
		Итого по разделу 5					**36425**	**7977**			**34**
		Стоимость: материалов, тенге					**5847**	**2300**			**9**
							22601				
		Накладные расходы, тенге					9300				
		- заработная плата, тенге					1395				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2744				
		Всего по разделу, тенге					**48469**				
		Сметная заработная плата, тенге					9542				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				
		Всего прямые затраты					**1097706**	**77427**			**264**

	Стоимость: материалов, тенге			**45565**	**25554**			**100**
	оборудования, тенге			818531				
				156183				
	Накладные расходы, тенге			76457				
	- заработная плата, тенге			11469				
	- трудоемкость, чел-ч			38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			61079				
	Всего по смете			**1235242**				

Локальная смета №2-3-22 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1306+25 (№1левая дамба)

Раздел 1 Земляные работы

1	E1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01	–
2	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	77	97	0,01	–
3	E37-74-6	Демонтаж существующей, разрушенной железобетонной конструкции ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,36	2251,57	1376,77	3062	1872	2210	4,88	7
		м3		874,8	479,47	1190	652	120	1,8652	3
4	E1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	7765	97	1,02	36
5	E1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176	3
		м3 грунта		2,54	11,72	483	2227	97	0,0383	7
6	E1-73-13	Выемка мокрого грунта ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936	1
		м3 грунта		2,79	12,89	112	516	97	0,04213	2
7	E36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259	3
		м3								

8	E1-73-13	Устройство съездов	65	3,74	9,76	411	1074	97	0,03205	4
		м3 грунта		63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176	1
9	E1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	2,54	11,72	165	762	97	0,0383	2
		м2 спланированной поверхности		0,48	0,48	154	154	75	–	–
10	E1-25-2	Возврат растительного грунта	20	–	0,24	–	77	97	0,0009	–
		м3 грунта		11,19	11,19	224	224	59	–	–
11	E1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	–	3,06	–	61	97	0,01	–
		м3 грунта		63,09	60,55	1577	1514	346	0,0176	–
				2,54	11,72	64	293	97	0,0383	1
		Итого по разделу 1				**40930**	**38452**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				**2425**	**13565**			**55**
						53				
		Накладные расходы, тенге				15933				
		- заработная плата, тенге				2390				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3412				
		Всего по разделу, тенге				**60275**				
		Сметная заработная плата, тенге				18380				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
12	E37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона	2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1	16
		м3		1093,5	599,34	2865	1570	120	2,3315	6
13	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500		37990				
		м3								
14	E27-61-1	Установка блоков "С"	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	5
		шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12	1
15	30-19-65	Блок "С"	0,32	14000		4480				

16	Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона	*м3*	2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93	5
					324	47,78	875	129	120	0,2	1
17	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	*м3*	12,9	10937,13	181,91	141089	2347	11368	4,31	56
					668,25	66,15	8620	853	120	0,2895	4
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,6114	14433,04	6133,63	8824	3750	5670	30,7	19
					5580	2147,65	3412	1313	120	8,4877	5
19	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,6114	53600		32771				
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси	*т*	19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле			21,38	11,67	422	230	133	0,041	1
21	Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	*м3*	3,3	8859,45	17,44	29236	58	1074	1,6	5
					265,5	5,89	876	19	120	0,027	–
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		10	2584,28	73,75	25843	738	440	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле			21,38	11,67	214	117	133	0,041	–
23	Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	*м3*	0,58	11508,92	142,69	6675	83	540	4,47	3
					724,5	50,98	420	30	120	0,2132	–
24	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,0243	14433,04	6133,63	351	149	226	30,7	1
					5580	2147,65	136	52	120	8,4877	–
25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,0243	53600		1302				
26	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	*км трубопровода*	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	11
					189675	68706	2086	756	130	335,56	4
27	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*м*	11,44	36600		418704				

28	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	*км трубопровода*	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	4
					57600	60129	634	661	130	293,67	3
29	Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	*м3*	0,23	11508,92	142,69	2647	33	215	4,47	1
					724,5	50,98	167	12	120	0,2132	–
30	1-1-416	Мастика битумно-масляная	*кг*	5,1	83		423				
31	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*т*	0,0016	59000		94				
32	Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	*м2*	9,2	155,76	–	1433	–	480	0,359	3
					50,18	–	462	–	104	–	–
33	Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	*м*	26	71,18	24,62	1851	640	1636	0,28	7
					45,23	15,26	1176	397	104	0,067	2
34	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*кг*	18,2	83		1511				
35	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	*т*	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	–	–
					–	106,96	–	786	100	0,22462	2
36	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	*т*	7,35	702,5	702,5	5163	5163	1033	–	–
					–	140,5	–	1033	100	0,29505	2
37	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=47; кэкс1=47; кзпм1=47;	*т*	7,35	131,6	131,6	967	967	193	–	–
					–	26,32	–	193	100	0,05546	–
38	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	*т*	7,35	140	140	1029	1029	720	–	–

	Итого по разделу 2			–	98	–	720	100	0,2058	2
						833198	**27115**			**140**
	Стоимость: материалов, тенге					**23168**	**9109**			**33**
						782915				
	Накладные расходы, тенге					38539				
	- заработная плата, тенге					5781				
	- трудоемкость, чел-ч					19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					52304				
	Всего по разделу, тенге					**924041**				
	Сметная заработная плата, тенге					38058				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					192				
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт									
39	Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	*т конструкций*	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	8
40	1-1-899	Уголок 75х75х6			16524	2990,06	1362	246	90	10,22	1
41	1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,01042	59200		617				
42	1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,003	59200		178				
43	1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,031	58700		1820				
44	1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,025	58700		1468				
45	1-1-881	Лист 5	*т*	0,006	58700		352				
46	1-1-878	Лист 10	*т*	0,0051	87100		444				
47	1-1-874	Лист-8	*т*	0,0053	60200		319				
48	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,0001	63600		6				
49	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	149300		149				
50	Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	*т*	0,001	155500		156				
				0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	10

			т конструкций								
51	Е9-62-1	Изготовление затвора		0,023	22344,75 30884,59	3135,15 14360,59	1877 710	263 330	90 404	12,34 91,8	1 2
			т конструкций								
52	1-1-881	Лист 4		0,02	16524 87100	2990,06	380 1742	69	90	10,22	–
53	1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700		176				
54	1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200		60				
55	1-1-724	Резина прессованная	*т*	4,55	425		1934				
56	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*кг*	0,002	149300		299				
57	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156				
58	Ц22-110-1	Монтаж затворов	*т*	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	3
59	Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	*т*	0,1135	25875 637,86 274,5	11587,5 186,36 48,96	595 72 31	267 21 6	90 38 104	67,671 1,77 0,17	2 – –
		Итого по разделу 3					**19596**	**3854**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге					**4245** 11497	**851**			**4**
		Накладные расходы, тенге					4591				
		- заработная плата, тенге					689				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1451				
		Всего по разделу, тенге					**25638**				
		Сметная заработная плата, тенге					5785				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					29				
	Раздел 4 Оборудования										
60	Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	*комплект*	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	59

61	80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	1	11070 156183	400,5	11070 156183	401	90	2,33892	2
		шт								
		Итого по разделу 4				**170722**	**2004**			**59**
		Стоимость: материалов, тенге				**11070**	**401**			**2**
		оборудования, тенге				1465 156183				
		Накладные расходы, тенге				10324				
		- заработная плата, тенге				1549				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1492				
		Всего по разделу, тенге				**182538**				
		Сметная заработная плата, тенге				13020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Раздел 5 Прочие работы								
62	E9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	8
		т конструкций		16380	2107,33	1512	195	90	7,36	1
63	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
64	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
		т								
65	E9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	4
		т конструкций		7357,5	108	679	10	90	0,53	–
66	E22-36-9	Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1	8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	20
		задвижка или клапан		3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	7
67	13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1	8800		8800				

			шт								
68	Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью		3,6	45,34	0,05	163	–	14	0,0213	–
			м2		4,14	0,02	15	–	90	0,0001	–
69	Е42-4-4	Каменный зуб		2,5	170,1	45,9	425	115	311	0,794	2
			м3		124,2	15,36	311	38	89	0,0525	–
70	99-1-1(пл)	Стоимость камня		3,75	1818		6818				
			т								
71	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза		3,75	702,5	702,5	2634	2634	527	–	–
			т		–	140,5	–	527	100	0,29505	1
72	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=47; кэкс1=47; кзпм1=47;		3,75	131,6	131,6	494	494	99	–	–
			т		–	26,32	–	99	100	0,05546	–
		Итого по разделу 5					**36478**	**8030**			**34**
		Стоимость: материалов, тенге					**5847** 22601	**2311**			**9**
		Накладные расходы, тенге					9311				
		- заработная плата, тенге					1397				
		- трудоемкость, чел-ч					5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2747				
		Всего по разделу, тенге					**48536**				
		Сметная заработная плата, тенге					9555				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					48				
		Всего прямые затраты					**1100924**	**79455**			**271**
		Стоимость: материалов, тенге					**46755** 818531	**26237**			**103**
		оборудования, тенге					156183				
		Накладные расходы, тенге					78698				
		- заработная плата, тенге					11806				

	- трудоемкость, чел-ч					39			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					61406			
	Всего по смете					**1241028**			

Локальная смета №2-3-23 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1306+25 (№2правая дамба)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-25-2	Срезка растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–
		м3 грунта		–	3,06	–	61	97	0,01
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве временной перемычки	25	11,19	11,19	280	280	75	–
		м3 грунта		–	3,06	–	77	97	0,01
3	Е37-74-6	Демонтаж существующей, разрушенной железобетонной конструкции ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	1,36	2251,57	1376,77	3062	1872	2210	4,88
		м3		874,8	479,47	1190	652	120	1,8652
4	Е1-173-2	Откачка воды	35	343,74	343,74	12031	12031	7532	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	7765	97	1,02
5	Е1-73-13	Выемка грунта	190	63,09	60,55	11987	11505	2629	0,0176
		м3 грунта		2,54	11,72	483	2227	97	0,0383
6	Е1-73-13	Выемка мокрого грунта ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	40	69,4	66,61	2776	2664	609	0,01936
		м3 грунта		2,79	12,89	112	516	97	0,04213
7	Е36-1-3	Устройство насыпи ktpм1=1,03; kэкс1=1,07; kзпм1=1,07;	110	41,04	36,8	4514	4048	1440	0,0259
		м3		3,74	9,76	411	1074	97	0,03205
8	Е1-73-13	Устройство съездов	65	63,09	60,55	4101	3936	899	0,0176
		м3 грунта		2,54	11,72	165	762	97	0,0383
9	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи из грунтов 1-3 группы прицепными средними грейдерами	320	0,48	0,48	154	154	75	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	77	97	0,0009
10	Е1-25-2	Возврат растительного грунта	20	11,19	11,19	224	224	59	–
		м3 грунта							

11 Е1-73-13	Разборка временной перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3	25	– 63,09	3,06 60,55	– 1577	61 1514	97 346	0,01 0,0176	
	м3 грунта		2,54	11,72	64	293	97	0,0383	
	Итого по разделу 1				**40930**	**38452**			
	Стоимость: материалов, тенге				**2425** 53	**13565**			
	Накладные расходы, тенге				15933				
	- заработная плата, тенге				2390				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3412				
	Всего по разделу, тенге				**60275**				
	Сметная заработная плата, тенге				18380				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
12 Е37-74-6	Устройство блоков БН-15, 15А из сборного железобетона	2,62	4337,7	1720,96	11365	4509	5322	6,1	
	м3		1093,5	599,34	2865	1570	120	2,3315	
13 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500		37990				
	м3								
14 Е27-61-1	Установка блоков "С"	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	
	шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12	
15 30-19-65	Блок "С"	0,32	14000		4480				
	м3								
16 Е37-73-1	Устройство дна из монолитного железобетона	2,7	9957,88	133,67	26886	361	1205	1,93	
	м3		324	47,78	875	129	120	0,2	
17 Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	12,9	10937,13	181,91	141089	2347	11368	4,31	
	м3		668,25	66,15	8620	853	120	0,2895	
18 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,6114	14433,04	6133,63	8824	3750	5670	30,7	
	т		5580	2147,65	3412	1313	120	8,4877	

19 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600		32771				
	т								
20 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дна и откосов из песчано-гравийной смеси	19,72	2584,28	73,75	50962	1454	867	0,144	
	м3 материала основания в плотном теле								
21 Е37-7-1	Устройство бетонного основания под трубы	3,3	21,38 8859,45	11,67 17,44	422 29236	230 58	133 1074	0,041 1,6	
	м3								
22 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10	265,5 2584,28	5,89 73,75	876 25843	19 738	120 440	0,027 0,144	
	м3 материала основания в плотном теле								
23 Е37-73-3	Устройство железобетонных диафрагм	0,58	21,38 11508,92	11,67 142,69	214 6675	117 83	133 540	0,041 4,47	
	м3								
24 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,0243	724,5 14433,04	50,98 6133,63	420 351	30 149	120 226	0,2132 30,7	
	т								
25 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	5580 53600	2147,65	136 1302	52	120	8,4877	
	т								
26 Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм	0,011	412519,5	181879,25	4538	2001	3695	997	
	км трубопровода								
27 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	189675 36600	68706	2086 418704	756	130	335,56	
	м								
28 Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм	0,011	1249886,3	159173,8	13749	1751	1684	338	
	км трубопровода								
29 Е37-73-3	Устройство узлов соединений из монолитного бетона	0,23	57600 11508,92	60129 142,69	634 2647	661 33	130 215	293,67 4,47	
	м3								
30 1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	724,5 83	50,98	167 423	12	120	0,2132	
	кг								

31 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000		94				
	т								
32 Е41-4-4	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в два слоя	9,2	155,76	–	1433	–	480	0,359	
	м2								
33 Е41-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из битумной мастики	26	50,18 71,18	– 24,62	462 1851	– 640	104 1636	– 0,28	
	м								
34 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	45,23 83	15,26	1176 1511	397	104	0,067	
	кг								
35 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	7,35	152,8	152,8	1123	1123	786	–	
	т								
36 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	7,35	– 702,5	106,96 702,5	– 5163	786 5163	100 1033	0,22462 –	
	т								
37 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=47; кэкс1=47; кзпм1=47;	7,35	– 131,6	140,5 131,6	– 967	1033 967	100 193	0,29505 –	
	т								
38 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	7,35	– 140	26,32 140	– 1029	193 1029	100 720	0,05546 –	
	т								
			–	98	–	720	100	0,2058	
	Итого по разделу 2				**833198**	**27115**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				**23168** 782915	**9109**			
	Накладные расходы, тенге				38539				
	- заработная плата, тенге				5781				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52304				

	Всего по разделу, тенге				**924041**				
	Сметная заработная плата, тенге				38058				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				192				
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт								
39 Е9-62-1	Изготовление закладных частей (ГС60-200)	0,0824	30884,59	14360,59	2545	1183	1447	91,8	
	т конструкций								
40 1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	16524 59200	2990,06	1362 617	246	90	10,22	
	т								
41 1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200		178				
	т								
42 1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700		1820				
	т								
43 1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700		1468				
	т								
44 1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700		352				
	т								
45 1-1-881	Лист 5	0,0051	87100		444				
	т								
46 1-1-878	Лист 10	0,0053	60200		319				
	т								
47 1-1-874	Лист-8	0,0001	63600		6				
	т								
48 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300		149				
	т								
49 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500		156				
	т								
50 Е39-2-1	Монтаж закладных частей (ГС60-200)	0,084	53999,06	14660,06	4536	1231	1926	120,61	
	т конструкций								
51 Е9-62-1	Изготовление затвора	0,023	22344,75 30884,59	3135,15 14360,59	1877 710	263 330	90 404	12,34 91,8	
	т конструкций								
52 1-1-881	Лист 4	0,02	16524 87100	2990,06	380 1742	69	90	10,22	
	т								
53 1-1-897	Уголок 32х32х4	0,003	58700		176				
	т								
54 1-1-878	Лист-10	0,001	60200		60				
	т								
55 1-1-724	Резина прессованная	4,55	425		1934				
	кг								
56 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300		299				

57 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500		156				
58 Ц22-110-1	Монтаж затворов	*т*	0,023	80722,33	47334,58	1857	1089	776	137	
59 Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	*т*	0,1135	25875 637,86	11587,5 186,36	595 72	267 21	90 38	67,671 1,77	
				274,5	48,96	31	6	104	0,17	
	Итого по разделу 3					**19596**	**3854**			
	Стоимость: материалов, тенге					**4245**	**851**			
						11497				
	Накладные расходы, тенге					4591				
	- заработная плата, тенге					689				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1451				
	Всего по разделу, тенге					**25638**				
	Сметная заработная плата, тенге					5785				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					29				
Раздел 4 Оборудования										
60 Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемников	*комплект*	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10324	59	
61 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	11070 156183	400,5	11070 156183	401	90	2,33892	
	Итого по разделу 4					**170722**	**2004**			
	Стоимость: материалов, тенге					**11070**	**401**			
	оборудования, тенге					1465				
						156183				
	Накладные расходы, тенге					10324				
	- заработная плата, тенге					1549				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1492				

	Всего по разделу, тенге				**182538**				
	Сметная заработная плата, тенге				13020				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Раздел 5 Прочие работы								
62 Е9-62-3	Изготовление сороудерживающей решетки	0,0923	27935,09	9375,11	2578	865	1536	91	
	т конструкций		16380	2107,33	1512	195	90	7,36	
63 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
	т								
64 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400		2405				
	т								
65 Е9-53-2	Монтаж сороудерживающей решетки	0,0923	9850,47	1162,94	909	107	620	46,6	
	т конструкций		7357,5	108	679	10	90	0,53	
66 Е22-36-9	Установка стальных клапанов диаметром 600 мм	1	8528,49	3814,74	8528	3815	6204	19,6	
	задвижка или клапан		3330	1442,25	3330	1442	130	7,04	
67 13-6-69	Клапаны из листовой и сортовой стали круглого сечения, d=630 мм	1	8800		8800				
	шт								
68 Е13-27-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	3,6	45,34	0,05	163	–	14	0,0213	
	м2		4,14	0,02	15	–	90	0,0001	
69 Е42-4-4	Каменный зуб	2,5	170,1	45,9	425	115	311	0,794	
	м3		124,2	15,36	311	38	89	0,0525	
70 99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818		6818				
	т								
71 П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	3,75	702,5	702,5	2634	2634	527	–	
	т		–	140,5	–	527	100	0,29505	
72 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=47; кэкс1=47; кзпм1=47;	3,75	131,6	131,6	494	494	99	–	
	т								

		–	26,32	–	99	100	0,05546	
Итого по разделу 5				**36478**	**8030**			
Стоимость: материалов, тенге				**5847**	**2311**			
				22601				
Накладные расходы, тенге				9311				
- заработная плата, тенге				1397				
- трудоемкость, чел-ч				5				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2747				
Всего по разделу, тенге				**48536**				
Сметная заработная плата, тенге				9555				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
Всего прямые затраты				**1100924**	**79455**			**2**
Стоимость: материалов, тенге				**46755**	**26237**			
оборудования, тенге				818531				**1**
				156183				
Накладные расходы, тенге				78698				
- заработная плата, тенге				11806				
- трудоемкость, чел-ч				39				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61406				
Всего по смете				**1241028**				

Локальная смета №2-6-1 Демонтаж моста на ПК1169+60

1 Е30-13-1	Демонтаж железобетонных колесоотбойных балок ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	13,5	1484,27	749,87	20038	10123	14053	3,904	
	м3								
			734,4	220,68	9914	2979	109	0,87712	
2 Е30-13-1	Демонтаж защитного слоя из бетона ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	8,8	1484,27	749,87	13062	6599	9161	3,904	
	м3								
			734,4	220,68	6463	1942	109	0,87712	

3 Е30-23-1	Демонтаж плит пролетного строения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	24	3537,33	2250,33	84896	54008	48275	7,008	1(
	шт								
4 Е30-13-1	Демонтаж защитного слоя из бетона ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,8	1287 1484,27	558,36 749,87	30888 13062	13401 6599	109 9161	1,84 3,904	
	м3								
5 Е30-14-1	Демонтаж сборных железобетонных насадок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,5	734,4 1181,31	220,68 239,91	6463 17129	1942 3479	109 15272	0,87712 4,92	
	м3								
6 Е5-2-6	Демонтаж свайных опор ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	24	941,4 3413,22	24,89 2898,42	13650 81917	361 69562	109 27844	0,0948 2,936	
	м3 ж/бетона		514,8	494,06	12355	11857	115	1,4	
	Всего прямые затраты				**230104**	**150370**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				**79733**	**32482**			**1(
	Накладные расходы, тенге				123766				
	- заработная плата, тенге				18565				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21232				
	Всего по смете				**375102**				

Локальная смета №2-3-9 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК780+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500		37990
	м3				
14 30-19-65	Блок "С"	0,32	14000		4480
	м3				
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600		32771
	т				

24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,0243	53600	1302	
26	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704	
29	1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423	
30	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*кг*	0,0016	59000	94	
34	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*т*	18,2	83	1511	
		Итого по разделу 2				**497275**	-
		Стоимость: материалов, тенге				- 497275	-
		Накладные расходы, тенге					
		- заработная плата, тенге					
		- трудоемкость, чел-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837	
		Всего по разделу, тенге				**527112**	
		Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт					
38	1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617	
39	1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200	178	
40	1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700	1820	
41	1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700	1468	
42	1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352	
43	1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100	444	
44	1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200	319	
45	1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6	
46	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149	

47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156		
50 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742		
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176		
52 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60		
53 1-1-724	Резина прессованная	*т*	4,55	425	1934		
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*кг*	0,002	149300	299		
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156		
	Итого по разделу 3				**9876**	-	
	Стоимость: материалов, тенге				-	-	
					9876		
	Накладные расходы, тенге						
	- заработная плата, тенге						
	- трудоемкость, чел-ч						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593		
	Всего по разделу, тенге				**10469**		
	Раздел 4 Оборудования						
59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183		
	Итого по разделу 4				**156183**	-	
	Стоимость: материалов, тенге				-	-	
	оборудования, тенге				156183		
	Накладные расходы, тенге						
	- заработная плата, тенге						
	- трудоемкость, чел-ч						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						
	Всего по разделу, тенге				**156183**		

Раздел 5 Прочие работы

61	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,0464	58700	2724
62	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,0459	52400	2405
68	99-1-1(пл)	Стоимость камня	*т*	3,75	1818	6818

	Итого по разделу 5	**11947**	-	
	Стоимость: материалов, тенге	- 11947	-	
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	717		
	Всего по разделу, тенге	**12664**		
	Сметная заработная плата, тенге	9428		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	48		
	Всего прямые затраты	**706728**	-	
	Стоимость: материалов, тенге	- 550545	-	
	оборудования, тенге	156183		
	Всего по смете	**706728**		

Локальная смета №2-3-10 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК839+70

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

13	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
15	30-19-65	Блок "С"		0,32	14000	4480

19 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	м3	0,6114	53600	32771
25 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0243	53600	1302
27 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	т	11,44	36600	418704
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	т	5,1	83	423
31 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0016	59000	94
34 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2	кг			**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				-
					497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
39 1-1-899	Уголок 75х75х6	т	0,01042	59200	617
40 1-1-899	Уголок 56х36х5	т	0,003	59200	178
41 1-1-897	Уголок 63х63х5	т	0,031	58700	1820
42 1-1-897	Уголок 63х40х5	т	0,025	58700	1468

43 1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352		
44 1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100	444		
45 1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200	319		
46 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6		
47 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149		
48 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156		
51 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742		
52 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176		
53 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60		
54 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425	1934		
55 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300	299		
56 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156		
	Итого по разделу 3				**9876**	-	
	Стоимость: материалов, тенге				-	-	
					98767		
	Накладные расходы, тенге						
	- заработная плата, тенге						
	- трудоемкость, чел-ч						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593		
	Всего по разделу, тенге				**10469**		
Раздел 4 Оборудования							
60 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183		
	Итого по разделу 4				**156183**		

	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге			156183	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге			**156183**	
	Раздел 5 Прочие работы				
62 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700	2724	
63 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т* 0,0459	52400	2405	
69 99-1-1(пл)	Стоимость камня	*т* 3,75	1818	6818	
	Итого по разделу 5			**11947**	
	Стоимость: материалов, тенге			11947	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717	
	Всего по разделу, тенге			**12664**	
	Всего прямые затраты			**706728**	
	Стоимость: материалов, тенге			550545	
	оборудования, тенге			156183	
	Всего по смете			**706728**	

Локальная смета №2-3-11 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК844+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14 30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*кг*	0,0016	59000	94
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*т*	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2	*кг*			**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38 1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617
39 1-1-899	Уголок 56х36х5		0,003	59200	178

40 1-1-897	Уголок 63х63х5	т	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	т	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	т	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	т	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	т	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	т	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156
50 1-1-881	Лист 4	т	0,02	87100	1742
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	т	0,003	58700	176
52 1-1-878	Лист-10	т	0,001	60200	60
53 1-1-724	Резина прессованная	кг	4,55	425	1934
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002	149300	299
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156
	Итого по разделу 3				**9876**
	Стоимость: материалов, тенге				9876
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593
	Всего по разделу, тенге				**10769**
Раздел 4 Оборудования					
59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	шт	1	156183	156183

	Итого по разделу 4			**156183**	
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге			156183	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге			**156183**	
	Раздел 5 Прочие работы				
61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700	2724	
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т* 0,0459	52400	2405	
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	*т* 3,75	1818	6818	
	Итого по разделу 5			**11947**	
	Стоимость: материалов, тенге			11947	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717	
	Всего по разделу, тенге			**12664**	
	Всего прямые затраты			**706728**	
	Стоимость: материалов, тенге			550545	
	оборудования, тенге			156183	

	Всего по смете				**706728**

Локальная смета №2-3-12 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК869+70

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14	30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704
29	1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423
30	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*кг*	0,0016	59000	94
33	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*т*	18,2	83	1511
		Итого по разделу 2	*кг*			**497275**
		Стоимость: материалов, тенге				497275
		Накладные расходы, тенге				
		- заработная плата, тенге				
		- трудоемкость, чел-ч				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
		Всего по разделу, тенге				**527112**

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38	1-1-899	Уголок 75х75х6		0,01042	59200	617

39 1-1-899	Уголок 56х36х5	т	0,003	59200	178
40 1-1-897	Уголок 63х63х5	т	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	т	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	т	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	т	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	т	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	т	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156
50 1-1-881	Лист 4	т	0,02	87100	1742
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	т	0,003	58700	176
52 1-1-878	Лист-10	т	0,001	60200	60
53 1-1-724	Резина прессованная	т	4,55	425	1934
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,002	149300	299
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156
	Итого по разделу 3	т			**9876**
	Стоимость: материалов, тенге				9876
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593
	Всего по разделу, тенге				**10769**

Раздел 4 Оборудования

59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	шт	1	156183	156183
	Итого по разделу 4				**156183**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				156183
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге				**156183**
	Раздел 5 Прочие работы				
61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0464	58700	2724
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,0459	52400	2405
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	т	3,75	1818	6818
	Итого по разделу 5				**11947**
	Стоимость: материалов, тенге				11947
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				717
	Всего по разделу, тенге				**12664**
	Всего прямые затраты				**706728**

	Стоимость: материалов, тенге			550545
	оборудования, тенге			156183
	Всего по смете			**706728**

Локальная смета №2-3-13 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК940+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14 30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*м*	11,44	36600	418704
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	*кг*	5,1	83	423
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*т*	0,0016	59000	94
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*кг*	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2				**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**

Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт

38	1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	59200	617
		т			
39	1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200	178
		т			
40	1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700	1820
		т			
41	1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700	1468
		т			
42	1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700	352
		т			
43	1-1-881	Лист 5	0,0051	87100	444
		т			
44	1-1-878	Лист 10	0,0053	60200	319
		т			
45	1-1-874	Лист-8	0,0001	63600	6
		т			
46	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	149
		т			
47	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500	156
		т			
50	1-1-881	Лист 4	0,02	87100	1742
		т			
51	1-1-897	Уголок 32х32х4	0,003	58700	176
		т			
52	1-1-878	Лист-10	0,001	60200	60
		т			
53	1-1-724	Резина прессованная	4,55	425	1934
		кг			
54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300	299
		т			
55	1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	0,001	155500	156
		т			
		Итого по разделу 3			**9876**

Стоимость: материалов, тенге	9876
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	593

	Всего по разделу, тенге				**10769**
	Раздел 4 Оборудования				
59	80-1-1(пл) Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183
	Итого по разделу 4				**156183**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				156183
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге				**156183**
	Раздел 5 Прочие работы				
61	1-1-897 Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,0464	58700	2724
62	4-1-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,0459	52400	2405
68	99-1-1(пл) Стоимость камня	*т*	3,75	1818	6818
	Итого по разделу 5				**11947**
	Стоимость: материалов, тенге				11947
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				717
	Всего по разделу, тенге				**12664**

	Всего прямые затраты				**706728**
	Стоимость: материалов, тенге				550545
	оборудования, тенге				156183
	Всего по смете				**706728**

Локальная смета №2-3-14 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК968+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14 30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*кг*	0,0016	59000	94
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*т*	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2	*кг*			**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				

	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38 1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617
39 1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200	178
40 1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
50 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176
52 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60
53 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425	1934
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300	299
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
	Итого по разделу 3				**9876**
	Стоимость: материалов, тенге				9876

	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					593
	Всего по разделу, тенге					**10769**
	Раздел 4 Оборудования					
59	80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183
	Итого по разделу 4					**156183**
	Стоимость: материалов, тенге					
	оборудования, тенге					156183
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					
	Всего по разделу, тенге					**156183**
	Раздел 5 Прочие работы					
61	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,0464	58700	2724
62	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,0459	52400	2405
68	99-1-1(пл)	Стоимость камня	*т*	3,75	1818	6818
	Итого по разделу 5					**11947**
	Стоимость: материалов, тенге					11947
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717
	Всего по разделу, тенге			**12664**
	Всего прямые затраты			**706728**
	Стоимость: материалов, тенге			550545
	оборудования, тенге			156183
	Всего по смете			**706728**

Локальная смета №2-3-15 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1042+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500	37990
	м3			
14 30-19-65	Блок "С"	0,32	14000	4480
	м3			
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600	32771
	т			
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600	1302
	т			
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600	418704
	м			
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83	423
	кг			
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000	94
	т			
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	83	1511
	кг			
	Итого по разделу 2			**497275**

	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38 1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617
39 1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200	178
40 1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
50 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176
52 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60
53 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425	1934
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300	299
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
	Итого по разделу 3				**9876**

	Стоимость: материалов, тенге				9876
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593
	Всего по разделу, тенге				**10769**
	Раздел 4 Оборудования				
59	80-1-1(пл) Стоимость винтоподъемника	1 *шт*	156183		156183
	Итого по разделу 4				**156183**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				156183
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге				**156183**
	Раздел 5 Прочие работы				
61	1-1-897 Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464 *т*	58700		2724
62	4-1-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459 *т*	52400		2405
68	99-1-1(пл) Стоимость камня	3,75 *т*	1818		6818
	Итого по разделу 5				**11947**
	Стоимость: материалов, тенге				11947

	Накладные расходы, тенге			717
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			
	Всего по разделу, тенге			**12664**
	Всего прямые затраты			**706728**
	Стоимость: материалов, тенге			550545
	оборудования, тенге			156183
	Всего по смете			**706728**

Локальная смета №2-3-16 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1062+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14	30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704
29	1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423
30	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*кг*	0,0016	59000	94
33	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*т*	18,2	83	1511
			кг			

	Итого по разделу 2				**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38	1-1-899 Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617
39	1-1-899 Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200	178
40	1-1-897 Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700	1820
41	1-1-897 Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700	1468
42	1-1-897 Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352
43	1-1-881 Лист 5	*т*	0,0051	87100	444
44	1-1-878 Лист 10	*т*	0,0053	60200	319
45	1-1-874 Лист-8	*т*	0,0001	63600	6
46	1-1-59 Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149
47	1-1-1046 Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
50	1-1-881 Лист 4	*т*	0,02	87100	1742
51	1-1-897 Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176
52	1-1-878 Лист-10	*т*	0,001	60200	60
53	1-1-724 Резина прессованная	*т*	4,55	425	1934
54	1-1-59 Болты строительные с гайками и шайбами	*кг*	0,002	149300	299
		т			

55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156	
	Итого по разделу 3				**9876**	
	Стоимость: материалов, тенге				9876	
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593	
	Всего по разделу, тенге				**10769**	
	Раздел 4 Оборудования					
59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	шт	1	156183	156183	
	Итого по разделу 4				**156183**	
	Стоимость: материалов, тенге					
	оборудования, тенге				156183	
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					
	Всего по разделу, тенге				**156183**	
	Раздел 5 Прочие работы					
61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0464	58700	2724	
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,0459	52400	2405	
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	т	3,75	1818	6818	
	Итого по разделу 5				**11947**	

	Стоимость: материалов, тенге			11947
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717
	Всего по разделу, тенге			**12664**
	Всего прямые затраты			**706728**
	Стоимость: материалов, тенге			550545
	оборудования, тенге			156183
	Всего по смете			**706728**

Локальная смета №2-3-17 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1140+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	*м3*	2,62	14500	37990
14 30-19-65	Блок "С"	*м3*	0,32	14000	4480
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,6114	53600	32771
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,0243	53600	1302
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	*т*	11,44	36600	418704
29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	*м*	5,1	83	423
		кг			

30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	*т*	0,0016	59000	94
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*кг*	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2				**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38 1-1-899	Уголок 75х75х6	*т*	0,01042	59200	617
39 1-1-899	Уголок 56х36х5	*т*	0,003	59200	178
40 1-1-897	Уголок 63х63х5	*т*	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	*т*	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	*т*	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	*т*	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	*т*	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
50 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742

51 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176
52 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60
53 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425	1934
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300	299
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156
	Итого по разделу 3				**9876**
	Стоимость: материалов, тенге				9876
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593
	Всего по разделу, тенге				**10769**
	Раздел 4 Оборудования				
59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183
	Итого по разделу 4				**156183**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				156183
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге				**156183**
	Раздел 5 Прочие работы				
61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		0,0464	58700	2724

		т			
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400	2405	
		т			
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818	6818	
		т			
	Итого по разделу 5			**11947**	
	Стоимость: материалов, тенге			11947	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717	
	Всего по разделу, тенге			**12664**	
	Всего прямые затраты			**706728**	
	Стоимость: материалов, тенге,			550545	
	оборудования, тенге			156183	
	Всего по смете			**706728**	

Локальная смета №2-3-18 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1168+40

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500	37990	
		м3			
14 30-19-65	Блок "С"	0,32	14000	4480	
		м3			
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600	32771	
		т			
24 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600	1302	
		т			
26 8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600	418704	

29 1-1-416	Мастика битумно-масляная	м	5,1	83	423
30 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	кг	0,0016	59000	94
33 1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	18,2	83	1511
	Итого по разделу 2	кг			**497275**
	Стоимость: материалов, тенге				497275
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29837
	Всего по разделу, тенге				**527112**
	Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38 1-1-899	Уголок 75х75х6	т	0,01042	59200	617
39 1-1-899	Уголок 56х36х5	т	0,003	59200	178
40 1-1-897	Уголок 63х63х5	т	0,031	58700	1820
41 1-1-897	Уголок 63х40х5	т	0,025	58700	1468
42 1-1-897	Уголок 100х63х5	т	0,006	58700	352
43 1-1-881	Лист 5	т	0,0051	87100	444
44 1-1-878	Лист 10	т	0,0053	60200	319
45 1-1-874	Лист-8	т	0,0001	63600	6
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	149300	149
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	т	0,001	155500	156

		т			
50 1-1-881	Лист 4		0,02	87100	1742
		т			
51 1-1-897	Уголок 32х32х4		0,003	58700	176
		т			
52 1-1-878	Лист-10		0,001	60200	60
		т			
53 1-1-724	Резина прессованная		4,55	425	1934
		кг			
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,002	149300	299
		т			
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42		0,001	155500	156
		т			
	Итого по разделу 3				**9876**
	Стоимость: материалов, тенге				9876
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593
	Всего по разделу, тенге				**10769**

Раздел 4 Оборудования

59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника		1	156183	156183
		шт			
	Итого по разделу 4				**156183**
	Стоимость: материалов, тенге				
	оборудования, тенге				156183
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				
	Всего по разделу, тенге				**156183**

Раздел 5 Прочие работы

61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700	2724
	т			
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400	2405
	т			
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818	6818
	т			
	Итого по разделу 5			**11947**
	Стоимость: материалов, тенге			11947
	Накладные расходы, тенге			
	- заработная плата, тенге			
	- трудоемкость, чел-ч			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717
	Всего по разделу, тенге			**12664**
	Всего прямые затраты			**706728**
	Стоимость: материалов, тенге			550545
	оборудования, тенге			156183
	Всего по смете			**706728**

Локальная смета №2-3-19 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1170+80

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

12 30-18-2	Блоки оголовков железобетонных БН-15	2,62	14500	37990
	м3			
14 30-19-65	Блок "С"	0,32	14000	4480
	м3			
18 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,6114	53600	32771
	т			

24	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0243	53600	1302	
		т				
26	8-6-373	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 630х7	11,44	36600	418704	
		м				
29	1-1-416	Мастика битумно-масляная	5,1	83	423	
		кг				
30	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0016	59000	94	
		т				
33	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	18,2	83	1511	
		кг				
		Итого по разделу 2			**497275**	
		Стоимость: материалов, тенге			497275	
		Накладные расходы, тенге				
		- заработная плата, тенге				
		- трудоемкость, чел-ч				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			29837	
		Всего по разделу, тенге			**527112**	
		Раздел 3 Металлоконструкции (ГС-60х200) - 1шт				
38	1-1-899	Уголок 75х75х6	0,01042	59200	617	
		т				
39	1-1-899	Уголок 56х36х5	0,003	59200	178	
		т				
40	1-1-897	Уголок 63х63х5	0,031	58700	1820	
		т				
41	1-1-897	Уголок 63х40х5	0,025	58700	1468	
		т				
42	1-1-897	Уголок 100х63х5	0,006	58700	352	
		т				
43	1-1-881	Лист 5	0,0051	87100	444	
		т				
44	1-1-878	Лист 10	0,0053	60200	319	
		т				

45 1-1-874	Лист-8	*т*	0,0001	63600	6	
46 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,001	149300	149	
47 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156	
50 1-1-881	Лист 4	*т*	0,02	87100	1742	
51 1-1-897	Уголок 32х32х4	*т*	0,003	58700	176	
52 1-1-878	Лист-10	*т*	0,001	60200	60	
53 1-1-724	Резина прессованная	*кг*	4,55	425	1934	
54 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*	0,002	149300	299	
55 1-1-1046	Электроды, d=2 мм, Э42	*т*	0,001	155500	156	
	Итого по разделу 3				**9876**	
	Стоимость: материалов, тенге				9876	
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				593	
	Всего по разделу, тенге				**10769**	
Раздел 4 Оборудования						
59 80-1-1(пл)	Стоимость винтоподъемника	*шт*	1	156183	156183	
	Итого по разделу 4				**156183**	
	Стоимость: материалов, тенге					
	оборудования, тенге				156183	
	Накладные расходы, тенге					
	- заработная плата, тенге					
	- трудоемкость, чел-ч					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					

	Всего по разделу, тенге				**156183**
	Раздел 5 Прочие работы				
61 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0464	58700	2724	
	т				
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0459	52400	2405	
	т				
68 99-1-1(пл)	Стоимость камня	3,75	1818	6818	
	т				
	Итого по разделу 5			**11947**	
	Стоимость: материалов, тенге			11947	
	Накладные расходы, тенге				
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			717	
	Всего по разделу, тенге			**12664**	
	Всего прямые затраты			**706728**	
	Стоимость: материалов, тенге			550545	
	оборудования, тенге			156183	
	Всего по смете			**706728**	

Локальная смета №2-2-4 Фиксированный порог на ПК1305+00

	Раздел 2 Прочие работы			
8 99-1-1(пл)	Стоимость камня	63	1590	100170
	т			
11 99-1-1(пл)	Стоимость геотекстиля	280	112	31360

		м2							
13 99-1-1(пл)	Стоимость габиона 1,5х1,0х0,5		354	3022	1069788				
		шт							
15 99-1-1(пл)	Стоимость камня		398,25	1590	633218				
		т							
18 30-19-65	Блок "С"		0,88	20800	18304				
		м3							
21 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,2388	53000	12656				
		т							
25 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0,0391	47400	1853				
		т							
	Итого по разделу 2				**1867379**				
	Стоимость: материалов, тенге				1867349				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге								
	- трудоемкость, чел-ч								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112041				
	Всего по разделу, тенге				**1979420**				
	Всего по смете				**1979420**				

Локальная смета №2-1-17 Временный обводной канал с ПК1305+55 по ПК1307+05

1 Е1-25-2	Срезка растительного слоя	734	11,19	11,19	8213	8213	2179	–	
	м3 грунта		–	3,06	–	2246	97	0,01	
2 Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	3163	49,08	47,11	155240	149009	34026	0,0137	
	м3 грунта		1,97	9,12	6231	28847	97	0,0298	
3 Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	1356	63,09	60,55	85550	82106	18756	0,0176	
	м3 грунта		2,54	11,72	3444	15892	97	0,0383	
4 Е36-5-4	Обратная засыпка	4519	52,47	39,68	237112	179314	92929	0,0876	3
	м3		12,29	8,91	55539	40264	97	0,03306	1

5 Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	734	9,51	9,51	6980	6980	1851	–	
	м3 грунта								
6 Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1103	– 6,32	2,6 6,32	– 6971	1908 6971	97 1498	0,0085 –	
	м3 грунта								
7 Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	473	– 6,77	1,4 6,77	– 3202	1544 3202	97 693	0,00459 –	
	м3 грунта								
			–	1,51	–	714	97	0,00492	
	Всего прямые затраты				**503268**	**435795**			4
	Стоимость: материалов, тенге				**65214** 2259	**91415**			3
	Накладные расходы, тенге				151932				
	- заработная плата, тенге				22790				
	- трудоемкость, чел-ч				76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39312				
	Всего по смете				**694512**				
	Локальная смета №2-1-18								
	Перемычка на ПК1304+00								
1 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	190	11,19	11,19	2126	2126	564	–	
	м3 грунта								
2 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	190	– 18,8	3,06 18,8	– 3572	581 3572	97 948	0,01 –	
	м3 грунта								
3 Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	190	– 41,04	5,14 36,8	– 7798	977 6992	97 2488	0,0168 0,0259	
	м3								
			3,74	9,76	711	1854	97	0,03205	

4 Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	190	49,08	47,11	9325	8951	2044	0,0137	
	м3 грунта		1,97	9,12	374	1733	97	0,0298	
	Всего прямые затраты				**22821**	**21641**			
	Стоимость: материалов, тенге				**1085** 95	**5145**			
	Накладные расходы, тенге				6044				
	- заработная плата, тенге				907				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1732				
	Всего по смете				**30597**				

Локальная смета №2-1-19 Перемычка на ПК1308+00

1 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	237	11,19	11,19	2652	2652	703	–	
	м3 грунта		–	3,06	–	725	97	0,01	
2 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	237	18,8	18,8	4456	4456	1181	–	
	м3 грунта		–	5,14	–	1218	97	0,0168	
3 Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	237	41,04	36,8	9726	8722	3103	0,0259	
	м3		3,74	9,76	886	2313	97	0,03205	
4 Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	237	49,08	47,11	11632	11165	2549	0,0137	
	м3 грунта		1,97	9,12	467	2161	97	0,0298	
	Всего прямые затраты				**28466**	**26995**			
	Стоимость: материалов, тенге				**1353** 118	**6417**			
	Накладные расходы, тенге				7536				
	- заработная плата, тенге				1130				

- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2160
Всего по смете	**38162**
Всего по акту	**26291426**
В том числе оборудование	2342745
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	957947
В том числе возвратные суммы	143692
Итого:	24906628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	1008718
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	249066
На оплату доп.отпусков (0,4%)	99627
Итого по акту, в т.ч. оборудование	28606784
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	69946734
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	69946734
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	1398935
Итого	71345669
Итого с пониж. к-м к= 0,64519505566	46031873
Налог на добавленную стоимость (12%)	5523825
Итого по объекту:	**51555698**
В том числе возвратные суммы	226685

Заместитель Генерального директора
РГП "Казводхоз"

Б.Кемелбеков

На осн. письма ЗКФ
№ 18-17-22/1605 от 17.11.16г

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз"

М.Мадиев

На осн. письма ЗКФ от 17.11.16г.
№ 18-17-22/1605

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

Н.Джумагалиев

Технадзор
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

Г.Утегалиев