248

Счет-фактура № 00000000045 от 12 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №487/14-40 от 17.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840016843, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840016843, Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линий электропередач новостроек в с.Жанадаур Илийского района	Работа	1	7 089 466,79	7 089 466,79	12%	850 736,01	7 940 202,80		
Всего по счету:					**7 089 466,79**		**850 736,01**	**7 940 202,80**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000045 от 12 декабря 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"**

Основание: **Договор №487/14-40 от 17.07.2014г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство линий электропередач новостроек в с.Жанадаур Илийского района	1	Работа	7 940 202,80	7 940 202,80

Итого: 7 940 202,80

В том числе НДС 850 736,01

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 940 202,80 KZT

Семь миллионов девятьсот сорок тысяч двести два тенге 80 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115

Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН: 130840016843
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, п. Отеген батыра, ул.З.Батталханов к-сі, №8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0904000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Сметная стоимость строительства - 90 081 252,80 тенге
Финансирование 2014г - 90 081 252,80 тенге

Объект: "Строительство линий электропередач новостроек в с.Жана даур Илийского района"

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
БИН 130 840 016 843, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ710 701 03 KSN 090 4000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк: АО "Банк "Астана-финанс"

АКТ
выполненных работ за декабрь 2014 года
договор №487/14-40 от 17.07.2014 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц 2014г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**"Строительство линий электропередач новостроек в с.Жана даур Илийского района"**	**тенге**	**90 081 252,8**	**1 620 000**	**1 620 000**	**0**	**82 141 050**	**7 940 202,8**	**7 701 997**	**825 214**	**90 081 252,8**

От Заказчика
И.о. Руководителя
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
_____ **Камалбек А.Д.**

Технический надзор

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электропередач новостроек в с.Жана даур Илийского района"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2014года.

на строительно-монтажн
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительство ВЛ-10кВ-1,375 км								
1	СПрайс-лист"ENSTO"	**Кожух SP15** шт	35	105,4		3689				
2	СПрайс-лист"ENSTO"	**Кожух SP16** шт	30	209,42		6282				
3	СПрайс-лист"ENSTO"	**Искровой разрядник SDI20.3** шт	75	3562,49		267186				
4	СПрайс-лист"ENSTO"	**Искровой разрядник SDI10.2** шт	42	1832,91		76982				
5	СПрайс-лист"ИнвесторМ"	**Скоба СК-7-1А** шт	66	139,96		9237				
6	СПрайс-лист"ENSTO"	**Вязка спиральная SO115.5085** шт	208	3812,33		792965				
7	СПрайс-лист"ENSTO"	**Зажим SM2.21**	15	410,88		6163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим поддерживающий SO130 шт	27	795,5		21479				
9	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	13	447,51		5818				
10	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SLIP22.12 шт	27	433,35		11700				
11	СПрайс-лист"ENSTO"	Зажим SLIP22.1 шт	68	455,46		30971				
12	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандаж пластиковый PER15 шт	30	9,68		290				
13	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная лента COT37 м	62,4	134,77		8410				
14	СПрайс-лист"ENSTO"	Бандажная скрепа COT36 шт	48	30,06		1443				
15	СПрайс-лист"ENSTO"	Крюк бандажный SOT29 шт	28	401,55		11243				
16	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,4302	1100,25	0	473	0	497	6,71	3
				1100,25	0	473	0	105	0	0
17	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,523	846	0	442	0	465	5,15	3
				846	0	442	0	105	0	0
18	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ73 шт	12	3627,45		43529				
19	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМs60 шт	5	1013,21		5066				
20	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ77 шт	6	3156,44		18939				
21	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ78 шт	13	891,23		11586				
22	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Траверса ТМ78б	3	1155,59		3467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Накладка ОГ52	8	214,6		1717				
		шт								
24	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Хомут Х51	44	220,47		9701				
		шт								
25	СПрайс-листАСПМК-519	Хомут Х1	12	253,3		3040				
		шт								
26	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Крепление подкоса У52	23	1397,49		32142				
		шт								
27	СПрайс-листАСПМК-519	Стяжка Г1	40	1113,77		44551				
		шт								
28	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Крепление изолятора КИsl	8	615,81		4926				
		шт								
29	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГs54	4	5469,34		21877				
		шт								
30	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГs56	22	3269,44		71928				
		шт								
31	СПрайс-листТОО"СИМЭнерго"	Оголовок ОГs60	1	5486,28		5486				
		шт								
32	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП21, d 10 мм	0,0703	45800		3220				
		т								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник ЗП22, d 6 мм	0,0245	50600		1240				
		т								
34	С11011-57	Метизы	0,0081	119700		974				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	189	218,93	0	41378	0	46757	1,54	291
				218,93	0	41378	0	113	0	0
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	189	122,18	0	23092	0	26094	0,89	167
				122,18	0	23092	0	113	0	0
37	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	1260	53,87	12,24	67876	15422	41675	0,18	227
				29,25	2,25	36855	2835	105	0,01	13
38	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,7762	45800		35548				
		Итого по разделу: Строительство ВЛ-10кВ-1,375 км				1706059				
		Раздел: Кабельные вставки-КЛ-0,4кВ								
39	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	2,4	39,76	37,82	95	91	30	0,01	0
				1,87	11	4	26	97	0,04	0
40	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	44,85	27,84	26,18	1248	1174	385	0,01	1
				1,66	7,2	74	323	97	0,03	1
41	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	133	36,7	27,8	4881	3697	1984	0,06	8
				8,8	6,9	1170	918	95	0,04	5
42	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	106	11,2	7,9	1187	837	534	0,02	2
				3,3	2	350	212	95	0,01	1
43	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	74	32,4	23,7	2398	1754	1019	0,06	4
				8,6	5,9	636	437	95	0,03	3
44	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	62	18,8	14,2	1166	880	471	0,03	2
				4,5	3,5	279	217	95	0,02	1
45	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	0,907	12200		11065				
46	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	44,85	122,18	0	5480	0	6192	0,89	40
				122,18	0	5480	0	113	0	0
47	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	4,2	19,7		83				
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	2,4	3,8	3,24	9	8	4	0	0
				0,48	1,12	1	3	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,141	21603,38	0	3046	0	3225	133	19
				20790	0	2931	0	110	0	0
50	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн75 мм 10м	14,1	1740		24534				
51	Ц0108-407-4	Трубы стальные для защиты кабеля от механических повреждений на опоре, диаметр 80 мм м	45	222,7	103	10022	4635	5147	0,57	26
				93,2	27,2	4194	1224	95	0,16	7
52	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные /ГОСТ 10704-91/ , диам.83х4 мм м	46,35	479		22202				
53	Ц0108-147-11	Прокладка кабеля по опоре, масса 1 мдо 2 кг м	25	39,9	4	998	100	715	0,18	5
				29,5	0,6	738	15	95	0	0
54	Ц0108-147-12	Прокладка кабеля по опоре, масса 1 м до 3 кг м	50	46,2	5,3	2310	265	1677	0,22	11
				34,4	0,9	1720	45	95	0,01	0
55	Ц0108-148-2	Затягивание кабеля, масса 1 м до 2кг в трубы м	32	38,1	3,2	1219	102	897	0,15	5
				28,8	0,7	922	22	95	0	0
56	Ц0108-148-3	Затягивание кабеля, масса 1 мдо 3 кг в трубы м	154	45	6,7	6930	1032	4945	0,19	29
				32,2	1,6	4959	246	95	0,01	1
57	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 2 кг м	15	39,9	4	599	60	429	0,18	3
				29,5	0,6	443	9	95	0	0
58	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 3 кг м	30	46,2	5,3	1386	159	1006	0,22	7
				34,4	0,9	1032	27	95	0,01	0
59	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	98	27,5	4	2695	392	1862	0,12	12
				19,3	0,7	1891	69	95	0	0
60	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	131	31,5	7,5	4127	983	2663	0,12	16
				19,8	1,6	2594	210	95	0,01	1
61	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 1000м	0,0653	940900		61422				
62	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,307	790100		242577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,1734	609000		105601				
		1000м								
64	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ	30	2815	1781	84450	53430	39957	6	180
		шт		1008	393,99	30240	11820	95	2,29	69
65	СПрайс-листТОО"Казэл-провод"	Муфта концевая термоусаживаемая гЕК-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М	30	5585,11		167553				
		шт								
		Итого по разделу: Кабельные вставки-КЛ-0,4кВ				769281				
		ИТОГО:				2475337	85020			1058
						161914	18658			104
		Накладные расходы :				63305				
		На монтажные работы				125339				
		На общестроительные работы				123076,8				
		Всего накладных расходов:				2663981				
		Итого с накладными				28297				
		- заработная плата				94				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				159839				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2758252,8				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2820037,7				
		Итого с временными, 2,24 %				2868260,3				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				2879733,3				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2908530,7				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2908530,7				
		ИТОГО:				208869				
		Сметная заработная плата				1256				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6950457,6				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				139009,2				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7089466,8				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				850736				
		Итого с НДС				7940202,8				
		Всего:				7940202,8				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик: