Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО" II этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ **200 515 935,00** тенге
Лимит финансирования на 2017 год **17 190 526,00** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **13 394 270,00** тенге
в том числе НДС: **1 435 100** тенге
б) за отчетный месяц **13 394 270,00** тенге
в том числе НДС: **1 435 100** тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" II этап	-	17 190 526,00	0,0	0,0	0,0	0,0	13 394 270,0		13 394 710,0	13 394 270,0
	ИТОГО:	-	17 190 526,00	0,0	0,0	0,0	0,0	13 394 270,0		13 394 710,0	13 394 270,0

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" М.Еренов

Директор ЗКФ РГП "Казводхоз" Н.Джумагалиев

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО"IIэтап

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-3 Мехочистка с ПК989+90 по ПК1306+45										
9	Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	2860,484	41,04	36,8	117394	105266	37458	0,0259	7
		м3		3,74	9,76	10698	27918	97	0,03205	9
13	Е1-87-3	Планировка верха и откосов насыпи и кавальеров	384846	0,48	0,48	184505	184505	89592	–	
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	92363	97	0,0009	3
		Всего прямые затраты				**301899**	**289771**			7
		Стоимость: материалов, тенге				**10698**	**120281**			4
		Накладные расходы, тенге				127050				
		- заработная плата, тенге				19057				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25737				
		Всего по смете				**454686**				
Локальная смета №2-1-14 Временный обводной канал ПК1190+50 по ПК1992+00										

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	747	11,19	11,19	8359	8359	2217	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2286	97	0,01	7
2	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	3329	49,08	47,11	163387	156829	35810	0,0137	46
		м3 грунта		1,97	9,12	6558	30360	97	0,0298	99
3	Е1-73-13	То же в грунтах 3 группы	1426	63,09	60,55	89966	86344	19725	0,0176	25
		м3 грунта		2,54	11,72	3622	16713	97	0,0383	55
4	Е36-5-4	Обратная засыпка	4755	52,47	39,68	249495	188678	97782	0,0876	417
		м3		12,29	8,91	58439	42367	97	0,03306	157
5	Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	747	9,51	9,51	7104	7104	1884	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	1942	97	0,0085	6
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1156	6,32	6,32	7306	7306	1569	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	1618	97	0,00459	5
7	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	495	6,77	6,77	3351	3351	725	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	747	97	0,00492	2
		Всего прямые затраты				**528968**	**457971**			**488**
						68619	**96033**			**331**
		Стоимость: материалов, тенге				2378				
		Накладные расходы, тенге				159712				
		- заработная плата, тенге				23957				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41321				
		Всего по смете				**730001**				

Локальная смета №2-1-15 Перемычка на ПК1168+00

1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	288	11,19	11,19	3223	3223	855	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	881	97	0,01	3
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	288	18,8	18,8	5414	5414	1436	–	–
		м3 грунта		–	5,14	–	1480	97	0,0168	5
3	Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	288	41,04	36,8	11820	10598	3771	0,0259	7
		м3		3,74	9,76	1077	2811	97	0,03205	9
4	Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	288	49,08	47,11	14135	13568	3098	0,0137	4
		м3 грунта		1,97	9,12	567	2627	97	0,0298	9
		Всего прямые затраты				**34592**	**32803**			**11**
						1644	**7799**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				145				
		Накладные расходы, тенге				9160				
		- заработная плата, тенге				1374				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2625				
		Всего по смете				**46377**				

Локальная смета №2-1-16 Перемычка на ПК1194+00

1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	358	11,19	11,19	4006	4006	1062	–

	м3 грунта								
			–	3,06	–	1095	97	0,01	
2 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	358	18,8	18,8	6730	6730	1785	–	
	м3 грунта								
			–	5,14	–	1840	97	0,0168	
3 Е36-1-3	Устройство насыпи ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	358	41,04	36,8	14692	13174	4688	0,0259	
	м3								
			3,74	9,76	1339	3494	97	0,03205	
4 Е1-73-12	Разборка перемычки экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	358	49,08	47,11	17571	16865	3851	0,0137	
	м3 грунта								
			1,97	9,12	705	3265	97	0,0298	
	Всего прямые затраты				**42999**	**40775**			
					2044	**9694**			
	Стоимость: материалов, тенге				180				
	Накладные расходы, тенге				11386				
	- заработная плата, тенге				1708				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3263				
	Всего по смете				**57648**				

Локальная смета №2-1-21 Очистка отводов на ПК780+00(ВП №14)

1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя	713	11,19	11,19	7978	7978	2117	–	–
		м3 грунта								
				–	3,06	–	2182	97	0,01	7
2	Е1-73-12	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	648	49,08	47,11	31804	30527	6971	0,0137	9
		м3 грунта								
				1,97	9,12	1277	5910	97	0,0298	19
3	Е1-73-13	Выемка экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	277	63,09	60,55	17476	16772	3832	0,0176	5
		м3 грунта								
				2,54	11,72	704	3246	97	0,0383	11

4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	344	6,32	6,32	2174	2174	468	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	482	97	0,00459	2
5	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	147	6,77	6,77	995	995	215	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	222	97	0,00492	1
6	Е1-87-2	Планировка дна и откосов выемки	7500	0,76	0,76	5700	5700	2765	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,38	–	2850	97	0,00144	11
7	Е1-25-2	Рекультивация срезки растительного слоя ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	713	9,51	9,51	6781	6781	1798	–	–
		м3 грунта		–	2,6	–	1854	97	0,0085	6
8	Е1-73-13	Очистка пруда экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	20151	63,09	60,55	1271327	1220143	278733	0,0176	355
		м3 грунта		2,54	11,72	51184	236170	97	0,0383	772
9	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	4232	6,32	6,32	26746	26746	5747	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	5925	97	0,00459	19
10	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1813	6,77	6,77	12274	12274	2656	–	–
		м3 грунта		–	1,51	–	2738	97	0,00492	9
		Всего прямые затраты				**1383255**	**1330090**			**369**
						53165	**261579**			**857**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				305302				
		- заработная плата, тенге				45795				
		- трудоемкость, чел-ч				153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101313				

	Всего по смете				**1789870**				

Локальная смета №2-4-1 Гидропост (мост16м) на ПК701+00)

Раздел 1 Земляные работы

Е1-164-2	Выемка грунта под опоры мостика и под опоры металлической лестницы вручную ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	11,72	262,72	–	3079	–	3479	1,848	22
	м3 грунта		262,72	–	3079	–	113	–	–
Е1-166-2	Обратная засыпка вручную ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	9,12	154,22	–	1406	–	1589	1,1178	10
	м3 грунта		154,22	–	1406	–	113	–	–
Е1-90-2	Планировка вручную обратной засыпки	25,3	20,27	–	513	–	580	0,129	3
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	513	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**4998**	–			**35**
					4998	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				5648				
	- заработная плата, тенге				847				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				639				
	Всего по разделу, тенге				**11285**				
	Сметная заработная плата, тенге				5845				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

Е42-13-2	Бетон под опоры металлической лестницы, моста и под ковш водомерной рейки	2,67	10268,29	54,57	27416	146	1409	3,36	9
	м3 бетона или железобетона в конструкции		573,75	19,2	1532	51	89	0,0769	–
Е42-15-2	Монтаж плит ПКу-30х20	20,16	1168,63	786,13	23560	15848	11698	2,33	47
	м3 сборных конструкций								

30-18-6	Плиты ПКу-30х20 *м2*	62,5222	382,5 2870	269,51	7711 179439	5433	89	0,9991	20
П9-11-1	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - погрузка *т*	50,4	152,8 –	152,8 106,96	7701 –	7701 5391	5391 100	– 0,22462	– 11
П8-181-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 181-185 км, 1 класс груза *т*	50,4	660,4 –	660,4 132,08	33284 –	33284 6657	6657 100	– 0,27737	– 14
П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка *т*	50,4	140 –	140 98	7056 –	7056 4939	4939 100	– 0,2058	– 10
Е42-13-2	Бетонирование вручную (узел №26) *м3 бетона или железобетона в конструкции*	0,5665	10268,29 573,75	54,57 19,2	5817 325	31 11	299 89	3,36 0,0769	2 –
Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм *т арматуры*	0,03135	5162,59 3735	781,93 297,99	162 117	25 9	112 89	19,5 1,4554	1 –
Е12-15-4	Пароизоляция (шов №29) *м2 изолируемой поверхности*	7,56	72,27 14,92	0,42 0,16	546 113	3 1	136 119	0,093 0,0008	1 –
Е42-16-5	Раствор на расширяющемся цементе М-150 *м шва*	63	51,43 23,4	0,25 0,1	3240 1474	16 6	1317 89	0,161 0,0004	10 –
Е6-37-3	Герметик *м шва*	63	2006,24 38,25	1,84 0,7	126393 2410	116 44	2577 105	0,217 0,0034	14 –
Е45-15-2	Прокладка пергамина между слоями обмуровки жаростойким бетоном *м2 поверхности*	7,56	98,12 24,3	0,22 0,09	742 184	2 1	213 115	0,155 0,0004	1 –
Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм *т арматуры*	0,3906	5162,59 3735	781,93 297,99	2017 1459	305 116	1402 89	19,5 1,4554	8 1

Е5-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе деревяных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	0,069	5986,91	4603,16	413	318	117	4,14	–
	м3 ж/бетона		726,75	757,44	50	52	115	2,17	–
Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	22	2584,28	73,75	56854	1623	967	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	470	257	133	0,041	1
Е42-4-4	Крепление каменной наброски	7,8	170,1	45,9	1327	358	969	0,794	6
	м3		124,2	15,36	969	120	89	0,0525	–
П8-181-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 181-185 км, 1 класс груза	11,7	660,4	660,4	7727	7727	1545	–	–
	т		–	132,08	–	1545	100	0,27737	3
	Итого по разделу 2				**483694**	**74559**			**102**
					16814	**24633**			**60**
	Стоимость: материалов, тенге				473045				
	Накладные расходы, тенге				39748				
	- заработная плата, тенге				5962				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31406				
	Всего по разделу, тенге				**554848**				

Раздел 3 Металлоконструкции

	т								
Е39-7-4	Монтаж металлоконструкции моста	1,54	25600,54	10745,29	39425	16548	9905	27,17	42
	т конструкций		5053,5	2092,77	7782	3223	90	8,28	13
	т								
Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	0,13201	13711,46	5475,86	1810	723	783	28,9	4
	т конструкций		5040	1552,87	665	205	90	5,46	1
Е10-50-1	Устройство деревянного настила	16,2	1383,56	35,45	22414	574	1261	0,344	6
	м2 покрытия		51,75	13,17	838	213	120	0,0617	1
Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	1,672	637,86	186,36	1067	312	563	1,77	3
	т								

		274,5	48,96	459	82	104	0,17	–
	Итого по разделу 3			**64716**	**18157**			**55**
				9744	**3723**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге			-				
	Накладные расходы, тенге			12512				
	- заработная плата, тенге			1877				
	- трудоемкость, чел-ч			6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4634				
	Всего по разделу, тенге			**81862**				
	Всего по смете			**647995**				

Локальная смета №2-4-2 Гидропост (мост16м) на ПК862+20)

Раздел 1 Земляные работы

E1-164-2	Выемка грунта под опоры мостика и под опоры металлической лестницы вручную ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	11,72	262,72	–	3079	–	3479	1,848	22
	м3 грунта		262,72	–	3079	–	113	–	–
E1-166-2	Обратная засыпка вручную ktpp1=1,15; kзпр1=1,15;	9,12	154,22	–	1406	–	1589	1,1178	10
	м3 грунта		154,22	–	1406	–	113	–	–
E1-90-2	Планировка вручную обратной засыпки	25,3	20,27	–	513	–	580	0,129	3
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	513	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**4998**	**–**			**35**
					4998	**–**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				5648				
	- заработная плата, тенге				847				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				639				

	Всего по разделу, тенге				**11285**				
	Сметная заработная плата, тенге				5845				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
Е42-13-2	Бетон под опоры металлической лестницы, моста и под ковш водомерной рейки	2,67	10268,29	54,57	27416	146	1409	3,36	9
	м3 бетона или железобетона в конструкции		573,75	19,2	1532	51	89	0,0769	–
Е42-15-2	Монтаж плит ПКу-30х20	20,16	1168,63	786,13	23560	15848	11698	2,33	47
	м3 сборных конструкций		382,5	269,51	7711	5433	89	0,9991	20
30-18-6	Плиты ПКу-30х20	62,5222	2870		179439				
	м2								
П9-11-1	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - погрузка	50,4	152,8	152,8	7701	7701	5391	–	–
	т		–	106,96	–	5391	100	0,22462	11
П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	50,4	702,5	702,5	35406	35406	7081	–	–
	т		–	140,5	–	7081	100	0,29505	15
П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - разгрузка	50,4	140	140	7056	7056	4939	–	–
	т		–	98	–	4939	100	0,2058	10
Е42-13-2	Бетонирование вручную (узел №26)	0,5665	10268,29	54,57	5817	31	299	3,36	2
	м3 бетона или железобетона в конструкции		573,75	19,2	325	11	89	0,0769	–
Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	0,03135	5162,59	781,93	162	25	112	19,5	1
	т арматуры		3735	297,99	117	9	89	1,4554	–
Е12-15-4	Пароизоляция (шов №29)	7,56	72,27	0,42	546	3	136	0,093	1
	м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	113	1	119	0,0008	–
Е42-16-5	Раствор на расширяющемся цементе М-150	63	51,43	0,25	3240	16	1317	0,161	10
	м шва								

			23,4	0,1	1474	6	89	0,0004	–
Е6-37-3	Герметик	63	2006,24	1,84	126393	116	2577	0,217	14
	м шва		38,25	0,7	2410	44	105	0,0034	–
Е45-15-2	Прокладка пергамина между слоями обмуровки жаростойким бетоном	7,56	98,12	0,22	742	2	213	0,155	1
	м2 поверхности		24,3	0,09	184	1	115	0,0004	–
Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	0,3906	5162,59	781,93	2017	305	1402	19,5	8
	т арматуры		3735	297,99	1459	116	89	1,4554	1
Е5-1-4	Погружение дизель-молотом на тракторе деревяных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	0,069	5986,91	4603,16	413	318	117	4,14	–
	м3 ж/бетона		726,75	757,44	50	52	115	2,17	–
Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия	22	2584,28	73,75	56854	1623	967	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	470	257	133	0,041	1
Е42-4-4	Крепление каменной наброски	7,8	170,1	45,9	1327	358	969	0,794	6
	м3		124,2	15,36	969	120	89	0,0525	–
П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км, 1 класс груза	11,7	702,5	702,5	8219	8219	1644	–	–
	т		–	140,5	–	1644	100	0,29505	3
	Итого по разделу 2				**486308**	**77173**			**102**
					16814	**25156**			**61**
	Стоимость: материалов, тенге				473045				
	Накладные расходы, тенге				40271				
	- заработная плата, тенге				6041				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31595				
	Всего по разделу, тенге				**558174**				
	Сметная заработная плата, тенге				48011				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				183				

Раздел 3 Металлоконструкции

		т							
Е39-7-4	Монтаж металлоконструкции моста	1,54	25600,54	10745,29	39425	16548	9905	27,17	42
	т конструкций		5053,5	2092,77	7782	3223	90	8,28	13
Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением	0,13201	13711,46	5475,86	1810	723	783	28,9	4
	т конструкций		5040	1552,87	665	205	90	5,46	1
Е10-50-1	Устройство деревянного настила	16,2	1383,56	35,45	22414	574	1261	0,344	6
	м2 покрытия		51,75	13,17	838	213	120	0,0617	1
Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	1,672	637,86	186,36	1067	312	563	1,77	3
	т		274,5	48,96	459	82	104	0,17	–
	Итого по разделу 3				**64716**	**18157**			**55**
					9744	**3723**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				-				
	Накладные расходы, тенге				12512				
	- заработная плата, тенге				1877				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4634				
	Всего по разделу, тенге				**81862**				
	Всего по смете				**651321**				

Локальная смета №2-3-9 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК780+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	*м3*	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
					668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
					5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого					104939				

						8422				
		Накладные расходы, тенге				11925				
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-10 Водовыпускные сооружения к прудокопаням на ПК839+70

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	*м3*	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
					668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	*т*	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
					5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого					104939				
							8422				
		Накладные расходы, тенге					11925				
		- заработная плата, тенге					1789				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7012				
		Всего по разделу, тенге					**123876**				
		Всего по смете					**123876**				

Локальная смета №2-3-11 Водовыпускные сооружения к прудокопаням на ПК844+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	*м3*	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39

					668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798		14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т									
					5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого					104939				
							8422				
		Накладные расходы, тенге					11925				
		- заработная плата, тенге					1789				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7012				
		Всего по разделу, тенге					**123876**				
		Всего по смете					**123876**				

Локальная смета №2-3-12 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК869+70

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03		10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3									
					668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798		14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т									
					5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого					104939				
							8422				
		Накладные расходы, тенге					11925				
		- заработная плата, тенге					1789				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7012				
		Всего по разделу, тенге					**123876**				
		Всего по смете					**123876**				

Локальная смета №2-3-13 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК940+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03		10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39

		м3								
				668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т								
				5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге				11925				
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-14 Водовыпускные сооружения к прудокопаням на ПК968+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3								
				668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т								
				5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге				11925				
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-15 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1042+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2									
		Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	
		м3								
				668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	
		т								
				5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге			11925					
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-16 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1062+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3								
				668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т								
				5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге				11925				
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-17 Водовыпускные сооружения к прудокопаниям на ПК1140+00

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3		668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т		5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге			11925					
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-18 Водовыпускные сооружения к прудокопаням на ПК1168+40

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3		668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т		5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге			11925					
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-19 Водовыпускные сооружения к прудокопаням на ПК1170+80

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

16	Е37-73-2	Устройство откосов из монолитного железобетона	9,03	10937,13	181,91	98762	1643	7957	4,31	39
		м3		668,25	66,15	6034	597	120	0,2895	3
17	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,42798	14433,04	6133,63	6177	2625	3968	30,7	13
		т		5580	2147,65	2388	919	120	8,4877	4
		Итого				104939				
						8422				
		Накладные расходы, тенге				11925				
		- заработная плата, тенге				1789				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7012				
		Всего по разделу, тенге				**123876**				
		Всего по смете				**123876**				

Локальная смета №2-3-7 Водовыпускные сооружения ВРТ2х14-5 на ПК700+00 канала Жайыкбай

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-73-16	Выемка	465	31,59	30,47	14689	14169	4483	0,00778	
		м3 грунта		1,12	8,82	521	4101	97	0,0338	
2	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	267	11,19	11,19	2988	2988	792	–	
		м3 грунта		–	3,06	–	817	97	0,01	
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	267	18,8	18,8	5020	5020	1331	–	
		м3 грунта		–	5,14	–	1372	97	0,0168	
4	Е36-5-6	Обратная засыпка	180	68,59	18,36	12346	3305	9723	0,343	
		м3		49,73	5,96	8951	1073	97	0,02518	

5 Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением ктрм1=1,03; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	552	41,04	36,8	22654	20314	7228	0,0259	
	м3		3,74	9,76	2064	5388	97	0,03205	
6 Е1-90-6	Планировка насыпи	670	10,22	–	6847	–	7737	0,065	
	м2 спланированной поверхности		10,22	–	6847	–	113	–	
	Итого по разделу 1				**64544**	**45796**			**1**
					18383	**12751**			
	Стоимость: материалов, тенге				365				
	Накладные расходы, тенге				31294				
	- заработная плата, тенге				4694				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5750				
	Всего по разделу, тенге				**101588**				
	Сметная заработная плата, тенге				35828				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				186				
	Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы								
	м								
9 Е37-74-6	Монтаж сборных ж/бетонных блоков ДР-14, Т-6, Т-8	5,258	4337,7	1720,96	22808	9049	16004	6,1	
	м3		1093,5	599,34	5750	3151	120	2,3315	
15 Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 тПП10х15	18,36	1722,51	1202,76	31625	22083	15278	3,28	
	м3		519,75	415,28	9543	7624	89	1,5739	
19 Е27-14-2 Устройство оснований из ПГС	Устройство оснований из ПГС м3	6,7	2584,28	73,75	17314	494	294	0,144	
			21,38	11,67	143	78	133	0,041	
20 Е42-13-2	Бетонирование вручную оснований м3	3,48	10268,29	54,57	35734	190	2742	3,36	

			573,25	19,2	1995	67	133	0,0769	
21 Е37-74-13	Монтаж труб из сборного железобетона ПТ20х15	16,116	3509,16	1108,01	56554	17857	24559	5,05	
	м3		888,75	381,2	14323	6143	120	1,4289	
34 Е37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков из монолитного железобетона	10,755	15505,33	203,22	166760	2186	13177	5,96	
	м3		947,25	73,6	10189	819	120	0,3188	
35 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,8021	14433,04	6133,63	11576	4920	7438	30,7	
	т		5580	2147,65	4476	1723	120	8,4877	
	т								
19 Е42-8-2	Крепление канала узлы,соединение блоков,устройство зубов монолитным бетоном	7	9172,95	70,44	64211	493	1873	1,78	
	м3		276,75	23,98	1937	168	89	0,087	
20 Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	0,2594	14433,04	6133,63	3744	1591	2405	30,7	
	т		5580	2147,65	1447	557	120	8,4877	
	т								
23 Е46-33-7	Заливка швов расширяющимся цементным раствором	0,1	13586,61	150,21	1359	15	431	28,88	
	м3 заделки		4248	56,25	425	6	100	0,28	
24 Е42-4-4	Устройство упорного зуба из камня	12	170,1	45,9	2041	551	1490	0,794	
	м3		124,2	15,36	1490	184	89	0,0525	
	т								
26 П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза	18	674,4	674,4	12139	12139	2428	–	
	т		–	134,88	–	2428	100	0,28325	
27 Е99 27-14-2	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	1,2	3692,84	48,06	4431	58	53	0,144	
	м3		21,38	11,67	26	14	133	0,041	
28 Е99-0-141-4-1	Окраска блоков холодным раствором битума в бензине за 2 раза	225	129,99	7,38	29248	1661	14869	0,409	
	м2		60,75	2,79	13669	628	104	0,0136	

29 Е27-47-1	Одиночная поверхностная обработка битумом 10 мм, с россыпью щебня крупностью 10-20 мм	90	147,87	6,9	13308	621	511	0,0162	
	м2 покрытия								
			2,57	1,7	231	153	133	0,00657	
30 Е27-49-4	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	98,75	885,8	20,1	87473	1985	1919	0,0604	
	м2 покрытия и основания								
			9,2	5,41	909	534	133	0,0197	
31 Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12	2570,78	324,13	30849	3890	3630	0,91	
	м3								
			127,58	124,46	1531	1494	120	0,57519	
32 П8-186-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 186-190 км, 1 класс груза	93,15	674,4	674,4	62820	62820	12564	–	
	т								
			–	134,88	–	12564	100	0,28325	
33 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - погрузка	93,15	152,8	152,8	14233	14233	9963	–	
	т								
			–	106,96	–	9963	100	0,22462	
34 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - разгрузка	93,15	140	140	13041	13041	9129	–	
	т								
			–	98	–	9129	100	0,2058	
	Итого по разделу 2				**687762**	**160630**			**3**
					52289	**54204**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				234494				
	Накладные расходы, тенге				133019				
	- заработная плата, тенге				17147				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49247				
	Всего по разделу, тенге				**870028**				
	Сметная заработная плата, тенге				123640				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				528				
	Раздел 3 Металлоконструкции								
45 Е39-2-1	Монтаж закладных частей	0,209	53999,06	14660,06	11286	3064	4792	120,61	
	т конструкций								

				22344,75	3135,15	4670	655	90	12,34	
58 Ц22-110-1	Монтаж затворов	*т*	0,173	80722,33	47334,58	13965	8189	5833	137	
				25875	11587,5	4476	2004	90	67,671	
59 Е41-11-1	Окраска металлоконструкции	*т*	0,382	637,86	186,36	244	71	129	1,77	
				274,5	48,96	105	18	104	0,17	
	Итого по разделу 3					**25495**	**16597**			
						15319	**3776**			
	Стоимость: материалов, тенге					45369				
	Накладные расходы, тенге					10754				
	- заработная плата, тенге					1613				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2175				
	Всего по разделу, тенге					**38424**				
	Сметная заработная плата, тенге					21676				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					109				
Раздел 4 Оборудования										
60 Ц22-61-3	Монтаж винтоподъемника	*комплект*	1	14538,68	2003,93	14539	2004	10323	59	
				11070	400,5	11070	400	90	2,33892	
	Итого по разделу 4					**14539**	**2004**			
						11070	**400**			
	Стоимость: материалов, тенге					1464				
	оборудования, тенге									
	Накладные расходы, тенге					10323				
	- заработная плата, тенге					1548				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1491				
	Всего по разделу, тенге					**26353**				
	Сметная заработная плата, тенге					11519				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					66				

Всего по смете	**1036373**

Всего по акту 6776907

Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	271076
В том числе возвратные суммы	40661
Итого:	7047983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	285443
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	70480
На оплату доп.отпусков (0,4%)	28192
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	7432098
- в текущих ценах 2011-2012гг к=2,44510999707	18172297
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	363446
Итого	18535743
Итого с пониж. к-м к= 0,64519505566	11959170
Налог на добавленную стоимость (12%)	1435100
Итого по объекту:	13394270
В том числе возвратные суммы	64146

Заместитель Генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ **Б.Кемелбеков**

На ост. письма ЗКФ №18-17-22/1470 от 21.09.17

Начальник отдела
ГТС РГП "Казводхоз"

_____ **М.Мадиев**

На ост. письма ЗКФ №18-17-22/1470 от 21.09.17г. и отчета технадзора за сентябрь м-ц 2017г. №3699.

Директор Западно-Казахстанского
филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Технадзор
ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді Сапа»

_____ **Г.Утегалиев**