Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		40	17.07.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**247163405**	**93 544 000**								10022571

Заказчик: _____ **Утебаев С.С.**
Руководитель КГУ "ОЖКХ,ПТ и АД акимата Айыртауского района

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, ассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской бласти"

Подрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

Акт № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 2 (Лок.см. № 02-02)									
		1.1 Земляные работы									
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	11795	22,86	22,86	269675	269675	–	72818	369892
					–	8,57	–	101136	–	27399	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м3 грунта	11795	39,57	39,57	466783	466783	–	126042	640251
					–	14,84	–	175058	–	47426	

7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15579	139,28	132,49	2169825	2064132	–	413600	2790099
					6,78	30,09	105693	468752	–	206674	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1, и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	6107,59	153,21	145,74	935733	890144	–	178369	1203230
					7,46	33,1	45589	202146	–	89128	
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5132,12	230,15	218,99	1181147	1123901	–	224983	1518620
					11,15	49,73	57246	255231	–	112490	
10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1226,97	192,86	192,86	236632	236632	–	61170	321626
					–	69,24	–	84958	–	23824	
11	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3873,86	212,15	212,15	821820	821820	–	212442	1117003
					–	76,17	–	295059	–	82741	

12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	861,3	1629,94	–	1403867	–	–	1010782	2607821
					1629,94	–	1403864	–	–	193172	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	308,7	1874,43	–	578637	–	–	416617	1074874
					1874,43	–	578635	–	–	79620	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	158,72	3900,34	–	619062	–	–	445724	1149969
					3900,33	–	619061	–	–	85183	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	23,53	2328,48	–	54789	–	–	39448	101776
					2328,48	–	54789	–	–	7539	

6	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	17,91	2677,75	–	47959	–	–	34530	89088
					2677,75	–	47959	–	–	6599	
17	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	17,91	4774,99	–	85520	–	–	61574	158862
					4774,99	–	85520	–	–	11768	
18	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	2 креплений	75,34	519,19	23,14	39117	1744	23478	10504	53591
					184,43	9,21	13895	694	–	3970	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	2 креплений	32,55	676,18	29,33	22010	955	9610	8545	32999
					351,62	12,98	11445	423	–	2444	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	10308,07	998,14	998,14	10288897	10288897	–	4860840	16361716
					–	654,94	–	6751167	–	1211979	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1455,45	645,17	–	939013	–	–	676084	1744305
					645,17	–	939005	–	–	129208	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42348,87	15,8	15,8	668968	668968	–	180636	917572
					–	5,92	–	250883	–	67968	

23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25409,32	131,91	62,79	3351744	1595452	–	1788468	5551429
					69,12	28,64	1756292	727691	–	411217	
24	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	546,128	307,25	294,55	167796	160861	92	34106	218054
					12,53	74,21	6843	40527	–	16152	
25	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1256,09	160		200974		–	–	217052
					–		–		–	16078	
26	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	546,128	19,57	16,62	10685	9078	92	3541	15364
					2,77	6,23	1515	3403	–	1138	
	1.2 Строительные работы										
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	626,42	2475,14	148,58	1550474	93070	921965	553765	2272578
					854,76	38,19	535439	23920	–	168339	
30	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,325	396074,26	130874,95	524799	173410	17241	377669	974665
					252187	35725,2	334148	47336	–	72197	
31	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,148	298956,16	92447,84	642157	198577	10616	481714	1213781
					201566	24960,89	432964	53616	–	89910	
32	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,438	245664,9	64536,42	598931	157340	3368	475490	1160375
					179747	17255,58	438223	42070	–	85954	

3	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1338,25	2823		3777880		3777880	–
					–		–		–	302230
4	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2169,48	1346		2920120		2920120	–
					–		–		–	233610
5	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2462,38	157		386594		386594	–
					–		–		–	30928
0	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	145,755	57550,86	8204,5	8388325	1195847	5087470	2529725
					14442,1	3089,23	2105008	450270	–	873444
1	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	16644		1314876		1314876	–
					–		–		–	105190
2	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	11361		897519		897519	–
					–		–		–	71802
3	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	158	15591		2463378		2463378	–
					–		–		–	197070
4	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	79	16041		1267239		1267239	–
					–		–		–	101379

5	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	6463		510577		510577	–	551423
					–		–		–	40846	
6	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	237	3255		771435		771435	–	833150
					–		–		–	61715	
7	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	79	6105		482295		482295	–	520879
					–		–		–	38584	
8	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	2581,96	172,55	20655	1380	3789	15936	39518
					1935,79	76,37	15486	611	–	2927	
9	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	1758,18	73,95	24614	1035	4626	19217	47337
					1353,8	32,73	18953	458	–	3506	
72	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	82496		659968		659968	–	712765
					–		–		–	52797	
73	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14	48146		674044		674044	–	727968
					–		–		–	53924	
75	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	133	1877,49	102,5	249707	13633	39977	195019	480304

					1474,41	21,82	196097	2902	–	35578	
6	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	133	2476		329308		329308	–	355653
					–		–		–	26345	
8	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,469	1219843,36	449829,1	1791950	660799	532150	771165	2768164
					407760,8	122500,73	599001	179954	–	205049	

Раздел 2 Реконструкция разводящих сетей водопровода . Участок 1 (Лок.см. № 02-01)

2.1 Земляные работы

1	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	конструкции	72	320,1	230,71	23047	16611	–	10471	36199
					89,39	45,26	6436	3259	–	2681	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	конструкции	24	2385,04	1041,19	57241	24989	–	45986	111485
					1343,85	430,33	32252	10328	–	8258	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	168	70		11760		–	–	12701
					–		–		–	941	
4	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	168	160		26880		–	–	29030
					–		–		–	2150	
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	728,42	22,86	22,86	16654	16654	–	4497	22843
					–	8,57	–	6246	–	1692	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=0;	м3 грунта	728,42	39,57	39,57	28827	28827	–	7784	39540

				–	14,84	–	10811	–	2929	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1972,48	139,28	132,49	274725	261343	– 52366	353258
					6,78	30,09	13382	59349	– 26167	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	,339,94	153,21	145,74	52081	49544	– 9927	66969
					7,46	33,1	2537	11251	– 4961	
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	105,15	230,15	218,99	24200	23027	– 4609	31114
					11,15	49,73	1173	5229	– 2305	
0	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	952,25	192,86	192,86	183650	183650	– 47474	249614
					–	69,24	–	65936	– 18490	
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда- 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	300,67	212,15	212,15	63786	63786	– 16489	86697

				–	76,17	–	22901	–	6422	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	90,5	1629,94	–	147510	–	–	106206	274013
					1629,94	–	147510	–	–	20297	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда-1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	19,03	1874,43	–	35670	–	–	25682	66260
					1874,43	–	35670	–	–	4908	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,25	3900,34	–	12676	–	–	9127	23547
					3900,34	–	12676	–	–	1744	
15	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	7,59	2328,48	–	17673	–	–	12725	32830
					2328,48	–	17673	–	–	2432	

6	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	2,36	2677,75	–	6319	–	–	4550	11739
					2677,75	–	6319	–	–	870	
7	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	0,53	4775,99	–	2531	–	–	1822	4701
					9947	–	2531	–	–	348	
8	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	14,5	519,19	23,14	7528	336	4518	2022	10314
					184,43	9,21	2674	134	–	764	
9	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	1,11	676,18	29,33	751	33	328	291	1125
					351,62	12,98	390	14	–	83	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	634,99	998,14	998,14	633809	633809	–	299434	1007902
					–	654,94	–	415880	–	74659	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	128,31	645,17	–	82782	–	–	59602	153775
					645,17	–	82782	–	–	11391	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3595,21	15,8	15,8	56792	56792	–	15335	77897
					–	5,92	–	21299	–	5770	

3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2157,12	131,91	62,79	284546	135446	–	151831	471287
					69,12	28,64	149100	61777	–	34910	
4	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	307,25	294,55	13272	12724	7	2697	17247
					12,53	74,21	541	3205	–	1278	
5	4102-0101-1003	Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	99,36	160		15898		–	–	17170
					–		–		–	1272	
6	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43,2	19,56	16,62	846	719	7	280	1216
					2,77	6,23	120	269	–	90	
	2.2 Строительные работы										
31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	53,81	2475,14	148,58	133188	7995	79198	47570	195219
					854,76	38,19	45995	2055	–	14461	
32	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,406	396074,26	130874,94	160807	53136	5283	115723	298652
					252187	35725,2	102388	14504	–	22122	
35	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,102	245664,9	64536,42	25058	6583	141	19893	48547
					179747	17255,58	18334	1760	–	3596	
36	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	410,06	2823		1157599		1157599	–	1250207
					–		–		–	92608	
39	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	103,02	157		16174		16174	–	17468

									1294	
1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,08	57550,86	8204,5	752763	107315	456545	227017	1058162
				14442,1	3089,22	188903	40407	–	78382	
2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16644		133152		133152	–	143804
				–		–		–	10652	
2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11361		90888		90888	–	98159
				–		–		–	7271	
2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15591		249456		249456	–	269412
				–		–		–	19956	
2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16041		128328		128328	–	138594
				–		–		–	10266	
2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6463		51704		51704	–	55840
				–		–		–	4136	
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	3255		78120		78120	–	84370
				–		–		–	6250	

1	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6105		48840		48840	–	52747
					–		–		–	3907	
71	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2581,96	172,55	7746	518	1421	5976	14820
					1935,79	76,37	5807	229	–	1098	
72	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1758,18	73,95	1758	74	330	1373	3381
					1353,8	32,73	1354	33	–	250	
74	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	82496		247488		247488	–	267287
					–		–		–	19799	
75	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	48146		48146		48146	–	51998
					–		–		–	3852	
77	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1877,49	102,5	15020	820	2405	11731	28891
					1474,41	21,82	11795	175	–	2140	
78	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2476		19808		19808	–	21393
					–		–		–	1585	

1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2579	1219843,36	449829,1	314598	116011	93425	135387	485984
				407760,8	122500,73	105162	31593	–	35999	

Итого :	**84 570 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 396 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 894 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 946 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 023 018
- перевозка грузов, тенге	255 512
Накладные расходы, тенге	17 736 400
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 264 477
Всего	**84570470**
Временные здания и сооружения (1,3 %) x0,8= 1,04%	879 533
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 101 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 771 037**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**90 322 875**
Итого в текущих ценах с к=0,9246985198	**83521429**
НДС 12%	10022571
Итого	**93 544 000**

ЗАКАЗЧИК:

Утебаев С.С.

Руководитель КГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста экспертиза"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"