Заказчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор Договор № 373 от 28.10.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Локальная смета 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. Демонтажные работы														
		РАЗДЕЛ 3. 2 этаж														
42	Е0108-25-1 к-0,8	-Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м (разборка)	0,69	168,54	19,14	116	13	115	0,94	1						
				149,4	7,17	103	5	106,2	0,03	-						
		м2														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116	13			1						
			Тенге			103	5			-						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116	-	-		-						
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-						
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			116	13			1
			Тенге			103	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-

ОТДЕЛ 2.
Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 7.
Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки 1 этаж								
137	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,4530724	-10898,17	-66,01	-15836	-96	-303	-1,35	-2
				-195,75	-24,93	-284	-36	94,5	-0,12	-
		м3								
138	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0205598	-5239,08	-327,33	-108	-7	-39	-11,6	-
				-1890	-123,75	-39	-3	94,5	-0,6	-
		1т								
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0359712	-67700	-	-2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
140	Е0108-7-5 Изм. и	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2	44,4	-1538,86	-42,96	-68325	-1908	-11007	-1,39	-62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кирпича при высоте этажа до 4 м м2		-217,35	-16,09	-9650	-714	106,2	-0,08	-3
		Перегородка ПВХ (комната охраны)	15	406,32	23,17	6095	348	3033	1,07	16
	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 (перегородка ПВХ) м2		179,48	7,73	2692	116	108	0,04	1
	СПрайс-лист ТОО "Пластокно-Костанай"	-Перегородка из ПВХ (комната охраны) шт	1	132944,03	-	132944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			52335	-1663			-48
			Тенге			-7281	-637			-3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52335	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-7919	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130509	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-71465	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-8317	-	-		-4
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-1247	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			46659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9166	-		-

РАЗДЕЛ 9.

Кровля

Кровля в осях 1-16;А-Д

216	Е0110-14-1	-Установка стропил (сущ.)	1,505	-7170,08	-334,28	-10791	-503	-5727	-22,1	-33
		м3		-3397,5	-126	-5113	-190	108	-0,62	-1
217	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,505	23132,27	417,85	34814	629	6607	25,42	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3907,13	157,5	5880	237	108	0,78	1
218	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	6,156	23143,99	395,71	142474	2436	27656	25,88	159
		м3		4010,63	149,06	24689	918	108	0,73	4
219	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев (сущ.)	4,3092	-6799,99	-395,71	-29303	-1705	-19359	-25,88	-112
		м3		-4010,63	-149,06	-17283	-642	108	-0,73	-3
225	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	114	395,34	6,19	45069	706	5554	0,27	31
		м		45,06	0,43	5137	49	107,1	-	-
226	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "ИНСИ" стр.31э	-Коньковый элемент пр-ва "ИНСИ"	114	345,64	-	39402	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
227	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	37,2	271	8,82	10081	328	3051	0,45	17
		м		75,68	0,9	2815	33	107,1	-	-
228	СПрайс-лист-Казахстан ТОО	-Ендова пр-ва "ИНСИ"	37,2	422,44	-	15715	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИНСИ" стр.31з									
230	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	94,08	185,12	1,55	17417	146	17815	1,12	105
				176,21	0,59	16578	55	107,1	-	-
231	СПрайс-лист-Казахстан Первомайский механический завод стр.159	-Сталь оцинкования с полимерным покрытием толщиной 0,5 м м2	128,688	224,66	-	28911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,1224	16234,07	5027,99	1987	615	1169	64,98	8
				10453,5	1339,83	1280	164	81	4,76	1
233	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1224	1513,46	390,15	185	48	77	3,4	-
				781,43	-	96	-	81	-	-
234	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,1224	154400	-	18899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за 2 раза) м2	8,05392	20,99	0,03	169	-	31	0,02	-
				4,78	-	39	-	81	-	-
					Парапет					
236	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (карнизная часть) м3	15,6	13173,96	419,8	205514	6549	15941	5,22	81
				804,71	157,5	12554	2457	106,2	0,76	12
					Утепление кровли					
240	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	174,284	-146,3	-1,49	-25498	-259	-5901	-0,18	-31
				-31,05	-0,56	-5412	-98	107,1	-	-
241	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая,толщина	0,0807806	-184000	-	-14864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,2-0,5 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
242	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	750,44	59,54	13,86	44681	10401	40893	0,3	225
				45,68	5,2	34280	3902	107,1	0,03	19
243	СПрайс-лист Казахстан ТОО "СоюзЭФАМ" стр.162,163	-Утеплитель мин.плита OL-P "ISOVER" толщиной 150мм	115,9471	14618,29	-	1694949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	750,44	59,54	13,86	44681	10401	40893	0,3	225
				45,68	5,2	34280	3902	107,1	0,03	19
245	СПрайс-лист ТОО "Айгуль-94"	-Утеплитель ИЗОБОКС Руф В толщиной 50мм	38,64766	8553,61	-	330577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СПрайс-лист ТОО "Айгуль-94"	-Пленка антиконденсантная ИЗОСПАН Д	863,006	41,06	-	35433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	С11011-3892 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1208,144	685	-	827579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кровля в осях 9-16;Г-И			Утепление кровли					
272	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	239,42	59,54	13,86	14255	3318	13047	0,3	72
				45,68	5,2	10937	1245	107,1	0,03	6
273	СПрайс-лист ТОО "Айгуль-94"	-Утеплитель ИЗОБОКС Руф В толщиной 50мм	12,33013	8553,61	-	105467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СПрайс-лист ТОО "Айгуль-94"	-Пленка антиконденсантная ИЗОСПАН Д	275,333	41,06	-	11304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кровля в осях 9-16;И-К			Утепление кровли					
298	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	205,58	59,54	13,86	12240	2849	11203	0,3	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо		45,68	5,2	9391	1069	107,1	0,03	5
299	СПрайс-лист-Утеплитель ИЗОБОКС Руф В ТОО толщиной 50мм "Айгуль-94	м2	10,58737	8553,61	-	90560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СПрайс-лист-Пленка антиконденсантная ТОО ИЗОСПАН Д "Айгуль-94	м3	236,417	41,06	-	9707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м2	Тенге			3701615	35959			848
			Тенге			130148	13101			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3680544	-	-		-
	Материалы -		Тенге			155921	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	141710	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3174741	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			185815	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			151703	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22755	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229935	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4062182	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		979
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	164465	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21071	-	-		-
	Материалы -		Тенге			134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1539	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18899	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	187	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1726	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			4085838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		988
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	166192	-		-

РАЗДЕЛ 13.
Витражи

		Витраж В-2								
410	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных	9,063	765,39	69,85	6937	633	4691	3,43	31
	т.ч.	остекленных перегородок из								
	п-1.25	алюминиевых сплавов		631,35	7,66	5722	69	81	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
411	СПрайс-лист-Система татпроф ТПТ-65.01.05 Россия Татпроф стр.167,16 8	м	10,32	296,63	-	3061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	СПрайс-лист-Система татпроф ТПТ-65.02.08 Россия Татпроф стр.167,16 9	м	6,36	950,5	-	6045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
413	СПрайс-лист-Система татпроф ТПТ-65.03.02 Россия Татпроф стр.167,16 8	м	7,92	281,8	-	2232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
414	С11011-936 -Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	8,83	2800	-	24724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				42999	633			31
		Тенге				5722	69			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36062	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36062	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2164	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38226	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6937	-	-		-
	Материалы -	Тенге				582	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5791	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	704	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6495	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				50551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6495	-		-

РАЗДЕЛ 14.
Двери

417	Е0110-92-2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных		7,566	356,78	25,51	2699	193	1275	0,88	7
	Изм. и доп. вып.			147,16	8,91	1113	67	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К =1,03	стен площадью проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2								
418	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К =1,03	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	6,123	371,78	29,03	2276	178	1101	0,94	6
				156,33	10,21	957	63	108	0,05	-
419	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (фрамуги) м2	1,6847	498,09	19,17	839	32	431	1,38	2
				230,97	6,18	389	10	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
420	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,744	12700 -	- -	47549 -	- -	- -	- -	- -
421	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Новые окна" стр.39э	-Двери наружные глухие ДПН Г Ф ДВ 2800-1880 из ПВХ профиля м2	6,489	15544,46 -	- -	100868 -	- -	- -	- -	- -
422	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуга) м2	0,91	4884 -	- -	4444 -	- -	- -	- -	- -
423	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуга) м2	0,7747	4884 -	- -	3784 -	- -	- -	- -	- -
426	СПрайс-лист Россия "Окна-стар " стр.41э	-Двери внутренние остекленные ДПВО из ПВХ профиля двухстворчатые м2	3,456	20284,08 -	- -	70102 -	- -	- -	- -	- -
		Закладка дверных проемов								
		1 этаж								
440	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,42	12071,6 1044	305,59 103,36	5070 438	128 43	461 95,58	6,7 0,4	3 -
		2 этаж								
441	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,96	12071,6 1044	305,59 103,36	11589 1002	293 99	1053 95,58	6,7 0,4	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			249220	825			24
			Тенге			3900	283			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249220	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4184	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			226747	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4832	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			268754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4832	-		-

РАЗДЕЛ 15.

Полы

Полы подвала

443	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	6,27	478,5	Серия 2.244-1 вып.6 дет.741 (38,27м2) 18,45	3000	116	467	0,42	3
				60,29	6,93	378	43	110,7	0,03	-
444	Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	6,27	-62,45	-0,84	-392	-5	-16	-0,01	-
				-1,94	-0,31	-12	-2	110,7	-	-

Полы 1-этажа

446	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	156,11	1496,02	Тип 1 37,95	233543	5924	28013	0,92	144
				152,78	9,32	23850	1455	110,7	0,05	7
452	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	70,36	1071,63	Серия 2.244-1 вып.6 дет.400 19	75400	1337	16240	1,23	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	14022	648	110,7	0,05	3
				Серия 2.244-1 вып.6 дет.400						
455	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	17,93	1071,63	19	19214	341	4139	1,23	22
				199,3	9,21	3573	165	110,7	0,05	1
				Серия 2.244-1 вып.6 дет.741						
458	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	20,85	478,5	18,45	9977	385	1551	0,42	9
				60,29	6,93	1257	144	110,7	0,03	1
459	Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий * м2	20,85	-62,45	-0,84	-1302	-17	-52	-0,01	-
				-1,94	-0,31	-41	-7	110,7	-	-
				Серия 2.244-1 вып.6 дет.382						
465	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	165,04	1496,02	37,95	246903	6263	29615	0,92	152
				152,78	9,32	25214	1538	110,7	0,05	8
				Серия 2.244-1 вып.6 дет.382						
467	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на	28,69	1496,02	37,95	42921	1089	5148	0,92	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2		152,78	9,32	4383	267	110,7	0,05	1
					Серия 2.244-1 вып.6 дет.545					
470	E0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	239,68	506,29	16,79	121347	4024	21993	0,52	124
				76,59	6,3	18357	1510	110,7	0,03	7
		Полы 2-этажа								
					Серия 2.244-1 вып.6 дет.418					
488	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	186,5	1496,02	37,95	279007	7078	33466	0,92	172
				152,78	9,32	28493	1739	110,7	0,05	9
					Серия 2.244-1 вып.6 дет.346					
492	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	22,29	1071,63	19	23887	424	5145	1,23	27
				199,3	9,21	4442	205	110,7	0,05	1
					Тип 1V					
498	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	30,32	1496,02	37,95	45359	1151	5441	0,92	28
				152,78	9,32	4632	283	110,7	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
					Серия 2.244-1 вып.6 дет.735					
501	E0111-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	23,21	681,07	29,08	15808	675	7992	1,81	42
				300,15	10,89	6966	253	110,7	0,05	1
502	E0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	23,21	109,42	0,84	2540	19	819	0,18	4
				31,57	0,31	733	7	110,7	-	-
					Плинтусы					
504	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	301,16	960,82	1,62	289361	488	15082	0,26	80
				44,4	0,84	13372	252	110,7	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1406571	29289			919
			Тенге			149622	8502			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1406571	-	-		-
	Материалы -		Тенге			879027	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	158124	-		-
	Местные материалы -		Тенге			348634	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175043	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26256	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94897	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1676511	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1049
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184381	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			1676511	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1049
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	184381	-		-

РАЗДЕЛ 16.

Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
					Потолок					
507	Е0161-1-5 прим.	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм (затирка швов)	6,792	121,88	4	828	27	372	0,37	3
				57,35	0,61	390	4	94,5	-	-
		м2								
					Стены					
509	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	85,06	294,51	3,39	25051	288	9463	0,65	55
				117	0,72	9952	61	94,5	0,05	4
		м2								
		1-этаж								
					Потолок					
511	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков (шпаклевка алинекс-глатт)	663,82	220,9	4,93	146637	3269	74831	0,64	423
				117,43	1,86	77950	1236	94,5	0,01	6
		м2								
512	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков (шпаклевка алинекс-финиш)	663,82	165,48	4,93	109849	3269	74831	0,64	423
				117,43	1,86	77950	1236	94,5	0,01	6
		м2								
513	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков (шпаклевка алинекс-финиш)	76,19	251,44	4,93	19157	375	8589	0,64	48
				117,43	1,86	8947	142	94,5	0,01	1
		м2								
					Стены					
516	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)	411,404	126,06	4,29	51860	1764	33601	0,52	215
				84,79	1,64	34883	674	94,5	0,01	3
		м2								
517	Е0115-64-3 т.ч.	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	63,644	199,78	4,29	12715	273	5198	0,52	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)		84,79	1,64	5396	104	94,5	0,01	1
519	E0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	157,6	387,66	5,08	61096	801	23419	0,85	134
				156,03	1,21	24591	191	94,5	0,06	10
521	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен (шпаклевка алинекс-глатт)	102,942	173,59	4,29	17869	441	8408	0,52	54
				84,79	1,64	8728	169	94,5	0,01	1
522	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)	110,642	126,06	4,29	13947	474	9037	0,52	58
				84,79	1,64	9381	181	94,5	0,01	1
525	E0115-151-1	м2 -Огрунтовка алинекс-праймером	168,92	10,84	0,23	1831	38	1708	0,07	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		10,61	0,09	1793	15	94,5	-	-
526	прим. СПрайс-лист-Грунтовка алинекс-праймер • Казахстан Компания Дом-сад стр.174	кг	50,676	54,15	-	2744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
527	E0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	- -	312,91	4,23	-	-	-	0,75	-
				134,55	0,9	-	-	-	0,06	-
528	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	123,63	1067,7	5,78	132000	714	34384	1,75	216
				293,22	3,93	36250	485	93,6	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
529	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (керамогранит)	49,34	1623,3	4,62	80094	228	11920	1,52	75
				254,97	3,14	12580	155	93,6	0,02	1
		м2								
533	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	120,81	387,66	5,08	46834	614	17952	0,85	103
				156,03	1,21	18850	146	94,5	0,06	8
		м2								
534	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен (шпаклевка алинекс-глатт)	153,35	173,59	4,29	26620	657	12525	0,52	80
				84,79	1,64	13002	251	94,5	0,01	1
		м2								
535	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)	153,35	126,06	4,29	19331	657	12525	0,52	80
				84,79	1,64	13002	251	94,5	0,01	1
		м2								
		2-этаж			Потолок					
537	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков (шпаклевка алинекс-глатт)	718,75	220,9	4,93	158771	3540	81023	0,64	458
				117,43	1,86	84400	1339	94,5	0,01	7
		м2								
538	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	718,75	165,48	4,93	118938	3540	81023	0,64	458
				117,43	1,86	84400	1339	94,5	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 1мм потолков (шпаклевка алинекс-финиш)								
539	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков (шпаклевка алинекс-финиш)	22,29	251,44	4,93	5604	110	2513	0,64	14
				117,43	1,86	2617	42	94,5	0,01	-
541	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен (шпаклевка алинекс-глатт)	100,076	229,85	Стены 4,29	23002	429	8174	0,52	52
				84,79	1,64	8485	164	94,5	0,01	1
542	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)	900,326	126,06	4,29	113492	3860	73533	0,52	471
				84,79	1,64	76338	1474	94,5	0,01	7
543	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен (шпаклевка алинекс-финиш)	47,67	199,78	4,29	9523	204	3893	0,52	25
				84,79	1,64	4042	78	94,5	0,01	-
546	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	276,03	387,66	5,08	107007	1403	41017	0,85	235
				156,03	1,21	43070	335	94,5	0,06	18
547	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	11,93	1122,79	6,15	13395	73	2529	1,32	16
				222,01	2,34	2649	28	94,5	0,01	-
548	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	285,42	173,59	4,29	49545	1224	23311	0,52	149
				84,79	1,64	24201	467	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(шпаклевка алинекс-глатт)								
		м2								
552	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (керамогранит)	31,44	1623,3	4,62	51037	145	7596	1,52	48
				254,97	3,14	8016	99	93,6	0,02	1
		м2								
549	Е0115-151-1	-Огрунтовка алинекс-праймером	98,56	10,84	0,23	1068	22	997	0,07	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	м2		10,61	0,09	1046	9	94,5	-	-
550	СПрайс-лист Казахстан Компания Дом-сад стр.174	-Грунтовка алинекс-праймер	29,568	54,15	-	1601	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Отделка откосов								
554	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	61,55	785,48	6,33	48346	390	18330	1,79	110
				312,75	2,39	19250	147	94,5	0,01	1
		м2								
555	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских (шпаклевка алинекс-глатт)	61,55	297,19	6,12	18292	377	8359	0,81	50
				141,39	2,32	8703	143	94,5	0,01	1
		м2								
556	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм оконных и дверных откосов плоских (шпаклевка алинекс-финиш)	61,55	213	6,12	13110	377	8359	0,81	50
				141,39	2,32	8703	143	94,5	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1501195	29585			4153
			Тенге			729566	11107			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1501195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	740673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4345	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			545357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			699418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2332649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	845586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2332649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	845586	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Наружная отделка								
558	Е0115-39-1	-Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	856	620,27	5,26	530951	4505	163038	1,2	1029
	Изм. и доп. вып. 10, 12	м2		201,08	0,47	172124	402	94,5	-	2
559	Е0115-39-8	-Облицовка фасадными панелями	856	186,61	0,59	159737	502	46056	0,35	298
	Изм. и доп. вып. 10	м2		56,78	0,16	48604	133	94,5	-	-
560	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	699,8	174,89	1,02	122385	712	25163	0,24	165
	Изм. и доп. вып. 10	м2		37,89	0,16	26515	112	94,5	-	-
561	С11031-172	-Плиты теплоизоляционные	28,5104	7070	-	201569	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
562	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "МеталлПро	Сайдинг МП СК-14х226	898,8	526,13	-	472889	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		филь" стр.153								
563	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 320 мм м	429,35	95,5	3,16	41003	1356	34713	0,52	223
				84,81	0,74	36414	320	94,5	-	1
564	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 320 мм м	162,7	83,81	2,53	13635	411	11431	0,45	73
				73,75	0,6	11999	97	94,5	-	-
565	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "МеталлПрофиль" стр.153	-Фасонное изделие отливы м2	61,54	892,12	-	54901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
566	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "МеталлПрофиль" стр.153	-Фасонное изделие обрамление окон и витражей м2	138,71	892,12	-	123747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
567	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "МеталлПрофиль" стр.153	-Фасонное изделие обрамление дверей м2	8,15	892,12	-	7271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			1728088	7486			1788
			Тенге			295657	1064			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1728088	-	-		-
	Материалы -		Тенге			564569	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	296721	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			860377	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			280401	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42060	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			120509	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2128998	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338781	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2128998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338781	-		-

РАЗДЕЛ 18.

Разные работы

Обшика канализационных стояков коробами (лист АС-23)

570	Е0115-36-1	-Облицовка стен при отделке	20,81	877,19	4,85	18254	101	4410	1,29	27
	Изм. и доп. вып. 11, 12	под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		222,86	1,41	4638	29	94,5	0,01	-
		м2								
571	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	10,41	240,16	92,82	2500	966	1271	0,59	6
				100,8	34,88	1049	363	90	0,17	2
		м2								
572	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Союз ЭФАМ" стр.43з	-Утеплитель ISOVER KT-37	0,5205	1693,61	-	882	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

Утепление стен тамбура (лист АС-22)

573	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	18,94	240,16	92,82	4549	1758	2313	0,59	11
				100,8	34,88	1909	661	90	0,17	3
		м2								
574	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,95082	14600	-	28482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
575	С11011-2054 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	160	7,94	-	1270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
576	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	18,54	1092,6	4,92	20257	91	3415	1,15	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройства каркаса улучшенное								
		стен		193,05	1,87	3579	35	94,5	0,01	-
		м2								
		Главный вход (лист АС-63)								
					Стенки пандуса и крыльца					
590	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	17,99	11537,16	419,8	207554	7552	18383	5,22	94
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25			804,71	157,5	14477	2833	106,2	0,76	14
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
591	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	90,71	301,94	2,45	27389	222	10783	0,7	64
	т.ч.	цементно-известковым								
	п-1.25	раствором по камню стен		125,24	0,56	11360	51	94,5	0,03	3
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
592	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	90,71	2303,72	3,2	208970	290	46239	3,11	282
	т.ч.	бетонной поверхности								
	п-1.25	керамогранитными плитками на		538,2	1,21	48820	110	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	клею стен								
	К=1,25									
		м2								
					Площадка					
593	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21,99	105,69	3,28	2324	72	324	0,08	2
	т.ч.									
	п-1.25	м2		12,09	1,24	266	27	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
594	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,85	11627,73	-	21511	-	1335	4,21	8
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	1206	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
595	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	1,85	284	-	525	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
		4 кг/см2								
		м3								
596	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,17724	5604,41	409,16	993	73	390	13,34	2
		слоев и набетонок								
	т.ч.									
	п-1.25	1т		2173,5	154,69	385	27	94,5	0,75	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
597	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,17724	62000	-	10989	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d								
	доп.вып.9	8 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	т								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
598	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,15	12154,68	-	13978	-	722	3,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев бетонных		567	-	652	-	110,7	-	-
599	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,15	284 -	- -	327 -	- -	- -	- -	- -
600	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	127,7	302,18 60,03	12,44 4,67	38589 7666	1588 597	9147 110,7	0,41 0,02	52 3
601	Е0111-4-5	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (праймер)	127,7	58,39 48,83	9,38 3,51	7456 6236	1198 448	7399 110,7	0,24 0,02	31 2
602	СПрайс-лист-Казахстан Компания Дом-сад стр.174	м2 -Грунтовка алинекс-праймер	38,31	54,15 -	- -	2074 -	- -	- -	- -	- -
603	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кг -Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	127,7	1496,02 152,78	37,95 9,32	191041 19510	4846 1190	22915 110,7	0,92 0,05	118 6
		м2								
609	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев (деформационный шов)	0,025	19609,99 4010,63	Деформационный шов 395,71 149,06	490 100	10 4	112 108	25,88 0,73	1 -
610	Е0108-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	м3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов (пленка полиэтиленовая)	1,68	42,62 25,42	8,93 3,35	72 43	15 6	51 106,2	0,16 0,02	- -
611	С11011-508	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,002646	184000 -	- -	487 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльца								
					Крыльца N1 (2шт) Навес Н-1 (2шт)					
620	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	4	166,59	77,24	666	309	427	0,53	2
				89,35	29,18	357	117	90	0,14	1
		1шт								
621	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11198	16234,07	5027,99	1818	563	1070	64,98	7
				10453,5	1339,83	1171	150	81	4,76	1
		т								
622	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11198	1513,46	390,15	169	44	71	3,4	-
				781,43	-	88	-	81	-	-
		т								
623	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,11198	154400	-	17290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
624	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,64234	20,99	0,03	244	-	45	0,02	-
				4,78	-	56	-	81	-	-
		м2								
625	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,55	128,68	42,8	457	152	199	0,36	1
				58,74	10,56	209	37	81	0,04	-
		м2								
626	С11011-3886 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	3,7275	673	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
627	Е0134-56-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	3,55	425,9	13,2	1512	47	1164	2,04	7
				326,03	5,04	1157	18	99	0,02	-
		м2								
628	СПрайс-лист Россия ЗАО ИНСИ	-Профиль ПШ-28	9,2	141,65	-	1303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.37э									
629	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	-	56	0,05	-
				8,6	-	69	-	81	-	-
		отверст								
630	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	8,17	0,02	65	-	53	0,05	-
				8,15	-	65	-	81	-	-
		отверст								
631	С11011-2093	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	8	10,06	-	80	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
632	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	3,91	234,41	5,64	917	22	753	1,2	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			192,51	2,14	753	8	99	0,01	-
		м2								
633	СПрайс-лист Россия "Мир Профиля" стр.36э	-Линеарные панели марки МП ЛП-Т24хВ/20	4,1055	1019,92	-	4187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Крыльцо N4								
		Земляные работы								
686	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	251,77	-	1259	-	1280	1,77	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	1259	-	101,7	-	-
		м3								
687	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	-	355	-	361	1,12	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,22	-	355	-	101,7	-	-
		м3								
688	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (под крыльцо)	2,7	154,22	-	416	-	423	1,12	3
	т.ч. п-1.25			154,22	-	416	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
					Фундаменты					
689	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,29	1719,34	121,34	499	35	54	0,9	-
	т.ч.									
	п-1.25			129,38	45	38	13	106,2	0,23	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
690	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	450,77	215,86	451	216	205	0,55	1
	т.ч.									
	п-1.25			87,72	75,26	88	75	126	0,3	-
	К=1,15 и К=1,25	шт								
691	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	967,62	486,35	968	486	439	1,08	1
	т.ч.									
	п-1.25			176,99	171,15	177	171	126	0,69	1
	К=1,15 и К=1,25	шт								
692	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (ФБС9.4.6-т 1шт)	0,195	12000	-	2340	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
693	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ (ФБС24.4.6-т 1шт)	0,543	11100	-	6027	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
694	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,05	12576,13	389,15	629	19	31	3,24	-
	т.ч.									
	п-1.25			507,15	147,01	25	7	94,5	0,72	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
695	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,05	284	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Стенки крыльца					
696	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,47	11537,16	419,8	16960	617	1502	5,22	8
	т.ч.									
	п-1.25			804,71	157,5	1183	232	106,2	0,76	1
	К=1,15 и К=1,25	м3								
					Площадка					
699	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	8,28	105,69	3,28	875	27	122	0,08	1
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	100	10	110,7	0,01	-
700	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,94	11627,73	-	10930	-	679	4,21	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	613	-	110,7	-	-
701	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,94	284	-	267	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
702	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05105	5604,41	409,16	286	21	112	13,34	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	111	8	94,5	0,75	-
703	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05105	62000	-	3165	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
704	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,46	12154,68	-	5591	-	289	3,66	2
				567	-	261	-	110,7	-	-
705	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,41	284	-	116	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		м3			Деформационный шов					
709	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (деформационный шов)	0,025	19609,99	395,71	490	10	112	25,88	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	100	4	108	0,73	-
710	Е0108-4-2 прим.	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов (пленка полиэтиленовая)	1,68	42,62	8,93	72	15	51	0,16	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			25,42	3,35	43	6	106,2	0,02	-
	прим.	м2								
711	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,002646	184000	-	487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		т			Навес Н-4 (1шт)					
712	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	5	166,59	77,24	833	386	533	0,53	3
				89,35	29,18	447	146	90	0,14	1
		1шт								
713	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,16516	16234,07	5027,99	2681	830	1578	64,98	11
				10453,5	1339,83	1727	221	81	4,76	1
		т								
714	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,33032	1513,46	390,15	500	129	209	3,4	1
				781,43	-	258	-	81	-	-
		т								
715	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,33032	154400	-	51001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
716	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	34,35328	20,99	0,03	721	1	133	0,02	1
				4,78	-	164	-	81	-	-
		м2								
					Стойка Ст-1					
717	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,06007	5455,17	2856,97	328	172	126	10,75	1
				1816,43	771,41	109	46	81	2,93	-
		т								
718	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,06007	154400	-	9275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
719	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,712832	20,99	0,03	57	-	11	0,02	-
				4,78	-	13	-	81	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Покрытие					
720	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,16	128,68	42,8	664	221	290	0,36	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,74	10,56	303	55	81	0,04	-
		м2								
721	С11011-3886 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	5,418	673	-	3646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
722	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	5,16	425,9	13,2	2198	68	1691	2,04	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			326,03	5,04	1682	26	99	0,02	-
		м2								
723	СПрайс-лист-Профиль ПШ-28 Россия ЗАО ИНСИ стр.37з		11,2	141,65	-	1586	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
724	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	-	56	0,05	-
				8,6	-	69	-	81	-	-
		отверст								
725	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	8,17	0,02	65	-	53	0,05	-
				8,15	-	65	-	81	-	-
		отверст								
726	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	8	10,06	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
727	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	5,5	234,41	5,64	1289	31	1060	1,2	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			192,51	2,14	1059	12	99	0,01	-
		м2								
728	СПрайс-лист-Линеарные панели марки МП		5,775	1019,92	-	5890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия "Мир Профиля" стр.36з	ЛП-Т24хВ/20		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Усиление проемов П-1 (лист АС-11)(3шт)								
745	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	8,46	42,56	19,79	360	167	230	0,13	1
				22,77	7,47	193	63	90	0,04	-
		м								
746	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,03774	38921,03	3209,4	1469	121	1134	179,48	7
				32166	1212,75	1214	46	90	5,92	-
		т								
747	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	8,62	0,02	103	-	93	0,05	1
				8,6	-	103	-	90	-	-
		отверст								
748	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	48	9,9	-	475	-	428	0,06	3
				9,9	-	475	-	90	-	-
		отверст								
749	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03774	154400	-	5827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
750	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,764142	20,99	0,03	79	-	16	0,02	-
				4,78	-	18	-	90	-	-
		м2								
751	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,5	2975,47	1238,47	4463	1858	3308	10,6	16
				1737	468	2606	702	100	2,28	3
		м3								
752	Е0115-70-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	1,14	1106,87	6,15	1262	7	301	1,47	2
				248,92	2,34	284	3	105	0,01	-
		м2								
		Устройство ограждения радиаторов ОР-2 (5шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0076	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	123 79	38 10	73 81	64,98 4,76	- -
786	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0076	1513,46 781,43	390,15 -	12 6	3 -	5 81	3,4 -	- -
787	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0076	114900 -	- -	873 -	- -	- -	- -	- -
788	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	0,7904	20,99 4,78	0,03 -	17 4	- -	3 81	0,02 -	- -
789	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0695	23143,99 4010,63	395,71 149,06	1609 279	28 10	312 108	25,88 0,73	2 -
790	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (листами ГКЛ) м2	7,7	148,61 139,73	5,4 2,05	1144 1076	42 16	1179 108	0,87 0,01	7 -
791	С11011-379	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм м2	7,931	393 -	- -	3117 -	- -	- -	- -	- -
792	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,0695	343,35 303,75	14,17 5,4	24 21	1 -	23 108	1,88 0,03	- -
793	СПрайс-лист Россия ООО "Химпоставшик-Дон" стр.172,173	-Биоогнезащитное покрытие ТХЭФ кг	2,78	202,08 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -
794	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (эмаль ПФ-266) м2	7,7	143,1 101,95	2,01 0,76	1102 785	15 6	747 94,5	0,61 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	СПрайс-лист-Эмаль ПФ-266 Казахстан ТОО "Лим-2010" стр.172,173	кг	1,925	101,4	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
796	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	84	16,54	-	1389	-	1250	0,11	9
				16,54	-	1389	-	90	-	-
		отверст								
		Устройство ограждения радиаторов ОР-3 (3шт)								
797	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,00912	16234,07	5027,99	148	46	87	64,98	1
				10453,5	1339,83	95	12	81	4,76	-
		т								
798	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00912	1513,46	390,15	14	4	6	3,4	-
				781,43	-	7	-	81	-	-
		т								
799	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,00912	114900	-	1048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
800	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,94848	20,99	0,03	20	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
		м2								
801	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0834	23143,99	395,71	1930	33	375	25,88	2
				4010,63	149,06	334	12	108	0,73	-
		м3								
802	Е0110-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (листами ГКЛ)	8,37	148,61	5,4	1244	45	1282	0,87	7
				139,73	2,05	1169	17	108	0,01	-
		м2								
803	С11011-379	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	8,6211	393	-	3388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
804	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0583	343,35	14,17	20	1	19	1,88	-
				303,75	5,4	18	-	108	0,03	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
805	СПрайс-лист-Россия ООО "Химпостав щик-Дон" стр.172,17 3	Биоогнезащитное покрытие ТХЭФ кг	2,332	202,08 -	- -	471 -	- -	- -	- -	- -
806	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (эмаль ПФ-266) м2	8,37	143,1 101,95	2,01 0,76	1198 853	17 6	812 94,5	0,61 -	5 -
807	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "Лим-2010" стр.172,17 3	Эмаль ПФ-266 кг	2,0925	101,4 -	- -	212 -	- -	- -	- -	- -
808	Е0169-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см отверст	168	16,54 16,54	- -	2779 2779	- -	2501 90	0,11 -	18 -
809	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (лаком ПФ-115) м2	9	186,67 101,95	2,01 0,76	1680 918	18 7	874 94,5	0,61 -	6 -
		Отмостка								
815	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	214,544	464,79 5	33,28 11,49	99718 1073	7140 2464	4704 133	0,03 0,04	7 9
816	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	1716,352	-28,43 -	- -	-48803 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	1064604	32789			912
	Тенге	152266	11120			53
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	972376	-	-		-
Материалы -	Тенге	316694	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158803	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75064	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	401816	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	160501	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24075	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1200850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182878	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			661	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4583	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85314	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1302547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188018	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			9746627	134902			8628
			Тенге			1459599	44611			252
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9626391	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2114104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1492296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4507844	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1424587	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1463071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		732
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11754830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1711756	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13361	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			11892509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9616
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1725118	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9746743	134915			8628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1459702	44616			252
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9626508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2114104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1492404	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4507844	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1424587	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1463186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		732
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219478	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11755075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9545
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1711882	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			137679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13361	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11892753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1725243	-		-

Пересчет итогов в цены на 2015 г.

Итого прямых затрат	9746742,451
Накладные расходы	1472835,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты	673174,72
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	11892753
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	12216236
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	12484993
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	12607155
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	12656020
Затраты на электроэнергию	24528,34
Итого по договору	12300131,89
Итого в текущих ценах на 2015 год	31456595,36
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	32085727,27
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3850287,27
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	35936014,54

Представитель генподрядчика:

И.о. директора филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Тлеумаганбетов Б.М.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Заказчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор Договор № 373 от 28.10.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Локальная смета 2-1-2

на Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
13	E0165-4-2	-Демонтаж мойки	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		комплл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		323	9			2
				Тенге		314	1			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		323	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	315	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		363	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	369	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Хоз-питьевой водопровод								
16	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	36	275	-	9900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	319	-	957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	420	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	516	-	1548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	972	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1020	-	2040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	121	339,7	5,24	41103	634	9869	0,39	47
				68,83	1,97	8328	239	115,2	0,01	1
		м								
23	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	65,5	374,7	5,24	24543	343	5342	0,39	25
				68,83	1,97	4508	129	115,2	0,01	1
		м								
24	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	372,7	5,24	1863	26	408	0,39	2
				68,83	1,97	344	10	115,2	0,01	-
		м								
25	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	51	481,7	5,24	24566	267	4160	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	3510	101	115,2	0,01	-
26	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов м	19	707,2	12,93	13437	246	2043	0,5	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		88,49	4,84	1681	92	115,2	0,02	-
27	С130904-2	-Краны водоразборные настенные м полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	6	432	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, шт диам. 25 мм	7	73,06	1,96	511	14	501	0,35	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	435	-	115,2	-	-
29	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	275	-	1925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист Россия ООО "ЭКО-РТИ-Холдинг"стр.118,119	-Рукав резиновый напорный шт В(11)-6.3 диаметром 15мм	35	158,99	-	5565	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	73,06	1,96	146	4	143	0,35	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	124	-	115,2	-	-
32	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	319	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист Россия ООО "ЭКО-РТИ-Холдинг"стр.118,119	-Рукав резиновый напорный шт В(11)-6.3 диаметром 20мм	10	186,64	-	1866	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,4	68,18	-	164	-	188	0,39	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	м		68,02	-	163	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
35	СПрайс-лист Россия "Сантехтулa"стр.120	-Гибкая подводка к унитазу диаметром 12мм длиной 0,3м шт	8	62,14 -	- -	497 -	- -	- -	- -	- -
36	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	271,65	200 -	- -	54330 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками м2	20	69,86 69,86	- -	1397 1397	- -	1132 81	0,39 -	8 -
38	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	20	22,68 6,68	0,06 0,03	454 134	1 1	109 81	0,03 -	1 -
39	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	40	20,99 4,78	0,03 -	840 191	1 -	155 81	0,02 -	1 -
40	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	115	648,58 256,29	6,06 1,76	74586 29473	696 203	28044 94,5	1,48 0,01	170 1
41	С11011-2195 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	118,45	278 -	- -	32929 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка люков герметических шт	14	504,89 285,27	107,11 41,34	7068 3994	1500 579	5268 115,2	1,52 0,2	21 3
43	СПрайс-лист Россия ООО "СанТехОпт Торг" стр.121	-Лючок технологический металлический с ручкой размером 250х300мм шт	14	373,59 -	- -	5230 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0126-9-1 т.ч.	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из	138,5	100,1	10,59	13864	1466	7457	0,32	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		55,89	3,94	7741	545	90	0,02	3
		м								
45	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтрованные	1,7	10300	-	17510	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			344854	5198			353
			Тенге			62024	1898			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146810	-	-		-
	Материалы -		Тенге			48918	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39685	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55669	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1121	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		247
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45219	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			198044	-	-		-
	Материалы -		Тенге			87281	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24238	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84642	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4188	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		148
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28426	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			434253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	73645	-		-

РАЗДЕЛ 3.

Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3094	15,4	15
				2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
		1насос								
49	Прайс-лист Казахстан ТОО "Аква-Энерго-МК" стр.58з	-Циркуляционный насос MAGNA D32-120F	1	162081,54	-	162082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	743	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	16	275	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	319	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	420	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	516	-	2064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	721	-	721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	972 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм шт 1кран	8	73,06 62,1	1,96 -	585 497	16 -	572 115,2	0,35 -	3 -
60	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	6	275 -	- -	1650 -	- -	- -	- -	- -
61	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	2	319 -	- -	638 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	140	339,7 68,83	5,24 1,97	47557 9636	733 276	11419 115,2	0,39 0,01	54 1
63	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	21,5	374,7 68,83	5,24 1,97	8056 1480	113 42	1754 115,2	0,39 0,01	8 -
64	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	16,5	372,7 68,83	5,24 1,97	6149 1136	86 33	1346 115,2	0,39 0,01	6 -
65	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	67	481,7 68,83	5,24 1,97	32274 4611	351 132	5465 115,2	0,39 0,01	26 1
66	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	5	606,7 68,83	5,24 1,97	3033 344	26 10	408 115,2	0,39 0,01	2 -
67	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных м	3	707,2 88,49	12,93 4,84	2122 265	39 15	323 115,2	0,5 0,02	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	оцинкованных труб диам. 50 мм								
68	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	352,98	200	-	70596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0113-44-7	-Очистка щетками кг	18,5	69,86	-	1292	-	1047	0,39	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		69,86	-	1292	-	81	-	-
70	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18,5	22,68	0,06	420	1	100	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,68	0,03	124	-	81	-	-
71	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	37	20,99	0,03	777	1	143	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2			4,78	-	177	-	81	-	-
72	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	225	100,1	10,59	22523	2382	12115	0,32	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			55,89	3,94	12575	886	90	0,02	4
73	С11031-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	2,7	10300	-	27810	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			403150	3903			198
			Тенге			34765	1453			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			162082	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			162082	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52822	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8459	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15055	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27810	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13406	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17066	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81185	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			457667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41886	-		-

РАЗДЕЛ 4.

Канализация бытовая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	43	636,63	0,8	27375	34	6065	0,67	29
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	5252	13	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25									
		м								
77	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	46,5	764,59	1,79	35554	83	6343	0,64	30
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	5475	31	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25									
		м								
78	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	41,225	49,49	47,27	2040	1949	572	0,01	1
		погрузкой на								
	т.ч.	автомобили-самосвалы		2,15	13,75	89	567	87,3	0,05	2
	п-1.25	экскаваторами с ковшом								
	К=1,15 и	вместимостью 0,5 м3								
	К=1,25									
		м3								
79	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	1,275	302,12	-	385	-	392	2,13	3
		вручную в траншеях глубиной								
	т.ч.	до 2 м без креплений с		302,12	-	385	-	101,7	-	-
	п-1.55,	откосами /доработка грунта								
	п-3.180,	вручную после разработки их								
	доп. изм.	механизированным способом/								
	№ 1,									
	К=1,2									
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
80	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38,25	8,1	8,1	310	310	88	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-	2,63	-	101	87,3	0,01	-
		м3								
81	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,25	154,22	-	655	-	667	1,12	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,22	-	655	-	101,7	-	-
		м3								
82	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14,25	764,59	1,79	10895	25	1944	0,64	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,74	0,67	1678	10	115,2	-	-
		м								
83	СПрайс-лист Россия	-Отвод приборный ОПоУх110к-ПНД	5	259,27	-	1296	-	-	-	-
	Компания Аджидан стр.118	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0116-18-1	-Установка клапанов приемных диам. 50 мм (вакуумный клапан)	2	571,91	26,91	1144	54	574	1,35	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			238,05	11,25	476	22	115,2	0,05	-
		1шт								
85	прим. Е0116-18-3	-Установка клапанов приемных диам. 100 мм (вакуумный клапан)	1	1019,9	46,24	1020	46	487	2,36	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			406,24	16,88	406	17	115,2	0,09	-
		1шт								
86	прим. СПрайс-лист Россия	-Клапан вакуумный диаметром 50мм	2	20245,95	-	40492	-	-	-	-
	ООО "Вакуум Лтд" стр.119	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист Россия	-Клапан вакуумный диаметром 100мм	1	26994,6	-	26995	-	-	-	-
	ООО "Вакуум Лтд" стр.119	шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	7	4322,61	106,25	30258	744	4098	2,66	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 300 мм		468,34	39,8	3278	279	115,2	0,19	1
101	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	6,4	200	-	1280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов кг	8,7	118,64	13	1032	113	574	0,4	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		68,57	4,79	597	42	90	0,02	-
103	С11031-179	-Маты теплоизоляционные м	0,3605	10300	-	3713	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	10,5	69,86	-	734	-	594	0,39	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,86	-	734	-	81	-	-
105	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических м2	10,5	22,68	0,06	238	1	57	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	70	-	81	-	-
106	Е0113-26-6	-Окраска металлических м2	21	20,99	0,03	441	1	81	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)		4,78	-	100	-	81	-	-
109	Е0120-28-7	-Установка люков герметических шт	10	504,89	107,11	5049	1071	3763	1,52	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			285,27	41,34	2853	413	115,2	0,2	2
110	СПрайс-лист Казахстан ИП Профиль-А стр.120	-Лючок технологический металлический с ручкой размером 250х400мм шт	10	601,41	-	6014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196920	4431			123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			22048	1495			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			830	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3713	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	454	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3793	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76077	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			236613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27488	-		-

РАЗДЕЛ 5.

Канализация производственная

111	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	4	636,63	0,8	2547	3	564	0,67	3
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	489	1	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25									
		м								
112	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	12	764,59	1,79	9175	21	1637	0,64	8
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	1413	8	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25									
		м								
113	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	16,975	49,49	47,27	840	802	236	0,01	-
		погрузкой на								
	т.ч.	автомобили-самосвалы		2,15	13,75	37	233	87,3	0,05	1
	п-1.25	экскаваторами с ковшом								
	К=1,15 и	вместимостью 0,5 м3								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
114	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,525	302,12	-	159	-	161	2,13	1
	т.ч.			302,12	-	159	-	101,7	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
		м3								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
115	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,75	8,1	8,1	128	128	36	-	-
	т.ч.			-	2,63	-	41	87,3	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м3								
116	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,75	154,22	-	270	-	274	1,12	2
	т.ч.			154,22	-	270	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м3								
117	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,004	70266,77	32119,14	281	128	218	223,1	1
	т.ч.			38036,25	8516,81	152	34	117	32,98	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		км								
123	Е0113-44-7	-Очистка щетками	1,43136	69,86	-	100	-	81	0,39	1
	т.ч.			69,86	-	100	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
124	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,43136	22,68	0,06	32	-	8	0,03	-
	т.ч.			6,68	0,03	10	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
125	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,86272	20,99	0,03	60	-	11	0,02	-
	т.ч.			4,78	-	14	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
	к-2									
126	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
130	Ц0128-331-2-	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов,	1	4390,13	33	4390	33	3284	24	24
				4050	4,5	4050	4	81	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пропускная способность до 10 м3/ч								
		шт								
131	Прайс-лист Казахстан ТОО "Компания АGкомфорт" стр.57	-Жироотделитель компании Alta Group Alta-M-OS 14-1000	1	160598,38	-	160598	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15	1265,53	26	18983	390	2762	0,83	13
				150,08	9,74	2251	146	115,2	0,05	1
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			197643	1506			52
			Тенге			8943	469			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			160598	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			160598	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4390	-	-		-
	Материалы -		Тенге			307	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4054	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3284	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	493	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			460	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			8135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4547	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1870	-	-		-
	Материалы -		Тенге			69	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1049	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			174	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1203	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30785	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26137	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4308	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4963	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	744	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5052	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			209694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10802	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1142890	15047			729
			----			---	---			---
			Тенге			128094	5316			24
		Стоимость оборудования -	Тенге			322680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			322680	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4054	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	493	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4547	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211050	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87192	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67281	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			604770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			726812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		430
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82362	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1338954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154190	-		-

Пересчет итогов в цены на 2015 г.	1142890,068
Итого прямых затрат	138538,84
Накладные расходы	57524,95
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1338953,9
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1043916,6
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	1066882,8
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	1077321,9
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	1081497,6
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	1902,46
Затраты на электроэнергию	1363897,66
Итого по договору	3488058,27
Итого в текущих ценах на 2015 год	3557819,43
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	426938,33
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3984757,76
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	

Представитель генподрядчика:

И.о. директора филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Тлеумаганбетов Б.М.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Заказчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор Договор № 373 от 28.10.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Локальная смета 2-1-3

на Внутренние сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
11	Е0120-1-10 к-0,4	-Разборка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,3 м2	86,53	3,84	545	24	611	0,51	3
				82,69	1,44	521	9	115,2	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			545	24			3
			Тенге			521	9			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			611	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1225	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	622	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Отопление								
77	СПрайс-лист Россия "TEPLO-DA. RU" стр.9	-Кран шаровый диаметром 20мм Techno-A	46	410,95	-	18904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
78	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	52	362	-	18824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	408	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	Е0113-29-4 Изм. и дол. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01 (полиуретановое покрытие)(3 слоя)	83,58	3,6	0,17	301	15	225	0,02	1
				3,27	0,06	273	5	81	-	-
		м2								
102	СПрайс-лист Россия Регионснаб стр.23	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"	12,537	848,35	-	10636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
103	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	357	100,1	10,59	35737	3780	19223	0,32	115
				55,89	3,94	19953	1406	90	0,02	7
		м								
104	Е0126-9-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	55	118,64	13	6525	715	3631	0,4	22
				68,57	4,79	3772	263	90	0,02	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	3,0076	10300	-	30978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1,5	275,3	4,95	413	7	107	0,34	1
				60,03	1,86	90	3	115,2	0,01	-
107	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	36	273,3	4,95	9839	178	2567	0,34	12
				60,03	1,86	2161	67	115,2	0,01	-
108	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	15,5	352,3	4,95	5461	77	1105	0,34	5
				60,03	1,86	930	29	115,2	0,01	-
109	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	16	431,3	4,95	6901	79	1141	0,34	5
				60,03	1,86	960	30	115,2	0,01	-
110	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	10,5	481,3	4,95	5054	52	749	0,34	4
				60,03	1,86	630	20	115,2	0,01	-
111	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм м	6,5	618,12	9,94	4018	65	592	0,43	3
				75,3	3,71	489	24	115,2	0,02	-
112	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	2,5	823,17	19,99	2058	50	406	0,75	2
				133,52	7,49	334	19	115,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5,5	960,53	26	5283	143	1013	0,83	5
				150,08	9,74	825	54	115,2	0,05	-
		м								
114	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	6,072	278	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
115	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	168122	5160		175
	Тенге	30418	1919		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	84177	-	-	-
Материалы -	Тенге	14056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25672	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41614	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23079	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3462	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6435	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113692	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	158
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29133	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	83945	-	-	-
Материалы -	Тенге	31953	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6666	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44920	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1152	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	97121	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7817	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	210813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36951	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	168667	5185		178
	Тенге	30939	1928		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	84177	-	-	-
Материалы -	Тенге	14056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25672	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6435	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5567	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8439	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			212038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37572	-		-

Пересчет итогов в цены на 2015 г.	
Итого прямых затрат	168666,675
Накладные расходы	31368,57
Ненормируемые и непредвиденные затраты	12002,15
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	212037,4
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	217804,82
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	222596,52
Итого с затратами на выслуту лет 1 %	224774,57
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	225645,79
Затраты на электроэнергию	396,93
Итого по договору	219261,44
Итого в текущих ценах на 2015 год	560743,45
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	571958,32
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	68635
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	640593,32

Представитель генподрядчика:

И.о. директора филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Тлеумаганбетов Б.М.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.

Заказчик Филиал «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК

Подрядчик ТОО «АРВИС»

Договор Договор № 373 от 28.10.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Половниковская средняя школа» отдела образования акимата Костанайского района по адресу: Костанайский район, с. Половниковка

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Локальная смета 2-1-3

на Наружная теплосеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2015 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы=======								
6	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	97,2	6,48	6,48	630	630	179	-	-
				-	2,1	-	204	87,3	0,01	1
		м3								
7	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	97,2	3,2	3,2	311	311	88	-	-
				-	1,04	-	101	87,3	-	-
		м3								
8	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,8	134,1	-	1448	-	1473	0,97	10
				134,1	-	1448	-	101,7	-	-
		м3								
9	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	97,2	21,55	4,52	2094	439	1445	0,11	10
				17,03	-	1655	-	87,3	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы==========								
		Лотковый канал КЛ-60х45-8 (17шт)								
10	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,84	1986,57	564,43	17561	4990	8493	3,33	29
				567	195,49	5012	1728	126	0,75	7
		м3								
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,72	22000	-	59840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Доборные элементы КЛ-60х45-8 (5шт)								
13	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,65	1986,57	564,43	1291	367	624	3,33	2
				567	195,49	369	127	126	0,75	-
		м3								
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,2	22000	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Местные заделки канала КЛ-60х45-8								
16	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,1	11640,7	453,79	1164	45	47	1,51	-
				228,15	169,88	23	17	117	0,83	-
		м3								
17	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,135	11938,85	296,6	1612	40	147	5,95	1
				915,75	110,25	124	15	106,2	0,54	-
		м3								
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,12	245,44	3,82	275	4	46	0,21	-
				37,35	1,44	42	2	106,2	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Угол поворота КЛ-60х45-8 (1шт)								
19	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,51	1986,57	564,43	1013	288	490	3,33	2
				567	195,49	289	100	126	0,75	-
		м3								
20	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,35	23300	-	8155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,16	22000	-	3520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,08	11938,85	296,6	955	24	87	5,95	-
				915,75	110,25	73	9	106,2	0,54	-
		м3								
		Деформационный шов в канале КЛ-60х45-8 (2шт)								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,12	245,44	3,82	275	4	46	0,21	-
				37,35	1,44	42	2	106,2	0,01	-
		м2								
24	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,12	665,48	8,23	745	9	101	0,47	1
				81,68	3,08	91	3	106,2	0,02	-
		м2								
25	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,14	11938,85	296,6	1671	42	153	5,95	1
				915,75	110,25	128	15	106,2	0,54	-
		м3								
26	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	46,722	290,89	4,19	13591	196	2959	0,38	18
				58,05	1,58	2712	74	106,2	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	65,89	868,31	11,21	57213	739	2499	0,2	13
				31,5	4,21	2076	277	106,2	0,02	1
		м2								
28	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	658,9	496,27	7,14	326992	4705	17340	0,14	94
				22,1	2,68	14562	1766	106,2	0,01	9
		м2								
29	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	46,722	290,89	4,19	13591	196	2959	0,38	18
				58,05	1,58	2712	74	106,2	0,01	-
		м2								
		Опора Н-1 (3шт)								
30	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,372	11640,7	453,79	4330	169	173	1,51	1
				228,15	169,88	85	63	117	0,83	-
		м3								
31	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,372	615	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,372	100	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях	1,158	19010,05	1731,7	22014	2005	5823	24,4	28
				4727,25	593,87	5474	688	94,5	2,22	3
		м3								
34	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,158	142	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,158	331	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,386	100	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские:	0,0111	73000	-	810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01296	41200 -	- -	534 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,006684	73000 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,02325	13864,97 9090	4022,39 1071,86	322 211	94 25	191 81	56,5 3,81	1 -
41	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (Ст.245) т	0,02325	148960 -	- -	3463 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0109-24-1	-Монтаж опор т	0,0108	13864,97 9090	4022,39 1071,86	150 98	43 12	89 81	56,5 3,81	1 -
43	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,00708	107900 -	- -	764 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	3,695604	20,36 4,16	0,02 -	75 15	- -	12 81	0,02 -	- -
45	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (за 2 раза) м2	10,8	102,33 8,08	0,12 0,05	1105 87	1 1	71 81	0,04 -	- -
46	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,12	1187,57 567	564,43 195,49	143 68	68 23	115 126	3,33 0,75	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,12	22000	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Водонепроницаемый ввод для труб диаметром 89мм (1шт)								
48	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0009	115636,32	31953,19	104	29	83	360	-
				66375	12071,25	60	11	117	58,95	-
		км								
49	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,9	452	-	407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	869	1,73	3
				369	2,25	738	5	117	0,01	-
		фланец								
51	С130809-40	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1999	-	3998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0044	107900	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,11	12210,31	260,48	1343	29	73	3,94	-
				614,25	89,46	68	10	94,5	0,35	-
		м3								
54	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,06	4618,68	559,8	277	34	93	7,99	-
				1320,75	9,29	79	1	117	0,02	-
		футляр								
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	245	4	41	0,21	-
				37,35	1,44	37	1	106,2	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплофикационная камера УТ1								
56	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,868	5933,45	789,92	52618	7005	18710	8,27	73
				1401,75	272,75	12431	2419	126	1,04	9
		м3								
57	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ (ФБС24.4.6-т 3шт)	1,629	11100	-	18082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС9.4.6-т 8шт)	1,56	12000	-	18720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.6-т 9шт)	2,385	12000	-	28620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,84	10900	-	9156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	1,41	10300	-	14523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,84	142	-	119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,05	284	-	866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	0,73	22800	-	16644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (плиты ПО-1)								
65	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (марки 3ПБ13-37 3шт) м3	0,204	28100	-	5732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)(КО6) м	0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)(КС7.3) м	0,58	4337,5	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	10500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	7	103,46	2,62	724	18	89	0,07	-
				10,51	0,99	74	7	110,7	-	-
70	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м2	0,8	284	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,8	11542,68	-	9234	-	502	3,66	3
				567	-	454	-	110,7	-	-
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	3,6	279,42	9,95	1006	36	223	0,36	1
				52,2	3,74	188	13	110,7	0,02	-
73	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции м2	3,6	365,09	18,42	1314	66	370	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	309	25	110,7	0,03	-
74	Е0111-4-2 к-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (2 слоя)	7,2	256,83	9,05	1849	65	432	0,25	2
				50,85	3,4	366	24	110,7	0,02	-
75	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	279,42	9,95	1006	36	223	0,36	1
				52,2	3,74	188	13	110,7	0,02	-
76	Е0111-11-2 к-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (10мм)	7,2	45,21	0,67	326	5	7	-	-
				0,63	0,25	5	2	110,7	-	-
77	Е0108-6-9	м2 -Кладка стен приямков и каналов	0,15	11938,85	296,6	1791	44	163	5,95	1
				915,75	110,25	137	17	106,2	0,54	-
78	Е0109-29-1	м3 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка)	0,018	13711,47	5475,87	247	99	96	28,9	1
				5040	1552,87	91	28	81	5,46	-
79	Е0107-20-3	т -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00504	175710,1	1826,1	886	9	56	42,7	-
				8100	690,75	41	3	126	3,37	-
80	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02877	73000	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,018	133700	-	2407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0113-26-6 к-2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,2	20,36	0,02	24	-	4	0,02	-
				4,16	-	5	-	81	-	-
83	Е0108-5-1	м2 -Боковая изоляция стен,	1,08	1928,67	274,19	2083	296	1259	6,93	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов глиной								
				994,5	103,5	1074	112	106,2	0,5	1
84	E0108-4-5	м3 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	21,6	762,08	8,23	16461	178	1944	0,47	10
				81,68	3,08	1764	67	106,2	0,02	-
85	E0108-4-6	м2 -Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой клад ки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	21,6	388,18	4,19	8385	91	940	0,23	5
				39,38	1,58	851	34	106,2	0,01	-
86	E0115-61-1	м2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	14,8	280,61	3,39	4153	50	1646	0,65	10
				117	0,72	1732	11	94,5	0,05	1
		м2 Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ 60х45-8								
87	E0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов	47,92	290,89	4,19	13939	201	3035	0,38	18
				58,05	1,58	2782	76	106,2	0,01	-
88	E0108-4-3	м2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	59,9	868,31	11,21	52012	671	2272	0,2	12
				31,5	4,21	1887	252	106,2	0,02	1
89	E0108-4-2	м2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	59,9	542,47	7,14	32494	428	1576	0,14	9
				22,1	2,68	1324	161	106,2	0,01	1
90	E0108-4-1 к-1,5	м2 -Гидроизоляция горизонтальная цементная, фундаментов (толщиной 30мм)	71,88	290,89	4,19	20909	301	4552	0,38	27
				58,05	1,58	4173	114	106,2	0,01	1
		м2 Трубопроводы								
91	E0124-2-3	-Прокладка внепроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	183332,14	47716,89	23833	6203	14702	440	57
				79650	17008,5	10355	2211	117	88,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	131,3	400 -	- -	52520 -	- -	- -	- -	- -
93	С130901-101	м -Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	5320 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0107-61-1	шт -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихсяна плиты	0,15	1986,57 567	564,43 195,49	298 85	85 29	144 126	3,33 0,75	- -
95	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,15	22800 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0113-44-7	м3 -Очистка щетками	36,33	60,75	-	2207	-	1788	0,34	12
97	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 к-4	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (4 слоя) м 2	145,32	60,75 189,31 2,84	- 0,14 0,05	2207 27511 413	- 20 7	81 340 81	- 0,01 -	- 2 -
98	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	130	107,09 59,63	10,4 3,83	13922 7752	1352 498	7425 90	0,35 0,02	45 2
99	С11031-179 Изм. и	м -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL	2,9252	10300	-	30130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0124-11-1 прим	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм (сильфонные компенсаторы) шт	2	777,3	95,55	1555	191	1395	3,05	6
				587,25	9	1175	18	117	0,04	-
101	Прайс-лист Казахстан ТОО "Эверест МИГ" стр.152	-Сильфонный компенсатор КС 080-16-70 шт	2	11287,27	-	22575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование кг	28,48	107,96	1,26	3075	36	309	0,05	1
				8,96	0,47	255	13	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1118317	33128			545
	Тенге	90493	11506			52
Стоимость оборудования -	Тенге	22575	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	22575	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	996275	-	-		-
Материалы -	Тенге	398541	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	101267	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34062	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	440977	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	110327	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16549	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66396	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1172998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		648
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117816	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7828	-	-		-
Материалы -	Тенге	83	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	465	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7109	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	376	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	492	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8696	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	521	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			309	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97466	-	-		2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1301735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118652	-		-

Пересчет итогов в цены на 2015 г.	
Итого прямых затрат	1118316,701
Накладные расходы	111012,77
Ненормируемые и непредвиденные затраты	72405,31
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1301734,8
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,72 %	1313953,4
Итого с зимними удорожаниями 2,2 %	1342860,4
Итого с затратами на выслугу лет 1 %	1355999,9
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4 %	1361255,7
Затраты на электроэнергию	2394,59
Итого по договору	1344638,53
Итого в текущих ценах на 2015 год	3438804,61
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2 %	3507580,7
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	420909,68
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	3928490,38

Представитель генподрядчика:

И.о. директора филиала «Енбек-Костанай» РГП на ПХВ «Енбек» ИУ КУИС МВД РК — Тлеумаганбетов Б.М.

Представитель субподрядчика:

Директор ТОО «АРВИС» — Аветисян Р.Ж.

Прораб ТОО «АРВИС» — Альт А.В.