автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2017 год – 1 893 859 890,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы

по настоящему акту: а) с начала года – 911 495 783,00 тенге

б) за отчетный м-ц – 59 244 581,00 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	852 251 202,00	911 495 783,00		59 244 581,00	911 495 783,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852 251 202,00**	**911 495 783,00**		**59 244 581,00**	**911 495 783,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Н.Алдамжаров

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ С.Идрисов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе.Жамбыльской области

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 8
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за июль месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 172 - ПК 175+50)								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на ор оситель ных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			222,88	8539,46	133,67	1903239	29792	99433	1,93	430
		м3		324,00	47,78	72212	10649	120	0,20	45
19	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**								
			10,08	8049,49	3554,81	81102	35816	45310	14,00	141
		т		2475,00	1272,60	24937	12822	120	5,35	54
20	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			10,08	60500,00	--	609560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**								
			227,88	1722,51	1202,76	392533	274090	189640	3,28	747
		м3		519,75	415,28	118443	94636	89	1,57	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см (ПК 172 - ПК 175+50)	2441,61	2040,00	--	4980894	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	678,23	308,22	47,52	209045	32230	144395	1,16	787
		м		186,75	17,96	126660	12181	104	0,09	59
24	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	6,30	13000,00	--	81884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,42	127,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,42	295,00	--	1895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,05	60500,00	--	63743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	72,15	71,00	--	5123	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	690,57	308,22	47,52	212847	32816	147021	1,16	801
		м		186,75	17,96	128964	12403	104	0,09	61
30	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	10,02	13000,00	--	130269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,22	127,00	--	1298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,22	295,00	--	3015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	55,54	76,16	7,38	4230	410	4112	0,45	25
		м2		68,40	2,79	3799	155	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	690,57	308,22	47,52	212847	32816	147021	1,16	801
		м		186,75	17,96	128964	12403	104	0,09	61
50	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	32,60	13000,00	--	423738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепринцаемости д о 4: за 2 кг/см2	33,25	127,00	--	4222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	33,25	295,00	--	9808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,66	60500,00	--	160786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9955007	452036			4887
			Тенге			807252	163735			676
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9955007				
	Материалы -		Тенге			327015				
	Всего заработная плата -		Тенге				970988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			950785				
	Местные материалы -		Тенге			7417918				
		Накладные расходы -	Тенге			997165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11609302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6062
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11609302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6062
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120563			

РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 288+5 - ПК 290+5)

57	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	81,92	8662,44	69,43	709668	5688	37868	2,20	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			3,30	72,57	7,38	239	24	232	0,43	1
		м2		65,03	2,79	214	9	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0069	26143,30	1166,54	181	8	13	5,07	--
		т		1284,75	574,87	9	4	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0007	30039,53	1538,51	20	1	2	9,49	--
		т		2407,50	590,92	2	--	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9674418**	**552902**			**3770**
			Тенге			**640769**	**198938**			**814**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9674418**				
		Материалы -	Тенге			**538209**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**839707**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1097699**				
		Местные материалы -	Тенге			**6844840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**953728**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**477**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**143059**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**637689**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11265835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5061**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**982766**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11265835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5061**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**982766**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19629425**	**1004937**			**8658**
			Тенге			**1448021**	**362673**			**1490**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19629425**				
		Материалы -	Тенге			**865224**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1810695**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2048484**				
		Местные материалы -	Тенге			**14262758**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1950892**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**975**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**292634**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1294819**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**22875136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2103328**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22875136**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2103328**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге			
				22 875 136	**0**	--	**22 875 136**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%		915 005		--	915 005			
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		137 251	--	--	137 251			
		Всего по главе		**915 005**	--	--	**915 005**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**23 790 141**		--	**23 790 141**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%		383 021	--	--	383 021			
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	237 901	237 901			
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	95 161	95 161			
		Всего по главе		**383 021**		**333 062**	**716 083**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**24 173 163**	**0**	**333 062**	**24 506 225**			
		В том числе возвратные суммы		137 251	--	--	137 251			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**24 173 163**	**0**	**333 062**	**24 506 225**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		10 093 465	0	139 069	10 232 535			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		21 596 771	0	297 564	21 894 335			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		16 197 579	0	223 173	16 420 752			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		5 399 193	0	74 391	5 473 584			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**53 287 008**	**0**	**734 198**	**54 021 206**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**51 154 931**	**0**	**704 821**	**51 859 752**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		302 554	--	--	302 554			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 037 195	1 037 195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**51 154 931**	**0**	**1 742 016**	**52 896 947**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	6 347 634	6 347 634			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**51 154 931**	**0**	**8 089 650**	**59 244 581**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**
На основании письма Жамбылского ф-а
№13-17-25-03/678 от 12.07.2017г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**
На основании письма Жамбылского ф-а
№13-17-25-03/678 от 12.07.2017г

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	786 562 978,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	60 349 171,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	726 213 807,00	786 562 978,00		60 349 171,00	786 562 978,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726 213 807,00**	**786 562 978,00**		**60 349 171,00**	**786 562 978,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Н.Алдамжаров**

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ **С.Идрисов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 6
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 196 - ПК 199)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	133,73	8539,46	133,67	1141943	17875	59660	1,93	258
		м3		324,00	47,78	43327	6389	120	0,20	27
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	6,05	8049,49	3554,81	48661	21490	27186	14,00	85
		т		2475,00	1272,60	14962	7693	120	5,35	32
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	6,05	60500,00	--	365736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	195,33	1722,51	1202,76	336457	234934	162548	3,28	641
		м3		519,75	415,28	101522	81116	89	1,57	307
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см (ПК 196 - ПК 199)	2092,81	2040,00	--	4269337	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	581,34	308,22	47,52	179181	27625	123767	1,16	674
		м		186,75	17,96	108566	10441	104	0,09	51
24	С143001-33 Изм.	Бетон класса В15 (М-200)	5,40	13000,00	--	70186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	5,51	127,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	5,51	295,00 --	-- --	1625 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,90	60500,00 --	-- --	54637 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	61,84	71,00 --	-- --	4391 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы м	591,92	308,22 186,75	47,52 17,96	182441 110540	28128 10631	126018 104	1,16 0,09	687 52
30	С143001-33 Изм.	Бетон класса В15 (М-200) м3	8,59	13000,00 --	-- --	111659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	8,76	127,00 --	-- --	1113 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,76	295,00 --	-- --	2584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,13	60500,00 --	-- --	68148 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	142,09	71,00 --	-- --	10088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы м	194,29	177,33 169,65	1,54 0,59	34453 32961	299 115	34398 104	0,95 --	184 1
36	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150 м3	1,99	6690,00 --	-- --	13306 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	48,66	71,00 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями м2	35,01	76,16 68,40	7,38 2,79	2667 2395	258 98	2592 104	0,45 0,01	16 --
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок м	78,99	1222,75 317,25	132,49 84,40	96587 25060	10466 6667	32996 104	1,97 0,37	156 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	78,99	177,33 169,65	1,54 0,59	14008 13401	122 47	13985 104	0,95 --	75 --
42	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	18,46	71,00 --	-- --	1311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	591,92	177,33 169,65	1,54 0,59	104965 100419	912 349	104799 104	0,95 --	560 2
45	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150								
		м3	5,15	6690,00 --	-- --	34477 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	177,91	71,00 --	-- --	12632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями								
		м2	47,61	76,16 68,40	7,38 2,79	3626 3256	351 133	3525 104	0,45 0,01	21 1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
		м	591,92	308,22 186,75	47,52 17,96	182441 110540	28128 10631	126018 104	1,16 0,09	687 52
50	С143001-33 Изм.	Бетон класса В15 (М-200)								
		м3	27,94	13000,00 --	-- --	363204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 2 кг/см2								
		м3	28,50	127,00 --	-- --	3619 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	28,50	295,00 --	-- --	8407 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	2,28	60500,00 --	-- --	137817 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			7865860 666950	370589 134309			4042 554
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7865860				
		Материалы -	Тенге			255291	801259			
		Всего заработная плата -	Тенге			658214				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5914816				
		Местные материалы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			817493				409
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				122624			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			521001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9204354				5005
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				923883			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9204354				5005
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				923883			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 271+50 - ПК 274)								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	102,41	8662,44	69,43	887085	7110	47335	2,20	225
		м3		357,75	27,44	36636	2810	120	0,10	10
58	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	974,52	221,59	9,95	215942	9696	67053	0,36	347
		м2		52,20	3,74	50870	3645	123	0,02	18
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	158,43	8539,46	133,67	1352927	21178	70682	1,93	306
		м3		324,00	47,78	51332	7570	120	0,20	32
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	13,61	8049,49	3554,81	109588	48396	61225	14,00	191
		т		2475,00	1272,60	33695	17326	120	5,35	73
61	С12041-55 Изм. и	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	3,65	60500,00	--	220883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	9,96	61300,00	--	610754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 271+50 - ПК 274)**	288,00	4342,76	1720,96	1250714	495636	585044	6,10	1757
		м3		1093,50	599,34	314928	172608	120	2,33	671
64	С143018-20 Изм.	**Панели-блоки стеновые I- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15**	288,00	21900,00	--	6307200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	1265,95	72,57	7,38	91870	9343	89291	0,43	547
		м2		65,03	2,79	82325	3532	104	0,01	17
66	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	2,658	26143,30	1166,54	69502	3101	5142	5,07	13
		т		1284,75	574,87	3416	1528	104	2,69	7
67	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,253	30039,53	1538,51	7606	390	790	9,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2407,50	590,92	610	150	104	2,44	1
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	466,50	177,33 169,65	1,54 0,59	82725 79142	718 275	82594 104	0,95 --	441 1
69	С143002-9 Изм. и	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200								
		м3	3,23	7270,00 --	-- --	23493 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой								
		м	466,50	292,92 103,05	164,11 62,53	136650 48073	76560 29170	68747 89	0,65 0,31	305 142
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА								
		КГ	1362,40	254,78 --	-- --	347118 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	17,06	72,57 65,03	7,38 2,79	1238 1109	126 48	1203 104	0,43 0,01	7 --
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,036	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	937 46	42 21	69 104	5,07 2,69	-- --
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,003	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	102 8	5 2	11 104	9,49 2,44	-- --
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
		м	113,74	449,85 317,25	132,49 84,40	51165 36083	15069 9599	47510 104	1,97 0,37	224 42
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта								
		м3	0,10	7310,00 --	-- --	717 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2								
		м	113,74	1272,47 553,50	40,23 5,90	144727 62954	4575 671	66170 104	3,06 0,03	348 3
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ								
		КГ	1827,84	105,40 --	-- --	192652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	4,12	72,57 65,03	7,38 2,79	299 268	30 11	291 104	0,43 0,01	2 --
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,0087	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	226 11	10 5	17 104	5,07 2,69	-- --
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,0008	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	25 2	1 --	3 104	9,49 2,44	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			12106145	691987			4716
			Тенге			801508	248972			1018
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12106145				
		Материалы -	Тенге			673328				
		Всего заработная плата -	Тенге				1050480			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1372124				
		Местные материалы -	Тенге			8567197				
		Накладные расходы -	Тенге			1193175				597
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				178976			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			797959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14097279				6331
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1229456			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14097279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							6331
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1229456			
		Сметная заработная плата -	Тенге			19972004	1062576			8758
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1468458	383281			1572
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19972004				
		Материалы -	Тенге			928619				
		Всего заработная плата -	Тенге				1851739			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2030338				
		Местные материалы -	Тенге			14482013				
		Накладные расходы -	Тенге			2010668				1005
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				301600			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1318960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23301633				11336
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2153339			
		Сметная заработная плата -	Тенге			23301633				11336
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2153339			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			23 301 633	**0**	--	**23 301 633**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	932 065		--	932 065
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	139 810	--	--	139 810
		Всего по главе	**932 065**	--	--	**932 065**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**24 233 698**		--	**24 233 698**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	390 163	--	--	390 163
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	242 337	242 337
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	96 935	96 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по главе		**390 163**		**339 272**	**729 434**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**24 623 861**	**0**	**339 272**	**24 963 133**			
		В том числе возвратные суммы		139 810	--	--	139 810			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**24 623 861**	**0**	**339 272**	**24 963 133**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2.088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		10 281 653	0	141 662	10 423 316			
СН РК 8.02-02-2002 К-2.234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		21 999 434	0	303 112	22 302 546			
СН РК 8.02-02-2002 К-2.234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		16 499 575	0	227 334	16 726 909			
СН РК 8.02-02-2002 К-2.234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		5 499 858	0	75 778	5 575 636			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**54 280 521**	**0**	**747 886**	**55 028 408**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**52 108 692**	**0**	**717 962**	**52 826 655**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		308 195	--	--	308 195			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%		--	--	1 056 533	1 056 533			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**52 108 692**	**0**	**1 774 496**	**53 883 188**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	6 465 983	6 465 983			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**52 108 692**	**0**	**8 240 478**	**60 349 171**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**

На осн. письма Шалкарского ф-а
№18-17-25-03/566 от 08.06.2017г

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На осн. письма Жамбылского филиала
№18-17-25-03/566 от 08.06.17г.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	1 025 157 306,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	59 718 064,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	965 439 242,00	1 025 157 306,00		59 718 064,00	1 025 157 306,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965 439 242,00**	**1 025 157 306,00**		**59 718 064,00**	**1 025 157 306,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Н.Алдамжаров

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе.Жамбыльской области

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 10
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за август месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу (ПК 157+59 - ПК 161+74; ПК168 - ПК 169+85)								
18	E0137-73-1	**Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	267,45	8539,46	133,67	2283887	35751	119319	1,93	516
		м3		324,00	47,78	86654	12779	120	0,20	53
19	E0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	12,09	8049,49	3554,81	97322	42979	54372	14,00	169
		т		2475,00	1272,60	29924	15386	120	5,35	65
20	C12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	12,09	60500,00	--	731472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т (ПК 157+49 - ПК 161+64; ПК168 - ПК 169+85)**	390,66	1722,51	1202,76	672914	469869	325097	3,28	1281
		м3		519,75	415,28	203045	162233	89	1,57	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см	4185,63	2040,00	--	8538675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1162,68	308,22	47,52	358363	55251	247534	1,16	1349
		м		186,75	17,96	217131	20882	104	0,09	102
24	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	10,80	13000,00	--	140373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,01	127,00	--	1399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,01	295,00	--	3249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,81	60500,00	--	109274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	123,68	71,00	--	8782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1183,83	308,22	47,52	364881	56256	252036	1,16	1373
		м		186,75	17,96	221081	21262	104	0,09	104
30	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	17,18	13000,00	--	223318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,52	127,00	--	2225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,52	295,00	--	5169	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,25	60500,00	--	136295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	284,18	71,00	--	20177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	388,57	177,33	1,54	68906	598	68797	0,95	368
		м		169,65	0,59	65922	229	104	--	1
36	С143002-8	Цементный раствор М- 150	3,98	6690,00	--	26612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	97,33	71,00	--	6910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-102	Герметик	1958,55	792,00	--	1551173	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	70,03	76,16	7,38	5333	517	5185	0,45	32
		м2		68,40	2,79	4790	195	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	157,98	1222,75	132,49	193174	20931	65992	1,97	311
		м		317,25	84,40	50120	13334	104	0,37	58
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	157,98	177,33	1,54	28015	243	27971	0,95	149
		м		169,65	0,59	26802	93	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	36,93	71,00	--	2622	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-102	Герметик	141,90	792,00	--	112384	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1183,83	177,33	1,54	209929	1823	209597	0,95	1120
		м		169,65	0,59	200837	698	104	--	3
45	С143002-8	Цементный раствор М- 150	10,31	6690,00	--	68954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	355,82	71,00	--	25263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-102	Герметик	2846,21	792,00	--	2254195	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	95,22	76,16	7,38	7251	703	7050	0,45	43
		м2		68,40	2,79	6513	266	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1183,83	308,22	47,52	364881	56256	252036	1,16	1373
		м		186,75	17,96	221081	21262	104	0,09	104
50	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	55,88	13000,00	--	726408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости д о 4: за 2 кг/см2	57,00	127,00	--	7238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	57,00	295,00	--	16814	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,56	60500,00	--	275633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
54	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	9753,54	43,15	1,43	420846	13948	47483	0,03	306
		м2		4,93	0,54	48085	5267	89	--	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20070317	755125			8391
			Тенге			1381984	273885			1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20070317**				
	Материалы -		Тенге			**869395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1655870**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5234181**				
	Местные материалы -		Тенге			**11829632**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1682469**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**841**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**252370**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1305167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23057954**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1908240**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23057954**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1908240**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			23 057 954	**0**	--	**23 057 954**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	922 318		--	922 318
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	138 348	--	--	138 348
		Всего по главе	**922 318**	--	--	**922 318**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**23 980 272**		--	**23 980 272**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	386 082	--	--	386 082
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	239 803	239 803
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	95 921	95 921
		Всего по главе	**386 082**		**335 724**	**721 806**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**24 366 355**	**0**	**335 724**	**24 702 078**
		В том числе возвратные суммы	138 348	--	--	138 348
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**24 366 355**	**0**	**335 724**	**24 702 078**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	10 174 132	0	140 181	10 314 313
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	21 769 373	0	299 942	22 069 315
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	16 327 030	0	224 957	16 551 986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**53 712 878**	**0**	**740 065**	**54 452 943**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**51 563 761**	**0**	**710 454**	**52 274 215**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		304 972	--	--	304 972			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 045 484	1 045 484			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**51 563 761**	**0**	**1 755 939**	**53 319 700**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	6 398 364	6 398 364			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**51 563 761**	**0**	**8 154 303**	**59 718 064**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**

На осн. письма Жамбылского ф-л
№18-17-25-03/790 от 15.08.17г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На осн. письма Жамбылского филиала
№18-17-25-03/790 от 15.08.2017г.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

"Акмола-Гидрогеология"

Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	1 086 890 111,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	61 732 805,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	1 025 157 306,00	1 086 890 111,00		61 732 805,00	1 086 890 111,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 025 157 306,00**	**1 086 890 111,00**		**61 732 805,00**	**1 086 890 111,00**

Заказчик:

Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
И. Абишев

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

АКТ № 11
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за август месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 44+66 - ПК 49+41) Э6000010								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	194,57	8662,44	69,43	1685461	13509	89936	2,20	428
		м3		357,75	27,44	69608	5339	120	0,10	19
58	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	1851,59	221,59	9,95	410290	18423	127401	0,36	659
		м2		52,20	3,74	96653	6925	123	0,02	34
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	301,02	8539,46	133,67	2570560	40238	134296	1,93	581
		м3		324,00	47,78	97531	14383	120	0,20	60
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	25,87	8049,49	3554,81	208218	91953	116328	14,00	362
		т		2475,00	1272,60	64021	32919	120	5,35	138
61	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	6,94	60500,00	--	419677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	18,93	61300,00	--	1160433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 44+66 - ПК 49+41)**	448,81	4342,76	1720,96	1949051	772375	911704	6,10	2738
		м3		1093,50	599,34	490768	268985	120	2,33	1046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	448,81 м3	21900,00 --	-- --	9828832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	2405,31 м2	72,57 65,03	7,38 2,79	174553 156417	17751 6711	169653 104	0,43 0,01	1039 33
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	5,0511 т	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	132054 6489	5892 2904	9769 104	5,07 2,69	26 14
47	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,4811 т	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	14451 1158	740 284	1500 104	9,49 2,44	5 1
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	886,35 м	177,33 169,65	1,54 0,59	157177 150370	1365 523	156929 104	0,95 --	838 2
69	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	6,14 м3	7270,00 --	-- --	44637 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	886,35 м	292,92 103,05	164,11 62,53	259635 91339	145464 55424	130619 89	0,65 0,31	580 270
71	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА**	2588,56 КГ	254,78 --	-- --	659525 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	32,41 м2	72,57 65,03	7,38 2,79	2352 2108	239 90	2286 104	0,43 0,01	14 --
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0681 т	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	1780 87	79 39	132 104	5,07 2,69	-- --
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0065 т	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	195 16	10 4	20 104	9,49 2,44	-- --
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	216,10 м	449,85 317,25	132,49 84,40	97214 68558	28632 18239	90269 104	1,97 0,37	426 80
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,19 м3	7310,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	216,10	1272,47	40,23	274982	8693	125723	3,06	661
			м	553,50	5,90	119612	1275	104	0,03	6
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	3472,90	105,40	--	366038	--	--	--	--
			КГ	--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	7,83	72,57	7,38	568	58	552	0,43	3
			м2	65,03	2,79	509	22	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0164	26143,30	1166,54	430	19	32	5,07	--
			т	1284,75	574,87	21	9	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0016	30039,53	1538,51	47	2	5	9,49	--
			т	2407,50	590,92	4	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20419522	1145443			8360
			Тенге			1415270	414075			1705
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20419522				
	Материалы -		Тенге			1167751				
	Всего заработная плата -		Тенге				1829345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2607035				
	Местные материалы -		Тенге			14084023				
		Накладные расходы -	Тенге			2067153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349200				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23835875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11099
		Сметная заработная плата -	Тенге				2139418			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23835875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11099
		Сметная заработная плата -	Тенге				2139418			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 8. Временные здания и сооружения	**23 835 873**	**0**	--	**23 835 873**
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	953 435		--	953 435
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	143 015	--	--	143 015
		Всего по главе	**953 435**	--	--	**953 435**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**24 789 308**		--	**24 789 308**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	399 108	--	--	399 108
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	247 893	247 893
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	99 157	99 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по главе		**399 108**		**347 050**	**746 158**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**25 188 416**	**0**	**347 050**	**25 535 466**			
		В том числе возвратные суммы		143 015	--	--	143 015			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**25 188 416**	**0**	**347 050**	**25 535 466**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		10 517 382	0	144 910	10 662 293			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		22 503 818	0	310 061	22 813 880			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		16 877 864	0	232 546	17 110 410			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		5 625 955	0	77 515	5 703 470			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**55 525 019**	**0**	**765 033**	**56 290 052**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**53 303 396**	**0**	**734 423**	**54 037 820**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		315 261	--	--	315 261			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 080 756	1 080 756			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**53 303 396**	**0**	**1 815 180**	**55 118 576**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	6 614 229	6 614 229			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**53 303 396**	**0**	**8 429 409**	**61 732 805**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**
На основании письма ИНГО
№ 18-17-25-03/822 от 24.08.17

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**
На осн. письма Жамбылского филиала
№ 18-17-25-03/822 от 24.08.17г. и акта тех-
надзора № 3307 от 25.08.17г.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

"Акмола-Гидрогеология"

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	296 191 140,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	147 117 854,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	149 073 286,00	296 191 140,00		147 117 854,00	296 191 140,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 073 286,00**	**296 191 140,00**		**147 117 854,00**	**296 191 140,00**

Заказчик:

Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Н. Алдамжаров**

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ **С.Идрисов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 2
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за февраль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу (ПК 140 - ПК 142+59)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	115,90	8539,46 324,00	133,67 47,78	989684 37550	15492 5537	51705 120	1,93 0,20	224 23
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	5,24	8049,49 2475,00	3554,81 1272,60	42173 12967	18624 6667	23561 120	14,00 5,35	73 28
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	5,24	60500,00 --	-- --	316971 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т м3	169,29	1722,51 519,75	1202,76 415,28	291596 87986	203610 70301	140875 89	3,28 1,57	555 266
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см (ПК 140 - ПК 142+59) м2	1813,77	2040,00 --	-- --	3700093 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы м	658,85	308,22 186,75	47,52 17,96	203072 123041	31309 11833	140269 104	1,16 0,09	764 58
24	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200) м3	6,12	13000,00 --	-- --	79545 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,24	127,00	--	793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			487884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8619276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5279
		Сметная заработная плата -	Тенге				969089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8619276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5279
		Сметная заработная плата -	Тенге				969089			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 32+42 - ПК 36+42 ; ПК 60+27 - ПК 64+42)								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	389,14	8662,44	69,43	3370923	27017	179872	2,20	856
		м3		357,75	27,44	139216	10678	120	0,10	39
58	Е0111-11-1	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**	3703,18	221,59	9,95	820579	36847	254801	0,36	1318
		м2		52,20	3,74	193306	13850	123	0,02	67
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного б етона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	602,04	8539,46	133,67	5141121	80477	268593	1,93	1162
		м3		324,00	47,78	195062	28766	120	0,20	120
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на орос ительных и осушительных каналах**	51,73	8049,49	3554,81	416436	183906	232656	14,00	724
		т		2475,00	1272,60	128043	65837	120	5,35	277
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	13,87	60500,00	--	839355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	37,86	61300,00	--	2320866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 32+42 - ПК 36+42 ; ПК 60+27 - ПК 64+42)**	897,61	4342,76	1720,96	3898102	1544750	1823407	6,10	5475
		м3		1093,50	599,34	981537	537969	120	2,33	2093
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализаци и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15**	897,61	21900,00	--	19657664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных ги дротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	5215,72	72,57	7,38	378505	38492	367879	0,43	2253
		м2		65,03	2,79	339178	14552	104	0,01	71
66	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	10,9530	26143,30	1166,54	286348	12777	21183	5,07	56
		т		1284,75	574,87	14072	6297	104	2,69	29
67	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	1,0431	30039,53	1538,51	31336	1605	3253	9,49	10
		т		2407,50	590,92	2511	616	104	2,44	3
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1921,99	177,33	1,54	340826	2960	340287	0,95	1818
		м		169,65	0,59	326065	1134	104	--	5
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	13,31	7270,00	--	96792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1921,99	292,92	164,11	562997	315426	283236	0,65	1257
		м		103,05	62,53	198061	120182	89	0,31	586
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	5613,08	254,78	--	1430127	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	70,29	72,57	7,38	5101	519	4958	0,43	30
		м2		65,03	2,79	4571	196	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1476	26143,30	1166,54	3859	172	285	5,07	1
		т		1284,75	574,87	190	85	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0141	30039,53	1538,51	422	22	44	9,49	--
		т		2407,50	590,92	34	8	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооруженияхиз досок	468,60	449,85	132,49	210800	62085	195742	1,97	923
		м		317,25	84,40	148663	39550	104	0,37	173
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,40	7310,00	--	2953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	468,60	1272,47	40,23	596277	18850	272620	3,06	1434
		м		553,50	5,90	259370	2765	104	0,03	13
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	7530,71	105,40	--	793725	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	16,97	72,57	7,38	1232	125	1197	0,43	7
		м2		65,03	2,79	1104	47	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0356	26143,30	1166,54	932	42	69	5,07	--
		т		1284,75	574,87	46	20	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0034	30039,53	1538,51	102	5	11	9,49	--
		т		2407,50	590,92	8	2	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41207380	2326076			17326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2931036	842554			3479
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41207380				
		Материалы -	Тенге			2387679				
		Всего заработная плата -	Тенге				3773590			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5387026				
		Местные материалы -	Тенге			28175563				
		Накладные расходы -	Тенге			4250094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				637514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2727448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48184922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22930
		Сметная заработная плата -	Тенге				4411104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48184922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22930
		Сметная заработная плата -	Тенге				4411104			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48478785**	**2672930**			**21645**
			Тенге			**3644296**	**969385**			**4009**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48478785				
		Материалы -	Тенге			2661448				
		Всего заработная плата -	Тенге				4613681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6035473				
		Местные материалы -	Тенге			33464639				
		Накладные расходы -	Тенге			5110081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2555
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766512			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3215332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56804198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28209
		Сметная заработная плата -	Тенге				5380193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56804198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28209
		Сметная заработная плата -	Тенге				5380193			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			56 804 198	**0**	--	**56 804 198**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	2 272 168		--	2 272 168
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	340 825	--	--	340 825
		Всего по главе	**2 272 168**	--	--	**2 272 168**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**59 076 366**		--	**59 076 366**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	951 129	--	--	951 129
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	590 764	590 764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	236 305	236 305			
		Всего по главе		**951 129**		**827 069**	**1 778 199**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**60 027 495**	**0**	**827 069**	**60 854 565**			
		В том числе возвратные суммы		340 825	--	--	340 825			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**60 027 495**	**0**	**827 069**	**60 854 565**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		25 064 384	0	345 341	25 409 725			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		53 629 726	0	738 920	54 368 646			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		40 222 295	0	554 190	40 776 484			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		13 407 431	0	184 730	13 592 161			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**132 323 837**	**0**	**1 823 181**	**134 147 017**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**127 029 401**	**0**	**1 750 233**	**128 779 634**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		751 311	--	--	751 311			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	2 575 593	2 575 593			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**127 029 401**	**0**	**4 325 826**	**131 355 227**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	15 762 627	15 762 627			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**127 029 401**	**0**	**20 088 453**	**147 117 854**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**

На осн. письма Жамбылского ф-а
№18-17-25-03/185 от 25.07.2017г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На основании письма М.Р.
№18-17-25-03/185 от 25.07.2017г.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

и.о. директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Кудайберген**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	614 229 829,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	141 535 004,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	472 694 825,00	614 229 829,00		141 535 004,00	614 229 829,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 694 825,00**	**614 229 829,00**		**141 535 004,00**	**614 229 829,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Н.Алдамжаров

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ Ж.Жогибаев

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 4
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК150+59 - ПК 157+49)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	307,57	8539,46	133,67	2626470	41114	137217	1,93	594
		м3		324,00	47,78	99652	14696	120	0,20	62
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	13,90	8049,49	3554,81	111920	49426	62528	14,00	195
		т		2475,00	1272,60	34412	17694	120	5,35	74
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	13,90	60500,00	--	841193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	449,26	1722,51	1202,76	773851	540349	373861	3,28	1474
		м3		519,75	415,28	233501	186567	89	1,57	707
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см	4813,47	2040,00	--	9819476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1337,09	308,22	47,52	412117	63538	284664	1,16	1551
		м		186,75	17,96	249701	24014	104	0,09	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон класса В15 (М-200)	12,42	13000,00	--	161429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,67	127,00	--	1609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,67	295,00	--	3736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	2,08	60500,00	--	125665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	142,24	71,00	--	10099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1361,41	308,22	47,52	419613	64694	289842	1,16	1579
		м		186,75	17,96	254243	24451	104	0,09	119
30	С143001-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон класса В15 (М-200)	19,76	13000,00	--	256816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,15	127,00	--	2559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,15	295,00	--	5944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,59	60500,00	--	156740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	326,81	71,00	--	23203	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	446,86	177,33	1,54	79242	688	79117	0,95	423
		м		169,65	0,59	75810	264	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	4,57	6690,00	--	30604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	111,93	71,00	--	7947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,24	60500,00	--	316978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18091477	852354			9297
			Тенге			1533984	308911			1274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18091477				
	Материалы -		Тенге			587169				
	Всего заработная плата -		Тенге				1842896			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1513893				
	Местные материалы -		Тенге			13604077				
		Накладные расходы -	Тенге			1880234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							940
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1198303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21170014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11512
		Сметная заработная плата -	Тенге				2124931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21170014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11512
		Сметная заработная плата -	Тенге				2124931			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК39+22 - ПК40+22 ; ПК52+97 - ПК58+77)								
57	Е0137-7-2	Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	278,54	8662,44	69,43	2412871	19339	128751	2,20	613
		м3		357,75	27,44	99649	7643	120	0,10	28
58	Е0111-11-1	Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм	2650,69	221,59	9,95	587362	26374	182384	0,36	944
		м2		52,20	3,74	138366	9914	123	0,02	48
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного б етона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	430,94	8539,46	133,67	3679960	57604	192256	1,93	832
		м3		324,00	47,78	139623	20590	120	0,20	86
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на орос ительных и осушительных каналах	37,03	8049,49	3554,81	298080	131638	166533	14,00	518
		т		2475,00	1272,60	91652	47126	120	5,35	198
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	9,93	60500,00	--	600801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	27,10	61300,00	--	1661252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	621,00	4342,76	1720,96	2696851	1068715	1261501	6,10	3788
		м3		1093,50	599,34	679064	372187	120	2,33	1448
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализаци и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	621,00	21900,00	--	13599900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных ги дротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	3443,39	72,57	7,38	249887	25412	242872	0,43	1488
		м2		65,03	2,79	223923	9607	104	0,01	47
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	7,2311	26143,30	1166,54	189045	8435	13985	5,07	37
		т		1284,75	574,87	9290	4157	104	2,69	19
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,6887	30039,53	1538,51	20688	1060	2148	9,49	7
		т		2407,50	590,92	1658	407	104	2,44	2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1268,89	177,33	1,54	225011	1954	224656	0,95	1200
		м		169,65	0,59	215266	749	104	--	4
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	8,79	7270,00	--	63902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1268,89	292,92	164,11	371688	208243	186991	0,65	830
		м		103,05	62,53	130759	79343	89	0,31	387
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	3705,72	254,78	--	944162	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	46,40	72,57	7,38	3368	342	3273	0,43	20
		м2		65,03	2,79	3018	129	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0974	26143,30	1166,54	2548	114	188	5,07	--
		т		1284,75	574,87	125	56	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0093	30039,53	1538,51	279	14	29	9,49	--
		т		2407,50	590,92	22	5	104	2,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	309,37	449,85	132,49	139169	40988	129227	1,97	609
		м		317,25	84,40	98147	26111	104	0,37	114
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,27	7310,00	--	1949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	309,37	1272,47	40,23	393659	12445	179982	3,06	947
		м		553,50	5,90	171235	1825	104	0,03	9
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	4971,73	105,40	--	524013	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	11,21	72,57	7,38	813	83	790	0,43	5
		м2		65,03	2,79	729	31	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0235	26143,30	1166,54	615	27	46	5,07	--
		т		1284,75	574,87	30	14	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0022	30039,53	1538,51	67	3	7	9,49	--
		т		2407,50	590,92	5	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28667939	1602791			11837
			Тенге			2002561	579895			2391
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28667939				
	Материалы -		Тенге			1647348				
	Всего заработная плата -		Тенге				2582456			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3732177				
	Местные материалы -		Тенге			19683062				
		Накладные расходы -	Тенге			2915618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1458
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1895013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33478570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15686
		Сметная заработная плата -	Тенге				3019799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33478570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15686
		Сметная заработная плата -	Тенге				3019799			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			46759416	2455145			21135
			Тенге			3536545	888807			3665
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46759416				
	Материалы -		Тенге			2234517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4425352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5246070				
	Местные материалы -		Тенге			33287139				
		Накладные расходы -	Тенге			4795852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				719378			2398
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3093316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54648584				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5144730			27198
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54648584				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							5144730			27198

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			54 648 584	0	--	54 648 584
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-	Временные здания и сооружения 4%	2 185 943		--	2 185 943
	СН РК 8.02-09-	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	327 892	--	--	327 892
		Всего по главе	2 185 943	--	--	2 185 943
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	56 834 527		--	56 834 527
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	915 036	--	--	915 036
	СН РК 8.02-02-	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	568 345	568 345
	СН РК 8.02-02-	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	227 338	227 338
		Всего по главе	915 036		795 683	1 710 719
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	57 749 563	0	795 683	58 545 247
		В том числе возвратные суммы	327 892	--	--	327 892
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	57 749 563	0	795 683	58 545 247
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	24 113 237	0	332 236	24 445 473
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	51 594 578	0	710 879	52 305 457
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	38 695 933	0	533 159	39 229 092
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	12 898 644	0	177 720	13 076 364
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	127 302 392	0	1 753 994	129 056 387
		Коэффициент понижения 4,00112%	122 208 871	0	1 683 815	123 892 686
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	722 800	--	--	722 800
	СН РК 8.02-02-	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 477 854	2 477 854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		122 208 871	0	4 161 668	126 370 539			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	15 164 465	15 164 465			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		122 208 871	0	19 326 133	**141 535 004**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____Б.Кемелбеков
На осн. письма Жамбылского филиала
№18-1725-03/433 от 21.04.2017г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____М.Мадиев
На осн. письма Жамбылского филиала
№18-17-25-03/433 от 21.04.2017г.

Технадзор
_____Т.Абдраимов

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____А. Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____Г.Легостаев

Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	1 447 862 944,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	164 785 682,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	1 283 077 262,00	1 447 862 944,00		164 785 682,00	1 447 862 944,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 283 077 262,00**	**1 447 862 944,00**		**164 785 682,00**	**1 447 862 944,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Н.Алдамжаров

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
М.Егенов

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбыльской области

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 13
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за октябрь месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 (Э6000010)								
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 205+5 -ПК 210+5)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			222,88	8539,46	133,67	1903239	29792	99433	1,93	430
		м3		324,00	47,78	72212	10649	120	0,20	45
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
			10,08	8049,49	3554,81	81102	35816	45310	14,00	141
		т		2475,00	1272,60	24937	12822	120	5,35	54
20	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			10,08	60500,00	--	609560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т(ПК-ПК)								
			325,55	1722,51	1202,76	560761	391557	270914	3,28	1068
		м3		519,75	415,28	169204	135194	89	1,57	512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см(ПК 205+5 -ПК 210+77) м2	3488,02	2040,00 --	-- --	7115562 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы м	968,90	308,22 186,75	47,52 17,96	298635 180943	46042 17402	206278 104	1,16 0,09	1124 85
24	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200) м3	9,00	13000,00 --	-- --	116977 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	9,18	127,00 --	-- --	1166 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости и ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	9,18	295,00 --	-- --	2708 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,51	60500,00 --	-- --	91062 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	103,07	71,00 --	-- --	7318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы м	986,53	308,22 186,75	47,52 17,96	304068 184234	46880 17718	210030 104	1,16 0,09	1144 87
30	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200) м3	14,32	13000,00 --	-- --	186099 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	14,60	127,00 --	-- --	1854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	14,60	295,00 --	-- --	4307 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	1,88	60500,00 --	-- --	113580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	236,82	71,00 --	-- --	16814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	323,81	177,33 169,65	1,54 0,59	57422 54935	499 191	57331 104	0,95 --	306 1
36	С143002-8	Цементный раствор М- 150								
		м3	3,31	6690,00 --	-- --	22177 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	81,11	71,00 --	-- --	5759 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С11011-102	Герметик								
		кг	1632,13	792,00 --	-- --	1292644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями								
		м2	58,36	76,16 68,40	7,38 2,79	4444 3992	431 163	4321 104	0,45 0,01	26 1
		УЗЕЛ 4								
41	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
		м	131,65	1222,75 317,25	132,49 84,40	160979 41767	17443 11111	54993 104	1,97 0,37	259 49
42	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	131,65	177,33 169,65	1,54 0,59	23346 22335	203 78	23309 104	0,95 --	125 --
44	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	30,77	71,00 --	-- --	2185 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С11011-102	Герметик								
		кг	118,25	792,00 --	-- --	93653 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	986,53	177,33 169,65	1,54 0,59	174941 167364	1519 582	174664 104	0,95 --	933 3
48	С143002-8	Цементный раствор М-150								
		м3	8,59	6690,00 --	-- --	57462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	296,52	71,00 --	-- --	21053 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49										
	С11011-102	Герметик								
		кг	2371,84	792,00 --	-- --	1878496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50										
	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями								
		м2	79,35	76,16 68,40	7,38 2,79	6043 5427	586 221	5875 104	0,45 0,01	36 1
51										
		УЗЕЛ 6								
52	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
		м	986,53	308,22 186,75	47,52 17,96	304068 184234	46880 17718	210030 104	1,16 0,09	1144 87
53	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)								
		м3	46,56	13000,00 --	-- --	605340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 2 кг/см2								
		м3	47,50	127,00 --	-- --	6032 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	47,50	295,00 --	-- --	14011 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	3,80	60500,00 --	-- --	229695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			16374560 1111583	617648 223849			6737 923

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16374560
Материалы -	Тенге	425485
Всего заработная плата -	Тенге	1335432
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4361818
Местные материалы -	Тенге	9858027
Накладные расходы -	Тенге	1362488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							681
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204373			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18801271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8342
		Сметная заработная плата -	Тенге				1539805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18801271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8342
		Сметная заработная плата -	Тенге				1539805			

РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 290+5 - ПК 299+38)

57	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	292,88	8662,44	69,43	2537063	20334	135378	2,20	644
		м3		357,75	27,44	104778	8037	120	0,10	29
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2787,13	221,59	9,95	617594	27732	191772	0,36	992
		м2		52,20	3,74	145488	10424	123	0,02	51
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	453,12	8539,46	133,67	3869370	60569	202151	1,93	875
		м3		324,00	47,78	146810	21650	120	0,20	91
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	38,94	8049,49	3554,81	313423	138414	175104	14,00	545
		т		2475,00	1272,60	96369	49551	120	5,35	208
61	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	10,44	60500,00	--	631725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	28,50	61300,00	--	1746757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 290+5 - ПК 299+38)	675,57	4342,76	1720,96	2933835	1162627	1372354	6,10	4121
		м3		1093,50	599,34	738736	404893	120	2,33	1575
64	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 (ПК 290+5 - ПК 299+38)	675,57	21900,00	--	14794979	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	3620,62	72,57 65,03	7,38 2,79	262748 235449	26720 10102	255372 104	0,43 0,01	1564 49
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	7,6033	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	198775 9768	8870 4371	14705 104	5,07 2,69	39 20
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,7241	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	21752 1743	1114 428	2258 104	9,49 2,44	7 2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	1334,20	177,33 169,65	1,54 0,59	236593 226346	2055 787	236219 104	0,95 --	1262 4
69	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200								
		м3	9,24	7270,00 --	-- --	67191 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой								
		м	1334,20	292,92 103,05	164,11 62,53	390819 137489	218961 83427	196615 89	0,65 0,31	873 407
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА								
		КТ	3896,46	254,78 --	-- --	992758 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	48,79	72,57 65,03	7,38 2,79	3541 3173	360 136	3441 104	0,43 0,01	21 1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,1025	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	2679 132	120 59	198 104	5,07 2,69	1 --
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,0098	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	293 23	15 6	30 104	9,49 2,44	-- --
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
		м	325,29	449,85 317,25	132,49 84,40	146332 103198	43098 27454	135879 104	1,97 0,37	641 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С 11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта								
		м3	0,28	7310,00 --	-- --	2050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях, площадь сечения шпонки 0,05 м2								
		м	325,29	1272,47 553,50	40,23 5,90	413921 180048	13085 1919	189246 104	3,06 0,03	995 9
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ								
		КГ	5227,63	105,40 --	-- --	550984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	11,78	72,57 65,03	7,38 2,79	855 766	87 33	831 104	0,43 0,01	5 --
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,0247	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	647 32	29 14	48 104	5,07 2,69	-- --
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,0028	-30039,53 -2407,50	-1538,51 -590,92	-84 -7	-4 -2	-9 104	-9,49 -2,44	-- --
		Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-2-2 (Э 6000000)								
		ПИКЕТ 65+00:235								
515	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж сб.ж/б плит с откосов канала								
		м3	1711,12	2251,57 874,80	1376,77 479,47	3852706 1496890	2355816 820428	2780782 120	4,88 1,87	8350 3192
516	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона и подготовки								
		м3	2497,47	366,14 259,20	106,94 38,22	914419 647344	267075 95463	891368 120	1,54 0,16	3856 400
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			35503723	4347075			24791
			Тенге			4274575	1539181			6158
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35503723				
		Материалы -	Тенге			1757638				
		Всего заработная плата -	Тенге			3924274	5813756			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21200161				
		Местные материалы -	Тенге			6783744				
		Накладные расходы -	Тенге							3392
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1017562			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2537248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44824715				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге							34341
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6831317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44824715				34341
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6831317			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51878283	4964723			31528
			Тенге			5386158	1763029			7081
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51878283				
	Материалы -		Тенге			2183123				
	Всего заработная плата -		Тенге				7149188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8286091				
	Местные материалы -		Тенге			31058188				
		Накладные расходы -	Тенге			8146232				4073
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1221935			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3601471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63625986				42683
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				8371122			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			63625986				42683
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				8371122			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			63 625 986	**0**	**--**	**63 625 986**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	2 545 039		--	2 545 039
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	381 756	--	--	381 756
		Всего по главе	**2 545 039**	--	--	**2 545 039**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**66 171 025**		--	**66 171 025**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	1 065 354	--	--	1 065 354
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	661 710	661 710
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	264 684	264 684
		Всего по главе	**1 065 354**		**926 394**	**1 991 748**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**67 236 379**	**0**	**926 394**	**68 162 773**
		В том числе возвратные суммы	381 756	--	--	381 756
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**67 236 379**	**0**	**926 394**	**68 162 773**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	28 074 442	0	386 814	28 461 256
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	60 070 282	0	827 659	60 897 941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		45 052 712	0	620 744	45 673 456			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		15 017 570	0	206 915	15 224 485			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**148 215 006**	**0**	**2 042 132**	**150 257 138**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**142 284 746**	**0**	**1 960 424**	**144 245 170**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		841 538	--	--	841 538			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	2 884 903	2 884 903			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**142 284 746**	**0**	**4 845 327**	**147 130 073**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	17 655 609	17 655 609			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**142 284 746**	**0**	**22 500 936**	**164 785 682**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ Б.Кемелбеков
на основании письма Жамб.филиала №18-17-25-1040-03 от 25.10.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев
На осн. письма Жамбылского филиала от 25.10.17г. №18-17-25-1040-03 и от госта технадзора за октябрь м-ц 2017г. №409.

Технадзор
_____ Т.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кудайберген

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	1 283 077 262,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	196 187 151,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	1 086 890 111,00	1 283 077 262,00		196 187 151,00	1 283 077 262,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 086 890 111,00**	**1 283 077 262,00**		**196 187 151,00**	**1 283 077 262,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **Н.Алдамжаров**

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ **М.Егенов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбыльской области

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 12

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство канала Смета 2-1-1 (Э6000010)								
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 199-ПК 205+77)								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3** м3	303,11	8539,46 324,00	133,67 47,78	2588405 98208	40518 14483	135229 120	1,93 0,20	585 61
19	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** т	13,70	8049,49 2475,00	3554,81 1272,60	110298 33914	48710 17438	61622 120	14,00 5,35	192 73
20	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** т	13,70	60500,00 --	-- --	829002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т (ПК 199-ПК 205+77)** м3	442,75	1722,51 519,75	1202,76 415,28	762635 230117	532518 183864	368443 89	3,28 1,57	1452 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см								
			4743,71	2040,00	--	9677165	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
			1317,71	308,22	47,52	406144	62618	280538	1,16	1529
		м		186,75	17,96	246082	23666	104	0,09	116
24	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	12,24	13000,00	--	159089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,48	127,00	--	1585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,48	295,00	--	3682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,05	60500,00	--	123844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	140,18	71,00	--	9952	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
			1341,68	308,22	47,52	413532	63757	285641	1,16	1556
		м		186,75	17,96	250558	24097	104	0,09	118
30	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	19,47	13000,00	--	253094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,86	127,00	--	2522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,86	295,00	--	5858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	2,55	60500,00 --	-- --	154468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	322,07	71,00 --	-- --	22867 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы м	440,38	177,33 169,65	1,54 0,59	78093 74711	678 260	77970 104	0,95 --	417 1
36	С143002-8	Цементный раствор М- 150 м3	4,51	6690,00 --	-- --	30161 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	110,31	71,00 --	-- --	7832 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С11011-102	Герметик кг	2219,69	792,00 --	-- --	1757996 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями м2	79,36	76,16 68,40	7,38 2,79	6044 5428	586 221	5876 104	0,45 0,01	36 1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок м	179,05	1222,75 317,25	132,49 84,40	218931 56803	23722 15112	74791 104	1,97 0,37	353 66
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы м	179,05	177,33 169,65	1,54 0,59	31751 30375	276 106	31700 104	0,95 --	169 1
42	С11011-733	Рубероид подкладочный м2	41,85	71,00 --	-- --	2971 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С11011-102	Герметик кг	160,82	792,00 --	-- --	127368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УЗЕЛ 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	1341,68	177,33 169,65	1,54 0,59	237920 227616	2066 792	237544 104	0,95 --	1269 4
45	С143002-8	Цементный раствор М- 150								
		м3	11,68	6690,00 --	-- --	78148 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С11011-733	Рубероид подкладочный								
		м2	403,27	71,00 --	-- --	28632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С11011-102	Герметик								
		кг	3225,70	792,00 --	-- --	2554755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями								
		м2	107,91	76,16 68,40	7,38 2,79	8218 7381	796 301	7990 104	0,45 0,01	49 1
		УЗЕЛ 6								
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы								
		м	1341,68	308,22 186,75	47,52 17,96	413532 250558	63757 24097	285641 104	1,16 0,09	1556 118
50	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)								
		м3	63,33	13000,00 --	-- --	823262 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 2 кг/см2								
		м3	64,59	127,00 --	-- --	8203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	64,59	295,00 --	-- --	19055 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	5,16	60500,00 --	-- --	312385 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			22269401 1511753	840001 304434			9163 1256
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22269401				
		Материалы -	Тенге			578659				
		Всего заработная плата -	Тенге				1816187			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5932072				
		Местные материалы -	Тенге			13406916				
		Накладные расходы -	Тенге			1852984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							926
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1447343				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25569728				11345
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2094135			
		Сметная заработная плата -	Тенге			25569728				11345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2094135			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 274 -ПК 281 ; ПК 43+46 - ПК 44+66)

57	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	409,62	8662,44	69,43	3548340	28439	189339	2,20	901
		м3		357,75	27,44	146543	11240	120	0,10	41
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3898,08	221,59	9,95	863768	38786	268212	0,36	1388
		м2		52,20	3,74	203480	14579	123	0,02	71
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного б етона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	633,73	8539,46	133,67	5411706	84712	282729	1,93	1223
		м3		324,00	47,78	205328	30280	120	0,20	127
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на орос ительных и осушительных каналах	54,46	8049,49	3554,81	438354	193586	244901	14,00	762
		т		2475,00	1272,60	134782	69302	120	5,35	291
61	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	14,60	60500,00	--	883531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	39,85	61300,00	--	2443017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 274 -ПК 281 ; ПК 43+46 - ПК 44+66)	944,85	4342,76	1720,96	4103266	1626052	1919376	6,10	5764
		м3		1093,50	599,34	1033197	566283	120	2,33	2203
64	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	944,85	21900,00	--	20692278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	5063,80	72,57 65,03	7,38 2,79	367480 329299	37371 14128	357164 104	0,43 0,01	2188 69
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	10,6340	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	278008 13662	12405 6113	20566 104	5,07 2,69	54 29
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	1,0128	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	30423 2438	1558 598	3158 104	9,49 2,44	10 2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
		м	1866,01	177,33 169,65	1,54 0,59	330899 316568	2874 1101	330376 104	0,95 --	1765 5
69	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200								
		м3	12,93	7270,00 --	-- --	93973 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой								
		м	1866,01	292,92 103,05	164,11 62,53	546600 192292	306239 116681	274986 89	0,65 0,31	1220 569
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА								
		КТ	5449,59	254,78 --	-- --	1388473 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
		м2	68,24	72,57 65,03	7,38 2,79	4952 4438	504 190	4813 104	0,43 0,01	29 1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,1433	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	3746 184	167 82	277 104	5,07 2,69	1 --
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,0136	30039,53 2407,50	1538,51 590,92	410 33	21 8	43 104	9,49 2,44	-- --
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок								
		м	454,95	449,85 317,25	132,49 84,40	204660 144333	60277 38398	190040 104	1,97 0,37	896 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта								
			0,39	7310,00	--	2867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2								
			454,95	1272,47	40,23	578910	18301	264680	3,06	1392
		м		553,50	5,90	251815	2684	104	0,03	13
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	7311,37	105,40	--	770607	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя								
			16,48	72,57	7,38	1196	122	1162	0,43	7
		м2		65,03	2,79	1072	46	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0346	26143,30	1166,54	905	40	67	5,07	--
		т		1284,75	574,87	44	20	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0033	30039,53	1538,51	99	5	10	9,49	--
		т		2407,50	590,92	8	2	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42988467	2411458			17601
			Тенге			2979516	871737			3590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42988467				
	Материалы -		Тенге			2458423				
	Всего заработная плата -		Тенге				3851253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5488495				
	Местные материалы -		Тенге			29650574				
		Накладные расходы -	Тенге			4351901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				652785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2840422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50180790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23367
		Сметная заработная плата -	Тенге				4504039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50180790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23367
		Сметная заработная плата -	Тенге				4504039			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65257868	3251459			26763
			Тенге			4491269	1176171			4846
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65257868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			3037082				
	Всего заработная плата -		Тенге				5667440			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11420567				
	Местные материалы -		Тенге			43057491				
		Накладные расходы -	Тенге			6204885				3102
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				930733			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4287765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75750519				34712
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6598173			
		Сметная заработная плата -	Тенге			75750519				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							34712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6598173			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего тенге
			75 750 519	**0**	--	**75 750 519**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	3 030 021		--	3 030 021
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	454 503	--	--	454 503
		Всего по главе	**3 030 021**	--	--	**3 030 021**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**78 780 540**		--	**78 780 540**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	1 268 367	--	--	1 268 367
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	787 805	787 805
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	315 122	315 122
		Всего по главе	**1 268 367**		**1 102 928**	**2 371 294**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**80 048 906**	**0**	**1 102 928**	**81 151 834**
		В том числе возвратные суммы	454 503	--	--	454 503
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**80 048 906**	**0**	**1 102 928**	**81 151 834**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	33 424 292	0	460 526	33 884 818
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	71 517 242	0	985 377	72 502 619
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	53 637 932	0	739 033	54 376 965
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	17 879 310	0	246 344	18 125 655
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**176 458 777**	**0**	**2 431 279**	**178 890 056**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**169 398 449**	**0**	**2 334 001**	**171 732 450**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		1 001 901	--	--	1 001 901			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	3 434 649	3 434 649			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**169 398 449**	**0**	**5 768 650**	**175 167 099**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	21 020 052	21 020 052			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**169 398 449**	**0**	**26 788 702**	**196 187 151**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**
На основании письма КФР
№ 18-17-25-934-03 от 22.09.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**
На осн. письма Акмолинского ф-ла от 22.09.17г.
№ 18-17-25-934-03 и отчета Госнадзора за
сентябрь м-ц 2017г. № 3619.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

"Акмола-Гидрогеология"

Наименование объекта: «Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость – 4 477 088 000 тенге

Лимит финансирования на 2017 год – 1 893 859 890,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы

по настоящему акту: а) с начала года – 149 073 286,00 тенге

б) за отчетный м-ц – 149 073 286,00 тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 073 286,00		149 073 286,00	149 073 286,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 073 286,00**		**149 073 286,00**	**149 073 286,00**

Заказчик:

Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ **И.Абишев**

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ **М.Бейсенов**

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ **С.Идрисов**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за февраль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 Э6000010								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ПК 63+50 - ПК 70)								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)	1395,06	7,91	7,91	11035	11035	3475	--	--
		м3		--	2,57	--	3583	97	0,01	14
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1395,06	7,32	7,32	10217	10217	3218	--	--
		м3		--	2,38	--	3317	97	0,01	13
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)	2769,72	11,19	11,19	30993	30993	8221	--	--
		м3		--	3,06	--	8475	97	0,01	28
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2769,72	9,40	9,40	26034	26034	6906	--	--
		м3		--	2,57	--	7119	97	0,01	23
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)	5943,59	29,64	28,03	176156	166587	49962	0,01	67
		м3		1,61	7,06	9569	41938	97	0,02	146
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1420,47	42,20	40,26	59941	57190	17608	0,01	18
		м3		1,86	10,92	2642	15510	97	0,04	53
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	1842,26	12,31	12,31	22676	22676	6015	--	--
		м3		--	3,37	--	6201	97	0,01	20
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	1842,26	9,40	9,40	17316	17316	4593	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	4735	97	0,01	15
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2820,06	11,19	11,19	31556	31556	8370	--	--
		м3		--	3,06	--	8629	97	0,01	28
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1296,28	11,19	11,19	14505	14505	3848	--	--
		м3		--	3,06	--	3967	97	0,01	13
11	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо и з грунтов связных катками массой до 16 т	4434,70	38,64	34,40	171366	152563	55233	0,03	115
		м3		3,74	9,10	16586	40356	97	0,03	138
12	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунто в связных объемом до 200 м3	2636,53	68,59	18,36	180834	48401	142423	0,34	904
		м3		49,73	5,96	131114	15714	97	0,03	66
13	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1643,18	6,32	6,32	10378	10378	2239	--	--
		м3		--	1,40	--	2308	97	--	8
14	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1420,47	1,65	1,44	2350	2045	744	--	--
		м3		--	0,54	--	767	97	--	4
15	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	13815,41	33,98	--	469448	--	530476	0,22	2984
		м2		33,98	--	469448	--	113	--	--
16	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грун тах 1-3 группы	17712,44	0,48	0,48	8422	8422	4036	--	--
		м2		--	0,23	--	4161	97	--	16
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	788,94	151,98	17,83	119904	14063	12043	0,04	33
		м2		6,41	5,07	5057	3998	133	0,02	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1363133**	**623984**			**4121**
			Тенге			**634416**	**170778**			**599**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1363133**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**805194**			
		Местные материалы -	Тенге			**104733**				
		Накладные расходы -	Тенге			**859410**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**430**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128911**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**133353**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2355895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**934106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2355895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**934106**			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу (ПК 63+50 - ПК 70)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	445,75	8539,46	133,67	3806478	59585	198866	1,93	860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		324,00	47,78	144423	21298	120	0,20	89
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	20,15	8049,49	3554,81	162203	71632	90620	14,00	282
		т		2475,00	1272,60	49873	25644	120	5,35	108
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	20,15	60500,00	--	1219120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	651,10	1722,51	1202,76	1121523	783115	541828	3,28	2136
		м3		519,75	415,28	338408	270388	89	1,57	1025
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см (ПК 63+50 - ПК 70)	3488,02	2040,00	--	7115562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	968,90	308,22	47,52	298635	46042	206278	1,16	1124
		м		186,75	17,96	180943	17402	104	0,09	85
24	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	9,00	13000,00	--	116977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,18	127,00	--	1166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,18	295,00	--	2708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,51	60500,00	--	91062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-733	Рубероид подкладочный	103,07	71,00	--	7318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
29	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	986,53	308,22	47,52	304068	46880	210030	1,16	1144
		м		186,75	17,96	184234	17718	104	0,09	87
30	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	14,32	13000,00	--	186099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,60	127,00	--	1854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,60	295,00	--	4307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,88	60500,00	--	113580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-733	Рубероид подкладочный	236,82	71,00	--	16814	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
35	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	323,81	177,33	1,54	57422	499	57331	0,95	306
		м		169,65	0,59	54935	191	104	--	1
36	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	3,31	6690,00	--	22177	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-733	Рубероид подкладочный	81,11	71,00	--	5759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-102	Герметик	1632,13	792,00	--	1292644	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	58,36	76,16	7,38	4444	431	4321	0,45	26
		м2		68,40	2,79	3992	163	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
40	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	131,65	1222,75	132,49	160979	17443	54993	1,97	259
		м		317,25	84,40	41767	11111	104	0,37	49
41	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	131,65	177,33	1,54	23346	203	23309	0,95	125
		м		169,65	0,59	22335	78	104	--	--
42	С11011-733	Рубероид подкладочный	30,77	71,00	--	2185	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-102	Герметик	118,25	792,00	--	93653	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
44	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	986,53	177,33	1,54	174941	1519	174664	0,95	933
		м		169,65	0,59	167364	582	104	--	3
45	С143002-8 Изм. и	Цементный раствор М- 150	8,59	6690,00	--	57462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-733	Рубероид подкладочный	296,52	71,00	--	21053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-102	Герметик	2371,84	792,00	--	1878496	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	79,35	76,16	7,38	6043	586	5875	0,45	36
		м2		68,40	2,79	5427	221	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	986,53	308,22	47,52	304068	46880	210030	1,16	1144
		м		186,75	17,96	184234	17718	104	0,09	87
50	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	46,56	13000,00	--	605340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости д о 4: за 2 кг/см2	47,50	127,00	--	6032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	47,50	295,00	--	14011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,80	60500,00	--	229695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19529222	1074814			8376
			Тенге			1377935	382513			1534
		Накладные расходы -	Тенге			1778145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1278442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22585809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10800
		Сметная заработная плата -	Тенге				2027170			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 63+50 - ПК 70)								
57	Е0137-7-2	Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	266,26	8662,44	69,43	2306421	18486	123071	2,20	586
		м3		357,75	27,44	95253	7306	120	0,10	27
58	Е0111-11-1	Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм	2533,75	221,59	9,95	561449	25211	174338	0,36	902
		м2		52,20	3,74	132262	9476	123	0,02	46
59	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного б етона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	411,92	8539,46	133,67	3517609	55063	183774	1,93	795
		м3		324,00	47,78	133463	19682	120	0,20	82
60	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на орос ительных и осушительных каналах	35,40	8049,49	3554,81	284930	125831	159186	14,00	496
		т		2475,00	1272,60	87608	45047	120	5,35	189
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	9,49	60500,00	--	574295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	25,90	61300,00	--	1587961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 63+50 - ПК 70)	614,15	4342,76	1720,96	2667123	1056934	1247594	6,10	3746
		м3		1093,50	599,34	671578	368084	120	2,33	1432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые I - и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	614,15	21900,00	--	13449981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	3291,47	72,57	7,38	238862	24291	232157	0,43	1422
		м2		65,03	2,79	214044	9183	104	0,01	45
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	6,9121	26143,30	1166,54	180705	8063	13368	5,07	35
		т		1284,75	574,87	8880	3974	104	2,69	19
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,6583	30039,53	1538,51	19775	1013	2053	9,49	6
		т		2407,50	590,92	1585	389	104	2,44	2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1212,91	177,33	1,54	215084	1868	214744	0,95	1147
		м		169,65	0,59	205769	716	104	--	3
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	8,40	7270,00	--	61083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1212,91	292,92	164,11	355290	199055	178741	0,65	793
		м		103,05	62,53	124990	75843	89	0,31	370
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	3542,24	254,78	--	902507	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	44,36	72,57	7,38	3219	327	3129	0,43	19
		м2		65,03	2,79	2884	124	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0931	26143,30	1166,54	2435	109	180	5,07	--
		т		1284,75	574,87	120	54	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0089	30039,53	1538,51	266	14	28	9,49	--
		т		2407,50	590,92	21	5	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	295,72	449,85	132,49	133029	39180	123526	1,97	583
		м		317,25	84,40	93817	24959	104	0,37	109
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,25	7310,00	--	1863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	295,72	1272,47	40,23	376291	11896	172042	3,06	905
		м		553,50	5,90	163680	1745	104	0,03	9
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	4752,39	105,40	--	500894	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	10,71	72,57	7,38	777	79	756	0,43	5
		м2		65,03	2,79	697	30	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0225	26143,30	1166,54	588	26	44	5,07	--
		т		1284,75	574,87	29	13	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,0021	30039,53	1538,51	64	3	7	9,49	--
		т		2407,50	590,92	5	1	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**27942503**	**1567448**			**11440**
			Тенге			**1936686**	**566629**			**2334**
		Накладные расходы -	Тенге			**2828736**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1846274**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**32617513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2927625**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48834857**	**3266245**			**23938**
			Тенге			**3949037**	**1119921**			**4467**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48834857**				
	Материалы -		Тенге			**2120712**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5068957**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8538899**				
	Местные материалы -		Тенге			**30959964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5466291**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2733**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**819944**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3258069**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57559217**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5888901**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**57559217**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5888901**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			57 559 217	**0**	--	**57 559 217**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	2 302 369		--	2 302 369
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	345 355	--	--	345 355
		Всего по главе	**2 302 369**	--	--	**2 302 369**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**59 861 586**		--	**59 861 586**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	963 772	--	--	963 772
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	598 616	598 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	598 616	598 616			
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	239 446	239 446			
		Всего по главе		**963 772**		**838 062**	**1 801 834**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**60 825 357**	**0**	**838 062**	**61 663 419**			
		В том числе возвратные суммы		345 355	--	--	345 355			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**60 825 357**	**0**	**838 062**	**61 663 419**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		25 397 530	0	349 932	25 747 461			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		54 342 551	0	748 741	55 091 292			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		40 756 914	0	561 556	41 318 469			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		13 585 638	0	187 185	13 772 823			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**134 082 633**	**0**	**1 847 414**	**135 930 046**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**128 717 826**	**0**	**1 773 496**	**130 491 322**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		761 297	--	--	761 297			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	2 609 826	2 609 826			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**128 717 826**	**0**	**4 383 323**	**133 101 149**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	15 972 138	15 972 138			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**128 717 826**	**0**	**20 355 461**	**149 073 286**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
Б.Кемелбеков

На осн. письма Жамбылского филиала № 18-17-25-03/111 от 02.02.17 г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
М.Мадиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла № 18-17-25-03/111 от 02.02.17 г.

Технадзор
А.Абдраимов

и.о. Директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Кудайберген

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	472 694 825,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	176 503 685,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	296 191 140,00	472 694 825,00		176 503 685,00	472 694 825,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 191 140,00**	**472 694 825,00**		**176 503 685,00**	**472 694 825,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
Н.Алдамжаров

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
С.Идрисов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 3
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за март месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 142+59 - ПК 150+59)								
18	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	356,60	8539,46	133,67	3045182	47668	159093	1,93	688
		м3		324,00	47,78	115539	17038	120	0,20	71
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	16,12	8049,49	3554,81	129763	57306	72496	14,00	226
		т		2475,00	1272,60	39898	20515	120	5,35	86
20	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	16,12	60500,00	--	975296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т	520,88	1722,51	1202,76	897218	626492	433462	3,28	1708
		м3		519,75	415,28	270726	216310	89	1,57	820
22	С143018-6	Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведени ой толщиной 10,0-12,0 см (ПК 142+59 - ПК 150+59)	5580,00	2040,00	--	11384900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
23	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	1550,25	308,22	47,52	477817	73668	330045	1,16	1798
		м		186,75	17,96	289508	27842	104	0,09	136
24	С143001-33 Изм. и	Бетон класса В15 (М-200)	14,40	13000,00	--	187164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1755238				
	Местные материалы -		Тенге			15772843				
		Накладные расходы -	Тенге			2179981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1090
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				326997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1389336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24544944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13347
		Сметная заработная плата -	Тенге				2463688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24544944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13347
		Сметная заработная плата -	Тенге				2463688			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 36+42 - ПК 39+22; ПК 58+77 - ПК 60+27; ПК 245 - ПК 249)								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	360,47	8662,44	69,43	3122539	25027	166619	2,20	793
		м3		357,75	27,44	128958	9891	120	0,10	36
58	Е0111-11-1	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**	3430,31	221,59	9,95	760115	34132	236027	0,36	1221
		м2		52,20	3,74	179062	12829	123	0,02	62
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного б етона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	557,68	8539,46	133,67	4762301	74547	248802	1,93	1076
		м3		324,00	47,78	180689	26646	120	0,20	112
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на орос ительных и осушительных каналах**	47,92	8049,49	3554,81	385751	170355	215513	14,00	671
		т		2475,00	1272,60	118608	60986	120	5,35	256
61	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	12,85	60500,00	--	777507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	35,07	61300,00	--	2149855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 36+42 - ПК 39+22; ПК 58+77 - ПК 60+27; ПК 245 - ПК 249)**	813,00	4342,76	1720,96	3530661	1399139	1651530	6,10	4959
		м3		1093,50	599,34	889016	487259	120	2,33	1896
64	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализаци и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15**	813,00	21900,00	--	17804700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных ги дротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	4456,15	72,57	7,38	323383	32886	314305	0,43	1925
		м2		65,03	2,79	289783	12433	104	0,01	61
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	9,36	26143,30	1166,54	244647	10916	18098	5,07	47
		т		1284,75	574,87	12023	5380	104	2,69	25
67	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,89	30039,53	1538,51	26772	1371	2779	9,49	8
		т		2407,50	590,92	2146	527	104	2,44	2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1642,09	177,33	1,54	291191	2529	290731	0,95	1553
		м		169,65	0,59	278580	969	104	--	5
69	С143002-9 Изм. и доп. вып.16 СН РК	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	11,38	7270,00	--	82696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1642,09	292,92	164,11	481008	269490	241988	0,65	1074
		м		103,05	62,53	169217	102680	89	0,31	501
71	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	4795,64	254,78	--	1221856	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гид ротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	60,05	72,57	7,38	4358	443	4236	0,43	26
		м2		65,03	2,79	3905	168	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1261	26143,30	1166,54	3297	147	244	5,07	1
		т		1284,75	574,87	162	72	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0120	30039,53	1538,51	361	18	37	9,49	--
		т		2407,50	590,92	29	7	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	400,36	449,85	132,49	180101	53044	167236	1,97	789
		м		317,25	84,40	127013	33790	104	0,37	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,35	7310,00	--	2523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	400,36	1272,47	40,23	509441	16105	232918	3,06	1225
		м		553,50	5,90	221598	2362	104	0,03	12
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	6434,01	105,40	--	678134	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	14,50	72,57	7,38	1052	107	1023	0,43	6
		м2		65,03	2,79	943	40	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0305	26143,30	1166,54	796	36	59	5,07	--
		т		1284,75	574,87	39	18	104	2,69	--
81	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0029	30039,53	1538,51	87	4	9	9,49	--
		т		2407,50	590,92	7	2	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			37345133	2090296			15376
			Тенге			2601777	756058			3116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37345133				
		Материалы -	Тенге			2142468				
		Всего заработная плата -	Тенге				3357835			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4829875				
		Местные материалы -	Тенге			25680716				
		Накладные расходы -	Тенге			3792152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1896
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2468237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43605522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3926658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43605522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20388
		Сметная заработная плата -	Тенге				3926658			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			58320759	3078533			26156
			Тенге			4380309	1114216			4594
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58320759				
		Материалы -	Тенге			2823244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				5494526			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6585114				
		Местные материалы -	Тенге			41453559				
		Накладные расходы -	Тенге			5972133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2986
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				895820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3857574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68150466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33735
		Сметная заработная плата -	Тенге				6390346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			68150466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33735
		Сметная заработная плата -	Тенге				6390346			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			68 150 466	**0**	--	**68 150 466**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	2 726 019		--	2 726 019
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	408 903	--	--	408 903
		Всего по главе	**2 726 019**	--	--	**2 726 019**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**70 876 485**		--	**70 876 485**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	1 141 111	--	--	1 141 111
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	708 765	708 765
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	283 506	283 506
		Всего по главе	**1 141 111**		**992 271**	**2 133 382**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**72 017 596**	**0**	**992 271**	**73 009 867**
		В том числе возвратные суммы	408 903	--	--	408 903
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**72 017 596**	**0**	**992 271**	**73 009 867**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	30 070 831	0	414 321	30 485 152
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	64 341 914	0	886 514	65 228 428
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%	48 256 436	0	664 885	48 921 321
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%	16 085 478	0	221 628	16 307 107
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**158 754 660**	**0**	**2 187 349**	**160 942 009**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**152 402 695**	**0**	**2 099 830**	**154 502 526**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		901 380	--	--	901 380			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	3 090 051	3 090 051			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**152 402 695**	**0**	**5 189 881**	**157 592 576**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	18 911 109	18 911 109			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**152 402 695**	**0**	**24 100 990**	**176 503 685**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **Б.Кемелбеков**

На основании Жамбылского ф-а
N 18-12-25-308-03 от 29.03 2017

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На осн. письма Жамбылского ф-ла
N 18-11-25-308-03 от 29.02.17 г.

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Кудайберген**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2017 год –	1 893 859 890,00	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	1 765 448 109,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	229 209 975,00	тенге

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/4	19.01.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 893 859 890,00	0,00	0,00	0,00	1 536 238 134,00	1 765 448 109,00		229 209 975,00	1 765 448 109,00
	ВСЕГО:		**1 893 859 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 536 238 134,00**	**1 765 448 109,00**		**229 209 975,00**	**1 765 448 109,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Н.Алдамжаров

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе.Жамбыльской области

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 15
приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за ноябрь месяц 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1 (Э6000010)								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)**	4199,97	7,91	7,91	33223	33223	10463	--	--
		м3		--	2,57	--	10787	97	0,01	41
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	4199,97	7,32	7,32	30759	30759	9687	--	--
		м3		--	2,38	--	9986	97	0,01	38
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)**	18479,86	11,19	11,19	206790	206790	54852	--	--
		м3		--	3,06	--	56548	97	0,01	185
4	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	18425,8	9,40	9,40	173195	173195	45941	--	--
		м3		--	2,57	--	47362	97	0,01	155
5	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)**	37567,34	29,64	28,03	1113421	1052937	315792	0,01	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,61	7,06	60483	265075	97	0,02	920
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			7322,672	42,20	40,26	308999	294819	90769	0,01	94
		м3		1,86	10,92	13620	79956	97	0,04	273
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			9682,56	12,31	12,31	119183	119183	31614	--	--
		м3		--	3,37	--	32591	97	0,01	107
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м								
			9682,56	9,40	9,40	91012	91012	24141	--	--
		м3		--	2,57	--	24888	97	0,01	81
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			14264,31	11,19	11,19	159618	159618	42339	--	--
		м3		--	3,06	--	43649	97	0,01	143
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			7109,99	11,19	11,19	79561	79561	21104	--	--
		м3		--	3,06	--	21757	97	0,01	71
11	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо и з грунтов связных катками массой до 16 т								
			30366,5	38,64	34,40	1173426	1044672	378209	0,03	786
		м3		3,74	9,10	113571	276335	97	0,03	945
12	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунто в связных объемом до 200 м3								
			8000	68,59	18,36	548704	146864	432154	0,34	2744
		м3		49,73	5,96	397840	47680	97	0,03	201
13	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			6189,93	6,32	6,32	39095	39095	8433	--	--
		м3		--	1,40	--	8694	97	--	28
14	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			7631,842	1,65	1,44	12625	10990	3998	--	--
		м3		--	0,54	--	4121	97	--	20
15	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы								
			67200,05	33,98	--	2283458	--	2580307	0,22	14515
		м2		33,98	--	2283458	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-87-3	**Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грун тах 1-3 группы**								
			95217,49	0,48	0,48	45273	45273	21696	--	--
		м2		--	0,23	--	22367	97	--	86
17	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**								
			6152,59	151,98	17,83	935074	109670	93920	0,04	256
		м2		6,41	5,07	39438	31178	133	0,02	112
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7353413	3637659			18817
			Тенге			2908410	982974			3407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7353413				
	Всего заработная плата -		Тенге				3891384			
	Местные материалы -		Тенге			807344				
		Накладные расходы -	Тенге			4165418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12209961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24307
		Сметная заработная плата -	Тенге				4516197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12209961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24307
		Сметная заработная плата -	Тенге				4516197			

РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ Пку (ПК 210+5-ПК 222+5)

18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на ор осительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			534,90	8539,46	133,67	4567773	71502	238639	1,93	1032
		м3		324,00	47,78	173308	25558	120	0,20	107
19	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**								
			10,15	8049,49	3554,81	81702	36081	45646	14,00	142
		т		2475,00	1272,60	25121	12917	120	5,35	54
20	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			20,15	60500,00	--	1219075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т (ПК 210+5-ПК 222+5)**								
			781,32	1722,51	1202,76	1345827	939738	650193	3,28	2563
		м3		519,75	415,28	406089	324465	89	1,57	1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1603
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2528940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44677946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19717
		Сметная заработная плата -	Тенге				3633485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44677946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19717
		Сметная заработная плата -	Тенге				3633485			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ (ПК 249+50 - ПК 252 ; ПК 282+75 - ПК 285+75 ; ПК 299+38 - ПК 300+08)								
57	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	258,06	8662,44	69,43	2235454	17917	119284	2,20	568
		м3		357,75	27,44	92322	7081	120	0,10	26
58	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	2455,79	221,59	9,95	544174	24435	168974	0,36	874
		м2		52,20	3,74	128192	9185	123	0,02	45
59	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	399,25	8539,46	133,67	3409375	53369	178119	1,93	771
		м3		324,00	47,78	129357	19076	120	0,20	80
60	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	34,31	8049,49	3554,81	276163	121959	154288	14,00	480
		т		2475,00	1272,60	84913	43660	120	5,35	184
61	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	9,20	60500,00	--	556625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-74	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	25,11	61300,00	--	1539101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-74-6	**Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 (ПК 249+50 - ПК 252 ; ПК 282+75 - ПК 285+75 ; ПК 299+38 - ПК 300+08)**	595,26	4342,76	1720,96	2585057	1024413	1209207	6,10	3631
		м3		1093,50	599,34	650914	356759	120	2,33	1388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143018-20	**Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 (ПК 249+50 - ПК 252 ; ПК 282+75 - ПК 285+75 ; ПК 299+38 - ПК 300+08)**								
			595,26	21900,00	--	13036135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**								
			3190,20	72,57	7,38	231513	23544	225013	0,43	1378
		м2		65,03	2,79	207458	8901	104	0,01	43
66	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**								
			6,6994	26143,30	1166,54	175145	7815	12957	5,07	34
		т		1284,75	574,87	8607	3851	104	2,69	18
67	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**								
			0,6380	30039,53	1538,51	19166	982	1990	9,49	6
		т		2407,50	590,92	1536	377	104	2,44	2
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
68	Е0141-7-7	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы**								
			1175,59	177,33	1,54	208467	1810	208137	0,95	1112
		м		169,65	0,59	199438	694	104	--	3
69	С143002-9	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200**								
			8,14	7270,00	--	59203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0142-16-3	**Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой**								
			1175,59	292,92	164,11	344358	192931	173241	0,65	769
		м		103,05	62,53	121144	73509	89	0,31	359
71	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА**								
			3433,24	254,78	--	874738	--	--	--	--
		КТ		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**								
			42,99	72,57	7,38	3120	317	3032	0,43	19
		м2		65,03	2,79	2796	120	104	0,01	1
73	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**								
			0,0903	26143,30	1166,54	2360	105	175	5,07	--
		т		1284,75	574,87	116	52	104	2,69	--
74	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**								
			0,01	-30039,53	-1538,51	-300	-15	-31	-9,49	--
		т		-2407,50	-590,92	-24	-6	104	-2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	286,62	449,85	132,49	128936	37975	119725	1,97	565
		м		317,25	84,40	90930	24191	104	0,37	106
76	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,25	7310,00	--	1806	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	286,62	1272,47	40,23	364713	11529	166748	3,06	877
		м		553,50	5,90	158644	1691	104	0,03	8
78	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	4606,16	105,40	--	485482	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	10,38	72,57	7,38	753	77	732	0,43	4
		м2		65,03	2,79	675	29	104	0,01	--
80	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0218	26143,30	1166,54	570	25	42	5,07	--
		т		1284,75	574,87	28	13	104	2,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27082113	1519187			11088
			Тенге			1877046	549182			2262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27082113				
	Материалы -		Тенге			1548267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2426228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3457752				
	Местные материалы -		Тенге			18679862				
		Накладные расходы -	Тенге			2741633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1789425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31613172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2837473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31613172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2837473			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			73377659	6589323			45878
			Тенге			7418528	2051538			7810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73377659				
	Материалы -		Тенге			2541093				
	Всего заработная плата -		Тенге				9470066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13682245				
	Местные материалы -		Тенге			43146470				
		Накладные расходы -	Тенге			10113925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5057
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1517089			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5009495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88501079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58745
		Сметная заработная плата -	Тенге				10987154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88501079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58745
		Сметная заработная плата -	Тенге				10987154			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			88 501 079	**0**	--	**88 501 079**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	3 540 043		--	3 540 043
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	531 006	--	--	531 006
		Всего по главе	**3 540 043**	--	--	**3 540 043**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**92 041 122**		--	**92 041 122**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	1 481 862	--	--	1 481 862
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	920 411	920 411
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	368 164	368 164
		Всего по главе	**1 481 862**		**1 288 576**	**2 770 438**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**93 522 984**	**0**	**1 288 576**	**94 811 560**
		В том числе возвратные суммы	531 006	--	--	531 006
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**93 522 984**	**0**	**1 288 576**	**94 811 560**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,088	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%	39 050 371	0	538 043	39 588 414
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%	83 555 244	0	1 151 238	84 706 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		62 666 433	0	863 429	63 529 862			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,234	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		20 888 811	0	287 810	21 176 621			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**206 160 860**	**0**	**2 840 520**	**209 001 380**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**197 912 117**	**0**	**2 726 867**	**200 638 984**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		1 170 544	--	--	1 170 544			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	4 012 780	4 012 780			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**197 912 117**	**0**	**6 739 647**	**204 651 763**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	24 558 212	24 558 212			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**197 912 117**	**0**	**31 297 858**	**229 209 975**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
Б.Кемелбеков

На осн. ходатайства ИНР №18-17-25-1160-03 от 23.11.17

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
М.Мадиев

На осн. ходатайства Жамбылского ф-ла от 23.11.17г. №18-17-25-1160-03 и отчета технадзора за ноябрь м-ц 2017г. №4535.

Технадзор
Т.Абдраимов

И.о. директора Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
Б.Нуралиев

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев