М/р Северная Трува

«13» 10 2010г.

АКТ

Технической готовности объекта ВЛ-110кВ (№1) от ПС-35/10кВ «Ащисай» до ПС-110/35/10кВ. «Комплексная станция». L=14,92км. от опоры №206 до №293

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Представитель ТОО «Арман-Курылыс»

Начальник ЖРЭС «АЭН» Умбетбаев Н./Абдрахманов Д.

ТОО «Компания ЕСАТ» начальник участка Медетов Б.

Произвели осмотр вновь вводимого объекта в эксплуатацию:

ВЛ-110кВ (№1) от ПС-35/10кВ «Ащисай» до ПС-110/35/10кВ. «Комплексная станция».

На ВЛ-110кВ №1 и №2 применены железобетонные опоры типов ПБ-110-15, УБ-110-11 и металические опоры типа У-110-1. Подвешан провод марки АС-120/19, изоляторы типа ПСД-70Е с цепной арматурой и подвешан грозоторос.

Монтаж вышеуказанной ВЛ-110кВ №1 и №2 выполнены согласно ПУЭ.

Комиссия установила:

Подача электроэнергии на вновь построенную ВЛ-110кВ №1 и №2 разрешается.

Представитель ТОО «Арман-Курылыс»

Начальник ЖРЭС «АЭН» Умбетбаев Н./Абдрахманов Д.

ТОО «Компания ЕСАТ»
начальник участка Медетов Б.

Казакстан Республикасы Актобе каласы «Компания ЕСАТ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН город Актобе Республика Казахстан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ

«ҚАЗАҚЭНЕРГИЯСАРАПТАМА» АҚ
АҚТӨБЕ ӨКІЛДІГІ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АО «КАЗАХЭНЕРГОЭКСПЕРТИЗА»
АКТЮБИНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

030000, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар Дивизиясы д. 42 В
тел./факс: 8(71-32) 77-39-52, тел.: 8(71-32) 93-72-10
e-mail: ak_kazenergo@mail.ru, http/: www.kazee.kz

030000, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 42 В
тел./факс: 8(71-32) 77-39-52, тел.: 8(71-32) 93-72-10
e-mail: ak_kazenergo@mail.ru, http/: www.kazee.kz

№ 924 от 04.11.10г.

ЭЛЕКТРҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ЭНЕРГИЯ САРАПТАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Объект атауы: **«Актобеэнергонефть» Басқармасы**

Басқарушының А.Ж.Ә. **Игисенов К.Е. - Басқарма бастығының қызметін атқарушы**

Мекен - жайы, телефон: ***«Северная Трува» кен орны***

Іске қосылатын электрқондырғының атауы: *«Комплексная станция Северная Трува» электрқондырғылары:әрекеттегі «Жаңажол-7» 110/35/6кВ қосалқы стансасының әуе желісіне қосылған СТ-1 110кВ-ты әуе желісі,ұзындығы- 43,3км, СТ-2 110кВ-ты әуе желісі, ұзындығы -43,3км.*

Іске қосатын электржелісінің атауы: *«Актобеэнергонефть» басқармасы*

Қосылу себебі *жаңадан қосылатын*

(жанадан қосылуы, қайта құрылуы, шартты қайта рәсімдеу және т.б.)

Техникалық шарт **№** *29-10-473* *2010 жылғы 02 сәуірде «Актобеэнергонефть» басқармасынан берілген*

(№, уақыты, кіммен берілгені)

Техникалық шарттың орындалуы *орындалды*

Электржелісі иесінің келісімі

Профилактикалық сынақ *ЭТЗ АҚ «Компания ЕСАТ»*

(уақыты, ЭТЗ атауы, сынақ)

Электршаруашылықтың жауапкері *Базилевский Д.В. – бас инженердің қызметін атқарушы*

(А.Ж.Ә., қызметі)

Электрқауіпсіздік тобы 5 **Аттестациялау уақыты** **март 2010ж.**

Жобаны орындаушы **«Альтаир» ЖШС**

(жоба ұйымының атауы)

Жобаның сараптамасы **«Каз Нави Гейт» ЖШС**

(сараптама ұйымының атауы)

Құрылыс-құрастыру жұмысын орындаушы *«Альтаир» ЖШС «Компания ЕСАТ» ЖШС*

(құрастыру ұйымының атауы)

Жеке қорғаныс құралдарының сәйкестігі *сәйкес*

(сынақ өткізетін эл.зертхана, тексеру уақыты)

Объектінің іске қосылу жағдайына сараптамалық баға:

ЭҚЕ, ТПЕ,ТҚЕ-не сәйкес

(орнатылған қуат, кернеу, ЭҚЕ, ТПЕ, ТҚЕ сәйкес және т.б.)

ҚОРЫТЫНДЫ:

Тексерілудегі объект *дайын* **қосып пайдалану (электржеліге қосу)**

(дайын, дайын емес немесе басқа жағдай)

Сараптама ұйымының өкілі
Байжанов С.Ж.

Тұтынушы өкілі
Базилевский Д.В.