Счет-фактура № 00000000034 от 24 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ717812203173980768, в банке АО "Capital Bank", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линии электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	шт	1	136 057 408,04	136 057 408,04	12%	16 326 888,96	152 384 297,00		
Всего по счету:					**136 057 408,04**		**16 326 888,96**	**152 384 297,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000034от 24 сентября 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

Основание: **договор №32 от 02.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	1	шт	152 384 297,00	152 384 297,00

Итого: **152 384 297,00**

В том числе НДС **16 326 888,96**

Всего оказано услуг 1, на сумму 152 384 297,00 KZT

Сто пятьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи двести девяносто семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ717812203173980768 в АО "Capital Bank"

БИК: TBKBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	02.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	704 350 918	136 057 408	271 288 278	59 297 153			26 925 212		16 326 889	152 384 297

М.П. Заказчик И.о.руководителя отдела Шаяхметов А.К. 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Ескергенов Н.М. 2014 года

М.П. Технический надзор ТОО "КВС Company-9001" Сансызбаев Б.К. 2014 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
			1285,76	7,57	7,57	9737	9737	3066	--	--
		м3		--	2,46	--	3161	97	0,01	12
2	E0101-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
			1285,76	3,28	3,28	4217	4217	1328	--	--
		м3		--	1,06	--	1369	97	--	5
3	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**								
			26,24	167,18	--	4387	--	4957	1,21	32
		м3		167,18	--	4387	--	113	--	--
4	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			1312	25,65	5,38	33648	7054	25796	0,13	169
		м3		20,27	--	26594	--	97	--	--
5	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			1312	14,12	12,00	18522	15741	5555	0,01	16
		м3		1,62	2,75	2125	3601	97	0,01	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			70511	36748			217
			Тенге			33106	8132			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70511				
	Всего заработная плата -		Тенге				41238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			656				
		Накладные расходы -	Тенге			40703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				47344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				47344			

РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные конструкции

6	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	3,6	2278,70	--	8203	--	2351	3,24	12
		м3		531,00	--	1912	--	123	--	--
7	Е0133-29-3	**Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 3,5 т**	15,336	3703,42	2182,89	56796	33477	33229	8,10	124
		1м3		1476,00	587,56	22636	9011	105	2,15	33
8	Е0133-28-11	**Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т**	1,6	5150,36	3021,86	8241	4835	4921	12,20	20
		1м3		2128,50	800,64	3406	1281	105	2,78	4
9	Е0133-29-13	**Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т**	1,32	3629,11	2470,76	4790	3261	2046	4,73	6
		1м3		792,00	684,11	1045	903	105	2,52	3
10	Е0133-29-14	**Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т**	1,28	2868,29	2003,35	3671	2564	1618	3,84	5
		1м3		643,50	560,27	824	717	105	2,09	3
11	Е0133-29-18	**Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т**	0,56	5090,22	3787,47	2851	2121	1384	8,01	4
		1м3		1302,75	1051,07	730	589	105	3,89	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			84552	46258			171
			Тенге			30552	12501			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84552				
	Материалы -		Тенге			683				
	Всего заработная плата -		Тенге				43052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			7059				
		Накладные расходы -	Тенге			45549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				49885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			137907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				49885			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции								
12	**Е0133-30-8**	**Установка сварных стальных траверс порталов ошиновки массой до 1 т**								
			1,536	**6216,10**	**4256,35**	**9548**	**6538**	**4825**	**11,00**	**17**
		1т		**1959,75**	**1031,80**	**3010**	**1585**	**105**	**3,85**	**6**
13	**Е0133-30-15**	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**								
			0,328	**14242,70**	**7785,20**	**4672**	**2554**	**2923**	**35,40**	**12**
		1т		**6457,50**	**2029,95**	**2118**	**666**	**105**	**7,10**	**2**
14	**Е0133-30-11**	**Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т**								
			0,178	**9860,06**	**6935,06**	**1755**	**1234**	**890**	**17,10**	**3**
		1т		**2925,00**	**1837,44**	**521**	**327**	**105**	**6,38**	**1**
15	**Е0133-30-12**	**Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т**								
			1,032	**7491,39**	**4858,89**	**7731**	**5014**	**4248**	**15,00**	**15**
		1т		**2632,50**	**1287,36**	**2717**	**1329**	**105**	**4,47**	**5**
16	**С12021-242**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**								
			1,21	**162700,00**	**--**	**196867**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С11011-624**	**Детали крепления ригелей оцинкованные**								
			0,1	**115400,00**	**--**	**11540**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0113-39-3**	**Весьма усиленная антикоррозийная изоляция металлоконструкций в грунте, первый слой**								
			2,4	**612,02**	**1,57**	**1469**	**4**	**282**	**0,67**	**2**
		м2		**130,50**	**--**	**313**	**--**	**90**	**--**	**--**
19	**Е0113-39-4**	**Последующий слой весьма усиленной антикоррозийной изоляции металлоконструкций в грунте**								
			2,4	**529,82**	**1,57**	**1272**	**4**	**185**	**0,47**	**1**
		м2		**85,50**	**--**	**205**	**--**	**90**	**--**	**--**
20	**С11011-59**	**Болты строительные с гайками и шайбами**								
			0,05	**149300,00**	**--**	**7465**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			242318	15348			50
			Тенге			8884	3906			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21745				
		Материалы -	Тенге			2214				
		Всего заработная плата -	Тенге				518			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19005				
		Накладные расходы -	Тенге			467				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				588			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220573				
		Всего заработная плата -	Тенге				12272			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196867				
		Накладные расходы -	Тенге			12886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14007				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				14205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			271010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				14793			

РАЗДЕЛ 4.Кабельные каналы и лотки

21	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**	51,116	27,84	26,18	1423	1338	439	0,01	1
		м3		1,66	7,20	85	368	97	0,03	1
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,884	262,72	--	232	--	262	1,85	2
		м3		262,72	--	232	--	113	--	--
23	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	49	39,74	37,82	1947	1853	612	0,01	1
		м3		1,87	11,00	92	539	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50,96	6,48	6,48	330	330	104	--	--
		м3		--	2,10	--	107	97	0,01	--
25	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	50,96	3,20	3,20	163	163	51	--	--
		м3		--	1,04	--	53	97	--	--
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,04	134,10	--	139	--	158	0,97	1
		м3		134,10	--	139	--	113	--	--
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	21,55	4,52	1120	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	52	14,12	12,00	734	624	220	0,01	1
		м3		1,62	2,75	84	143	97	0,01	1
29	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный под лотками из круглой стали, диаметр 18 мм	650	51,70	2,80	33605	1820	17166	0,16	104
		м		27,50	0,30	17875	195	95	--	1
30	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,28	2278,70	--	23425	--	6714	3,24	33
		м3		531,00	--	5459	--	123	--	--
31	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	7	6789,25	296,60	47525	2076	8475	5,95	42
		м3		915,75	110,25	6410	772	118	0,54	4
32	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,2669	172169,94	1216,94	45952	325	2391	31,40	8
		т		5940,00	459,00	1585	123	140	2,25	1
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0542	175710,10	1826,10	9523	99	667	42,70	2
		т		8100,00	690,75	439	37	140	3,37	--
34	С12021 т.ч-тб4	Надбавка на оцинкование	0,3211	30424,00	--	9769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,951	1986,57	564,43	47580	13519	25567	3,33	80
		м3		567,00	195,49	13580	4682	140	0,75	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5**	1,44	16300,00	--	23472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	71	245,44	3,82	17426	271	3250	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2652	102	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			264368	22653			295
			Тенге			49518	7121			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33605				
		Материалы -	Тенге			13910				
		Всего заработная плата -	Тенге				18070			
		Накладные расходы -	Тенге			17166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3046				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			53818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20645			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220993				
		Материалы -	Тенге			89682				
		Всего заработная плата -	Тенге				38569			
		Местные материалы -	Тенге			78836				
		Накладные расходы -	Тенге			49770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16246				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			287009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				46035			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9769				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			351182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				66680			

РАЗДЕЛ 5.ЗРУ совмещенное с ОПУ-общестроительные работы

Изделия П1, П2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**Е0126-31-1**	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**								
		м3	1,12	2139,46	330,46	2396	370	2165	10,58	12
				1809,00	123,75	2026	139	100	0,60	1
39	**Е0111-5-1**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**								
		м2	28	577,05	2,07	16157	58	8939	1,38	39
				258,75	0,79	7245	22	123	--	--
40	**Е0109-53-1**	**Монтаж изделий П1 и П2**								
		т	0,7978	14806,01	1133,15	11812	904	9543	82,10	65
				12892,50	398,25	10286	318	90	1,95	2
41	**С12021 т.ч-тб4**	**Надбавка за покрытие краской за 2 раза**								
		т	0,7978	9848,00	--	7857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**38223**	**1332**			**116**
			Тенге			**19557**	**478**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18554**				
	Материалы -		Тенге			**8494**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9432**			
	Местные материалы -		Тенге			**360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11103**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1665**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1779**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31436**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11097**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19669**				
	Материалы -		Тенге			**623**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10603**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7857**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9543**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1431**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1753**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**30965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**62401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23132**			
					РАЗДЕЛ 6.Стены					
42	**Е0106-14-4**	**Вертикальное армирование парапета (Мс-5)**								
			0,23	12085,00	990,15	2780	228	488	10,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002СНРК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**		1644,75	374,04	378	86	105	1,83	--
		м3	0,0267	68800,00	--	1837	--	--	--	--
44	Е0106-19-1	**Устройство ж/б обвязки парапета**		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,167	10513,27	316,01	1756	53	261	8,25	1
45	Е0108-12-1	**Армирование горизонтальное парапета**		1368,00	119,39	228	20	105	0,58	--
		м3	0,01624	49879,65	422,15	810	7	161	56,40	1
46	Е0108-35-1	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**		8257,50	157,50	134	3	118	0,77	--
		м2	182,7	125,15	0,62	22865	113	14893	0,43	79
		Л.6		68,85	0,23	12579	42	118	--	--
47	Е0116-30-1	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм**								
		1сальник	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
48	Ц0108-407-3	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**		301,50	--	603	--	128	--	--
		м	1,2	183,60	92,60	220	111	100	0,40	--
49	С130806-66 Изм и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм**		63,00	24,50	76	29	95	0,14	--
		м	1,2	321,00	--	385	--	--	--	--
50	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		--	--	--	--	--	--	--
		м2	0,215	100,70	0,07	22	--	14	0,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		60,30	0,02	13	--	105	--	--
			Тенге			32216	512			--
			Тенге			14011	180			88
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							1
	Материалы -		Тенге			220				
	Всего заработная плата -		Тенге			34				
		Накладные расходы -	Тенге				105			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				120			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30069				
	Материалы -		Тенге			11569				
	Всего заработная плата -		Тенге				13483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1837				
	Местные материалы -		Тенге			2929				
		Накладные расходы -	Тенге			15816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				15856			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1926				
	Материалы -		Тенге			938				
	Всего заработная плата -		Тенге				603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385				
		Накладные расходы -	Тенге			772				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				16694			

РАЗДЕЛ 7.Перегородки

51	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамовками подстилающих слоев щебеночных**	1	2278,70	--	2279	--	653	3,24	3
		м3		531,00	--	531	--	123	--	--
52	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаметов бетонных**	1,86	8747,70	311,32	16271	579	1091	2,82	5
		м3		441,00	117,61	820	219	105	0,57	1
53	Е0106-14-4	**Устройство Мс-2 в перегородка(3 шт)**	0,129	12085,00	990,15	1559	128	273	10,40	1
		м3		1644,75	374,04	212	48	105	1,83	--
54	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,017895	68800,00	--	1231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00135	69000,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-14-4	Устройство Мс-4 в перегородках (8 шт)	0,36	12085,00	990,15	4351	356	763	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	592	135	105	1,83	1
57	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04772	68800,00	--	3283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00776	69000,00	--	535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	37,76	893,86	34,73	33752	1311	10605	1,43	54
		м2		225,00	13,01	8496	491	118	0,06	2
60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий (МС5, МС5а)	0,01035	175710,10	1826,10	1819	19	127	42,70	--
		т		8100,00	690,75	84	7	140	3,37	--
61	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с уплотняющей добавкой (церезит) перегородок	2,34975	205,29	4,19	482	10	165	0,38	1
		м2		58,05	1,58	136	4	118	0,01	--
		Узел 14- изделие ММ13 (Л.6)								
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0018	175710,10	1826,10	316	3	22	42,70	--
		т		8100,00	690,75	15	1	140	3,37	--
		Перемычки								
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-1 (9 шт)	1,395	14587,52	367,51	20350	513	3430	13,10	18
		м3		2202,75	138,83	3073	194	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,141075	64400,00	--	9085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045765	69000,00	--	3158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-2	0,055	14587,52	367,51	802	20	135	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	121	8	105	0,68	--
67	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00746	64400,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002265	69000,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-3	0,105	14587,52	367,51	1532	39	258	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	231	15	105	0,68	--
70	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01062	64400,00	--	684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001345	69000,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-4	0,115	14587,52	367,51	1678	42	283	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	253	16	105	0,68	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00376	64400,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001465	69000,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-5 (4 шт)	0,18	14587,52	367,51	2626	66	443	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,68	--
76	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00872	64400,00	--	562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00508	69000,00	--	351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек Пм-6	0,115	14587,52	367,51	1678	42	283	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	253	16	105	0,68	--
79	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00376	64400,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001465	69000,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			109891	3129			95
			Тенге			15215	1178			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109891				
	Материалы -		Тенге			33384				
	Всего заработная плата -		Тенге				16393			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			37765				
		Накладные расходы -	Тенге			18532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2780			9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19172			110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			136128				
		Сметная заработная плата -	Тенге				19172			110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 8.Покрытие

81	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	6	10320,42	316,01	61923	1896	9371	8,25	50
		м3		1368,00	119,39	8208	716	105	0,58	3
82	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,30454	71100,00	--	21653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,14014	69000,00	--	9670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-13-7	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	28	1962,15	586,05	54940	16409	24921	2,76	77
		шт		459,00	176,74	12852	4949	140	0,72	20
85	С143017-11	**Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см**	252	909,00	--	229068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей - монтаж Кп-1 в швах плит**	0,0546	93997,62	304,24	5132	17	1903	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1806	6	105	0,56	--
87	С43017-11 к=1,04 дополнен.	**Надбавка на отверстие**	9	363,60	--	3272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0107-14-12	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 35 м	1	706,53	230,53	707	231	524	1,80	2
		шт		315,00	59,25	315	59	140	0,22	--
89	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,12	15200,00	--	1824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-159-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	1,5	23,41	1,13	35	2	31	0,12	--
		м2		19,13	0,43	29	1	105	--	--
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,44636	175710,10	1826,10	78430	815	5493	42,70	19
		т		8100,00	690,75	3616	308	140	3,37	2
92	С12021 т.ч-т64	Окраска металлоконструкций	0,44636	2970,00	--	1326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	46	59,11	28,22	2719	1298	1912	0,18	8
		отверст.		30,89	10,67	1421	491	100	0,05	2
94	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	422,62	200,07	423	200	298	1,28	1
		отверст.		222,55	75,58	223	76	100	0,37	--
		Узел 1 (Л.15)								
95	Е0106-22-7	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,07	12955,28	383,89	907	27	179	14,20	1
		м3		2295,00	145,01	161	10	105	0,71	--
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0428	175710,10	1826,10	7520	78	527	42,70	2
		т		8100,00	690,75	347	30	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			479548	20972			171
			Тенге			28976	6646			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			478222				
	Всего заработная плата -		Тенге			102316				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35622			
	Местные материалы -		Тенге			34595				
		Накладные расходы -	Тенге			291363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45158				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6774			23
						31403				