К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «11» января 2018 г.

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Тәулсіздік, 116-б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Акниет-БН» «09» января 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратұлы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «10» января 2018 года. Байжуманов Ирбай - эксперт по техническому надзору по объектам второго и третьего уровня ответственности аттестат эксперта KZ76VJE00001157 от 26.08.2014г.; KZ06VJE00001156 от 26.08.2014 года; KZ49VJE00001158 от 26.08.2014 года .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «09» января 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -5 пусковой комплекс)
наименование объекта
по адресу г. Талдыкорган граница участка 7.5.4.существующей застройки ул. Тынышбаева,Желтоксан,Жансугурова,Акын Сара
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июня 2016года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Акниет БН» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ34REA00052637 от 20.04.2017 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.3-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Тәулсіздік, 116-б.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей)

проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.04.2017г**;

месяц, год

окончание работ **21.11.2017г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**

фактически месяц: **7 (семь)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный распределительный газопровод среднего давления	м	23576	23576	28149,85	28149,85
Подземный распределительный газопровод низкого давления	м	814	814	878,2	878,2
Надземный распределительный газопровод низкого давления	м	4672	4672	6672,5	6672,5
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
ГРПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
ГРПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность: - ПЭ DN315*18,7 мм	м	1133	1458
- ПЭ DN225*13,4 мм		515	515,5
- ПЭ DN110*6,6 мм		2172	2162,6
- ПЭ DN90*5,4 мм		362	355,1
- ПЭ DN63*3,8 мм		17012	20304,4
- ПЭ DN32*2,3 мм		3196	4232,45
- Ст DN108*4,0 мм		0	67,8

- Ст DN89*4,0 мм		185	505
- Ст DN57*3,0 мм		858	1325,7
Ст DN20*2,0 мм		3629	4774
Количество ГРПШ-6 ГРШ-10 ГРПШ - 10-55 м3/ч ГРПШ -55-70 м3/ч ГРПШ - 70-160 м3/ч	шт	 580 341 6 1 1	 582 327 3 1 2
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-6 ГРШ-10 ГРПШ - 10-55 м3/ч ГРПШ -55-70 м3/ч ГРПШ - 70-160 м3/ч	м2	 0,585 0,65 8,0 8,0 8,0	 0,585 0,65 8,0 8,0 8,0

4. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ поставляется ТОО «Завод газового оборудования» для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -5 пусковой комплекс) .

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **866 883,34** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **457 501,85** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
273 479,58 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **840 247,76** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **443 776,79** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **265 275,19** тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -5 пусковой комплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Тохтасунов Владимир Имтахунович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Байжуманов Ирбай

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш. ,
представитель Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан_ Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.