К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «11» января 2018 г.

Заказчик ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. Тәулсіздік, 116-б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Акниет-БН» «09» января 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратұлы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «09» января 2018 года. Елямова Абдулина Тургановича аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 06945, 06946, 06947 от 14.04.2014 года;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «09» января 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I - Очередь строительства -6 пусковой комплекс)
наименование объекта
по адресу г. Талдыкорган граница участка 4.2.1 существующей застройки ул. Жансугурова,
Абая, Шевченко, Курманова, р. Каратал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «30» июня 2016года. №344 Акимат г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Акниет БН» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ34REA00052647 от 20.04.2017 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.3-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович; РК, г. Талдыкорган, ул. ул. Тәулсіздік, 116-б

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **20.04.2017г**;

месяц, год

окончание работ **21.11.2017г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (девять)**;

фактически месяц: **7 (семь)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный распределительный газопровод среднего давления	м	20763	20763	18568	18568

Надземный распределительный газопровод среднего давления	м	0	0	177,3	177,3
Подземный распределительный газопровод низкого давления	м	3207,06	3207,06	2250,1	2250,1
Надземный распределительный газопровод низкого давления	м	6153,5	6153,5	7123,31	7123,31
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	70-160	70-160	70-160	70-160
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ РДНК-32-2Н	м3/час	-	-	10-55	10-55
ГРПШ-10	м3/час	8,0	8,0	8,0	8,0
ГРПШ-6	м3/час	4,0	4,0	4,0	4,0

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
- ПЭ DN225*13,4 мм		4036	3882,2
- ПЭ DN110*6,6 мм		232	224,1
- ПЭ DN90*5,4 мм		3461	2596,4
- ПЭ DN63*3,8 мм		14291	11715,2
- ПЭ DN32*2,3 мм		1946	2400,2
- Ст DN159x4,0 мм		4,06	0
- Ст DN89*4,0 мм		226	589,3
- Ст DN57*3,0 мм		3679,5	3911,31
Ст DN20*2,0 мм		2248	2800

Количество ГРПШ-6 ГРШ-10 ГРПШ - 10-55 м3/ч ГРПШ -55-70 м3/ч ГРПШ - 70-160 м3/ч	шт	 279 200 0 1 3	 257 205 14 2 2
Площадь земельного участка/площадь застройки: ГРПШ-6 ГРШ-10 ГРПШ - 10-55 м3/ч ГРПШ -55-70 м3/ч ГРПШ - 70-160 м3/ч	м2	 0,585 0,65 8,0 8,0 8,0	 0,585 0,65 8,0 8,0 8,0

4. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ поставляется ТОО «Завод газового оборудования» для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -6 пусковой комплекс) .

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **558 312,86** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **324 480,63** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
142 627,90 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **541 148,33** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **314 746,21** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **138 349,06** тысяч тенге;
9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -6

пусковой комплекс)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Тохтасунов Владимир Имтахунович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Елямов Абдулин Турганович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов К.Ш.,

представитель Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.