Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 123-134. Форма №2
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2010г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Отвод земель										
1	Юридическое оформление (временный отвод)	га	67716,96	17,05	1154574	0	420750		733824	0	1154574
2	Возмещение потерь с/х производства	га	71232,02	17,05	1214506	0	0		1214506	0	1214506
3	Возмещение убытков (временный отвод)	га	3,36	17,05	57	0	0		57	0	57,288
	Итого отвод земель				**2369137**		**420750**		**1948387**		**2369137**
	1. Подготовительные работы										
1	Снятие почвенно-растительного грунта I группы	м3	45,83206	20641	946020	20641	946020		0	20641	946020
	III. Очистка резервов от камыша										
1	Срезка камыша кусторезом в грунте 3 гр.с перемещ.										
	погрузка и транспортировка до 3км	га	20623,26219	0,2	4125	0,20	4125		0	0	4125
	IV. Разборка существующей дорожной одежды										
1	Киркование существующего а/б покрытия Нср=12см										
	с погрузкой в а/с и трансп.до 13км	м3	954,44998	3081	2940660	3081	2940660		0	3081	2940660
	V. Подготовка существующей насыпи										
1	Рыхление откосов существующей насыпи										
	мех. способом в грунте 2, 3 гр.	м3	4,67932	32248	150899	32248	150899		0	32248,0	150899
	VII. Подготовительные работы на трубах										
	(Разборка сущ. искусственных сооружений)										
1	Разборка ж/бетона на трубах с погрузкой в										
	а/самосвалы и транспортировкой	м3	32057,83903	164,21	5264218	164,21	5264218		0	164,21	5264218
	VIII. Подготовительные работы по разделам:										
1	Демонтаж дорожных знаков	шт	1734,69158	5	8673	5	8673		0	5	8673
2	Разборка существующих труб на пересечениях:	шт	20997,77359	3	62993	3	62993		0	3	62993
	Итого подготовительные работы				**9377588**		**9377588**		**0**		**9377588**
	2. Земляные работы										
1	Устройство насыпи из грунта	м3	50,54018	12623	637969	12623	637969		0	12623	637969
2	Срезка грунта III группы бульдозером с перемещ.										
	до 30м в бурты с погрузкой экск.емк. ковша										
	0.65м3 и последующей транспор. до 1 км в насыпь	м3	331,75397	385	127725	385	127725		0	385	127725

3	Разработка грунта IVгр.экс.емк.ковша 1,0м3 с										
	погрузкой в а/сам и трансп.в насыпь	м3	291,93317	99811	29138142	99811	29138142		0	99811	29138142
4	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 и за 8										
	проходов по одному следу Н =30м	м3	134,38598	107163	14401205	107163	14401205		0	107163	14401205
5	Планировка верха и откосов насыпи в грунте II ,III										
	IV гр. механизированным способом	м2	38,33355	236075	9049593	236075	9049593	0,0	0	236075	9049593
	3. Дополнительные земляные работы										
	II. Укрепление кюветов										
1	*Планировка кюветов:*										
	уплотнение грунта дна и откосов кюветов										
	пневмокатками за 4 прохода по 1 следу, Н=30см	м3	87,59973	581	50895	0	0	581	50895	581	50895
	планировка грунта дна и откосов кюветов 2,3 гр.										
	механизированным способом (уклон>20%)	м2	77,30910	1936	149670	0	0	1936	149670	1936	149670
2	Укрепление кюветов										
б)	Укрепление откосов и дна кюветов засевм трав:	м2	191,20356	347,96	66531	0	0	347,96	66531	347,96	66531
	Итого земляные работы				**53621732**		**53354634**		**267098**		**53621732**
	4. Дорожная одежда										
	Тип I-Новая дорожная одежда (тип местности по										
	хар. увлажнения 1)										
1	Устройство дополнительного слоя основания из										
	несортированного щебня, Н=0,12м	м3	3728,09285	11950,74	44553470	11950,7	44553470	0,0	0	11950,7	44553470
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной	м2	963,62995	0	0	0	0	0	0	0	0
	смеси непрерывной гранулометрии С4-80мм, Н=0,12м										
3	Подгрунтовка нижнего слоя основания и устройство										
	верхнего слоя основания из горячего черного щебня	м2	1670,05636	0	0	0	0	0	0	0	0
	Н=0,08м										
4	Подгрунтовка верхнего слоя основания и устройство										
	покрытия из горячего плотного м/з а/б, Н=0,05	м2	1541,34326	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укрепление обочин										
2	Укрепление обочин дресвяным грунтом, Н=0,13м	м2	123,10050	0	0	0	0	0	0	0	0
	Устройство присыпных обочин										
1	Разработка грунта IV гр. экс. емк. ковша 1,0м3 с										
	погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой до 2км	м3	252,688	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по										
	одному следу Н =30м	м3	133,50474	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Планировка верха присыпных обочин в грунте IV										
	группы мех. способом	м2	38,06737	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого дорожная одежда				**44553470**		**44553470**		**0**		**44553470**
	Искусственные сооружения, в т.ч.:										
1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 1,0н б/ф										

	на ПК328+16,7;	шт	2322954	1	2322954	1	2322954		0	1	2322954
2	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 2х1,0к										
	б/ф на ПК399+70,4	шт	4363223	1	4363223	1	4363223	0	0	1	4363223
3	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 2х1,0к										
	б/ф на ПК347+12,9;	шт	3936941	1	3936941	1	3936941		0	1	3936941
4	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 2х1,0к										
	б/ф на ПК350+47,9;	шт	3882638	1	3882638	1	3882638		0	1	3882638
5	Устройство новой прямоугольной трубы диам.										
	2х(2,5х2,0) на ПК 379+98	шт	13086247	1	13086247	1	13086247	0	0	1	13086247
	Итого искусственные сооружения				**27592002**		**27592002**		**0**		**27592002**
	5. Пересечения и примыкания										
	3. Искусственные сооружения										
1	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 0,75 б/ф										
	на ПК323+61;	шт	1351257	1	1351257	1	1351257	0	0	1	1351257
2	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 0,75 б/ф										
	на ПК363+40;	шт	1351257	1	1351257	1	1351257	0	0	1	1351257
3	Устройство новой круглой ж/б трубы диам. 0,75 б/ф										
	на ПК410+22;	шт	1312667	1	1312667	1	1312667	0	0	1	1312667
	Итого пересечения и примыкания				**4015181**		**4015181**		**0**		**4015181**
	Устройство временной объездной дороги										
1	Снятие почвенно - плодородного слоя почвы I гр.										
	грунта бульдозером с перемещением до 20м в бурты,	м3	49,28670	16540,77	815240	16540,77	815240	0,00	0	16540,77	815240
2	Срезка грунта II, III, IV группы бульдозером с пере-										
	мещением до 20м и складированием в бурты	$м^3$	70,83762	10009	709014	10009	709014	0	0	10009	709014
3	Погрузка грунта III, IV группы экскаватором емк.										
	и транспортир. в насыпь	$м^3$	277,20486	10010	2774821	10010	2774821	0	0	10010	2774821
4	Нарезка кюветов механизированным способом в										
	грунте III , IV группы	м3	1228,07282	3345	4107904	3345	4107904	0	0	3345	4107904
5	Погрузка и транспортировка грунта	м3	317,85458	3345	1063224	3345	1063224		0	3345	1063224
6	Уплотнение насыпи и верха земполотна за 6 и за 8										
	проходов по 1 следу, h=30см	$м^3$	131,24871	36177,71	4748278	36178	4748278		0	36178	4748278
7	Планировка верха и откосов земполотна и откосов										
	кюветов в грунте II,III,IV группы мех.способом	м2	44,18895	106122,5	4689442	106123	4689442		0	106123	4689442
8	Устройство дорожной одежды серповидного про-										
	филя, h=15см, В=8м из дресвяного грунта	км	802009,40249	10,939	8773181	10,939	8773181		0	10,939	8773181
9	Устройство съездов на объездной дороге	км	3570259,53078	0,4245	1515575	0,4245	1515575		0	0,4245	1515575
10	Устройство металлических труб d=0,50м	шт	472118,99944	6	2832714	6	2832714		0	6	2832714
	Итого устройство временной объездной дороги				**32029390**		**32029390**		**0**		**32029390**

	ВСЕГО				173558500		171343015		2215485		173558500

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника Управления

_____ **Санаубаров А.К.**

Начальник отдела ФиРДИ

_____ **Тусупов Е.К**

Гл.специалист отдела ФиРДИ

_____ **Ким В.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройтехнология"

_____ **Копбаев Ж.К.**

Стройтехнология для актов выполненных работ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ **Нуртаев Б.Б.**

СейСер

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 123-134. Форма №2
Подрядчик: ТОО "СейСер".

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2011г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Дополнительные земляные работы										
	I. Доведение резервного профиля до проектных отметок (нарезка кюветов)										
1	Срезка грунта 2,3,4 гр. бульдозером с перемещением										
	до 10м, досыпка, погрузка и транспортировка	м3	110,66372	10385,01	1149244	10385,01	1149244	0,00	0	10385,01	1149244
	II. Укрепление кюветов										
1	*Планировка кюветов:*										
	уплотнение грунта дна и откосов кюветов										
	пневмокатками за 4 прохода по 1 следу, Н=30см	м3	87,59973	9534	835176	9534	835176	0	0	9534	835176
	планировка грунта дна и откосов кюветов 2,3 гр.										
	механизированным способом (уклон>20%)	м2	77,30910	31782,12	2457047	31782,12	2457047	0,00	0	31782,12	2457047
2	Укрепление кюветов										
а)	Устройство щебневания дна кювета несортированным										
	щебнем Н=8см	м2	451,40689	103,71	46815	103,71	46815	0,00	0	103,71	46815
б)	Укрепление откосов и дна кюветов засевм трав:	м2	191,20356	3233,93	618339	3233,93	618339	0,00	0	3233,93	618339
в)	Укрепление дна кюветов монолитным бетоном, Н=8	м2	3037,41728	40,01	121527	40,01	121527	0,00	0	40,01	121527
	III. Укрепление откосов насыпи										
1	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	189,25866	135722,18	25686598	135722,18	25686598	0,00	0	135722,18	25686598
	IV. Устройство водоотводных дамб	***ПК328+60; ПК349+00; ПК398+80***									
1	Устройство водоотводных дамб	м3	578,05135	85	49134	85,00	49134	0,00	0	85,00	49134
	6. Рекультивация временно-занимаемых земель										
	Рекультивация временно занимаемых земель	га	125217,31051	27,5	3443476	27,50	3443476	0,00	0	27,50	3443476
	Итого земляные работы				**34407355**		**34407355**		**0**		**34407355**
	4. Дорожная одежда										
	Тип I-Новая дорожная одежда (тип местности по										
	хар. увлажнения 1)										
1	Устройство дополнительного слоя основания из										
	несортированного щебня, Н=0,12м	м3	3728,09285	2437,26	9086330	2437,26	9086330	0,0	0	2437,3	9086330
2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной	м2	963,62995	104940	101123327	104940	101123327	0	0	104940	101123327
	смеси непрерывной гранулометрии С4-80мм, Н=0,12м										
3	Подгрунтовка нижнего слоя основания и устройство										
	верхнего слоя основания из горячего черного щебня	м2	1670,05636	95480	159456981	95480	159456981	0	0	95480	159456981

	Н=0,08м										
4	Подгрунтовка верхнего слоя основания и устройство										
	покрытия из горячего плотного м/з а/б, Н=0,05	м2	1541,34326	88000	135638207	88000	135638207	0	0	88000	135638207
	Укрепление обочин										
2	Укрепление обочин дресвяным грунтом, Н=0,13м	м2	123,10050	43432	5346501	43432	5346501	0	0	43432	5346501
	Устройство присыпных обочин										
1	Разработка грунта IV гр. экс. емк. ковша 1,0м3 с										
	погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой до 2км	м3	252,688	12273	3101240	12273	3101240	0	0	12273	3101240
2	Уплотнение насыпи пневмокатками за 6 проходов по										
	одному следу Н =30м	м3	133,50474	11573	1545050	11573	1545050	0	0	11573	1545050
3	Планировка верха присыпных обочин в грунте IV										
	группы мех. способом	м2	38,06737	44544	1695673	44544	1695673	0	0	44544	1695673
	Итого дорожная одежда				**416993309**		**416993309**		**0**		**416993309**
	5. Пересечения и примыкания										
	1. Земляные работы										
1	Срезка сущ. насыпи бульдозером в грунте 3гр.										
	с погрузкой и транспортировкой	$м^3$	327,83861	1207	395701	1207	395701	0	0	1207	395701
2	Разработка грунта IVгр. экскаватором емк. ковша										
	1,0м3, погрузка и транс-ка на ср.расстояние до 2км	$м^3$	251,87568	178	44834	178	44834	0	0	178	44834
3	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 и за 8										
	проходов по одному следу Н =30м	$м^3$	140,02364	1306	182871	1306	182871	0	0	1306	182871
4	Планировка верха з/полотна и присыпных обочин										
	в грунте IV группы механизированным способом	$м^2$	38,06736	12504	475994	12504	475994	0	0	12504	475994
	2. Дорожная одежда										
1	Устройство дополнительного слоя основания из										
	несортированного щебня, Н=0,12м	м3	3728,09188	335	1250029	335	1250029	0	0	335	1250029
2	Нижний слой снования Н= 12см из щебеночной										
	смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм	м2	963,52608	2679	2581286	2679	2581286	0	0	2679	2581286
3	Подгрунтовка нижнего слоя основания и устройство										
	верхнего слоя основания из горячего черного щебня	м2	1670,11438	2615	4367349	2615	4367349	0	0	2615	4367349
	Н=0,08м										
4	Подгрунтовка верхнего слоя основания и устройство										
	покрытия из горячего плотного м/з а/б, Н=0,05м	м2	1541,63761	2564	3952759	2564	3952759	0	0	2564	3952759
5	Укрепление обочин дресвяным грунтом Н=13см	м2	123,08697	1137	139950	1137	139950	0	0	1137	139950
6	Устройство дорожной одежды серповидного профиля										
	шириной 8м, толщиной по оси 0.18м из несорт.щебня	км	4697939,76858	0,36	1691258	0,36	1691258	0,00	0	0,36	1691258
	Итого пересечения и примыкания				**15082032**		**15082032**		**0**		**15082032**
	4. Дорожные устройства и обстановка дороги										
1	Установка дорожных знаков	шт	32861,58349	23	755816	23	755816	0	0	23	755816

2	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	4703,30147	541	2544486	541	2544486	0	0	541	2544486
3	Установка оцинкованного барьерного ограждения	п.м	12240,94737	1240	15178775	1240	15178775	0	0	1240	15178775
4	Устройство дорожной разметки лакокрасочными					0	0			0	0
	материалами со световозвращающими шариками	км	51012,05193	32,96	1681357	0	0	32,96	1681357	32,96	1681357
	Итого обстановка дороги				**20160434**		**18479077**		**1681357**		**20160434**
	Устройство временной объездной дороги										
11	Разборка насыпи объездной дороги	м3	293,24133	8906	2611607	8906	2611607	0	0	8906	2611607
12	Разборка съездов и насыпи над трубами	м3	61,83439	4946,81	305883	4946,81	305883	0,00	0	4947	305883
13	Разборка металлических труб	шт	8418,03084	6	50508	6	50508	0	0	6	50508
	Итого устройство временной объездной дороги				**2967998**		**2967998**		**0**		**2967998**
	ВСЕГО				**489611129**	**0**	**487929772**	**0**	**1681357**	**0**	**489611129**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника Управления

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела ФиРДИ

_____ Тусупов Е.К

Гл.специалист отдела ФиРДИ

_____ Ким В.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройтехнология"

_____ Копбаев Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ Нуртаев Б.Б.