Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения,

гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ 586 443 428,00 тенге
Лимит финансирования на 2017год 353 233 144,00 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по нас-

тоящему акту: а) с начала года 15 221 338,00 тенге
в том числе НДС: 1 630 857,64 тенге
б) за отчетный месяц 15 221 338,00 тенге
в том числе НДС: 1 630 857,64 тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап"	-	353 233 144,00	30 000 000,00	1 293 813,73	28 706 186,27	0,0	15 221 338,00		13 927 524,27	15 221 338,00
	ИТОГО:	-	353 233 144,00	30 000 000,00	1 293 813,73	28 706 186,27	0,00	15 221 338,00		13 927 524,27	15 221 338,00

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" С. Идрисов

Директор
ЗКФ РГП на ПХВ "Казводхоз" Н.Джумагалиев

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбасейновой переброски воды из Урало- Кушумской системы в р. Большой Узень , в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" III этап

Акт выполненых работ за май месяц 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. лс 1-11-1 Рекультивация по расширению канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)					
		Земляные работы					
		1.1 под кавальеры					
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -под кавальеры. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**35575,0000**		**35,18**	**1251591**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	313,06	1163,56	364265
		Итого оплата труда:				**10,24**	**364265**
1. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,009328	331,844	3771,63	1251591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009328	331,844	1097,70	364265
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**1251591**
2	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная надвижка. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**35575,0000**		**28,21**	**1003635**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	313,06	933,04	292099
		Итого оплата труда:				**8,21**	**292099**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00748	266,101	3771,63	1003635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00748	266,101	1097,70	292099
		Итого эксплуатация машин:				**28,21**	**1003635**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010107-1307 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35575,0000**		**18,63**	**662935**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	151,549	1097,70	166356
		Итого оплата труда:				**4,68**	**166356**
3. 2	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00426	151,549	4374,38	662935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00426	151,549	1097,70	166355
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**662935**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2918161**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2918161**
Всего заработная плата -			Тенге				**822720**
	Накладные расходы -		Тенге				**622403**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**486227**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**136176**
	Сметная прибыль -		Тенге				**283245**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3823809**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**778**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**822720**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3823809**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**778**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**822720**

РАЗДЕЛ 2. лс 2-21-1 Расширение канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)

Земляные работы

4	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка дамбы канала. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**80,0000**		**39,98**	**3198**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,8	1163,56	931
		Итого оплата труда:				**11,64**	**931**
4. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0106	0,848	3771,63	3198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,848	1097,70	931
		Итого эксплуатация машин:				**39,98**	**3198**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка каналов от растительности одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**120,0000**		**153,56**	**18427**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,01507	1,808	663,14	1199
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	3,576	1207,47	4318
		Итого оплата труда:				**45,98**	**5517**
5.3	31-010201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,03278	3,934	4379,66	17228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03278	3,934	1097,70	4318
		Итого эксплуатация машин:				**143,57**	**17228**
6	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)до 10 м-вынутого грунта для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**200,0000**		**32,06**	**6412**
6.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2	933,04	1866
		Итого оплата труда:				**9,33**	**1866**
6.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	1,7	3771,63	6412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	1,7	1097,70	1866
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**6412**
7	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 с расширением и углублением. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07**	**м3 грунта**	**36164,0000**		**210,31**	**7605799**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,02064	746,42	663,14	494981
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	1077,687	1653,75	1782226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**62,97**	**2277207**
7. 3	31-010201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3	маш.-ч	0,044895	1623,6	4379,66	7110818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044895	1623,6	1097,70	1782226
		Итого эксплуатация машин:				**196,63**	**7110818**
8	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м-вынутого грунта от выемки для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**36164,0000**		**32,06**	**1159376**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	361,64	933,04	337426
		Итого оплата труда:				**9,33**	**337426**
8. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	307,394	3771,63	1159376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	307,394	1097,70	337426
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**1159376**
9	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-15м**	**м3 грунта**	**19581,0000**		**15,84**	**310180**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	164,48	548,85	90275
		Итого оплата труда:				**4,61**	**90275**
9. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0042	82,24	3771,63	310180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	82,24	1097,70	90275
		Итого эксплуатация машин:				**15,84**	**310180**
10	**11-010107-1308 РСНБ РК 2015**	**Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36364,0000**		**20,08**	**730131**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	166,911	1097,70	183218
		Итого оплата труда:				**5,04**	**183218**
10. 2	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00459	166,911	4374,38	730131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00459	166,911	1097,70	183218
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**730131**
11	**11-360201-0203 РСНБ РК 2015**	**Гребень дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**15152,0000**		**4,80**	**72711**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	12,122	1097,70	13306
		Итого оплата труда:				**0,88**	**13306**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0008	12,122	5998,47	72711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	12,122	1097,70	13306
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**72711**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9906234**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9906234**
Всего заработная плата -			Тенге				**2909747**
		Накладные расходы -	Тенге				**2184738**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1719700**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**465038**
		Сметная прибыль -	Тенге				**967278**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13058250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2909747**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13058250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2909747**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**12824395**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**496180**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12328215**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3236286**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2205928**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**15030323**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**601213**
ИТОГО:			Тенге				**15631536**
Сметная прибыль			Тенге				**1250523**
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				**16882059**
- Временные здания и сооружения 3,45%							**580740**
Итого							**17462800**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%							**940630**
Средства,связанные с командированием работников, 3208,037							**3208042**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по сметному расчету в текущих ценах						21611472
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107						23772619
	Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,5716862708						13590480
	с НДС 12%						1630858
	ИТОГО						15221338

Заместитель Генерального директора-главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Б.Кемелбеков

На основании письма ЗКФ
№18-17-22/815 от 16.05.17г.

Начальник отдела ГГС РГП на ПХВ "Казводхоз"

М.Мадиев

На осн. письма ЗКФ
№ 18-17-22/815 от
16.05.17г.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

Н.Джумагалиев

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг "Сенімді Сапа"

Г.Утегалиев