Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караульская гимназия",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Карааульский с.о., с.Карааул, ул. Ералы, д. 1**	**001140001411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а**	**010440003397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 46 от 19 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
59	**22.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с. Караул, Абайского района, ВКО			работа	1	2 408 789,00	2 408 789,00
				Итого	1	x	2 408 789,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Винтер Г.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Жарасбаев Қ.А.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2019

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с. Караул, Абайского района, ВКО

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №46 от «19» августа 2019 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от "22" августа 2019 года

Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с. Караул, Абайского района, ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	400	325,74	315,55	130294	126219	100	20804	163186
					9,94	62,3	3975	24920	–	12088	
2	1101-0205-0101	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	19,648	1407,32	–	27651	–	–	19909	51365
					1407,32	–	27651	–	–	3805	

10 2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Стоимость труб внутри расценки 1124-0101-0104 п10)	м	232	7559	1753688	1753688	–	1893983
				–	–	–	140295	
	Итого				**2 108 533**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 626			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				126 218			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 920			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 753 788			
	Накладные расходы, тенге				40 713			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				156 188			
	Всего				**2 108 533**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**42 171**			
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**2 150 704**			
	НДС (12 %)				258 085			
	Итого				**2 408 789**			

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"
ВКО, Абайский район, с.Карааул, Ералы, 1
БИН 001140001411
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Жарасбаев Қуанышбек Аскарұлы**

Исполнитель:
ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караульская гимназия",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Карааульский с.о., с.Карааул, ул. Ералы, д. 1** — **001140001411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 46 от 19 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
68	06.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с. Караул, Абайского района, ВКО			работа	1	5 219 042,00	5 219 042,00
				Итого	1	x	5 219 042,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жарасбаев Қ.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" в с. Караул Абайского района ВКО

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №46 от «19» августа 2019 года

Акт № 2

приемки выполненных работ от "06" сентября 2019 года

Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" в с. Караул Абайского района ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета №2-1-1											
1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимо-стью 0,5 м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3	-400	325,74	315,55	-130294	-126219	-100	-20804	-163186
					9,94	62,3	-3975	-24920	–	-12088	
2	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=-1,000;	м3	-19,648	1407,32	–	-27651	–	–	-19909	-51365
					1407,32	–	-27651	–	–	-3805	
3	1107-0105-0201	Демонтаж плит покрытий лотков НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт	220	531,11	142,99	116844	31457	–	99207	233335
					388,12	36,49	85387	8028	–	17284	

4	1107-0601-0102	Демонтаж лотков НР = 118 % ктрр1= 0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	2,52	5325	2416,27	13419	6089	–	9800	25077
					2908,73	753,17	7330	1898	–	1858	
5	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейко-вые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3	2,52	8528,97	3020,24	21493	7611	4720	12249	36441
					3635,71	941,27	9162	2372	–	2699	
6	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,52	58219		146712		146712	–	158449
					–		–		–	11737	
7	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тонне-лей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,08	57277		61859		61859	–	66808
					–		–		–	4949	
8	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	59,65	183,94	–	10972	–	–	7110	19529
					183,94	–	10972	–	–	1447	
9	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м	326	453,87	92,84	147960	30265	1667	82788	249208
					355,91	35,98	116028	11731	–	18460	
11	2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	10	38047		380470		380470	–	410908
					–		–		–	30438	

14	1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	220	694,91	178,73	152880	39321	6825	124009	299040
					485,15	45,61	106734	10035	–	22151	
16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	262,35	170,67	82,49	44776	21641	–	21747	71845
					88,18	39,74	23135	10425	–	5322	
18	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2	815	1,73	1,73	1406	1406	–	334	1879
					–	0,63	–	516	–	139	
19	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт	6	971,33	5	5828	30	–	3767	10363
					966,33	2,5	5798	15	–	768	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	4	2277,25	95,25	9109	381	1202	6692	17065
					1881,5	15,25	7526	61	–	1264	
21	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4	9935		39740		39740	–	42919
					–		–		–	3179	
22	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	6	4161,17	307	24967	1842	3158	17966	46368
					3327,83	67,17	19967	403	–	3435	

23	2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	38735		77470		77470	–	83668
					–		–		–	6198	
24	2304-0902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт	4	52939		211756		211756	–	228696
					–		–		–	16940	

Раздел 2 Локальная смета №2-1-2

2.2 Добавить

25	1101-0101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3	410	415,4	406,66	170312	166731	–	21325	206968
					8,73	71,53	3581	29328	–	15331	
26	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную НР = 72 %	м3	26	2127,85	–	55324	–	–	35850	98468
					2127,85	–	55324	–	–	7294	
27	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	153,27	183,93	–	28191	–	–	18268	50176
					183,93	–	28191	–	–	3717	
28	2106-0510-1003	Опоры скользящие из швеллера № 12 (32шт х 0,6 м х 10,4кг)	тн	0,2	425004		85001		85001	–	91801
					–		–		–	6800	
29	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км	0,32	1698718,75	379325	543590	121384	229050	202423	805694

				603612,5	106343,75	193156	34030	–	59681	
30	1124-0108-0404	Компенсаторы П-образные стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 108 мм. Установка НР = 99 %	шт	2	37649,5	6876	75299	13752	33899	28137	111711
					13824	1965,5	27648	3931	–	8275	
31	2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	94	7559		710546		710546	–	767390
					–		–		–	56844	
32	2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	6	38047		228282		228282	–	246545
					–		–		–	18263	
33	2302-0201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	45016		90032		90032	–	97235
					–		–		–	7203	
34	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3	0,87255	29238,44	714	25512	623	15964	9613	37935
					10228,64	145,55	8925	127	–	2810	
35	1107-0601-0202	Тепловая камера из ж/б кольца диаметром 1500 мм. Устройство НР = 118 %	м3	1	29538	1080	29538	1080	19960	9323	41970
					8498	281	8498	281	–	3109	
36	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,225	8466,67	1533,33	1905	345	911	676	2787

				2884,44	666,67	649	150	–	206	
37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,225	21764,44	8,89	4897	2	4129	648	5989
				3404,44	–	766	–	–	444	
38 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	16924		16924		16924	–	18278
				–		–		–	1354	
39 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	22575		22575		22575	–	24381
				–		–		–	1806	
40 2303-0101-1102	Крышка-люк из полимербетона КПП 7-2 СТ РК 2598-2015	шт	1	11627		11627		11627	–	12557
				–		–		–	930	
41 2303-0101-1204	Обечайка крышки-люка из полимербетона ОК-9-2 СТ РК 2598-2015	шт	1	11616		11616		11616	–	12545
				–		–		–	929	
42 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка на фланцах НР = 98 %	шт.	2	10318,5	307	20637	614	13367	5989	28756
				3328	67	6656	134	–	2130	
43 2304-0902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	52939		105878		105878	–	114348
				–		–		–	8470	

47	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,7991	170,67	82,48	8670	4190	–	4211	13911
					88,19	39,74	4480	2019	–	1030	
							4 568 489	**4 919 911**		351 422	

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 698 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 322 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 90 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 535 239

Накладные расходы, тенге 674 011

Сметная прибыль (8 %), тенге 338 407

Всего **4 568 489**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) 91 370

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г. **4 659 859**

НДС (12 %) 559 183

Итого по акту **5 219 042**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"
ВКО, Абайский район, с.Карааул, Ералы, 1
БИН 001140001411
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Жарасбаев Қуанышбек Аскарұлы**

Исполнитель:
ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**

"ЖЫЛЫ ҚЫС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Карауьская гимназия",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Карааульский с.о., с.Карааул, ул. Ералы, д. 1**	**001140001411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07**	**010440003397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 46 от 19 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
70	**09.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" с. Караул, Абайского района, ВКО			работа	1	401 464,00	401 464,00
				Итого	1	x	401 464,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жарасбаев Қ.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2019

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" в с. Караул Абайского района ВКО

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №46 от «19» августа 2019 года

Акт № 3

приемки выполненных работ от "09" сентября 2019 года

Текущий ремонт теплотрассы КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия" в с. Караул Абайского района ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2									
42	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка на фланцах НР = 98 %	шт.	2	10318,5	307	20637	614	13367	6654	29474
					3328	67	6656	134	–	2183	
43	2304-0902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	52939		105878		105878	–	114348
					–		–		–	8470	

44 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 108 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	8	8561,25	4790	68490	38320	4743	37248	114197
				3178,38	1524,63	25427	12197	–	8459	
45 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	904,31	–	23512	–	–	16929	43676
				904,31	–	23512	–	–	3235	
46 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	410	39,73	39,73	16288	16288	–	4306	22242
				–	14,59	–	5981	–	1648	
47 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,8509	170,66	82,49	16529	7989	–	8920	27485
				88,18	39,73	8540	3848	–	2036	

Итого	**351 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 988
Накладные расходы, тенге	74 057
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 031
Всего	**351 422**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 028**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**358 450**
НДС (12 %)	43 014
Итого	**401 464**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная Караульская гимназия"
ВКО, Абайский район, с.Карааул, Ералы, 1
БИН 001140001411
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Жарасбаев Қуанышбек Аскарұлы**

Исполнитель:
ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**