Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Коянбайская средняя школа"Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район, с.Коянбай, Сейфуллина, 8** — **981140001938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 29 от 02 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
50	16.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по изготовлению трубного водогрейного котла для котельной			работа	1	1 174 656,00	1 174 656,00
				Итого	1	x	1 174 656,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Нурумханова Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2019

М.П.

Наименование объекта: Работа по изготовлению трубного водогрейного котла для котельной

Заказчик: **КГУ "Коянбайская средняя школа" Бескарагайского района ВКО**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 29 от «02» августа 2019 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 16 августа 2019 года

Работа по изготовлению трубного водогрейного котла для котельной

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-1										
	Раздел 1 Строительные работы										
1	1108-0201-0109	Фундаменты котлов из кирпича керамического. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,1	29532,38	2097,62	62018	4405	45580	–	62018
					5730	436,19	12033	916	–	–	
2	1108-0801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	3,4	61348,82	1292,94	208586	4396	166249	–	208586
					11159,12	605,59	37941	2059	–	–	
3	1145-0601-1001	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности обмуровки глиной НР = 80 %	м2	26	3406,5	208	88569	5408	45180	–	88569
					1460,81	72	37981	1872	–	–	
4	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание обмуровки котлов цементно-известковое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	1430,65	59,58	37197	1549	13764	–	37197

				841,69	47,23	21884	1228	–	–	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Изготовление и установка котла

5	1312-1701-0107	Узел трубопровода верхнего экрана, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление НР = 61 %	м трубопровода	17,5	876,06	63,31	15331	1108	448	–	15331
					787,14	22,91	13775	401	–	–	
6	1312-1701-0108	Узел трубопровода боковых коллекторов, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Изготовление НР = 61 %	м трубопровода	78,1	988,78	71,31	77224	5569	2612	–	77224
					884,03	23,89	69043	1866	–	–	
7	1312-1701-0110	Узел трубопровода коллекторов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление НР = 61 %	м трубопровода	30,5	1551,15	101,57	47310	3098	2106	–	47310
					1380,52	33,87	42106	1033	–	–	
8	1312-1701-0111	Узел трубопровода коллекторов, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление НР = 61 %	м трубопровода	0,8	1585	117,5	1268	94	70	–	1268
					1380	37,5	1104	30	–	–	
9	2301-1307-0105	Трубопроводы из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	17,5	1212		21210		21210	–	21210
					–		–		–	–	
10	2301-1307-0106	Трубопроводы из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	78,1	1642		128240		128240	–	128240
					–		–		–	–	
11	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	30,5	2711		82686		82686	–	82686
					–		–		–	–	

12	2301-1307-0109	Трубопроводы из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	0,8	3364		2691		2691	–	2691
					–		–		–	–	
13	2302-0103-3419	Заглушки стальные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	34	835		28390		28390	–	28390
					–		–		–	–	
14	2302-0103-3425	Заглушки стальные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	888		1776		1776	–	1776
					–		–		–	–	
15	1312-0101-0207	Трубопровод диаметр труб наружный 57 мм. Сборка из готовых узлов НР = 61 %	м трубопровода	17,5	2096,4	960,57	36687	16810	549	–	36687
					1104,46	272	19328	4760	–	–	
16	1312-0101-0208	Трубопровод диаметр труб наружный 76 мм. Сборка из готовых узлов НР = 61 %	м трубопровода	78,1	2293,99	1113,16	179161	86938	481	–	179161
					1174,67	311,42	91742	24322	–	–	
17	1312-0101-0210	Трубопровод диаметр труб наружный 108 мм. Сборка из готовых узлов НР = 61 %	м трубопровода	30,5	2423,41	1138,36	73914	34720	412	–	73914
					1271,54	318,26	38782	9707	–	–	
18	1312-0101-0211	Трубопровод диаметр труб наружный 133 мм. Сборка из готовых узлов НР = 61 %	м трубопровода	0,8	2686,25	1291,25	2149	1033	12	–	2149
					1380	351,25	1104	281	–	–	

19	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	12	1797		21564		21564	–	21564
					–		–		–	–	
20	1109-0606-0114	Монтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец НР = 69 %	т конструкций	0,28	47289,29	4692,86	13241	1314	602	–	13241
					40446,43	1639,29	11325	459	–	–	
21	1306-0101-0306	Блок с трубами коллекторов, перепускными трубами, экранами котла КСТ-0,4 Гкал/час, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,95	188698,95	16932,63	179264	16086	126404	–	179264
					38709,47	6128,42	36774	5822	–	–	
22	2900-0001-0001Прайс лист	Балка чугунная колосниковая L-1200 мм	шт	4	5500		22000		22000	–	22000
					–		–		–	–	
23	2900-0001-0001Прайс лист	Колосник чугунный промышленный 252x502x20 мм	шт	12	6000		72000		72000	–	72000
					–		–		–	–	
24	2900-0001-0001Прайс лист	Фронтон чугунный с загрузочной дверцей 500x450 мм	шт	1	45000		45000		45000	–	45000
					–		–		–	–	
25	2900-0001-0001Прайс лист	Дверца стальная зольная 500x500 мм	шт	1	16000		16000		16000	–	16000
					–		–		–	–	
26	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм. НР = 98 %	шт.	1	4581	76	4581	76	301	–	4581
					1636	12	1636	12	2568	–	

27	1118-1101-0102	Манометры ЭнКо с обратным клапаном. Установка НР = 98 %	комплект	1	7703	–	7703	–	7426	–	7703
					277	–	277	–	–	–	
28	1118-1101-0104	Термометры ЭнКо. Установка НР = 98 %	комплект	1	5069	–	5069	–	4705	–	5069
					364	–	364	–	–	–	
2.2 Обвязка котла											
29	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1882	40	1882	40	1221	–	1882
					621	17	621	17	–	–	
30	1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3738,5	78,5	7477	157	5472	–	7477
					924	30,5	1848	61	–	–	
31	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	1	430		430		430	–	430
					–		–		–	–	
32	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	2	1290		2580		2580	–	2580
					–		–		–	–	
33	1116-0601-0102	Клапаны обратные фланцевые диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	23986	102	23986	102	4702	–	23986
					1636	24	1636	24	17546	–	

34	1116-0601-0103	Краны шаровые стальные свар-ные типа Ballomax, диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	31425	245,5	62850	491	137	–	62850
					2894	53,5	5788	107	56434	–	
35	1116-1001-0108	Трубопроводы обвязки диаметром 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	8595,5	237	17191	474	586	–	17191
					8065,5	29,5	16131	59	–	–	
36	1116-1101-0102	Трубопроводы экранов, коллекторов, обвязки диаметром 57 мм - 133 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопрово да	129,9	78,23	0,93	10162	121	64	–	10162
					76,81	–	9977	–	–	–	
2.3 Устройство поддува											
37	1109-0305-0301	Монтаж конструкций опорных для крепления вентиляторов поддува НР = 69 %	т конструкций	0,01	316900	–	3169	–	2350	–	3169
					81900	–	819	–	–	–	
38	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6976	148	6976	148	744	–	6976
					6084	29	6084	29	–	–	
39	2305-0404-0109	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	52992		52992		52992	–	52992
					–		–		–	–	
40	1109-0701-0107	Изготовление листовых конструкций газоходов 150x150x1250 мм НР = 69 %	т конструкций	0,022	560272,73	100454,55	12326	2210	5961	–	12326
					188863,64	16272,73	4155	358	–	–	
41	1306-0202-0401	Монтаж газоходов поддува с фасонными частями. НР = 61 %	т	0,022	130727,27	51272,73	2876	1128	87	–	2876
					75500	18818,18	1661	414	–	–	

Итого	**1 685 726**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	935 784
- оборудование, тенге	76 548
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 685 726**
в текущих и прогнозных ценах	
с понижающим коэффициентом к=0,6221651	**1 048 800**
НДС (12 %)	125 856
Итого	**1 174 656**

Заказчик:
КГУ "Коянбайская средняя школа"
Бескарагайского района ВКО
РК, ВКО, Бескарагайский район, с.Коянбай, Сейфуллина, 8
БИН 981140001938
ИИК KZ30070103KSN1821000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

И.о. руководителя
Мп
_____**Нурумханова Н.К.**

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖЫЛЫ ҚЫС"
РК, ВКО, г. Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Мп
_____**Винтер Г.К.**