Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ дек.19
Форма

Заказчик: **Филиал "Институт радиационной безопасности и экологии" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" министерства энергетики Республики Казахстан, БИН 130441025754,071100, ВКО, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом,2, здание 23, 8(7251)33413**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС", БИН 010440003397, ВКО, г. Семей, ул. Космонатов,1 "А", 8(7222)332207**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция котельной филиала ИРБЭ по адресу ул.Красноармейская 2, г.Курчатов, ВКО.

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02-19/262 от 27.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за август месяц 2019 г.

на Тепломеханическая часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Оборудование											
1	1306-0102-0101	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	60113	13521,5	120226	27043	5701	59018	193584
					43741	4634	87482	9268	–	14340	

2	5104-0103-5916 (об)	Котел стальной водогрейный с ручной топкой, мощностью 1,45МВт в легкой обмуровке КВр-1,45 (Котел КСТ 1,2 Ккал/час)	комплект	2	3820188		7640376		–	–	7640376
					–		–		7640376	–	
3	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	2	12236,5	499	24473	998	1475	21875	50056
					11000	160,5	22000	321	–	3708	
4	2305-0404-0210	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	56340		112680		112680	–	121694
					–		–		–	9014	
Раздел 5 Трубопроводы, арматура, КИП											
5	1312-1201-1003	Затвор для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	94374	8179,5	377496	32718	71778	169476	590730
					68250	1207,5	273000	4830	–	43758	
6	2304-0103-5005	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 125, типа Seagull ГОСТ 25923-89 прим.	шт.	4	25503		102012		102012	–	110173
					–		–		–	8161	
7	1312-1201-1001	Клапан для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	39723	3187,5	79446	6375	5727	41654	130788
					33672	470,5	67344	941	–	9688	
8	2304-1001-0603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	14331		28662		28662	–	30955

				–		–		–	2293	
9	1312-1201-0402	Кран шаровый для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	11599	559,5	23198	1119	2325	12091	38112
					9877	33,5	19754	67	–	2823	
10	2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8453		16906		16906	–	18258
					–		–		–	1352	
11	1312-1201-0401	Кран шаровый для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6552	323	6552	323	585	3464	10817
					5644	34	5644	34	–	801	
12	2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5859		5859		5859	–	6328
					–		–		–	469	
13	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	10426	–	20852	–	20125	712	23289
					363,5	–	727	–	–	1725	
14	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	539	–	1078	–	123	936	2175
					477,5	–	955	–	–	161	
15	2305-1401-0110	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	2	5778		11556		11556	–	12480
					–		–		–	924	

Итого	**8 979 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	385 514
- оборудование, тенге	7 640 376
Накладные расходы, тенге	309 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	99 217
Всего	**8 979 815**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	15 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	29 798
Непредвиденные работы и затраты (2%)	27 685
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**9 052 300**
НДС (12 %)	1 086 276
Итого	**10 138 576**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС" БИН 010440003397

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Г.К. Винтер**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Филиал ИРБЭ РГП НЯЦ РК БИН 130441025754

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **А.О. Айдарханов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Начальник ПТГ РГП НЯЦ РК **О.Б. Журина**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиР филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК **В.В. Докторович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Начальник отдела СО и В Т, "ПРОМЭНЕРГОПОЕКТ" **ТОО Т.В. Ивашкина**

(должность, подпись, расшифровка подписи)