Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Мутана Аймакова" отдела образования Жарминского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Кызылагаш, Абая, 3042** — **010540003073**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 70 от 22 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
63	05.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт оборудования котельной			работа	1	2 179 223,20	2 179 223,20
				Итого	1	x	2 179 223,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кошаева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.09.2019

Наименование объекта: Текущий ремонт оборудования котельной

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Мутана Аймакова" отдела образования Жарминского района ВКО**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 70 от «22» августа 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ от "05" сентября 2019 года

Текущий ремонт оборудования котельной

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1145-2201-0103	Обмуровка котлов из кирпича керамического и шамотного. Разборка НР = 80 %	м3	2,25	35483,11	21495,11	79837	48364	–	37238	126441
					13988	6699,56	31473	15074	–	9366	
2	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	1	36870	6192	36870	6192	–	32629	75059
					30678	2617	30678	2617	–	5560	
3	1109-0606-0114	Демонтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	тн	0,235	38421,28	4931,91	9029	1159	–	5708	15916
					33489,36	1714,89	7870	403	–	1179	
4	1146-0401-0101	Фундаменты под котлы из кирпича керамического. Разборка НР = 84 %	м3	1,8	10856,11	3555,56	19541	6400	–	13584	35775
					7300,56	1683,33	13141	3030	–	2650	

5	1215-0103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж НР = 72 %	шт	1	3546	57	3546	57	–	2533	6565
					3489	29	3489	29	–	486	
6	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 57 мм. Разборка НР = 72 %	м	1	614	5	614	5	35	413	1109
					574	–	574	–	–	82	
7	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 80 мм. Разборка НР = 72 %	м	2	806	7	1612	14	127	1063	2889
					735,5	2,5	1471	5	–	214	
8	1215-0101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт	1	482	7	482	7	–	345	893
					475	4	475	4	–	66	
9	1216-0101-2402	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж НР = 72 %	шт	2	1437,5	258,5	2875	517	–	1872	5127
					1179	121	2358	242	–	380	
Раздел 2 Строительные работы											
10	1108-0201-0109	Фундаменты котлов из кирпича керамического. Кладка НР = 93 %	м3	1,8	32758,33	3146,67	58965	5664	39068	14331	79160
					7907,22	653,89	14233	1177	–	5864	
11	1108-0801-0303	Обмуровка котлов без облицовки и без штукатурки из кирпича керамического и шамотного НР = 93 %	м3	2,25	66235,56	1939,56	149030	4364	110017	34124	197806
					15399,56	908,44	34649	2044	–	14652	
12	1145-0601-1002	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной НР = 80 %	м2	19	2652,21	430,84	50392	8186	3904	32798	89845
					2015,89	141,84	38302	2695	–	6655	
13	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание обмуровки котлов и внутрикотельных боровов цементно-известковое по камню и бетону НР = 80 %	м2	19	1780,26	89,37	33825	1698	10058	18733	56763
					1161,53	70,89	22069	1347	–	4205	

Раздел 3 Монтажные работы

3.1 Установка котла

14	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	шт	1	104455	9852	104455	9852	17907	79175	198320
					76696	4095	76696	4095	–	14690	
15	Прайс лист ТОО "Жылы Кыс"	Котлы водогрейные на твердом топливе КСТ-0,2 Гкал/ч	к-т	1	778000		778000		–	–	778000
					–		–		778000	–	
16	1109-0606-0114	Монтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец НР = 69 %	тн	0,235	65004,26	7042,55	15276	1655	504	9449	26703
					55817,02	2455,32	13117	577	–	1978	
17	1118-1101-0102	Манометры ЭнКо с обратным клапаном. Установка НР = 98 %	к-т	1	7819	–	7819	–	7426	385	8860
					393	–	393	–	–	656	
18	1118-1101-0104	Термометры ЭнКо. Установка НР = 98 %	к-т	1	5222	–	5222	–	4705	507	6187
					517	–	517	–	–	458	
19	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм. НР = 98 %	шт	1	5041	118	5041	118	29	2298	7721
					2326	19	2326	19	2568	382	
3.2 Обвязка котла											
20	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м	1	2943	64	2943	64	1996	891	4141
					883	26	883	26	–	307	
21	1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки котлов из стальных электросварных труб, диаметром 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м	2	4720	94	9440	188	6703	2575	12976
					1274,5	39,5	2549	79	–	961	
22	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57х3 мм	шт	1	430		430		430	–	464
					–		–		–	34	

23	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89х3,5 мм	шт	1	912		912		912	–	985
					–		–		–	73	
24	1116-0601-0102	Клапаны обратные фланцевые диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	22491	158	22491	158	2461	2316	25388
					2326	37	2326	37	17546	581	
25	1116-0601-0103	Краны шаровые стальные сварные Т от -20 °С до +200 °С, PN 25, DN 80 типа FAF, Ballomax. Установка НР = 98 %	шт	2	31212	379,5	62424	759	12381	8223	73014
					4113	82,5	8226	165	41058	2367	
26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	1	110	1	110	1	–	107	234
					109	–	109	–	–	17	
27	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	2	111	1,5	222	3	1	214	471
					109	–	218	–	–	35	
	3.3 Устройство поддува										
28	1109-0305-0301	Монтаж конструкций опорных для крепления вентиляторов поддува НР = 69 %	тн	0,01	348000	–	3480	–	2350	780	4601
					113000	–	1130	–	–	341	
29	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	шт	1	9361	221	9361	221	744	8271	19043
					8396	44	8396	44	–	1411	
30	2305-0404-0109	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	к-т	1	52992		52992		52992	–	57231
					–		–		–	4239	
31	1109-0701-0107	Изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм НР = 69 %	тн	0,022	682227,27	150636,36	15009	3314	5961	4328	20884

				260636,36	24454,55	5734	538	–	1547	
32	1306-0202-0401	Монтаж газоходов поддува с фасонными частями НР = 61 %	тн	0,022	130727,27	51272,73	2876	1128	87	1266	4473
					75500	18818,18	1661	414	–	331	

Итого	**1 943 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 798
- оборудование, тенге	839 172
Накладные расходы, тенге	316 156
Сметная прибыль (8 %), тенге	81 767
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	1 943 044
Итого в текущих ценах 2019 года, Иинф=1,06	**2 059 627**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,944702609	**1 945 735**
НДС (12 %)	233 488,20
Итого	**2 179 223,20**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа имени Мутана Аймакова"
отдела образования Жарминского района ВКО
ВКО, Жарминский район, с.Кызылагаш, Абая,3042
БИН 010540003073
ИИК KZ59070103KSN1823000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Кошаева Жанат Койшыбаевна**

мп

Исполнитель:

ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**

мп

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Мутана Аймакова" отдела образования Жарминского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Кызылагаш, Абая, 3042** — **010540003073**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 69 от 22 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
62	02.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт тепловой сети здания школы			работа	1	1 884 504,16	1 884 504,16
				Итого	1	x	1 884 504,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кошаева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2019

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт тепловой сети здания школы

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Мутана Аймакова" отдела образования Жарминского района ВКО**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 69 от «22» августа 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ от "02" сентября 2019 года

Текущий ремонт тепловой сети здания школы КГУ "Средняя школа имени Мутана Аймакова" отдела образования Жарминского района ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	150	368,69	2,83	55304	424	4814	36157	98778
					333,77	1,01	50066	152	–	7317	
2	1215-0102-0801	Радиатор чугунный МС-90, весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	40	995,6	44,1	39824	1764	–	28058	73313
					951,5	22,73	38060	909	–	5431	
3	1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР = 72 %	шт	40	3135,55	–	125422	–	4816	86836	229239
					3015,15	–	120606	–	–	16981	
4	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные МС-90. Установка промытых приборов (40 шт, 480 секций) НР = 98 %	кВт	72	1075,24	137,21	77417	9879	13867	57298	145492
					745,43	66,61	53671	4796	–	10777	
5	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м	150	1957,29	17,16	293594	2574	237070	53815	375202
					359,67	6,42	53950	963	–	27793	

6	2302-0101-2004	Спец соединения стальные: муфта-редуктор, d 32х1	шт	10	1296		12960		12960	–	13997
					–		–		–	1037	
7	2302-0101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	10	444		4440		4440	–	4795
					–		–		–	355	
8	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	10	208		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
9	1116-0601-0101	Краны шаровые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 98 %	шт	80	2012,99	76,26	161039	6101	24049	129221	313481
					1636,11	12,11	130889	969	–	23221	
10	2304-0905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от 30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	80	3541		283280		283280	–	305942
					–		–		–	22662	
11	1116-1101-0101	Трубопроводы системы отопления диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	150	78,23	0,93	11735	140	75	11290	24867
					76,8	–	11520	–	–	1842	
		Итого					**1 587 352**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					458 762				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 789				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					587 451				
		Накладные расходы, тенге					402 675				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					117 582				
		Всего					**1 587 352**				

Итого в текущих ценах 2019 года, Иинф=1,06	**1 682 593**
НДС (12 %)	201 911,16
Итого	**1 884 504,16**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа имени Мутана Аймакова"
отдела образования Жарминского района ВКО
ВКО, Жарминский район, с.Кызылагаш, Абая,3042
БИН 010540003073
ИИК KZ59070103KSN1823000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Директор _____ **Кошаева Жанат Койшыбаевна**

МП

Исполнитель:

ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Директор _____ **Винтер Генрих Карлович**

МП