Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа-лицей имени Абая",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, с. Карааул, Ералы, 6**	**001140001300**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07**	**010440003397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 68 от 16 августа 2019 года	

Номер документа	Дата составления
61	**27.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы отопления здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей имени Абая" в с.Караул Абайского района ВКО.			работа	1	3 498 302,00	3 498 302,00
				Итого	1	x	3 498 302,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Тлеуханов Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2019

М.П.

Наименование объекта: Текущий ремонт системы отопления здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей имени Абая" в с.Караул Абайского района ВКО.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа - лицей имени Абая"**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №68 от «16» августа 2019 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от "27" августа 2019 года

Текущий ремонт системы отопления здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей имени Абая" в с.Караул Абайского района ВКО.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1215-0101-0313	Задвижка диаметром 80, 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	1165,5	5,83	6993	35	–	5023	12977
					1159,67	3	6958	18	–	961	
2	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 150 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода	40	1474,6	5,7	58984	228	1420	41282	108287
					1433,4	–	57336	–	–	8021	
3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	30	436,03	3,4	13081	102	963	8678	23500
					400,53	1,23	12016	37	–	1741	
4	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	14	435,93	3,36	6103	47	449	4049	10964
					400,5	1,21	5607	17	–	812	

5 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	30	436,03	3,4	13081	102	963	8678	23500
				400,53	1,23	12016	37	–	1741	
6 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	30	750,03	5,8	22501	174	1658	14926	40421
				688,97	2,07	20669	62	–	2994	
7 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	40	750,05	5,8	30002	232	2211	19902	53896
				688,98	2,08	27559	83	–	3992	
8 1215-0102-0801	Радиатор чугунный МС-90, весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	64	1194,72	52,92	76462	3387	–	53870	140759
				1141,8	27,25	73075	1744	–	10427	
9 1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР = 72 %	прибор	64	3738,59	–	239270	–	7707	166725	438475
				3618,17	–	231563	–	–	32480	
10 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	12	140,58	14,58	1687	175	–	1557	3504
				126	6,42	1512	77	–	260	
11 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 50 см2 НР = 84 %	отверстие	6	763,83	313	4583	1878	–	3019	8210
				450,83	148,17	2705	889	–	608	
12 1219-0101-0105	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 %	отверстие	6	1890,83	–	11345	–	–	8168	21074
				1890,83	–	11345	–	–	1561	

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Тепловой узел

13	1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10192	240	20384	480	224	19434	43003
					9840	75,5	19680	151	–	3185	
14	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов, гребенок /кронштейны, планки, хомуты/ из угловой стали 63х63х5 мм (10 м)	кг	48,1	542		26070		26070	–	28156
					–		–		–	2086	
15	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	66305	326	132610	652	122179	9644	153634
					4889,5	31	9779	62	–	11380	
16	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	3679,5	183,5	22077	1101	410	20338	45808
					3427,67	31,17	20566	187	–	3393	
17	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17072		34144		34144	–	36876
					–		–		–	2732	
18	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14999		59996		59996	–	64796
					–		–		–	4800	

19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2337	98,33	7011	295	902	5744	13775
					1938	15,67	5814	47	–	1020	
20	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5874		11748		11748	–	12688
					–		–		–	940	
21	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроход-ные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5874		5874		5874	–	6344
					–		–		–	470	
22	1118-1101-0102	Манометры ЭнКо с 3-х ходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	5863	–	11726	–	11070	643	13359
					328	–	656	–	–	990	
23	1118-1101-0104	Термометры ЭнКо. Установка с гильзой НР = 98 %	комплект	2	5136	–	10272	–	9411	844	12005
					430,5	–	861	–	–	889	
2.2 Система отопления											
24	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 133 мм. Установка регистров б/у НР = 98 %	м труб нитки регистра	12	408,92	28,17	4907	338	788	3859	9467
					315,08	13,08	3781	157	–	701	
25	1312-1701-0111	Регистры из труб Dн 133х4,0 мм (L -3 м в 3-и нитки - 1 шт). Изготовление НР = 61 %	м трубопрово да	9	1586,11	117,33	14275	1056	794	7785	23825
					1380,56	37,56	12425	338	–	1765	
26	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	835		334		334	–	361

				–		–		–	27	
27 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3311		29799		29799	–	32183
				–		–		–	2384	
28 2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	888		5328		5328	–	5754
				–		–		–	426	
29 2302-0101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для кранов Маевского DN 15 мм	шт.	1	145		145		145	–	157
				–		–		–	12	
30 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	9	410,22	35,44	3692	319	620	2835	7049
				305,89	15,56	2753	140	–	522	
31 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные МС-90. Установка промытых приборов (64 шт, 653 секции) НР = 98 %	кВт	109,28	1137,74	184,73	124332	20187	7655	104079	246684
				882,96	88,88	96490	9713	–	18273	
32 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные МС-90. Установка новых приборов (3 шт по 10 секций, 1 шт по 12 секций) НР = 98 %	кВт	6,72	17412,65	184,67	117013	1241	109839	6399	133285
				882,89	88,84	5933	597	–	9873	
33 2113-0816-3516	Пробки радиаторные	шт.	300	79		23700		23700	–	25596
				–		–		–	1896	
34 2404-0207-2309	Кронштейны радиаторные	шт.	12	435		5220		5220	–	5638
				–		–		–	418	
35 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	207	–	1656	–	172	1454	3359

				185,5	–	1484	–	–	249	
36	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	174		1044		1044	–	1128
					–		–		–	84	
37	2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts	шт.	2	2653		5306		5306	–	5730
					–		–		–	424	
38	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ из круглой стали д-10 мм (8 м)	кг	5	542		2710		2710	–	2927
					–		–		–	217	
39	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1667,43	22,13	50023	664	36578	12768	67814
					426,03	8,27	12781	248	–	5023	
40	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1775,82	22,1	88791	1105	66385	21280	118877
					426,02	8,26	21301	413	–	8806	
41	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	2028,54	22,08	52742	574	41091	11066	68913
					426,04	8,27	11077	215	–	5105	
42	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	2212,64	22,07	99569	993	79405	19152	128219
					426,02	8,27	19171	372	–	9498	
43	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	2095,12	48,2	188561	4338	111416	72849	282323
					808,97	16,99	72807	1529	–	20913	

44	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	2695,24	57,85	215619	4628	134220	76794	315806
					959,64	19,88	76771	1590	–	23393	
45	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	3135,17	84,37	94055	2531	59707	32012	136152
					1060,57	28,27	31817	848	–	10085	
46	2302-0101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	8	208		1664		1664	–	1797
					–		–		–	133	
47	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	10	263		2630		2630	–	2840
					–		–		–	210	
48	2302-0101-0142	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	387		6966		6966	–	7523
					–		–		–	557	
49	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	430		8600		8600	–	9288
					–		–		–	688	

50	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	2	729		1458		1458	–	1575
					–		–		–	117	
51	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	912		3648		3648	–	3940
					–		–		–	292	
52	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	3	1797		5391		5391	–	5822
					–		–		–	431	
53	1116-0601-0101	Краны шаровые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2336,75	98,13	18694	785	2405	15316	36731
					1938	15,63	15504	125	–	2721	
54	2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2568		20544		20544	–	22188
					–		–		–	1644	
55	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	241	92,66	1,2	22332	289	120	21485	47322
					90,97	–	21923	–	–	3505	

56 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	110	92,67	1,2	10194	132	55	9807	21601
				90,97	–	10007	–	–	1600	
57 1215-0102-1301	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой НР = 72 %	прибор	72	191,4	–	13781	–	–	9922	25599
				191,4	–	13781	–	–	1896	

Итого	**3 123 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	949 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 696
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 073 136
Накладные расходы, тенге	821 386
Сметная прибыль (8 %), тенге	231 371
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 123 484**
НДС (12 %)	374 818
Итого	**3 498 302**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа-лицей имени Абая"
РК, ВКО, Абайский район, с.Караул, Ералы, 6
БИН 001140001300
ИИК KZ98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖЫЛЫ ҚЫС"
РК, ВКО, г. Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
Мп
Тлеуханов Роллан Рымханулы

Директор
Мп
Винтер Генрих Карлович