Наименование объекта: "Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	98 157 755,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	98 157 755,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 157 755,00		98 157 755,00	98 157 755,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 157 755,00**		**98 157 755,00**	**98 157 755,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
С.Сарсекеев

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
М.Егенов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 1

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за март месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)**	336,0117	7,91	7,91	2658	2658	837	--	--
		м3		--	2,57	--	863	97	0,01	3
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	336,0117	7,32	7,32	2461	2461	775	--	--
		м3		--	2,38	--	799	97	0,01	3
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)**	3069,89382	11,19	11,19	34352	34352	9112	--	--
		м3		--	3,06	--	9394	97	0,01	31
4	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3081,73296	9,40	9,40	28967	28967	7684	--	--
		м3		--	2,57	--	7921	97	0,01	26

5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)	2797,84326	29,64	28,03	82922	78418	23519	0,01	31
		м3		1,61	7,06	4505	19742	97	0,02	69
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2009,05738	42,15	40,26	84682	80887	24903	0,01	26
		м3		1,86	10,92	3737	21937	97	0,04	75
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2564,96742	12,31	12,31	31572	31572	8375	--	--
		м3		--	3,37	--	8634	97	0,01	28
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	2564,96742	9,40	9,40	24110	24110	6395	--	--
		м3		--	2,57	--	6593	97	0,01	22
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4048,42962	11,19	11,19	45302	45302	12017	--	--
		м3		--	3,06	--	12388	97	0,01	40
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1739,7798	11,19	11,19	19468	19468	5164	--	--
		м3		--	3,06	--	5324	97	0,01	17
11	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо и з грунтов связных катками массой до 16 т	2452,87884	38,64	34,40	94784	84384	30550	0,03	64
		м3		3,74	9,10	9174	22321	97	0,03	76
12	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунто в связных объемом до 200 м3	2677,07571	68,59	18,36	183615	49146	144614	0,34	918
		м3		49,73	5,96	133131	15955	97	0,03	67
13	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2769,07761	6,32	6,32	17489	17489	3773	--	--
		м3		--	1,40	--	3889	97	--	13
14	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1936,89469	1,53	1,44	2963	2789	1015	--	--
		м3		--	0,54	--	1046	97	--	5
15	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	36085,8476	33,98	--	1226197	--	1385603	0,22	7795
		м2		33,98	--	1226197	--	113	--	--
16	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	24232,8187	0,48	0,48	11522	11522	5522	--	--
		м2		--	0,23	--	5692	97	--	22
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	15480,0041	173,26	17,83	2682066	275932	236303	0,04	644
		м2		6,41	5,07	99227	78445	133	0,02	283

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4575131**	**789456**			**9478**
			Тенге			**1475970**	**220943**			**780**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4575131				
		Материалы -	Тенге			329391				
		Всего заработная плата -	Тенге				1696913			
		Местные материалы -	Тенге			1980313				
		Накладные расходы -	Тенге			1906159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6870167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11211
		Сметная заработная плата -	Тенге				1982837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6870167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11211
		Сметная заработная плата -	Тенге				1982837			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	23,3235	5207,63	133,67	121460	3118	10405	1,93	45
		м3		**324,00**	**47,78**	**7557**	**1114**	**120**	**0,20**	**5**
19	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	49,35165	1722,51	1202,76	85009	59358	41069	3,28	162
		м3		**519,75**	**415,28**	**25651**	**20495**	**89**	**1,57**	**78**
20	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см**	**584,331289**	**2040,00**	**--**	**1192036**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		УЗЕЛ 1								
21	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	**854,23359**	**308,22**	**47,52**	**263292**	**40593**	**181865**	**1,16**	**991**
		м		**186,75**	**17,96**	**159528**	**15342**	**104**	**0,09**	**75**
22	С143001-33	**Бетон класса В15 (М-200)**	**8,13585**	**7300,00**	**--**	**59392**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**8,304918**	**127,00**	**--**	**1055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,304918	295,00	--	2450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,3632159	60500,00	--	82475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-733	Рубероид подкладочный	62,51793	71,00	--	4439	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
27	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	869,76288	308,22	47,52	268078	41331	185171	1,16	1009
		м		186,75	17,96	162428	15621	104	0,09	76
28	С143001-33 И	Бетон класса В15 (М-200)	12,94509	7300,00	--	94499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,2090726	127,00	--	1678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,2090726	295,00	--	3897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,7000313	60500,00	--	102852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-733	Рубероид подкладочный	214,17762	71,00	--	15207	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								
33	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	293,3724	177,33	1,54	52024	452	51941	0,95	278
		м		169,65	0,59	49771	173	104	--	1
34	С143002-8 Изм. и доп. вып. 29	Цементный раствор М- 150	3,00249	5125,00	--	15388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-733	Рубероид подкладочный	73,33215	71,00	--	5207	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	43,581	76,16	7,38	3319	322	3227	0,45	20
		м2		68,40	2,79	2981	122	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								

38	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	107,51367	1250,57	132,49	134453	14245	44910	1,97	212
		м		317,25	84,40	34109	9074	104	0,37	40
39	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	31,10895	177,33	1,54	5517	48	5508	0,95	29
		м		169,65	0,59	5278	18	104	--	--
40	С11011-733	Рубероид подкладочный	6,7452	71,00	--	479	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
42	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	283,20423	177,33	1,54	50221	436	50141	0,95	268
		м		169,65	0,59	48046	167	104	--	1
43	С143002-8 Изм. и доп. вып. 29	Цементный раствор М- 150	4,15881	5125,00	--	21314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-733	Рубероид подкладочный	158,994	71,00	--	11289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	72,57879	76,16	7,38	5527	536	5374	0,45	33
		м2		68,40	2,79	4964	202	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
47	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	869,76288	308,22	47,52	268078	41331	185171	1,16	1009
		м		186,75	17,96	162428	15621	104	0,09	76
48	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	42,12684	7300,00	--	307526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,9632448	127,00	--	5456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	42,9632448	295,00	--	12674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,4296845	60500,00	--	207496	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3403784**	**201769**			**4055**
			Тенге			662740	77950			**353**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3403784**				
	Материалы -		Тенге			**289758**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**740690**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**429442**				
	Местные материалы -		Тенге			**1820075**				
		Накладные расходы -	Тенге			**764783**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**382**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**114717**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**250114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4418680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**855407**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4418680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**855407**			

РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ

96	**Е0137-7-2**	**Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	**65,03424**	**5425,65**	**69,43**	**352853**	**4515**	**30061**	**2,20**	**143**
		м3		**357,75**	**27,44**	**23266**	**1785**	**120**	**0,10**	**7**
97	**Е0111-11-1**	**Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм**	**1349,87877**	**186,50**	**9,95**	**251752**	**13431**	**92880**	**0,36**	**481**
		м2		**52,20**	**3,74**	**70464**	**5049**	**123**	**0,02**	**25**
98	**Е0137-73-1**	**Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**226,93218**	**5207,63**	**133,67**	**1181779**	**30335**	**101243**	**1,93**	**438**
		м3		**324,00**	**47,78**	**73526**	**10843**	**120**	**0,20**	**45**
99	**Е0137-75-1**	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	**20,9789999**	**8049,49**	**3554,81**	**168870**	**74576**	**94345**	**14,00**	**294**
		т		**2475,00**	**1272,60**	**51923**	**26698**	**120**	**5,35**	**112**
100	**С12041-55**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**6,4554411**	**60500,00**	**--**	**390554**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
101	**С12041-74**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**14,5257488**	**61300,00**	**--**	**890428**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

102	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	25,72812	4158,68	1720,96	106995	44277	52264	6,10	157
		м3		1093,50	599,34	28134	15420	120	2,33	60
103	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	25,72812	21900,00	--	563446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1888,1742	72,57	7,38	137025	13935	133178	0,43	816
		м2		65,03	2,79	122788	5268	104	0,01	26
105	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	3,9634335	26143,30	1166,54	103617	4623	7665	5,07	20
		т		1284,75	574,87	5092	2278	104	2,69	11
106	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,2968633	30039,53	1538,51	8918	457	926	9,49	3
		т		2407,50	590,92	715	175	104	2,44	1
107	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,5851176	1333,50	312,12	7448	1743	3416	2,96	17
		т		679,50	--	3795	--	90	--	--
108	С11011-876 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	5,5851176	68385,00	--	381938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
109	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1642,50219	177,33	1,54	291265	2529	290804	0,95	1554
		м		169,65	0,59	278650	969	104	--	5
110	С143002-9 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	11,44275	5243,00	--	59994	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1658,39502	292,92	164,11	485785	272167	244391	0,65	1085
		м		103,05	62,53	170898	103699	89	0,31	506

112	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	4871,70975	184,05	--	896638	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	52,65855	72,57	7,38	3821	389	3714	0,43	23
		м2		65,03	2,79	3424	147	104	0,01	1
114	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1358485	26143,30	1166,54	3552	158	263	5,07	1
		т		1284,75	574,87	175	78	104	2,69	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
115	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	329,26431	449,85	132,49	148120	43625	137539	1,97	649
		м		317,25	84,40	104459	27790	104	0,37	121
116	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,1187582	7880,00	--	936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	261,71376	1377,97	40,23	360634	10528	152259	3,06	801
		м		553,50	5,90	144859	1544	104	0,03	8
119	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	9,7674	72,57	7,38	709	72	689	0,43	4
		м2		65,03	2,79	635	27	104	0,01	--
120	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0310568	26143,30	1166,54	812	36	60	5,07	--
		т		1284,75	574,87	40	18	104	2,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6797889	517397			6483
			Тенге			1082842	201788			927
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6790441				
	Материалы -		Тенге			577548				
	Всего заработная плата -		Тенге				1280835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2560495				
	Местные материалы -		Тенге			2057698				
		Накладные расходы -	Тенге			1342281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							671
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			487963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8620686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8064

		Сметная заработная плата -	Тенге				1482177				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7448					
Материалы -			Тенге			1909					
Всего заработная плата -			Тенге				3795				
		Накладные расходы -	Тенге			3416					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			11515					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8632201					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8083
		Сметная заработная плата -	Тенге				1486484				
РАЗДЕЛ 4.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1											
		ПИКЕТ 131+68-132+18									
631	Е0137-74-6 К=0,8	**Демонтаж Г-образных блоков**	27,75	2251,57	1376,77	62481	38205	45097	4,88	135	
		м3		874,80	479,47	24276	13305	120	1,87	52	
		ПИКЕТ 131+68-132+18									
632	Е0137-74-6 К=0,8	**Демонтаж Г-образных блоков**	27,75	2251,57	1376,77	62481	38205	45097	4,88	135	
		м3		874,80	479,47	24276	13305	120	1,87	52	
		ПИКЕТ 132+86									
633	Е0137-74-6 К=0,8	**Демонтаж Г-образных блоков**	126,54	2251,57	1376,77	284913	174216	205643	4,88	618	
		м3		874,80	479,47	110697	60672	120	1,87	236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			409875	250627			888	
			Тенге			159249	87282			340	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			409875					
Всего заработная плата -			Тенге				246531				
		Накладные расходы -	Тенге			295837					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42343					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			748055					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата -	Тенге				290907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			748055					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата -	Тенге				290907				
РАЗДЕЛ 5.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА Смета 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											

		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	13,602	4014,19	66,01	54601	898	3152	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2663	339	105	0,12	2
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(ФУНДАМЕНТ ФМ-4,ФМ-5,ФМ-6)	31,824	6407,55	112,36	203914	3576	35552	6,34	202
		м3		1021,50	42,44	32508	1351	105	0,21	7
3	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны(ФУНДАМЕНТ ФМ-1)	17,35	6359,19	489,23	110332	8488	17016	4,75	82
		м3		749,25	184,82	12999	3207	105	0,90	16
4	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,59086	67700,00	--	40001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,78372	148465,87	587,63	116356	461	16477	118,00	92
		1т		19800,00	222,75	15518	175	105	1,08	1
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	26,588	5644,98	311,32	150089	8277	15595	2,82	75
		м3		441,00	117,61	11725	3127	105	0,57	15
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	87,6078	127,00	--	11126	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	87,6078	295,00	--	25844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЕ 2-2								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,448	4014,19	66,01	5813	96	336	1,35	2
		м3		195,75	24,93	283	36	105	0,12	--
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,474	5908,54	353,46	20526	1228	2621	3,60	13
		м3		585,00	133,52	2032	464	105	0,65	2
11	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11106	67700,00	--	7519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11792	62000,00	--	7311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,370424	5239,08	327,33	1941	121	783	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	700	46	105	0,60	--
14	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,370424	67700,00	--	25078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,80952	127,00	--	865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,80952	295,00	--	2009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			783323	23144			489
			Тенге			78429	8744			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783323				
		Материалы -	Тенге			164823				
		Всего заработная плата -	Тенге				87173			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79909				
		Местные материалы -	Тенге			437018				
		Накладные расходы -	Тенге			91531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				100903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			927346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				100903			

РАЗДЕЛ 6.НАВЕС Смета2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		ПОЛЫ								
1	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	169,8	219,49	14,76	37269	2506	12107	0,36	61
		м2		52,43	5,54	8903	941	123	0,03	5
2	Е0111-15-2 К=30	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	169,8	715,70	20,10	121525	3413	12155	0,31	53
		м2		50,70	7,50	8609	1273	123	0,04	6
		ВОРОТА								
3	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,528484	30829,10	17434,99	16293	9214	4794	41,40	22

			т		7650,00	2428,67	4043	1284	90	8,15	4
4	С12022-5	**Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**									
				1	166300,00	--	166300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**341386**	**15133**			**136**
				Тенге			**21554**	**3498**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**158794**				
	Материалы -			Тенге			**177**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**19726**			
	Местные материалы -			Тенге			**135186**				
		Накладные расходы -		Тенге			**24263**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**3639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**10983**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**194040**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**23365**			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**182593**				
	Материалы -			Тенге			**3036**				
	Всего заработная плата -			Тенге				5326			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**166300**				
		Накладные расходы -		Тенге			4794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**719**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**11243**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**198630**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**6045**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**392669**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**166**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**29411**			

РАЗДЕЛ 7.Генплан Смета 2-1-1

1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ В БУРТЫ**									
				10	7,91	7,91	79	79	25	--	--
			м3		--	2,57	--	26	97	0,01	--
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**									
				10	7,32	7,32	73	73	23	--	--
			м3		--	2,38	--	24	97	0,01	--

3	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	30	31,65	31,10	950	933	277	--	--
		м3		0,55	8,97	17	269	97	0,03	1
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
4	Е0106-31-6	Устройство подпорных стен толщиной более 250 мм в горизонтально-скользящей опалубке	25,2	6602,32	1135,28	166379	28609	20481	2,98	75
		м3		470,25	303,80	11850	7656	105	1,18	30
5	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	25,578	183,00	--	4681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,578	253,00	--	6471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1196	65900,00	--	73782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
8	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	298	9154,62	378,84	2728077	112894	296842	3,60	1073
		м		597,30	114,21	177995	34035	140	0,56	166
9	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	2	47820,30	2530,32	95641	5061	12851	23,00	46
		ворота		3811,50	778,32	7623	1557	140	3,80	8
10	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	2	28439,52	49,96	56879	100	6120	20,00	40
		ворота		3384,96	14,96	6770	30	90	0,06	--
11	Е0109-35-1	Монтаж противотаранового устройства	0,4	17937,36	627,68	7175	251	5148	86,50	35
		т		14197,50	101,25	5679	41	90	0,49	--
12	СПРАЙС ЛИСТ	Противотарановое устройство	1	430358,97	--	430359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЯ								
		ТИП 1								
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	856,7	237,11	17,83	203131	15271	13078	0,04	36
		м2		6,41	5,07	5491	4341	133	0,02	16

14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,282711	40097,59	339,59	11336	96	53	0,58	--
		т		--	140,94	--	40	133	0,58	--
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	856,7	345,77	15,35	296225	13152	12534	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5089	4335	133	0,02	15
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,282711	40097,59	339,59	11336	96	53	0,58	--
		т		--	140,94	--	40	133	0,58	--
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	856,7	450,24	15,35	385719	13152	12534	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5089	4335	133	0,02	15
18	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1713,4	-53,34	--	-91401	--	-23	--	--
		м2		-0,01	--	-17	--	133	--	--
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	253	371,81	6,63	94067	1678	37161	0,70	177
		м		108,68	1,76	27496	444	133	0,01	2
20	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бетонные бортовые М-400/БР100.30.15	0,011385	11794,00	--	134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 2								
21	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	203,54	99,82	42,08	20318	8565	19553	0,38	78
		м2		57,38	14,85	11679	3023	133	0,07	15
22	С143003-28 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	203,54	603,00	--	122735	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	78	371,81	6,63	29001	517	11457	0,70	54
		м		108,68	1,76	8477	137	133	0,01	--
24	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бетонные бортовые М-400/БР100.30.15	0,001248	11794,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,755	4774,00	--	37022	--	5408	3,66	28

		м3		567,00	--	4397	--	123	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**4690182**	**200526**			**1699**
			Тенге			277635	**60331**			**268**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**430359**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**430359**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4195769**				
	Материалы -		Тенге			**2557742**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**325447**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73782**				
	Местные материалы -		Тенге			**1098884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**442307**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**221**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**66346**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**278285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4916361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391793**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**64054**				
	Материалы -		Тенге			**51254**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12519**			
		Накладные расходы -	Тенге			11267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1690**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4519**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**79841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14209**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**5426560**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406002**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**21001570**	**1998053**			**23228**
			Тенге			**3758419**	**660536**			**2725**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**430359**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**430359**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20317117**				
	Материалы -		Тенге			**3919438**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4397314**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3143627**				
	Местные материалы -		Тенге			**7529175**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4867161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2434**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**730074**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1511057**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26695335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28269**

		Сметная заработная плата -	Тенге				5127388			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			254094				
Материалы -			Тенге			56199				
Всего заработная плата -			Тенге				21641			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			166300				
		Накладные расходы -	Тенге			19477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16414				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			289985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24562			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27415679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28396
		Сметная заработная плата -	Тенге				5151950			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			26 985 320	**430 359**	--	**27 415 679**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 079 413		--	1 079 413
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	161 912	--	--	161 912
		Всего по главе	**1 079 413**	--	--	**1 079 413**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 064 733**	**430 359**	--	**28 495 092**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	451 842	--	--	451 842
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	280 647	280 647
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	112 259	112 259
		Всего по главе	**451 842**		**392 906**	**844 748**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**28 516 575**	**430 359**	**392 906**	**29 339 840**
		В том числе возвратные суммы	161 912	--	--	161 912
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**28 516 575**	**430 359**	**392 906**	**29 339 840**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	25 046 752	377 994	345 098	25 769 844
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	61 945 360	934 851	853 494	63 733 705
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**86 992 112**	**1 312 845**	**1 198 592**	**89 503 549**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	493 925	--	--	493 925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 790 071	1 790 071			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**86 992 112**	**1 312 845**	**2 988 663**	**91 293 620**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**87 640 853**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	10 516 902	10 516 902			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**86 992 112**	**1 312 845**	**13 505 566**	**98 157 755**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
Б.Кемелбеков

на основании Письма
№ 20/18 17-25-170-03 от 23.02.18

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
М.Мадиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла
№ 18-17-25-170-03 от 23.02.18г. и
отзыва технадзора за II-18г. № 46.

Технадзор
Т.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Кудайберген

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование объекта: "Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	248 909 404,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	150 751 649,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	98 157 755,00	248 909 404,00		150 751 649,00	248 909 404,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 157 755,00**	**248 909 404,00**		**150 751 649,00**	**248 909 404,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ С.Сарсекеев

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

Подрядчик: ТОО "Акмола-Гидрогеология"

АКТ № 2

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области

за март месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)**	301,49	7,91	7,91	2385	2385	751	--	--
		м3		--	2,57	--	774	97	0,01	3
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	301,49	7,32	7,32	2208	2208	695	--	--
		м3		--	2,38	--	717	97	0,01	3
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)**	2754,49	11,19	11,19	30823	30823	8176	--	--
		м3		--	3,06	--	8429	97	0,01	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2765,12	9,40	9,40	25991	25991	6894	--	--
		м3		--	2,57	--	7107	97	0,01	23
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)	2510,39	29,64	28,03	74403	70361	21102	0,01	28
		м3		1,61	7,06	4042	17713	97	0,02	62
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1802,65	42,15	40,26	75982	72576	22345	0,01	23
		м3		1,86	10,92	3353	19683	97	0,04	67
7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2301,44	12,31	12,31	28328	28328	7514	--	--
		м3		--	3,37	--	7747	97	0,01	25
8	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые по следующие 10 м	2301,44	9,40	9,40	21633	21633	5738	--	--
		м3		--	2,57	--	5916	97	0,01	19
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3632,50	11,19	11,19	40648	40648	10782	--	--
		м3		--	3,06	--	11115	97	0,01	36
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1561,04	11,19	11,19	17468	17468	4633	--	--
		м3		--	3,06	--	4777	97	0,01	16
11	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо и з грунтов связных катками массой до 16 т	2200,87	38,64	34,40	85046	75715	27411	0,03	57
		м3		3,74	9,10	8231	20028	97	0,03	68
12	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунто в связных объемом до 200 м3	2402,03	68,59	18,36	164751	44096	129756	0,34	824
		м3		49,73	5,96	119453	14316	97	0,03	60
13	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2484,58	6,32	6,32	15692	15692	3385	--	--
		м3		--	1,40	--	3490	97	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
		м3	1737,90	1,53	1,44	2659	2503	910	--	--
				--	0,54	--	938	97	--	4
15	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы								
		м2	32378,40	33,98	--	1100218	--	1243246	0,22	6994
				33,98	--	1100218	--	113	--	--
16	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы								
		м2	21743,15	0,48	0,48	10338	10338	4954	--	--
				--	0,23	--	5107	97	--	20
17	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
		м2	13889,59	173,26	17,83	2406511	247583	212026	0,04	578
				6,41	5,07	89032	70386	133	0,02	254
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4105083**	**708348**			**8504**
			Тенге			**1324329**	**198243**			**700**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4105083**				
	Материалы -		Тенге			**295550**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1522573**			
	Местные материалы -		Тенге			**1776856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1710321**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**855**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**256548**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**348924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6164328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10059**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1779121**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6164328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10059**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1779121**			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
		УЗЕЛ 3								
36	**С11011-102**	**Герметик**								
		кг	**6222,17**	**792,00**	--	**4927959**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 4								
41	**С11011-102**	**Герметик**								
		кг	**450,35**	**792,00**	--	**356677**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
45	**С11011-102**	**Герметик**								
		кг	**8905,91**	**792,00**	--	**7053481**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12338117	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12338117				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12338117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13078404				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13078404				
		РАЗДЕЛ 3.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
118	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	6166,3245	76,14	--	469504	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			469504	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**469504**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**469504**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28170**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**497674**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**497674**				
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ								
		ПИКЕТ 0+00-32+42								
8	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**2000**	**27,10**	**--**	**54200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С010332-А5-1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2000**	**49,90**	**--**	**99800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**9,98**	**--**	**19960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПИКЕТ 0+00-300+69								
10	**Е0101-73-12 т.ч. п-3.54 К=1,1**	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м(ОЧИСТКА ДНА КАНАЛА)**	**9000**	**53,99**	**51,83**	**485930**	**466427**	**106486**	**0,02**	**136**
		м3		**2,17**	**10,03**	**19503**	**90276**	**97**	**0,03**	**295**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	12000	45,00	--	540000	--	--	--	--
		т		9,00	--	108000	--	--	--	--
		ПИКЕТ 0+13,2+48,П4+55,П5+63,П10+63,П21+76,П22+75,П23+35,П25+22,П26+80,П29+21,П44+10,П61+99,П6+54,П7+46,П7+93,П17+67,П24+44,П25+94,П26+08,П26+40,П26+80,П27+14,П28+35,П29+23,П30+25,П34+10,П98+68,П162+80,П265+75,П40+67								
12	Е0130-35-1 К=0,8	Демонтаж пешеходного мостика(ПИКЕТ 0+13,2+48,П4+55,П5+63,П10+63,П21+76,П22+75,П23+35,П25+22,П26+80,П29+21,П44+10,П61+99)	20	1309,21	535,21	26184	10704	19925	4,59	92
		м3		774,00	139,98	15480	2800	109	0,52	10
		ПИКЕТ 1+19;1+82								
42	СПРАЙС ЛИСТ	СМЕСЬ "ГИДРОПРОТЕКТ"	119	206,14	--	24531	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 2+18								
52	С3023-108	Стоимость плит пролетного строения П-6	12	70300,00	--	843600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С3023-7	Стоимость плит пролетного строения П12-А11-15к7т	12	192400,00	--	2308800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С3023-111	Стоимость переходных плит П400.98.25	20	34300,00	--	686000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,53	60500,00	--	32065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 С04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,407	65900,00	--	26821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,037	61300,00	--	63568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,019	64100,00	--	1218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,156	64100,00	--	10000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПИКЕТ 7+36								
112	С3023-108	Стоимость плит пролетного строения П-6	12	70300,00	--	843600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С3023-7	Стоимость плит пролетного строения П12-А11-15к7т	12	192400,00	--	2308800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С3023-111	Стоимость переходных плит П400.98.25	20	34300,00	--	686000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 13+51								
208	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж Г-образных блоков	31,05	2251,57	1376,77	69911	42749	50460	4,88	152
		м3		874,80	479,47	27163	14887	120	1,87	58
		ПИКЕТ13+74								
209	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,5569	36426,80	10262,04	20286	5715	7820	72,37	40
		т		13406,85	2194,60	7466	1222	90	8,64	5
210	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	99,91	23,36	22,08	2334	2206	663	0,01	1
		м3		1,28	5,56	128	555	97	0,02	2
211	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,09	262,72	--	812	--	917	1,85	6
		м3		262,72	--	812	--	113	--	--
212	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	91	68,59	18,36	6242	1671	4916	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4525	542	97	0,03	2
240	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	99,91	23,36	22,08	2334	2206	663	0,01	1
		м3		1,28	5,56	128	555	97	0,02	2
241	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,09	262,72	--	812	--	917	1,85	6
		м3		262,72	--	812	--	113	--	--
242	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	91	68,59	18,36	6242	1671	4916	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4525	542	97	0,03	2
		ПИКЕТ 33+85								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е0139-2-1 т.ч. п-3,5	Демонтаж металлоконструкций								
			0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
356	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж ж/б трубы								
			2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
357	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
358	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
359	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3								
			113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
360	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами								
			3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
361	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
370	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
371	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
373	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,1257	60500,00	--	7605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
374	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)								
		м3	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
				724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
375	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
				324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
376	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
377	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
378	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
379	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя								
		м2	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
				126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
380	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350								
		м2	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
381	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1								
		т	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
				1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
382	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя								
		м2	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
				126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
384	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
385	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
386	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
387	Е0139-2-1	**Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т**	**0,0744**	**51793,34**	**14660,06**	**3853**	**1091**	**1706**	**120,61**	**9**
		т		**22344,75**	**3135,15**	**1662**	**233**	**90**	**12,34**	**1**
				Пикет 33+85						
		20 дополнительных водовыпусков								
391	**Е0139-2-1**	**Демонтаж металлоконструкций**	**3,13**	**36426,80**	**10262,04**	**114016**	**32120**	**43949**	**72,37**	**227**
		т		**13406,85**	**2194,60**	**41963**	**6869**	**90**	**8,64**	**27**
392	**Е0137-74-13 К=0,8**	**Демонтаж ж/б трубы**	**47,6**	**1597,41**	**886,41**	**76037**	**42193**	**58032**	**4,04**	**192**
		м3		**711,00**	**304,96**	**33844**	**14516**	**120**	**1,14**	**54**
393	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2657,8**	**23,36**	**22,08**	**62084**	**58682**	**17630**	**0,01**	**24**
		м3		**1,28**	**5,56**	**3402**	**14773**	**97**	**0,02**	**51**
394	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**82,2**	**262,72**	**--**	**21595**	**--**	**24403**	**1,85**	**152**
		м3		**262,72**	**--**	**21595**	**--**	**113**	**--**	**--**
395	**Е0136-5-6**	**Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3**	**2260**	**68,59**	**18,36**	**155009**	**41489**	**122084**	**0,34**	**775**
		м3		**49,73**	**5,96**	**112390**	**13470**	**97**	**0,03**	**57**
396	**Е0137-7-2**	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами**	**68**	**6400,05**	**69,43**	**435203**	**4721**	**31432**	**2,20**	**150**
		м3		**357,75**	**27,44**	**24327**	**1866**	**120**	**0,10**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	69,36	127,00	--	8809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
398	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	69,36	295,00	--	20461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	40	7383,53	142,69	295341	5708	37223	4,47	179
		м3		724,50	50,98	28980	2039	120	0,21	9
406	**Е0137-73-1**	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**42**	**5207,63**	**133,67**	**218721**	**5614**	**18738**	**1,93**	**81**
		м3		**324,00**	**47,78**	**13608**	**2007**	**120**	**0,20**	**8**
407	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**83,64**	**127,00**	**--**	**10622**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
408	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**83,64**	**295,00**	**--**	**24674**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
409	**С12041-55 Изм. и доп.вып.9**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**2,514**	**60500,00**	**--**	**152097**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
410	**Е0137-73-3**	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)**	**72**	**7383,53**	**142,69**	**531614**	**10274**	**67001**	**4,47**	**322**
		м3		**724,50**	**50,98**	**52164**	**3671**	**120**	**0,21**	**15**
411	**Е0137-73-1**	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**42**	**5207,63**	**133,67**	**218721**	**5614**	**18738**	**1,93**	**81**
		м3		**324,00**	**47,78**	**13608**	**2007**	**120**	**0,20**	**8**
412	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**116,28**	**127,00**	**--**	**14768**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
413	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**116,28**	**295,00**	**--**	**34303**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
414	С12041-55 Изм. и дополн.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,212	60500,00	--	194326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	50	139,43	12,37	6972	618	6842	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6345	234	104	0,02	1
416	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	118,5	84,00	--	9954	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01	26143,30	1166,54	261	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
418	**Е0141-2-1**	**Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя**	**990**	**502,07**	**12,37**	**497054**	**12246**	**135475**	**0,83**	**821**
		м2		**126,90**	**4,68**	**125631**	**4633**	**104**	**0,02**	**23**
419	**Е0141-8-2**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0,198**	**26143,30**	**1166,54**	**5176**	**231**	**383**	**5,07**	**1**
		т		**1284,75**	**574,87**	**254**	**114**	**104**	**2,69**	**1**
420	**Е0141-8-8**	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	**8,217**	**17024,31**	**1344,28**	**139889**	**11046**	**24222**	**10,00**	**82**
		т		**2542,50**	**291,92**	**20892**	**2399**	**104**	**0,75**	**6**
421	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**188**	**77,06**	**27,83**	**14486**	**5231**	**3619**	**0,03**	**6**
		м2		**5,00**	**9,47**	**940**	**1781**	**133**	**0,03**	**6**
422	**Е0137-7-3**	**Устройство гравиной подготовки под сооружения**	**144**	**911,74**	**308,70**	**131290**	**44453**	**42528**	**0,91**	**131**
		м3		**127,58**	**118,53**	**18372**	**17068**	**120**	**0,55**	**79**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**12717098**	**828704**			**3932**
			Тенге			**754408**	**203438**			**748**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**24531**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24531**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1472**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**26002**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12548711**				
	Материалы -		Тенге			**693266**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**895989**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**562068**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			9292147				
		Транспортные расходы -	Тенге			639800				
		Накладные расходы -	Тенге			828648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14180000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4773
		Сметная заработная плата -	Тенге				1020286			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143856				
		Материалы -	Тенге			50134				
		Всего заработная плата -	Тенге				61858			
		Накладные расходы -	Тенге			55673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11972				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			211500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				70209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14417503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5122
		Сметная заработная плата -	Тенге				1090495			
		РАЗДЕЛ 5.ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОСТ								
1389	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**90**	**218,93**	**--**	**19704**	**--**	**22265**	**1,54**	**139**
		м3		**218,93**	**--**	**19704**	**--**	**113**	**--**	**--**
1390	**Е0136-5-6**	**Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3**	**700**	**68,59**	**18,36**	**48012**	**12851**	**37814**	**0,34**	**240**
		м3		**49,73**	**5,96**	**34811**	**4172**	**97**	**0,03**	**18**
1391	**Е0101-90-2**	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	**680**	**20,27**	**--**	**13784**	**--**	**15575**	**0,13**	**88**
		м2		**20,27**	**--**	**13784**	**--**	**113**	**--**	**--**
1392	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**11**	**4316,11**	**66,01**	**47477**	**726**	**2549**	**1,35**	**15**
		м3		**195,75**	**24,93**	**2153**	**274**	**105**	**0,12**	**1**
1393	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**11,22**	**127,00**	**--**	**1425**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1394	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**11,22**	**295,00**	**--**	**3310**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1395	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	93,28	7593,63	142,69	708334	13310	86804	4,47	417
		м3		724,50	50,98	67581	4755	120	0,21	20
1396	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	7	8049,49	3554,81	56346	24884	31480	14,00	98
		т		2475,00	1272,60	17325	8908	120	5,35	37
1397	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,2672	68200,00	--	86423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1398	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,90548	67700,00	--	535201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1399	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,231	53299,00	--	12312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1400	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	95,1456	127,00	--	12083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1401	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	95,1456	295,00	--	28068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1406	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2552	68200,00	--	17405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1418	С11011-965	Ткань мешочная	0,069212	2580,00	--	179	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1590062	51771			996
			Тенге			155358	18110			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1590062				
	Материалы -		Тенге			203396				
	Всего заработная плата -		Тенге				173468			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			651519				
	Местные материалы -		Тенге			528019				
		Накладные расходы -	Тенге			196487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1893742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				202941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1893742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				202941			
		РАЗДЕЛ 6.ВОССТАНОВИТЕЛЬТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИДРОПОСТУ В РУСЛЕ Р.ТАЛАС								
1419	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	23,36	22,08	7008	6624	1990	0,01	3
		м3		1,28	5,56	384	1668	97	0,02	6
1420	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**25**	**262,72**	**--**	**6568**	**--**	**7422**	**1,85**	**46**
		м3		**262,72**	**--**	**6568**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ЗУБ								
1423	**Е0137-73-3**	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**35**	**7383,53**	**142,69**	**258424**	**4994**	**32570**	**4,47**	**156**
		м3		**724,50**	**50,98**	**25358**	**1784**	**120**	**0,21**	**7**
1424	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,4085**	**65900,00**	**--**	**26920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СТЕНКА Ж/Б								
1429	**Е0137-73-3**	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**50**	**7383,53**	**142,69**	**369176**	**7135**	**46529**	**4,47**	**224**
		м3		**724,50**	**50,98**	**36225**	**2549**	**120**	**0,21**	**11**
1430	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,22544**	**65900,00**	**--**	**80756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1432	**СПР-НТ 06-12-05-91**	**СТОИМОСТЬ БУТОВОГО КАМНЯ**	**205**	**1168,68**	**--**	**239579**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1435	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**50**	**4316,11**	**66,01**	**215806**	**3301**	**11586**	**1,35**	**68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	9788	1246	105	0,12	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ								
1436	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	10,5	1077,66	132,49	11315	1391	4386	1,97	21
		м		317,25	84,40	3331	886	104	0,37	4
1437	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	1,4	7880,00	--	11032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1438	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях РУБЕРОИДОМ	10,5	502,07	12,37	5272	130	1437	0,83	9
		м2		126,90	4,68	1332	49	104	0,02	--
		ОБЪЕМЫ РАБОТ ПЕРЕД КОЛОДЦЕМ (ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО)								
1439	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	20	5207,63	133,67	104153	2673	8923	1,93	39
		м3		324,00	47,78	6480	956	120	0,20	4
1440	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	2,69223	65900,00	--	177418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1441	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	15	4316,11	66,01	64742	990	3476	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2936	374	105	0,12	2
1442	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1900	23,36	22,08	44382	41950	12603	0,01	17
		м3		1,28	5,56	2432	10561	97	0,02	37
1443	Е0101-87-3	**Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы**	200	0,48	0,48	95	95	46	--	--
		м2		--	0,23	--	47	97	--	--
1445	СПР-НТ 06-12-05-91	**СТОИМОСТЬ БУТОВОГО КАМНЯ**	1298,8	1168,68	--	1517882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3140528**	**69283**			**601**
			Тенге			**94834**	**20120**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3140528**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			195361				
	Всего заработная плата -		Тенге				114954			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			296127				
	Местные материалы -		Тенге			2484923				
		Накладные расходы -	Тенге			130966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3467784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				134599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3467784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							744
		Сметная заработная плата -	Тенге				134599			
РАЗДЕЛ 7.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМЕТА 2-3-1										
		ЦОКОЛЬ								
17	**Е0106-13-5**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм**	**60,4**	**6041,03**	**257,49**	**364878**	**15552**	**52402**	**4,53**	**274**
		м3		**729,00**	**97,27**	**44032**	**5875**	**105**	**0,48**	**29**
18	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**2,67799**	**67700,00**	**--**	**181300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм гидроизоляция раствором 1:2**	**29,1**	**191,70**	**9,95**	**5579**	**290**	**2002**	**0,36**	**10**
		м2		**52,20**	**3,74**	**1519**	**109**	**123**	**0,02**	**1**
20	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**61,608**	**127,00**	**--**	**7824**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**61,608**	**295,00**	**--**	**18174**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ								
		СТОЙКИ								
22	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(БЕТОН В-20)**	**15**	**9277,80**	**990,15**	**139167**	**14852**	**31796**	**10,40**	**156**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**24671**	**5611**	**105**	**1,83**	**27**
23	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**1,17834**	**66000,00**	**--**	**77770**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	3,41124	59900,00	--	204333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,15	70437,87	304,24	10566	46	1542	58,00	9
				9675,00	114,75	1451	17	105	0,56	--
		РИГЕЛЬ								
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	4,10757	66000,00	--	271100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	2,18766	64400,00	--	140885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	3,18582	62100,00	--	197839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-118 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	2,70642	59900,00	--	162115	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,25	70437,87	304,24	17609	76	2570	58,00	15
				9675,00	114,75	2419	29	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м								
		м3	4	8977,36	990,15	35909	3961	8479	10,40	42
				1644,75	374,04	6579	1496	105	1,83	7
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,090996	65000,00	--	5915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,9187	65900,00	--	60542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		м3	36	5248,58	335,84	188949	12090	35078	4,54	163
				699,75	126,00	25191	4536	118	0,61	22
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		м3	26	5207,40	337,41	135392	8773	24437	4,38	114
				670,50	126,00	17433	3276	118	0,62	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(СГ-1)	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1986	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1652	31	118	0,77	--
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,028875	64100,00	--	1851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2	41200,00	--	8240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2237675	55724			793
			Тенге			124946	20980			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2237675				
	Материалы -		Тенге			112341				
	Всего заработная плата -		Тенге				145926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1311891				
	Местные материалы -		Тенге			632773				
		Накладные расходы -	Тенге			160291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2541844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				169970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2541844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				169970			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36598066**	**1713830**			**14826**
			Тенге			**2453876**	**460892**			**1703**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24531				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26002				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36429679				
	Материалы -		Тенге			1499914				
	Всего заработная плата -		Тенге				2852909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15629225				
	Местные материалы -		Тенге			14714718				
	Транспортные расходы -		Тенге			639800				
		Накладные расходы -	Тенге			3026713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1513
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41823776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17722
		Сметная заработная плата -	Тенге				3306916			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143856				
	Материалы -		Тенге			50134				
	Всего заработная плата -		Тенге				61858			
		Накладные расходы -	Тенге			55673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				70209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42061279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18071
		Сметная заработная плата -	Тенге				3377126			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			42 061 279		--	**42 061 279**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 682 451		--	1 682 451
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	252 368	--	--	252 368
		Всего по главе	**1 682 451**	--	--	**1 682 451**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**43 743 730**	**0**	--	**43 743 730**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	704 274	--	--	704 274
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	437 437	437 437
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	174 975	174 975
		Всего по главе	**704 274**		**612 412**	**1 316 686**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**44 448 004**	**0**	**612 412**	**45 060 416**
		В том числе возвратные суммы	252 368	--	--	252 368
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**44 448 004**	**0**	**612 412**	**45 060 416**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	39 039 686	0	537 895	39 577 581
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	96 552 536	0	1 330 317	97 882 853
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**135 592 221**	**0**	**1 868 213**	**137 460 434**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	769 868	--	--	769 868
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	2 749 209	2 749 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		135 592 221	0	4 617 422	140 209 643			
		Коэффициент понижения 4,00112%					134 599 687			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	16 151 962	16 151 962			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		135 592 221	0	20 769 384	150 751 649			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ Иманбердиев А.

На основании письма Жамбылского ф-ла
N 18-17/25-268-03 от 26.03.18г.

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кудайберген

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла
N 18-17-25-268-03 от 26.03.18г. и акта
технадзора за март 4-х 2018г. N 986.

Технадзор
_____ А.Абдраимов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.Имашев