Наименование объекта: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	342 918 955,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	94 009 551,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	248 909 404,00	342 918 955,00		94 009 551,00	342 918 955,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 909 404,00**	**342 918 955,00**		**94 009 551,00**	**342 918 955,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ С.Сарсекеев

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**
Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском

АКТ № 3

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА СМЕТА 2-1-1								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
18	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	20,93	5207,63	133,67	108996	2798	9338	1,93	40
		м3		324,00	47,78	6781	1000	120	0,20	4
19	Е0142-15-1	**Крепление дна и от косов каналов сборными железобетонными плитами мас сой до 1 т**	44,28	1722,51	1202,76	76273	53258	36849	3,28	145
		м3		519,75	415,28	23015	18389	89	1,57	70
20	С143018-6	**Плиты для облицовки ка налов, берегоукрепления гидротехнических сооружени й и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенн ой толщиной 10,0-12,0 см**	524,2973	2040,00	--	1069566	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
21	Е0141-7-1	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	766,47	308,22	47,52	236241	36423	163180	1,16	889
		м		186,75	17,96	143138	13766	104	0,09	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	7,3	7300,00	--	53290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,4517	127,00	--	946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,4517	295,00	--	2198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,2232	60500,00	--	74004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-733	Рубероид подкладочный	56,09	71,00	--	3982	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
27	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	780,4	308,22	47,52	240535	37085	166146	1,16	905
		м		186,75	17,96	145740	14016	104	0,09	68
28	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	11,62	7300,00	--	84826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,852	127,00	--	1505	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,852	295,00	--	3496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,5254	60500,00	--	92287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-733	Рубероид подкладочный	192,17	71,00	--	13644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	263,23	177,33	1,54	46679	405	46605	0,95	249
		м		169,65	0,59	44657	155	104	--	1
34	С143002-8 Изм. и доп. вып. 29	Цементный раствор М- 150	2,69	5125,00	--	13786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-733	Рубероид подкладочный	65,8	71,00	--	4672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-102	Герметик	3056,15	792,00	--	2420471	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	39,1	76,16	7,38	2978	289	2895	0,45	18
		м2		68,40	2,79	2674	109	104	0,01	1
		УЗЕЛ 4								
38	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	96,47	1250,57	132,49	120642	12781	40297	1,97	190
		м		317,25	84,40	30605	8142	104	0,37	36
39	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	27,91	177,33	1,54	4949	43	4941	0,95	26
		м		169,65	0,59	4735	16	104	--	--
40	С11011-733	Рубероид подкладочный	6,05	71,00	--	430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-102	Герметик	223	792,00	--	176616	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
42	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	254,11	177,33	1,54	45061	391	44990	0,95	240
		м		169,65	0,59	43110	150	104	--	1
43	С143002-8	Цементный раствор М- 150	3,73	5125,00	--	19116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-733	Рубероид подкладочный	142,66	71,00	--	10129	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-102	Герметик	4510	792,00	--	3571920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	65,12	76,16	7,38	4959	481	4821	0,45	29
		м2		68,40	2,79	4454	182	104	0,01	1
		УЗЕЛ 6								
47	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	780,4	308,22	47,52	240535	37085	166146	1,16	905
		м		186,75	17,96	145740	14016	104	0,09	68
48	С143001-33	Бетон класса В15 (М-200)	37,8	7300,00	--	275940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	38,5492	127,00	--	4896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	38,5492	295,00	--	11372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-55 И	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,0773	60500,00	--	186177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
52	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	147125,15	43,15	1,43	6348156	210389	716249	0,03	4620
		м2		4,93	0,54	725327	79448	89	--	397
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15571274	391427			8258
			Тенге			1319976	149388			714
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15571274				
Материалы -			Тенге			5672430				
Всего заработная плата -			Тенге				1469364			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6554330				
Местные материалы -			Тенге			1633110				
		Накладные расходы -	Тенге			1402457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018424				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17992155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1679733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17992155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1679733			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
96	Е0137-7-2	Устройство бетонной п одготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	58,35	5425,65	69,43	316587	4051	26971	2,20	128
		м3		357,75	27,44	20875	1601	120	0,10	6
97	Е0111-11-1	Устройство це ментных стяжек толщиной 20 мм	1211,19	186,50	9,95	225887	12051	83337	0,36	431
		м2		52,20	3,74	63224	4530	123	0,02	22
98	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оро сительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	203,62	5207,63	133,67	1060378	27218	90842	1,93	393
		м3		324,00	47,78	65973	9729	120	0,20	41
99	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	18,82	8049,49	3554,81	151491	66902	84636	14,00	263
		т		2475,00	1272,60	46580	23950	120	5,35	101
100	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,79221	60500,00	--	350429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	13,03338	61300,00	--	798946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	23,08	4158,68	1720,96	95982	39720	46885	6,10	141
		м3		1093,50	599,34	25238	13833	120	2,33	54
103	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т- образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	23,08	21900,00	--	505452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1694,18	72,57	7,38	122947	12503	119495	0,43	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	2,79	110173	4727	104	0,01	23
105	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	3,5562	26143,30	1166,54	92971	4148	6878	5,07	18
		т		1284,75	574,87	4569	2044	104	2,69	10
106	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,2664	30039,53	1538,51	8003	410	831	9,49	3
		т		2407,50	590,92	641	157	104	2,44	1
107	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,0113	1333,50	312,12	6683	1564	3065	2,96	15
		т		679,50	--	3405	--	90	--	--
108	С11011-876 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	5,0113	68385,00	--	342698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
109	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	1473,75	177,33	1,54	261340	2270	260927	0,95	1394
		м		169,65	0,59	250022	870	104	--	4
110	С143002-9 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	10,27	5243,00	--	53846	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	1488,01	292,92	164,11	435875	244204	219282	0,65	973
		м		103,05	62,53	153339	93045	89	0,31	454
112	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	4371,19	184,05	--	804518	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0141-4-3	Окрасочная изоляци я горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	47,25	72,57	7,38	3429	349	3333	0,43	20
		м2		65,03	2,79	3073	132	104	0,01	1
114	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1219	26143,30	1166,54	3187	142	236	5,07	1
		т		1284,75	574,87	157	70	104	2,69	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
115	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооруженияхиз досок	295,44	449,85	132,49	132904	39143	123410	1,97	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		317,25	84,40	93728	24935	104	0,37	109
116	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,10656	7880,00	--	840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной сечения шпонки 0,05 м2	234,83	1377,97	40,23	323589	9446	136618	3,06	719
		м		553,50	5,90	129978	1385	104	0,03	7
118	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	6100	76,14	--	464454	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	8,76	72,57	7,38	636	65	618	0,43	4
		м2		65,03	2,79	570	24	104	0,01	--
120	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0279	26143,30	1166,54	729	33	54	5,07	--
		т		1284,75	574,87	36	16	104	2,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6563797	464219			5817
			Тенге			971580	181049			831
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6557115				
	Материалы -		Тенге			518201				
	Всего заработная плата -		Тенге				1149224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2761884				
	Местные материалы -		Тенге			1846200				
		Накладные расходы -	Тенге			1204353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8227156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7236
		Сметная заработная плата -	Тенге				1329877			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6683				
	Материалы -		Тенге			1713				
	Всего заработная плата -		Тенге				3405			
		Накладные расходы -	Тенге			3065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3865			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8237488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1333742**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22135071**	**855646**			**14075**
			Тенге			**2291556**	**330438**			**1545**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22128389**				
	Материалы -		Тенге			**6190632**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2618588**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9316214**				
	Местные материалы -		Тенге			**3479310**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2606810**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1303**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**391022**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1484112**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26219311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3009610**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6683**				
	Материалы -		Тенге			**1713**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3405**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3065**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**460**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**585**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**10332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3865**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**26229643**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16925**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3013474**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			26 229 643	**0**	--	**26 229 643**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 049 186		--	1 049 186
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	157 378	--	--	157 378
		Всего по главе	**1 049 186**	--	--	**1 049 186**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**27 278 829**	**0**	--	**27 278 829**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	439 189	--	--	439 189
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	272 788	272 788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	109 115	109 115			
		Всего по главе		**439 189**		**381 904**	**821 093**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**27 718 018**	**0**	**381 904**	**28 099 921**			
		В том числе возвратные суммы		157 378	--	--	157 378			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**27 718 018**	**0**	**381 904**	**28 099 921**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		24 345 361	0	335 435	24 680 796			
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		60 210 688	0	829 593	61 040 281			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**84 556 049**	**0**	**1 165 028**	**85 721 077**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		480 094	--	--	480 094			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 714 422	1 714 422			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**84 556 049**	**0**	**2 879 449**	**87 435 498**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**83 937 099**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	10 072 452	10 072 452			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**84 556 049**	**0**	**12 951 901**	**94 009 551**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ А.Иманбердиев

На осн. приказа Жамбылской ф-ла
№18-17-25-/348-03 от 18.04.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев

На осн. приказа Жамбылского ф-ла
№18-17-25-348-03 от 18.04.18г. и от 20 ф-ла
ежедфора за апрель м-ц 2018г №1282.

Технадзор
_____ А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кудайберген

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А.Имашев

Форма 2В

Наименование стройки: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Акмола-Гидрогеология"

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 8

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за август месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г

№ п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Смета 2-3-1ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА

Раздел 11. Наружная отделка

219	1-0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
	26-12-2		760,52	167,60	50,15	127460	38140	84197	0,53	406
		м2		92,93	18,68	69991	14207	100	0,09	70
220	С	Плиты Пеноплекс								
	СТ		38,026	10076,14	--	383155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	СП011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1								
	1-1-764		479,5	142,00	--	68089	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	СП011-241	Клей фасадный								
	1-1-241		3353	161,00	--	539833	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Раздел 4. Стены и Перегородки

52	1-0110-87-6	Устройство перегородок глухих с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.								
	10-87-6 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02 05-2002		87	275,78	8,12	23993	707	17748	1,00	87
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		168,43	1,57	14653	137	120	0,01	1
53	1-0115-36-3	Обшивка лестниц из гипсокартонных листов	35	192,63	3,38	6742	118	3274	0,54	19
		м2		88,22	0,88	3088	31	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10. Внутренняя отделка								
215	Е0115-61-3 15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1938,75	277,23	4,07	537476	7882	278177	0,74	1435
		м2		135,68	0,97	263050	1881	105	0,05	100
216	Е0115-17-1 15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	159,48	1009,83	2,10	161048	335	55894	2,00	319
		м2		333,00	0,79	53107	126	105	--	1
217	Е0115-79-10 15-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	18,9	301,00	2,39	5689	45	2991	0,69	13
		м2		149,81	0,90	2831	17	105	--	--
218	Е0115-180-4 15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,9	148,30	2,33	2803	44	1629	0,49	9
		м2		81,23	0,88	1535	17	105	--	--
		Раздел 8. Проемы. Двери								
188	Е0110-23-3 10-23-3 Изм. и доп. выш.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных брубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,78	768,90	31,85	5213	216	1650	1,15	8
		м2		190,80	12,04	1294	82	120	0,06	--
189	С12062-3 6-2-3 Изм. и доп.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	1761,00	--	6340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С12062-2 6-2-2 Изм. и доп.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	2039,00	--	6484	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-791 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 9. Полы								
		ДЕТ.452								
204	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,11	189,91	9,95	20721	1086	7507	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5696	408	123	0,02	2
205	Е0111-11-2 11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	436,44	27,44	0,67	11975	292	472	--	2
		м2		0,63	0,25	275	109	123	--	1
206	Е0111-27-2 11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	109,11	956,61	11,72	104376	1279	23630	1,06	116
		м2		171,68	4,39	18732	479	123	0,02	2
		Ламинат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			517,62	189,91	9,95	98300	5150	35615	0,36	184
		м2		52,20	3,74	27020	1936	123	0,02	9
210	Е0111-11-2 11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			2070,48	27,44	0,67	56809	1387	2241	--	9
		м2		0,63	0,25	1304	518	123	--	2
211	Е0111-34-8 11-34-8 Изм.и доп.вып.3	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения								
			517,62	653,41	2,96	338218	1532	25804	0,19	98
		м2		39,61	0,92	20503	476	123	--	3
		Раздел 7. Кровля								
120	Е0112-13-3 12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	343,18	189,45	4,72	65014	1620	29673	0,40	138
		м2		70,88	1,78	24325	611	119	0,01	3
121	С11031-95 1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	53,02131	7530,00	--	399250	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-3-2 . ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ Раздел 2. Канализация								
26	Е0116-13-2 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	--	--
		Смета 2-3-3 ОТОПЛЕНИЕ Раздел 1.								
1	Е0116-31-3 16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе	196,5	175,69	3,71	34523	729	41005	0,91	179
		м		161,98	1,05	31829	206	128	--	--
3	**С130804-95** 8-4-95 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы металлополимерные многослойные наружным** диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	124,5	218,00	--	27141	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-72 8-4-72 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	319,00	--	22968	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-6-1 18-6-1	Установка радиаторов								
			100,95	181,44	35,77	18317	3611	16165	0,70	71
		1кВт		111,70	13,40	11276	1353	128	0,07	7
6	С СТ	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРНЫХ СЕКЦИЙ								
			482	430,36	--	207433	--	--	--	--
		ШТ	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3296121	64195			3141
			Тенге			552044	22600			201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4161320				
		Нормативная трудоемкость =	чел -ч							3657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				669091			

Смета 2-3-9.Топочная Раздел 1

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	0,912	4014,19	66,01	3661	60	211	1,35	1
		м3		195,75	24,93	179	23	105	0,12	--
2	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство подбетонки из бетона В7,5	0,085	4774,00	--	406	--	59	3,66	--
		м3		567,00	--	48	--	123	--	--
3	Е0106-1-20 6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5	5,35	5619,60	311,32	30065	1666	3138	2,82	15
		м3		441,00	117,61	2359	629	105	0,57	3
4	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04218	5239,08	327,33	221	14	89	11,60	--
		т		1890,00	123,75	80	5	105	0,60	--
5	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,47394	89,00	--	576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,47394	253,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-72 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0581584	67700,00	--	3937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0504928	65000,00	--	3282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012792	65900,00	--	843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001344	65000,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-75 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм над отверстиями	0,00695	61200,00	--	425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45142	1740			17
			Тенге			2666	657			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3848			

Смета 2-1-1. Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69

Смета 2-1-1. Автоматизация (Разработка и внедрение SCADA системы МК "Базарбай") Раздел 3

1320	СПРАЙС ЛИСТ	Компьютер	2	85649,22	--	171298	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
1321	СПРАЙС ЛИСТ	Принтер	2	22973,62	--	45947	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1325	СПРАЙС ЛИСТ	Стол компьютерный, кресло	2	16170,75	--	32342	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
1334	СПРАЙС ЛИСТ	МФУ Canon 3010 лазерное (сканер+ксерокс+принтер)	5	19280,08	--	96400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1335	СПРАЙС ЛИСТ	Интерактивная доска 88 дюйм инфракрасная технология интерфейс usb32767 32767 формат 16/10	1	126238,63	--	126239	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1336	СПРАЙС ЛИСТ	Проектор Optoma W341EDIP 1920x1080	2	64553,85	--	129108	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1337	СПРАЙС ЛИСТ	Колонка Microlab	1	13978,06	--	13978	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1338	СПРАЙС ЛИСТ	Кабель UTP 5e 4 пары 8жил (медь)	2	7746,46	--	15493	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1339	СПРАЙС ЛИСТ	Коммутатор TpLinkTL-SF1005	20	1061,55	--	21231	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1340	**СПРАЙС ЛИСТ**	**Беспроводной маршрутизатор 300мб с TpLink TL-SF1016D**								
			4	2249,34	--	8997	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1341	СПРАЙС ЛИСТ	Внешний HDD Maxtor M3 500gb	2	5164,31	--	10329	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1342	СПРАЙС ЛИСТ	Wi-Fi адаптер 150 мб/с TpLink TL-SF1000	4	688,57	--	2754	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1343	СПРАЙС ЛИСТ	Блок управления для подключения микрофонов 60шт BKR-BLS 350	1	81423,92	--	81424	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1344	СПРАЙС ЛИСТ	Микрофон направленного действия с подавлением шума и эхо питания 9Вт частота 50-1700гц чувствительность 45Дб/1кгц	30	17214,36	--	516431	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1345	СПРАЙС ЛИСТ	Маршрутизатор FG-100D-EU	1	125377,91	--	125378	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
1346	СПРАЙС ЛИСТ	Телевизор HAIR 43	5	45331,14	--	226656	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1347	СПРАЙС ЛИСТ	Роутер IRZ RU 21W		1	36723,97	--	36724	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1348	СПРАЙС ЛИСТ	Видеокамера Sony HDR-CX-625		2	46191,86	--	92384	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1351	СПРАЙС ЛИСТ	Моноблок диагональ 23,0/i5 3,2/8gb/1tb/DWD RW/ups 600w		5	88940,85	--	444704	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1352	СПРАЙС ЛИСТ	Системный блок Lenovo core i3 3,7/4gb/500gb/730/dwd RW/операционная система 8 Pro 64bit/монитор 24 дюйма		10	53794,87	--	537949	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2735765	--			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			2735765				
	ВСЕГО Стоимость оборудования -			Тенге			2735765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2735765				

Смета 2-1-1. Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69

РАЗДЕЛ 5. Восстановительные работы по гидропосту в русле р. Тараз

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОБОЙНЫЙ КОЛОДЕЦ									
1386	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		8,86845	65900,00	--	584431	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ									
1388	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,37294	65900,00	--	24577	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯГАЮЩАЯ ЧАСТЬ									
1390	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		2,56171	65900,00	--	168817	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ-2									
1392	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		1,55844	65900,00	--	102701	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
1395	Е0142-4-4 42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		1554,2	170,10	45,90	264362	71331	193040	0,79	1234
			м3		124,20	15,36	193032	23867	89	0,05	82
1396	СПР-ИТ СПР-ИТ 06-12-05-	СТОИМОСТЬБУТОВОГО КАМНЯ		1554,2	1168,68	--	1816362	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМЫ РАБОТ ПЕРЕД КОЛОДЦЕМ (ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО)								
1404	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			17,28777	65900,00	--	1139264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ								
1406	Е0137-73-3 37-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме посооружению в целом до 10000 м3								
			46,2	7383,53	142,69	341119	6592	42993	4,47	207
		м3		724,50	50,98	33472	2355	120	0,21	10
1407	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,17216	65900,00	--	77245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-1-1 СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА. Раздел 3. Ремонтные работы по сооружениям								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
94	Е0130-35-1 30-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью								
			173,25	5280,72	669,01	914885	115906	215747	5,74	994
		м3		967,50	174,97	167619	30314	109	0,65	113
95	С3023-111 СТ3023-111	Стоимость плит ПО38-21								
			99	34300,00	--	3395700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8829464	193829			2435
			Тенге			**394123**	**56536**			**204**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9838117				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2865
		Сметная заработная плата -	Тенге				518425			
		СМЕТА 2-3-1. ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 7. Кровля								
119	Е0112-14-2 12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			51,477	-3771,78	-245,72	-194160	-12649	-29082	-2,71	-140
		м3		-382,50	-92,25	-19690	-4749	119	-0,45	-23
129	Е0110-3-5 10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			53,76	-228,96	-7,54	-12309	-405	-14032	-1,43	-77
		м2		-214,65	-2,86	-11540	-154	120	-0,01	-1
130	С11021-71 1-2-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта								
			1,4112	-10942,00	--	-15441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С11021-67 1-2-67 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,1176	-10704,00	--	-1259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С11021-13 1-2-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,273	-15609,00	--	-4261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 8. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
188	Е0110-23-3 10-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СП РК 8.02 05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	39,6	768,90	31,85	30448	1261	9639	1,15	46
		м2		190,80	12,04	7556	477	120	0,06	2
189	С12062-3 6-2-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	39,6	1761,00	--	69736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 9. ПОЛЫ								
		ДЕТ.740								
193	Е0111-1-1 11-1-1	Уплотнение грунта гравием	287,57	30,89	2,62	8882	753	-4068	0,07	20
		м2		10,51	0,99	3022	285	123	--	1
194	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,0056	4774,00	--	109829	--	16044	3,66	84
		м3		567,00	--	13044	--	123	--	--
195	Е0111-15-1 11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	287,57	219,49	14,76	63118	4245	20505	0,36	104
		м2		52,43	5,54	15077	1593	123	0,03	8
196	Е0111-15-2 11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	575,14	-23,86	-0,67	-13721	-385	-1372	-0,01	-6
		м2		-1,69	-0,25	-972	-144	123	--	-1
		ДЕТ.452								
204	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	178,54	189,91	9,95	33906	1776	12285	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9320	668	123	0,02	3
205	Е0111-11-2 11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	714,16	27,44	0,67	19595	478	773	--	3
		м2		0,63	0,25	450	179	123	--	1
206	Е0111-27-2 11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	178,54	956,61	11,72	170793	2092	38666	1,06	189
		м2		171,68	4,39	30652	784	123	0,02	4
		Раздел 11. Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами								
	26-12-2		479,5	-167,60	-50,15	-80362	-24047	-53085	-0,53	-256
		м2		-92,03	-18,68	-44128	-8957	100	-0,09	-44
215	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на								
	1-3-100 Изм. и доп.	синтетическом связующем, марки 125								
	вып. 24		47,95	-7594,00	--	-364132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором								
	15-51-1	по камню стен	479,5	-221,18	-1,96	-106055	-939	-55055	-0,61	-293
		м2		-108,90	-0,45	-52218	-216	105	-0,03	-13
		Раздел 10. Внутренняя отделка								
208	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала								
	15-79-6	мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(АЛИНЕКС)								
			254,38	-244,17	-2,26	-62112	-575	-27129	-0,49	-124
		м2		-100,71	-0,86	-25619	-219	105	--	-1
209	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен								
	15-180-3	поливинилацетатными водоэмульсионными составами	254,38	-131,87	-2,10	-33545	-534	-17580	-0,39	-99
		м2		-65,03	-0,79	-16542	-201	105	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-276877	-23689			-303
			Тенге			-64922	-8685			-54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-357235				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							-388
		Сметная заработная плата -	Тенге				-82628			
		Смета 2-3-3 .ЗДАНИЕ ЦАДП Отопление Раздел 1.								
1	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	16-6-4	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	265,5	-157,48	-3,96	-41811	-1051	-18246	-0,30	-79
		м		-52,20	-1,49	-13859	-396	128	-0,01	-2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	16-6-2	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	124,5	-113,48	-3,96	-14128	-493	-8556	-0,30	-37
		м		-52,20	-1,49	-6499	-186	128	-0,01	-1
3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных								
	16-6-5	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	72	-178,48	-3,96	-12851	-285	-4948	-0,30	-21
		м		-52,20	-1,49	-3758	-107	128	-0,01	-1
4	Е0118-6-1	Установка радиаторов								
	18-6-1		100,95	-5076,44	-35,77	-512467	-3611	-16165	-0,70	-71
		1кВт		-111,70	-13,40	-11276	-1353	128	-0,07	-7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-581257	-5441			-208
			Тенге			-35393	-2041			-10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-666922				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							-242
		Сметная заработная плата -	Тенге				-44621			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14048358	230634			5081
			Тенге			848518	69066			344
	Стоимость оборудования -		Тенге			2735765				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			2735765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			383155				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22989				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			406145				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11189080				
	Материалы -		Тенге			1230461				
	Всего заработная плата -		Тенге				908810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2815768				
	Местные материалы -		Тенге			6071868				
		Накладные расходы -	Тенге			965645				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				144847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12884008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5861
		Сметная заработная плата -	Тенге				1053656			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-259642				
	Материалы -		Тенге			-525353				
	Всего заработная плата -		Тенге				8774			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			257542				
		Накладные расходы -	Тенге			11231				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-14905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-263315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15762602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5914
		Сметная заработная плата -	Тенге				1064115			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге
			13 026 837	2 735 765		15 762 602
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	521 073		--	521 073
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	78 161	--	--	78 161
		Всего по главе	521 073	--	--	521 073
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13 547 910	2 735 765	--	16 283 675
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	218 121	--	--	218 121
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	135 479	135 479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	54 192	54 192			
		Всего по главе		**218 121**		**189 671**	**407 792**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**13 766 032**	**2 735 765**	**189 671**	**16 691 468**			
		В том числе возвратные суммы		78 161	--	--	78 161			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**13 766 032**	**2 735 765**	**189 671**	**16 691 468**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		12 091 017	2 402 884	166 592	14 660 493			
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		29 903 374	5 942 788	412 014	36 258 175			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**41 994 390**	**8 345 672**	**578 606**	**50 918 668**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		238 437	--	--	238 437			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 018 373	1 018 373			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**41 994 390**	**8 345 672**	**1 596 979**	**51 937 041**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**49 858 978**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	5 983 077	5 983 077			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**41 994 390**	**8 345 672**	**7 580 057**	**55 842 055**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ А.Иманбердиев
На основании письма Жамбылского ф-ла за № 18-17-25-957-03 от 15.08.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев
На осн. письма Жамбылского ф-ла № 18-17-25-957-03 от 13.08.18г. и отчета технадзора за август м-ц 2018г. № 2889.

Технадзор
_____ Т. Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кудайберген

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____ А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование объекта: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы		
по настоящему акту: а) с начала года –	597 332 464,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	40 236 750,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/6	2.07.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	557 095 714,00	597 332 464,00		40 236 750,00	597 332 464,00
ВСЕГО:			**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557 095 714,00**	**597 332 464,00**		**40 236 750,00**	**597 332 464,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
С.Сарсекеев

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
М.Егенов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 7

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за июль месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1								
		НАРАЩИВАНИЕ СТЕНОК КАНАЛА								
1453	**Е0146-25-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**3000**	**132,03**	**66,18**	**396084**	**198538**	**306540**	**0,34**	**1011**
		отверст.		**63,23**	**38,95**	**189690**	**116850**	**100**	**0,06**	**182**
1454	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ВЫПУСКИ**	**4,734**	**52657,31**	**536,06**	**249280**	**2538**	**236991**	**289,00**	**1368**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**224747**	**959**	**105**	**0,99**	**5**
1455	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**4,734**	**52154,00**	**--**	**246897**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1456	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	78	7383,53	142,69	575915	11130	72585	4,47	349
		м3		724,50	50,98	56511	3976	120	0,21	17
1457	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,068	61200,00	--	799762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
1458	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	210	449,85	132,49	94469	27823	87720	1,97	414
		м		317,25	84,40	66623	17724	104	0,37	77
1459	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,357	7880,00	--	2813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1460	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2	900	1377,97	40,23	1240177	36203	523598	3,06	2754
		м		553,50	5,90	498150	5310	104	0,03	26
1461	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	53,1	76,14	--	4043	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
1462	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	180	72,57	7,38	13063	1328	12696	0,43	78
		м2		65,03	2,79	11705	502	104	0,01	2
1463	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,89	26143,30	1166,54	49411	2205	3655	5,07	10
		т		1284,75	574,87	2428	1087	104	2,69	5
1464	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,18	30039,53	1538,51	5407	277	561	9,49	2
		т		2407,50	590,92	433	106	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3677320	280042			5985
			Тенге			1050287	146514			315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5216966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6922
		Сметная заработная плата -	Тенге				1383453			

РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО СООРУЖЕНИЯМ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
94	**Е0130-35-1**	**Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	**217**	**5280,72**	**669,01**	**1145916**	**145175**	**270228**	**5,74**	**1246**
		м3		**967,50**	**174,97**	**209948**	**37968**	**109**	**0,65**	**141**
95	**С3023-111**	**Стоимость плит ПО38-21**	**124**	**34300,00**	**--**	**4253200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5399116**	**145175**			**1246**
			Тенге			**209948**	**37968**			**141**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6009505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288450**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9076436**	**425217**			**7230**
			Тенге			**1260235**	**184483**			**456**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9076436**				
	Материалы -		Тенге			**1460152**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1444717**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1053515**				
	Местные материалы -		Тенге			**4877317**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1514575**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**227186**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**635461**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11226472**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1671903**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11226472**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1671903**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			11 226 472		**--**	**11 226 472**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	449 059		--	449 059
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	67 359	--	--	67 359
		Всего по главе	**449 059**	**--**	**--**	**449 059**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11 675 531**	**0**	**--**	**11 675 531**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	187 976	--	--	187 976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	116 755	116 755			
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	46 702	46 702			
		Всего по главе		**187 976**		**163 457**	**351 433**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**11 863 507**	**0**	**163 457**	**12 026 964**			
		В том числе возвратные суммы		67 359	--	--	67 359			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**11 863 507**	**0**	**163 457**	**12 026 964**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		10 419 986	0	143 568	10 563 554			
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		25 770 599	0	355 072	26 125 670			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**36 190 585**	**0**	**498 640**	**36 689 225**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		205 484	--	--	205 484			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	733 784	733 784			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**36 190 585**	**0**	**1 232 425**	**37 423 009**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**35 925 670**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	4 311 080	4 311 080			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**36 190 585**	**0**	**5 543 505**	**40 236 750**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____А.Иманбердиев

На основании письма Жамбылского ф-ла
№ 18-17-25-819-03 от 13.07.2018г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев

На основ. письма Жамбылского ф-ла
№ 18-17-25-819-03 от 13.07.2018г. и
отчета технадзора за июль месяц 2018г. №2503.

Технадзор
_____ А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____К.Кудайберген

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____ А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование объекта: "Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	557 095 714,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	64 229 984,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	492 865 730,00	557 095 714,00		64 229 984,00	557 095 714,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492 865 730,00**	**557 095 714,00**		**64 229 984,00**	**557 095 714,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ С.Сарсекеев

Н. Абишев

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 6

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и
за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1								
		ПИКЕТ 0+13,2+48,П4+55,П5+63,П10+63,П21+76,П22+75,П23+35,П25+22,П26+80,П29+21,П44+10,П61+99,П6+54,П7+46,П7+93,П17+67,П24+44,П25+94,П26+08,П26+40,П26+80,П27+14,П28+35,П29+23,П30+25,П34+10,П98+68,П162+80,П265+75,П40+67								
12	Е0130-35-1 К=0,8	Демонтаж пешеходного мостика(ПИКЕТ 0+13,2+48,П4+55,П5+63,П10+63,П21+76,П22+75,П23+35,П25+22,П26+80,П29+21,П44+10,П61+99)	31,05	1309,21	535,21	40651	16618	30933	4,59	143
		м3		774,00	139,98	24033	4346	109	0,52	16
13	Е0139-7-4	Демонтаж пешеходного мостика(П6+54,П7+46,П7+93,П17+67,П24+44,П25+94,П26+08,П26+40,П26+89,П27+14,П28+35,П29+23,П30+25,П34+10,П98+68,П162+80,П265++75,П17+53)	11,7416	17821,78	7521,70	209256	88317	47522	16,30	191
		т		3032,10	1464,94	35602	17201	90	5,80	68
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,41	218,93	--	747	--	844	1,54	5
		м3		218,93	--	747	--	113	--	--
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	3,41	5937,77	532,08	20248	1814	2104	2,55	9
		м3		434,25	131,85	1481	450	109	0,43	1
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,4782	127,00	--	442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,4782	295,00	--	1026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0139-7-4	Монтаж пешеходного мостика	9,4922	24375,14	10745,29	231374	101996	61050	27,17	258
		т		5053,50	2092,77	47969	19865	90	8,28	79
19	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,4922	9739,20	3333,30	92446	31640	50553	29,80	283
		т		5917,50	--	56170	--	90	--	--
20	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	8,9962	134929,00	--	1213848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,496	127889,00	--	63433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК ПРОЛЕТОМ 14м НА ПК 118+60								
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,11	218,93	--	24	--	27	1,54	--
		м3		218,93	--	24	--	113	--	--
23	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,11	5937,77	532,08	653	59	68	2,55	--
		м3		434,25	131,85	48	15	109	0,43	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1122	127,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1122	295,00	--	33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0139-7-4	Монтаж пешеходного мостика	0,44772	24375,14	10745,29	10913	4811	2880	27,17	12
		т		5053,50	2092,77	2263	937	90	8,28	4
27	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,44772	9739,20	3333,30	4360	1492	2384	29,80	13
		т		5917,50	--	2649	--	90	--	--
28	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,42134	134929,00	--	56851	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02638	127889,00	--	3374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ13+74								
209	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,5569	-36426,80	-10262,04	-20286	-5715	-7820	-72,37	-40
		т		-13406,85	-2194,60	-7466	-1222	90	-8,64	-5
		ПИКЕТ 33+85								
388	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
389	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
390	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		20 дополнительных водовыпусков								
399	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	40,8	3330,06	1108,01	135867	45207	62177	5,05	206
		м3		888,75	381,20	36261	15553	120	1,43	58
400	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	170	5260,00	--	894200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	26,18	1996,27	958,90	52262	25104	39736	5,38	141
		м3		933,75	331,09	24446	8668	120	1,25	33
402	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	207,74	1963,00	--	407794	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 55+85								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
495	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
496	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 64+23								
501	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,17	23,36	22,08	3648	3448	1036	0,01	1
		м3		1,28	5,56	200	868	97	0,02	3
502	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,83	262,72	--	1269	--	1434	1,85	9
		м3		262,72	--	1269	--	113	--	--
503	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
		м3		49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3
504	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
505	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
506	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
507	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
508	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	7383,53	142,69	15505	300	1954	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1521	107	120	0,21	--
512	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
513	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,284	127,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
514	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,284	295,00	--	1264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
515	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 64+68								
529	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	14,5	366,14	106,94	5309	1551	5175	1,54	22
		м3		259,20	38,22	3758	554	120	0,16	2
530	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
531	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,17	23,36	22,08	3648	3448	1036	0,01	1
		м3		1,28	5,56	200	868	97	0,02	3
532	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,83	262,72	--	1269	--	1434	1,85	9
		м3		262,72	--	1269	--	113	--	--
533	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
		м3		49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
535	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
536	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
537	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
538	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,83	7383,53	142,69	13512	261	1703	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1326	93	120	0,21	--
542	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
543	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,0086	127,00	--	509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
544	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,0086	295,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
545	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
547	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
548	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
549	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
550	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
552	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
554	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
555	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
556	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
558	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 69+98								
561	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	14,5	366,14	106,94	5309	1551	5175	1,54	22
		м3		259,20	38,22	3758	554	120	0,16	2
562	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
563	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,17	23,36	22,08	3648	3448	1036	0,01	1
		м3		1,28	5,56	200	868	97	0,02	3
564	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,83	262,72	--	1269	--	1434	1,85	9
		м3		262,72	--	1269	--	113	--	--
565	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
		м3		49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3
566	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
567	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
568	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
569	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
573	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	7383,53	142,69	15505	300	1954	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1521	107	120	0,21	--
574	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
575	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,284	127,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
576	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,284	295,00	--	1264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
577	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
578	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
579	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
580	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
581	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
583	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
584	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
585	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
586	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
587	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
588	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
569	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
590	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 70+15								
591	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	14,5	366,14	106,94	5309	1551	5175	1,54	22
		м3		259,20	38,22	3758	554	120	0,16	2
592	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
593	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,17	23,36	22,08	3648	3448	1036	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,28	5,56	200	868	97	0,02	3
594	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,83	262,72	--	1269	--	1434	1,85	9
		м3		262,72	--	1269	--	113	--	--
595	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
		м3		49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3
596	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
597	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
598	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
600	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
603	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	7383,53	142,69	15505	300	1954	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1521	107	120	0,21	--
604	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
605	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,284	127,00	--	544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,284	295,00	--	1264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
607	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
608	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
609	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
610	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
611	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
612	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
614	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
615	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
616	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
617	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
617	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
619	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
620	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 91+24								
627	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,2976	51793,34	14660,06	15414	4363	6825	120,61	36
		т		22344,75	3135,15	6650	933	90	12,34	4
628	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1612	80722,33	47334,58	13012	7630	5435	137,00	22
		т		25875,00	11587,50	4171	1868	90	67,21	11
629	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54,00	216
		компл		10080,00	324,00	40320	1296	90	1,88	8
630	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	4	48687,94	--	194752	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 132+86-134+00								
675	Е0146-34-2	Демонтаж монолитного бетона со дна канала	143,18	2430,59	1082,84	348012	155041	261912	8,27	1184
		м3		1347,75	481,50	192971	68941	100	1,95	279
676	Е0142-16-5 К=0,8	Демонтаж швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	21,6	18,92	0,20	409	4	361	0,13	3
		м		18,72	0,08	404	2	89	--	--
677	Е0141-7-5 К=0,8	Демонтаж деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	21,6	359,79	105,99	7772	2289	7218	1,58	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		253,80	67,52	5482	1458	104	0,30	6
		ПИКЕТ 137+62								
678	Е0122-1-5 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,0113	56516,96	16151,96	639	183	683	238,80	3
		км		40365,00	6102,00	456	69	130	29,80	--
		ПИКЕТ 141+48								
679	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существующего оголовка	0,48	2251,57	1376,77	1081	661	780	4,88	2
		м3		874,80	479,47	420	230	120	1,87	1
680	Е0122-1-4 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб	0,00555	52326,78	15336,78	290	85	309	217,80	1
		км		36990,00	5794,20	205	32	130	28,30	--
681	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
682	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
683	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
684	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
685	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
686	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
687	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 152+68								
747	Е0122-1-7 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0065	90770,20	36095,20	590	235	577	323,40	2
		км		54675,00	13635,00	355	89	130	66,59	--
748	Е0139-2-1	Демонтаж затвора	0,1702	36426,80	10262,04	6200	1747	2390	72,37	12
		т		13406,85	2194,60	2282	374	90	8,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПИКЕТ 163+08								
749	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1962	36426,80	10262,04	7147	2013	2755	72,37	14
		т		13406,85	2194,60	2630	431	90	8,64	2
750	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	3,9	366,14	106,94	1428	417	1392	1,54	6
		м3		259,20	38,22	1011	149	120	0,16	1
751	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
752	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существующего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
753	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,4	23,36	22,08	2719	2570	772	0,01	1
		м3		1,28	5,56	149	647	97	0,02	2
754	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,6	262,72	--	946	--	1069	1,85	7
		м3		262,72	--	946	--	113	--	--
755	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	230	68,59	18,36	15775	4222	12424	0,34	79
		м3		49,73	5,96	11438	1371	97	0,03	6
780	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	4	130,56	17,83	522	71	61	0,04	--
		м2		6,41	5,07	26	20	133	0,02	--
781	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,1	51793,34	14660,06	5179	1466	2293	120,61	12
		т		22344,75	3135,15	2234	314	90	12,34	1
782	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС100х150)	0,061	80722,33	47334,58	4924	2887	2057	137,00	8
		т		25875,00	11587,50	1578	707	90	67,21	4
783	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	115075,12	--	115075	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 170+76,178+34								
785	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,404	36426,80	10262,04	14716	4146	5673	72,37	29
		т		13406,85	2194,60	5416	887	90	8,64	3
786	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,99	1597,41	886,41	3179	1764	2426	4,04	8
		м3		711,00	304,96	1415	607	120	1,14	2
		ПИКЕТ 185+20								
787	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1962	36426,80	10262,04	7147	2013	2755	72,37	14
		т		13406,85	2194,60	2630	431	90	8,64	2
788	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	3,9	366,14	106,94	1428	417	1392	1,54	6
		м3		259,20	38,22	1011	149	120	0,16	1
789	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
790	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
791	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,4	23,36	22,08	2719	2570	772	0,01	1
		м3		1,28	5,56	149	647	97	0,02	2
792	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,6	262,72	--	946	--	1069	1,85	7
		м3		262,72	--	946	--	113	--	--
793	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	230	68,59	18,36	15775	4222	12424	0,34	79
		м3		49,73	5,96	11438	1371	97	0,03	6
794	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	6,5	6400,05	69,43	41600	451	3004	2,20	14
		м3		357,75	27,44	2325	178	120	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,63	127,00	--	842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
796	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,63	295,00	--	1956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
797	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,55	3330,06	1108,01	18482	6149	8458	5,05	28
		м3		888,75	381,20	4933	2116	120	1,43	8
798	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	15	5260,00	--	78900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
799	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,62	4158,68	1720,96	6737	2788	3291	6,10	10
		м3		1093,50	599,34	1771	971	120	2,33	4
800	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,62	25400,00	--	41148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
801	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1412,16	658,74	508	237	331	3,01	1
		м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	--
802	СПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТА М-2	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
805	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,4	7383,53	142,69	39871	771	5025	4,47	24
		м3		724,50	50,98	3912	275	120	0,21	1
806	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	5207,63	133,67	2083	53	178	1,93	1
		м3		324,00	47,78	130	19	120	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,916	127,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
808	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,916	295,00	--	1745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
809	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18	60500,00	--	10890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
810	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	1,2	139,43	12,37	167	15	164	0,83	1
		м2		126,90	4,68	152	6	104	0,02	--
811	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	2,844	84,00	--	239	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
812	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00024	26143,30	1166,54	6	--	--	5,07	--
		т		1284,75	574,87	--	--	--	2,69	--
813	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	89	502,07	12,37	44685	1101	12179	0,83	74
		м2		126,90	4,68	11294	417	104	0,02	2
814	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0178	26143,30	1166,54	465	21	34	5,07	--
		т		1284,75	574,87	23	10	104	2,69	--
815	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,7387	17024,31	1344,28	12576	993	2178	10,00	7
		т		2542,50	291,92	1878	216	104	0,75	1
816	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	18	77,06	27,83	1387	501	346	0,03	1
		м2		5,00	9,47	90	171	133	0,03	1
817	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
818	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	4	130,56	17,83	522	71	61	0,04	--
		м2		6,41	5,07	26	20	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
819	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,1	51793,34	14660,06	5179	1466	2293	120,61	12
		т		22344,75	3135,15	2234	314	90	12,34	1
820	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС100х150)	0,061	80722,33	47334,58	4924	2887	2057	137,00	8
		т		25875,00	11587,50	1578	707	90	67,21	4
821	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
822	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	115075,12	--	115075	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 186+20								
823	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1962	36426,80	10262,04	7147	2013	2755	72,37	14
		т		13406,85	2194,60	2630	431	90	8,64	2
824	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	3,9	366,14	106,94	1428	417	1392	1,54	6
		м3		259,20	38,22	1011	149	120	0,16	1
825	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
826	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существующего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
827	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,4	23,36	22,08	2719	2570	772	0,01	1
		м3		1,28	5,56	149	647	97	0,02	2
828	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,6	262,72	--	946	--	1069	1,85	7
		м3		262,72	--	946	--	113	--	--
829	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	230	68,59	18,36	15775	4222	12424	0,34	79
		м3		49,73	5,96	11438	1371	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	6,5	6400,05	69,43	41600	451	3004	2,20	14
		м3		357,75	27,44	2325	178	120	0,10	1
831	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,63	127,00	--	842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
832	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,63	295,00	--	1956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 187+18								
859	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1962	36426,80	10262,04	7147	2013	2755	72,37	14
		т		13406,85	2194,60	2630	431	90	8,64	2
860	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	3,9	366,14	106,94	1428	417	1392	1,54	6
		м3		259,20	38,22	1011	149	120	0,16	1
861	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
862	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
863	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,4	23,36	22,08	2719	2570	772	0,01	1
		м3		1,28	5,56	149	647	97	0,02	2
864	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,6	262,72	--	946	--	1069	1,85	7
		м3		262,72	--	946	--	113	--	--
865	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	230	68,59	18,36	15775	4222	12424	0,34	79
		м3		49,73	5,96	11438	1371	97	0,03	6
866	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	6,5	6400,05	69,43	41600	451	3004	2,20	14
		м3		357,75	27,44	2325	178	120	0,10	1
867	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,63	127,00	--	842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
868	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,63	295,00	--	1956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
869	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,55	3330,06	1108,01	18482	6149	8458	5,05	28
		м3		888,75	381,20	4933	2116	120	1,43	8
870	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	15	5260,00	--	78900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
871	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,62	4158,68	1720,96	6737	2788	3291	6,10	10
		м3		1093,50	599,34	1771	971	120	2,33	4
872	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,62	25400,00	--	41148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
873	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1412,16	658,74	508	237	331	3,01	1
		м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	--
874	СПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТА М-2	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
877	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,4	7383,53	142,69	39871	771	5025	4,47	24
		м3		724,50	50,98	3912	275	120	0,21	1
878	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	5207,63	133,67	2083	53	178	1,93	1
		м3		324,00	47,78	130	19	120	0,20	--
879	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,916	127,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
880	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,916	295,00	--	1745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
881	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18	60500,00	--	10890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
882	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	1,2	139,43	12,37	167	15	164	0,83	1
		м2		126,90	4,68	152	6	104	0,02	--
883	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	2,844	84,00	--	239	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
884	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00024	26143,30	1166,54	6	--	--	5,07	--
		т		1284,75	574,87	--	--	--	2,69	--
885	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	89	502,07	12,37	44685	1101	12179	0,83	74
		м2		126,90	4,68	11294	417	104	0,02	2
886	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0178	26143,30	1166,54	465	21	34	5,07	--
		т		1284,75	574,87	23	10	104	2,69	--
887	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,7387	17024,31	1344,28	12576	993	2178	10,00	7
		т		2542,50	291,92	1878	216	104	0,75	1
888	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	18	77,06	27,83	1387	501	346	0,03	1
		м2		5,00	9,47	90	171	133	0,03	1
889	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
890	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	4	130,56	17,83	522	71	61	0,04	--
		м2		6,41	5,07	26	20	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
891	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,1	51793,34	14660,06	5179	1466	2293	120,61	12
		т		22344,75	3135,15	2234	314	90	12,34	1
892	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС100х150)	0,061	80722,33	47334,58	4924	2887	2057	137,00	8
		т		25875,00	11587,50	1578	707	90	67,21	4
893	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
894	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	115075,12	--	115075	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 206+78								
895	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	0,74	2251,57	1376,77	1666	1019	1203	4,88	4
		м3		874,80	479,47	647	355	120	1,87	1
896	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1191	36426,80	10262,04	4338	1222	1672	72,37	9
		т		13406,85	2194,60	1597	261	90	8,64	1
897	Е0122-8-12 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм	--	222932,55	109127,55	--	--	--	598,20	--
		км		113805,00	41223,60	--	--	--	201,34	--
898	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
899	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
900	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
901	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
902	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
903	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
904	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
905	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
906	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
907	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
908	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
909	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
912	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
913	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
914	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
915	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
916	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
917	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
918	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
919	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
920	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
921	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
922	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
923	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
924	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
926	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
927	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
928	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 209+09								
929	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	3,7	366,14	106,94	1355	396	1321	1,54	6
		м3		259,20	38,22	959	141	120	0,16	1
930	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100,88	23,36	22,08	2356	2227	669	0,01	1
		м3		1,28	5,56	129	561	97	0,02	2
931	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,12	262,72	--	820	--	926	1,85	6
		м3		262,72	--	820	--	113	--	--
932	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
		м3		49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3
933	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т(насыпь)	58	38,64	34,40	2241	1995	722	0,03	2
		м3		3,74	9,10	217	528	97	0,03	2
934	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3	6400,05	69,43	19200	208	1387	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1073	82	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,06	127,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
936	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,06	295,00	--	903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
937	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,7	3330,06	1108,01	12321	4100	5639	5,05	19
		м3		888,75	381,20	3288	1410	120	1,43	5
938	С143019-44	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 1000 мм, прочность труб третья	10	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
939	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,62	4158,68	1720,96	6737	2788	3291	6,10	10
		м3		1093,50	599,34	1771	971	120	2,33	4
940	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,62	25400,00	--	41148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
943	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,7	7383,53	142,69	27319	528	3443	4,47	17
		м3		724,50	50,98	2681	189	120	0,21	1
944	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,8	5207,63	133,67	19789	508	1695	1,93	7
		м3		324,00	47,78	1231	182	120	0,20	1
945	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,65	127,00	--	972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
946	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,65	295,00	--	2257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
947	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,231	60500,00	--	13976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
948	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
949	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
950	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
951	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	54	502,07	12,37	27112	668	7390	0,83	45
		м2		126,90	4,68	6853	253	104	0,02	1
952	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0108	26143,30	1166,54	282	13	21	5,07	--
		т		1284,75	574,87	14	6	104	2,69	--
953	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,4482	17024,31	1344,28	7630	603	1321	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1140	131	104	0,75	--
954	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3	77,06	27,83	231	83	58	0,03	--
		м2		5,00	9,47	15	28	133	0,03	--
955	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
956	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	5	130,56	17,83	653	89	76	0,04	--
		м2		6,41	5,07	32	25	133	0,02	--
		ПИКЕТ 211+97								
957	Е0122-1-7 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0077	90770,20	36095,20	699	278	684	323,40	2
		км		54675,00	13635,00	421	105	130	66,59	1
958	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	0,48	2251,57	1376,77	1081	661	780	4,88	2
		м3		874,80	479,47	420	230	120	1,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
959	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1702	36426,80	10262,04	6200	1747	2390	72,37	12
		т		13406,85	2194,60	2282	374	90	8,64	1
		ПИКЕТ 217+31								
960	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	0,1	366,14	106,94	37	11	36	1,54	--
		м3		259,20	38,22	26	4	120	0,16	--
961	Е0122-1-4 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб	0,00555	52326,78	15336,78	290	85	309	217,80	1
		км		36990,00	5794,20	205	32	130	28,30	--
962	Е0139-2-1 К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	0,6722	36426,80	10262,04	24486	6898	9439	72,37	49
		т		13406,85	2194,60	9012	1475	90	8,64	6
963	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
964	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
965	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
966	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
967	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
968	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
969	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
970	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
971	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
972	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
973	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
974	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
977	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
978	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
979	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
980	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
981	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
982	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
983	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
984	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
985	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
986	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
987	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
988	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
989	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
990	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
991	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
992	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
993	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 217+37								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
994	Е0122-1-4 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб	0,00555	52326,78	15336,78	290	85	309	217,80	1
		км		36990,00	5794,20	205	32	130	28,30	--
995	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,00555	36426,80	10262,04	202	57	78	72,37	--
		т		13406,85	2194,60	74	12	90	8,64	--
996	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
997	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
998	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
999	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
1000	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1001	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1002	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
1003	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1004	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1005	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1006	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
1007	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1010	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1011	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1012	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1013	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1014	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1015	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
1016	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1017	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1018	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1019	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1020	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1021	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1022	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1023	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1024	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1025	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1026	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 217+55								
1027	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	1,452	36426,80	10262,04	52892	14900	20388	72,37	105
		т		13406,85	2194,60	19467	3187	90	8,64	13
		ПИКЕТ 224+94								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1028	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
1029	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1030	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
1031	Е0122-41-2	Демонтаж колодца	0,407	3573,81	1683,81	1455	685	1264	11,12	5
		м3		1890,00	498,78	769	203	130	1,98	1
1032	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
1033	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
1034	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
1035	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
1036	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1037	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1038	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
1039	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
1040	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1041	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1042	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
1043	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1046	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1047	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1048	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1049	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1050	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1051	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
1052	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1053	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1054	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1055	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1056	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1057	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1058	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1059	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1060	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1061	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 250:282								
1116	Е0142-15-1 К=0,8	Демонтаж дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	101,79	1378,01	962,21	140268	97943	67766	2,62	267
		м3		415,80	332,22	42324	33817	89	1,26	128
1117	Е0146-34-2	Демонтаж монолитного бетона со дна канала	90,81	2430,59	1082,84	220722	98333	166114	8,27	751
		м3		1347,75	481,50	122389	43725	100	1,95	177
		ПИКЕТ 251+46								
1118	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
1119	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1120	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
1121	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
1122	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1123	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
1124	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1125	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1127	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
1128	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1129	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1130	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1133	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1134	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1135	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1137	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1138	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1139	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1140	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1141	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1142	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1143	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1144	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1145	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1146	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1147	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1148	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1149	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 251+78								
1150	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
1151	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1152	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
1153	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
1154	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1155	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
1156	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1157	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1158	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1165	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1166	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1167	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1168	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1169	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1170	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1171	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1172	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1173	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1174	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1175	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1176	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1177	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1178	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1179	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1180	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1181	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 266+97								
1182	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
1183	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1184	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
1185	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1186	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1187	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1188	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,4	3330,06	1108,01	7992	2659	3657	5,05	12
		м3		888,75	381,20	2133	915	120	1,43	3
1189	С143019-42	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 800 мм, прочность труб третья	10	5260,00	--	52600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1190	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1191	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1194	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1195	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1196	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1197	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1198	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1257	60500,00	--	7605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1199	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
1200	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1201	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1202	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1203	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1204	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1205	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1206	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1207	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1208	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1209	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1210	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
1211	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1212	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1213	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1214	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1215	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8908148	1054881			7546
			Тенге			1274240	327945			1322
	Стоимость оборудования -		Тенге			978169				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			978169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11099214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1844912			

РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМЕТА 2-3-1

КРОВЛЯ

118	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(пергамином)	343,18	103,08	0,99	35375	340	4888	0,07	24
		м2		11,59	0,38	3977	130	119	--	1
119	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	51,477	3771,78	245,72	194160	12649	29082	2,71	140
		м3		382,50	92,25	19690	4749	119	0,45	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	343,18	145,26	15,94	49850	5470	16584	0,24	83
		м2		34,65	5,96	11891	2045	119	0,03	10
121	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1715,9	4,88	0,14	8378	240	327	--	2
		м2		0,11	0,05	189	86	119	--	1
122	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,связь жесткости,лежень,накладки,маэурлат)	3,4748	22656,35	316,57	78726	1100	15039	22,50	78
		м3		3487,50	119,25	12118	414	120	0,58	2
123	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,4748	573,75	28,11	1994	98	560	0,78	3
		м3		123,75	10,58	430	37	120	0,05	--
124	Е0110-14-1	Установка стропил	3,671	22722,15	334,28	83413	1227	15522	22,10	81
		м3		3397,50	126,00	12472	463	120	0,62	2
125	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,671	573,75	28,11	2106	103	592	0,78	3
		м3		123,75	10,58	454	39	120	0,05	--
126	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,3522	10942,00	--	3854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,873	20932,79	309,62	18274	270	2692	13,80	12
		м3		2452,50	117,00	2141	102	120	0,57	--
128	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,873	573,75	28,11	501	25	141	0,78	1
		м3		123,75	10,58	108	9	120	0,05	--
129	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	53,76	228,96	7,54	12309	405	14032	1,43	77
		м2		214,65	2,86	11540	154	120	0,01	1
130	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	1,4112	10942,00	--	15441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С11021-67 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,1176	10704,00	--	1259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,273	15609,00	--	4261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,716	1862,35	14,17	3196	24	637	1,88	3
		м3		303,75	5,40	521	9	120	0,03	--
134	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	463,4	400,27	8,20	185486	3800	152216	1,71	792
		м2		272,95	3,08	126485	1427	119	0,02	7
135	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	512,5204	396,00	--	202958	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	3,9795	10942,00	--	43544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	463,4	20,48	0,91	9491	422	2792	0,03	13
		м2		4,68	0,34	2169	158	120	--	1
138	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	463,4	103,08	0,99	47767	459	6601	0,07	32
		м2		11,59	0,38	5371	176	119	--	1
139	Е0112-2-1	+УСТРОЙСТВО РУБЕРОИДА ПОД ЛЕЖНИ И МАУЭРЛАТ	24,8	1085,69	9,15	26925	227	1442	0,26	7
		м2		45,45	3,42	1127	85	119	0,02	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ								
140	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	37,8	6,60	0,90	249	34	261	0,03	1
		м		5,42	0,34	205	13	120	--	--
141	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0762048	15609,00	--	1189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,31752	10942,00	--	3474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,374976	1862,35	14,17	698	5	139	1,88	1
		м3		303,75	5,40	114	2	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	33,16	661,07	1,24	21921	41	6065	0,97	32
		м2		153,23	0,47	5081	16	119	--	--
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ								
145	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгМНД-2	0,059832	93997,62	304,24	5624	18	2085	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	1979	7	105	0,56	--
146	Е0108-12-1	Установка анкеров в кирпичной кладке	0,03321	72779,65	422,15	2417	14	330	56,40	2
		т		8257,50	157,50	274	5	118	0,77	--
147	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00391	53299,00	--	208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0293	53577,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(СКРУТКА)	0,001657	13010,10	1826,10	22	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
150	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,001657	67553,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	84	454,74	2,49	38198	209	1060	0,06	5
		м		9,68	0,92	813	77	119	--	--
152	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0034042	28765,87	587,63	98	2	72	118,00	--
		1т		19800,00	222,75	67	1	105	1,08	--
153	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0031	52241,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,98	661,07	1,24	5275	10	1460	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1223	4	119	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО(6ШТ)								
155	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	1155,99	81,61	6936	490	7160	6,08	36
		шт		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С11021-14 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,68946	8293,00	--	5718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С11021-68 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,88386	8838,00	--	7812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С11021-76 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,06306	8838,00	--	557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,2	161,83	1,24	3107	24	3512	0,97	19
		м2		153,23	0,47	2942	9	119	--	--
160	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	69,12	72,00	--	4977	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
161	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	2,484	1990,00	--	4943	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
162	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	6	131,10	--	787	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,484	275,60	2,13	685	5	229	0,56	1
		м2		86,85	0,81	216	2	105	--	--
164	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,6362	573,75	28,11	939	46	264	0,78	1
		м3		123,75	10,58	202	17	120	0,05	--
165	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,88	3960,00	--	11405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница к слуховому окну								
166	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(деревянная лестница Л-1)	0,066	22656,35	316,57	1495	21	286	22,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	230	8	120	0,58	--
167	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,066	1862,35	14,17	123	1	24	1,88	--
		м3		303,75	5,40	20	--	120	0,03	--
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
168	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
169	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА								
171	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,037368	13565,47	5475,87	507	205	222	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	188	58	90	5,46	--
172	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,037368	110909,00	--	4144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,083672	140,64	0,07	152	--	123	0,65	1
		м2		108,00	0,02	117	--	105	--	--
				ПРОЕМЫ						
		ОКНА								
174	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,76	498,09	19,17	2869	110	1639	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1330	36	120	0,03	--
175	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,6	427,50	19,32	1539	70	830	1,11	4
		м2		185,83	6,39	669	23	120	0,03	--
176	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	102,6	346,04	18,87	35504	1936	17585	0,82	84
		м2		136,44	6,39	13999	656	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С12061-704 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,76	4503,00	--	25937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	106,2	7938,00	--	843016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	106,2	232,86	5,58	24729	593	12256	0,59	62
		м2		94,05	2,12	9988	225	120	0,01	1
180	С12069-20	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	79,8	837,00	--	66793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
181	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,362	30829,10	17434,99	41989	23746	12354	41,40	56
		т		7650,00	2428,67	10419	3308	90	8,15	11
182	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	21,6	397,39	102,53	8584	2215	4855	0,90	19
		м2		151,65	35,67	3276	770	120	0,14	3
				ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА						
208	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм(АЛИНЕКС)	2033,65	244,17	2,26	496556	4596	216886	0,49	989
		м2		100,71	0,86	204809	1749	105	--	9
209	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2033,65	131,87	2,10	268177	4271	140548	0,39	793
		м2		65,03	0,79	132248	1607	105	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	299,52	1009,83	2,10	302464	629	104976	2,00	599
		м2		333,00	0,79	99740	237	105	--	1
212	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1014,26	301,00	2,39	305292	2424	160502	0,69	703
		м2		149,81	0,90	151946	913	105	--	4
213	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1014,26	148,30	2,33	150415	2363	87445	0,49	497
		м2		81,23	0,88	82388	893	105	--	4
				НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА						
214	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	279,5	167,60	50,15	46843	14017	30943	0,53	149
		м2		92,03	18,68	25722	5221	100	0,09	26
215	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	27,95	7594,00	--	212252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	479,5	221,18	1,96	106055	939	55055	0,61	293
		м2		108,90	0,45	52218	216	105	0,03	13
				ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Смета 2-3-4						
114	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2332	72,13	6,92	168210	16141	114371	0,29	667
		м		46,13	4,33	107575	10091	97,2	0,02	44
115	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект "	Труба ПВХ ГИБКАЯ диаметр 16	2332	7,04	--	16411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Отопление ОВ.СО Смета 2-3-3						
1	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	265,5	157,48	3,96	41811	1051	16421	0,30	79
		м		52,20	1,49	13859	396	115,2	0,01	2
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	124,5	113,48	3,96	14128	493	7700	0,30	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	6499	186	115,2	0,01	1
3	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	72	178,48	3,96	12851	285	4453	0,30	21
		м		52,20	1,49	3758	107	115,2	0,01	1
4	Е0118-6-1	Установка радиаторов	100,95	5076,44	35,77	512467	3611	14549	0,70	71
		1кВт		111,70	13,40	11276	1353	115,2	0,07	7
5	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	166,5	140,64	0,07	23416	12	16996	0,65	108
		м2		108,00	0,02	17982	3	94,5	--	--
6	С130901-56 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	18	300,00	--	5400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-58 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	739,00	--	8868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	63	62,81	--	3957	--	1682	0,12	8
		комплект		23,18	--	1460	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5188162	107520			6722
			Тенге			1181502	38491			189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6886726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7566
		Сметная заработная плата -	Тенге				1416306			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14096311	1162401			14268
			Тенге			2455743	366436			1511
	Стоимость оборудования -		Тенге			978169				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			978169				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			471137				
	Материалы -		Тенге			60389				
	Всего заработная плата -		Тенге				310612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46611				
		Накладные расходы -	Тенге			288023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			804709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1893
		Сметная заработная плата -	Тенге				353815			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9654163				
	Материалы -		Тенге			1417687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			69				
	Всего заработная плата -		Тенге				2187526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1865733				
	Местные материалы -		Тенге			3698941				
		Накладные расходы -	Тенге			2337464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				350620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			719498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12711124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13535
		Сметная заработная плата -	Тенге				2538146			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2393362				
	Материалы -		Тенге			248999				
	Всего заработная плата -		Тенге				285147			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1604450				
		Накладные расходы -	Тенге			256632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2808993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1565
		Сметная заработная плата -	Тенге				323641			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			599481				
	Материалы -		Тенге			542920				
	Всего заработная плата -		Тенге				38894			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14268				
	Сдача и испытание -		Тенге			476				
		Накладные расходы -	Тенге			44806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38657				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			682944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				45615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17985939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17243
		Сметная заработная плата -	Тенге				3261218			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			17 007 770	978169	--	17 985 939
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	680 311		--	680 311
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	102 047	--	--	102 047
		Всего по главе	**680 311**	**--**	**--**	**680 311**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**17 688 081**	**978 169**	**--**	**18 666 250**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	284 778	--	--	284 778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего, тенге			
				17 007 770	978169	--	17 985 939			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения 4%		680 311		--	680 311			
СН РК 8.02-09-2002		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		102 047	--	--	102 047			
		Всего по главе		**680 311**	--	--	**680 311**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**17 688 081**	**978 169**	--	**18 666 250**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
СН РК 8.02-07-2002		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%		284 778	--	--	284 778			
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	176 881	176 881			
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	70 752	70 752			
		Всего по главе		**284 778**		**247 633**	**532 411**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**17 972 859**	**978 169**	**247 633**	**19 198 661**			
		В том числе возвратные суммы		102 047	--	--	102 047			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**17 972 859**	**978 169**	**247 633**	**19 198 661**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		15 785 968	859 148	217 502	16 862 618			
СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		39 041 688	2 124 835	537 923	41 704 446			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**54 827 656**	**2 983 983**	**755 425**	**58 567 064**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		311 301	--	--	311 301			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 171 341	1 171 341			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**54 827 656**	**2 983 983**	**1 926 766**	**59 738 405**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**57 348 200**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	6 881 784	6 881 784			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**54 827 656**	**2 983 983**	**8 808 550**	**64 229 984**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____А.Иманбердиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла за № 18-17-25-683-03 от 21.06.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____М.Мадиев

Исх. осн. - письма Жамбылского ф-ла № 18-17-25-683-03 от 21.06.18г. и от 2018 г. Технадзора за июнь м-ц 2018г. № 2190.

Технадзор
_____А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____К.Кудайберген

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____Г.Легостаев

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____А. Имашев

Наименование объекта: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы	[redacted]	
по настоящему акту: а) с начала года –	492 865 730,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	70 925 779,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	421 939 951,00	492 865 730,00		70 925 779,00	492 865 730,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 939 951,00**	**492 865 730,00**		**70 925 779,00**	**492 865 730,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ С.Сарсекеев

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

АКТ № 5

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1								
		ПИКЕТ 0+00-32+42								
6	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж Г-образных блоков	795,67	2251,57	1376,77	1791504	1095452	1293061	4,88	3883
		м3		874,80	479,47	696052	381498	120	1,87	1484
7	Е0146-34-2	Демонтаж монолитного бетона со дна канала	687,35	2430,59	1082,84	1670666	744290	1257335	8,27	5684
		м3		1347,75	481,50	926376	330959	100	1,95	1340
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1638,815	27,10	--	44412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1638,815	49,90	--	81777	--	--	--	--
		т		9,98	--	16355	--	--	--	--
		ПИКЕТ 0+00-300+69								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-73-12 т.ч. п-3.54 К=1,1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м(ОЧИСТКА ДНА КАНАЛА)	4563,25	53,99	51,83	246380	236491	53991	0,02	69
		м3		2,17	10,03	9889	45773	97	0,03	150
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1	10379,37	45,00	--	467072	--	--	--	--
		т		9,00	--	93414	--	--	--	--
		ПИКЕТ 0+13,2+48,П4+55,П5+63,П10+63,П21+76,П22+75,П23+35,П25+22,П26+80,П29+21,П44+10,П61+99,П6+54,П7+46,П7+93,П17+67,П24+44,П25+94,П26+08,П26+40,П26+80,П27+14,П28+35,П29+23,П30+25,П34+10,П98+68,П162+80,П265+75,П40+67								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	--	482	--	544	1,54	3
		м3		218,93	--	482	--	113	--	--
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2,2	5937,77	532,08	13063	1171	1358	2,55	6
		м3		434,25	131,85	955	290	109	0,43	1
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,244	127,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,244	295,00	--	662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0139-7-4	Монтаж пешеходного мостика	6,124	24375,14	10745,29	149273	65804	39387	27,17	166
		т		5053,50	2092,77	30948	12816	90	8,28	51
19	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,124	9739,20	3333,30	59643	20413	32615	29,80	182
		т		5917,50	--	36239	--	90	--	--
20	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	5,804	134929,00	--	783128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,32	127889,00	--	40924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПИКЕТ 1+19;1+82								
30	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж ж/б трубы	1,32	1597,41	886,41	2109	1170	1609	4,04	5
		м3		711,00	304,96	939	403	120	1,14	2
31	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,202	36426,80	10262,04	7358	2073	2836	72,37	15
		т		13406,85	2194,60	2708	443	90	8,64	2
32	Е0146-34-2	Разборка существуещего бетона	0,2	2430,59	1082,84	486	217	366	8,27	2
		м3		1347,75	481,50	270	96	100	1,95	--
33	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,672	36426,80	10262,04	24479	6896	9436	72,37	49
		т		13406,85	2194,60	9009	1475	90	8,64	6
34	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,365	51793,34	14660,06	18905	5351	8370	120,61	44
		т		22344,75	3135,15	8156	1144	90	12,34	5
35	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС140х250)	0,2976	80722,33	47334,58	24023	14087	10034	137,00	41
		т		25875,00	11587,50	7700	3448	90	67,21	20
36	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
37	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС140х250(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм	2	185570,79	--	371142	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ13+74								
209	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,5569	36426,80	10262,04	20286	5715	7820	72,37	40
		т		13406,85	2194,60	7466	1222	90	8,64	5
235	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,1488	51793,34	14660,06	7707	2181	3412	120,61	18
		т		22344,75	3135,15	3325	467	90	12,34	2
236	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
238	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	48687,94	--	97376	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,5569	36426,80	10262,04	20286	5715	7820	72,37	40
		т		13406,85	2194,60	7466	1222	90	8,64	5
267	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
268	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
269	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
270	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	48687,94	--	97376	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 15+94								
274	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,68794	36426,80	10262,04	25059	7060	9660	72,37	50
		т		13406,85	2194,60	9223	1510	90	8,64	6
302	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
303	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		компл		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
305	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	48687,94	--	97376	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 17+67,19+32								
307	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108л.с.)	60	54,90	45,11	3294	2707	1108	0,07	4
		дерево		9,79	16,59	587	995	70	0,05	3
308	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	123	263,03	93,15	32353	11457	25174	1,07	131
		м3		169,88	34,79	20895	4279	100	0,17	21
		ПИКЕТ 20+32								
309	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	45	263,03	93,15	11836	4192	9210	1,07	48
		м3		169,88	34,79	7645	1566	100	0,17	8
		ПИКЕТ 20+60-21+76								
310	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108л.с.)	40	54,90	45,11	2196	1804	739	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	392	663	70	0,05	2
		ПИКЕТ 22+50								
311	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	160	263,03	93,15	42085	14904	32747	1,07	171
		м3		169,88	34,79	27181	5566	100	0,17	27
		ПИКЕТ 22+75-23+00								
312	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108л.с.)	30	54,90	45,11	1647	1353	554	0,07	2
		дерево		9,79	16,59	294	498	70	0,05	2
		ПИКЕТ 26+40								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108л.с.)	40	54,90	45,11	2196	1804	739	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	392	663	70	0,05	2
		ПИКЕТ 27+70-28+75								
314	Е0159-5-1	Разборка металлических ограждений	120	74,17	4,98	8900	598	6802	0,47	57
		м		69,19	0,79	8303	95	81	0,01	1
		ПИКЕТ 28+17								
315	Е0137-74-1 К=0,8	Демонтаж плит со дна канала	6,48	1223,02	738,82	7925	4788	5755	2,96	19
		м3		484,20	255,84	3138	1658	120	0,98	6
316	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
317	Е0122-1-7 К=0,6	Демонтаж трубы	0,0183	90770,20	36095,20	1661	661	1625	323,40	6
		км		54675,00	13635,00	1001	250	130	66,59	1
318	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170,72	23,36	22,08	3988	3769	1132	0,01	2
		м3		1,28	5,56	219	949	97	0,02	3
319	Е0101-164-2 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,28	262,72	--	1387	--	1567	1,85	10
		м3		262,72	--	1387	--	113	--	--
320	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	144	68,59	18,36	9877	2644	7779	0,34	49
		м3		49,73	5,96	7161	858	97	0,03	4
321	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
322	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
323	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,83	7383,53	142,69	13512	261	1703	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1326	93	120	0,21	--
331	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
332	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,0086	127,00	--	509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
333	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,0086	295,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
334	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
336	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
337	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
341	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
343	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
344	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
345	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
346	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
347	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
348	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,2232	51793,34	14660,06	11560	3272	5118	120,61	27
		т		22344,75	3135,15	4987	700	90	12,34	3
349	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1209	80722,33	47334,58	9759	5723	4076	137,00	17
		т		25875,00	11587,50	3128	1401	90	67,21	8
350	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324,00	30240	972	90	1,88	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	48687,94	--	97376	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 28+50								
352	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	150	263,03	93,15	39454	13972	30701	1,07	160
		м3		169,88	34,79	25482	5219	100	0,17	25
		ПИКЕТ 30+11								
353	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,1702	36426,80	10262,04	6200	1747	2390	72,37	12
		т		13406,85	2194,60	2282	374	90	8,64	1
354	Е0122-1-5 К=0,6	Демонтаж трубы	0,01	56516,96	16151,96	565	162	604	238,80	2
		км		40365,00	6102,00	404	61	130	29,80	--
		ПИКЕТ 133+06								
639	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,4671	36426,80	10262,04	17015	4793	6559	72,37	34
		т		13406,85	2194,60	6262	1025	90	8,64	4
671	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,2232	51793,34	14660,06	11560	3272	5118	120,61	27
		т		22344,75	3135,15	4987	700	90	12,34	3
672	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,1209	80722,33	47334,58	9759	5723	4076	137,00	17
		т		25875,00	11587,50	3128	1401	90	67,21	8
673	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324,00	30240	972	90	1,88	6
674	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	3	48687,94	--	146064	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 141+48								
709	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
711	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
712	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 147+82								
713	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	0,74	2251,57	1376,77	1666	1019	1203	4,88	4
		м3		874,80	479,47	647	355	120	1,87	1
714	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1191	36426,80	10262,04	4338	1222	1672	72,37	9
		т		13406,85	2194,60	1597	261	90	8,64	1
715	Е0122-8-12 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм	--	222932,55	109127,55	--	--	--	598,20	--
		км		113805,00	41223,60	--	--	--	201,34	--
716	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	121,25	23,36	22,08	2832	2677	804	0,01	1
		м3		1,28	5,56	155	674	97	0,02	2
717	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,75	262,72	--	985	--	1113	1,85	7
		м3		262,72	--	985	--	113	--	--
718	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	89	68,59	18,36	6104	1634	4808	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4426	530	97	0,03	2
719	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
720	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
721	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7087326**	**2353604**			**12118**
			Тенге			**2182521**	**823229**			**3267**
	Стоимость оборудования -		Тенге			955397				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			955397				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			243353				
	Материалы -		Тенге			15186				
	Всего заработная плата -		Тенге				182306			
		Накладные расходы -	Тенге			164076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			431875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1063
		Сметная заработная плата -	Тенге				206918			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4663592				
	Материалы -		Тенге			36442				
	Всего заработная плата -		Тенге				2657300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61989				
	Местные материалы -		Тенге			100259				
	Транспортные расходы -		Тенге			548849				
		Накладные расходы -	Тенге			2762735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				414410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7871906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14938
		Сметная заработная плата -	Тенге				3071710			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1224984				
	Материалы -		Тенге			118797				
	Всего заработная плата -		Тенге				166143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			824052				
		Накладные расходы -	Тенге			149529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1456983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				188573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10716161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16924
		Сметная заработная плата -	Тенге				3467201			
		РАЗДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИДРОПОСТУ В РУСЛЕ Р.ТАЛАС								
		СТЕНКА Ж/Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1431	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	205	170,10	45,90	34870	9409	25462	0,79	163
		м3		124,20	15,36	25461	3148	89	0,05	11
1433	Е0127-45-1	Укладка габионной сетки	280	1,89	--	529	--	704	0,01	3
		м2		1,89	--	529	--	133	--	--
1434	С11011-752	Стоимость габионной сетки	280	65,00	--	18200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1435	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	113,2	4316,11	66,01	488584	7472	26230	1,35	153
		м3		195,75	24,93	22159	2822	105	0,12	14
		ОБЪЕМЫ РАБОТ ПЕРЕД КОЛОДЦЕМ (ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО)								
1439	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	28,75	5207,63	133,67	149719	3843	12826	1,93	55
		м3		324,00	47,78	9315	1374	120	0,20	6
1441	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,27	4316,11	66,01	65907	1008	3538	1,35	21
		м3		195,75	24,93	2989	381	105	0,12	2
1442	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1696	23,36	22,08	39617	37446	11250	0,01	15
		м3		1,28	5,56	2171	9427	97	0,02	33
1443	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	3845	0,48	0,48	1828	1828	876	--	--
		м2		--	0,23	--	903	97	--	3
1444	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	1298,8	170,10	45,90	220920	59609	161318	0,79	1031
		м3		124,20	15,36	161311	19945	89	0,05	68
1446	Е0127-45-1	Укладка габионной сетки	720	1,89	--	1361	--	1810	0,01	8
		м2		1,89	--	1361	--	133	--	--
1447	С11011-752	Стоимость габионной сетки	720	65,00	--	46800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1068335	120616			1449
			Тенге			225296	37999			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1068335				
	Материалы -		Тенге			26707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				263295			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65000				
	Местные материалы -		Тенге			630717				
		Накладные расходы -	Тенге			244014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36602			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1391090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				299897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1391090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1708
		Сметная заработная плата -	Тенге				299897			
		РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА Смета 2-1-1								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
		УЗЕЛ 3								
36	С11011-102	**Герметик**	3056,15	792,00	--	2420471	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 4								
41	С11011-102	**Герметик**	220	792,00	--	174240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
45	С11011-102	**Герметик**	4510	792,00	--	3571920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6166631	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6166631				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6166631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6536629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6536629				
		РАЗДЕЛ 4.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СМЕТА 2-3-1								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ВР-1(20ШТ)								
85	Е0120-11-3	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2**	20	462,67	37,19	9253	744	7741	1,74	35
		шт		288,23	14,18	5765	284	128	0,07	1
86	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Сварная решетка ограждения**	0,005344	111158,00	--	594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД1,2)	0,01912	93997,62	304,24	1797	6	666	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	632	2	105	0,56	--
88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01278	52657,31	536,06	673	7	640	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	607	3	105	0,99	--
89	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00532	53577,00	--	285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00746	43925,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЛЕСТНИЦА						
91	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ОП-1)	0,224	5994,03	257,71	1343	58	171	4,05	1
		м3		634,50	91,69	142	21	105	0,40	--
92	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01408	65000,00	--	915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08026	93997,62	304,24	7544	24	2797	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2655	9	105	0,56	--
94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08026	40200,00	--	3226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(косоуров)	1,43592	13686,56	5475,87	19653	7863	8520	28,90	41
		т		5040,00	1552,87	7237	2230	90	5,46	8
96	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры	1,43592	90036,00	--	129284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,43592	1333,50	312,12	1915	448	878	2,96	4
		т		679,50	--	976	--	90	--	--
98	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м(БАЛКА)	0,21661	7186,22	3593,45	1557	778	654	14,30	3
		т		2385,00	971,06	517	210	90	3,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,21661	128055,00	--	27738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21661	542,84	144,52	118	31	57	1,34	--
		т		292,50	--	63	--	90	--	--
101	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01038	13835,77	4022,39	144	42	95	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	94	11	90	3,81	--
102	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01038	1333,50	312,12	14	3	6	2,96	--
		т		679,50	--	7	--	90	--	--
103	С11011-885 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,00542	63203,00	--	343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00496	53577,00	--	266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01058	147939,10	1826,10	1565	19	130	42,70	--
		т		8100,00	690,75	86	7	140	3,37	--
106	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,01417	28765,87	587,63	408	8	298	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	281	3	105	1,08	--
107	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01417	53999,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0895	5239,08	327,33	469	29	189	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	169	11	105	0,60	--
109	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0895	41200,00	--	3687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТУПЕНИ								
110	Е0106-19-1	Устройство ступеней	1,74	7405,46	316,01	12886	550	2717	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2380	208	105	0,58	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
111	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,31	9957,30	383,89	13044	503	3356	14,20	19
		м3		2295,00	145,01	3006	190	105	0,71	1
		Фундамент Ф-1								
112	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,035	4014,19	66,01	140	2	8	1,35	--
		м3		195,75	24,93	7	1	105	0,12	--
113	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	0,09	5967,35	260,48	537	23	67	3,94	--
		м3		614,25	89,46	55	8	105	0,35	--
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
210	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	299,52	277,23	4,07	83035	1218	42976	0,74	222
		м2		135,68	0,97	40639	291	105	0,05	15
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
214	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	200	167,60	50,15	33519	10030	22142	0,53	107
		м2		92,03	18,68	18406	3736	100	0,09	18
215	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	20	7594,00	--	151880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			508925	22388			474
			Тенге			83724	7224			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318656				
	Материалы -		Тенге			28173				
	Всего заработная плата -		Тенге				73554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161695				
	Местные материалы -		Тенге			47245				
		Накладные расходы -	Тенге			76157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				84978			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5339				
	Всего заработная плата -		Тенге				11345			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157617				
		Накладные расходы -	Тенге			10211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1532			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			202700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12877			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9253				
	Материалы -		Тенге			2745				
	Всего заработная плата -		Тенге				6048			
	Сдача и испытание -		Тенге			310				
		Накладные расходы -	Тенге			7741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			639217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				105064			
		РАЗДЕЛ 5.ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Смета 2-3-4								
44	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1104	27,70	2,10	30581	2318	19067	0,10	110
		м		19,70	0,50	21749	552	85,5	--	3
45	С151601-593 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,095	186736,00	--	17740	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,014	153808,00	--	2153	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,969	64596,00	--	62594	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,026	64708,00	--	1682	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	719	72,13	6,92	51862	4976	35263	0,29	206
		м		46,13	4,33	33167	3111	97,2	0,02	14
50	С130804-939 Изм. и доп. вып. 29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	719	34,00	--	24446	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	385	78,15	8,23	30088	3169	25368	0,39	149
		м		63,68	4,11	24517	1582	97,2	0,02	7
52	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	385	29,00	--	11165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	154	88,90	3,10	13691	477	3713	0,16	25
		м		27,90	0,30	4297	46	85,5	--	--
				Электроосвещение						
111	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2332	27,70	2,10	64596	4897	40276	0,10	233
		м		19,70	0,50	45940	1166	85,5	--	7
112	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,276	64596,00	--	17828	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
113	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,056	41426,00	--	85172	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			413599	15838			723
			Тенге			129670	6458			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			377988				
	Материалы -		Тенге			45310				
	Всего заработная плата -		Тенге				136128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187170				
		Накладные расходы -	Тенге			123687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			531776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				154681			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35611				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			569523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				154681			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15244815	2512445			14765
			Тенге			2621210	874910			3481
	Стоимость оборудования -		Тенге			955397				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			955397				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			621341				
	Материалы -		Тенге			60496				
	Всего заработная плата -		Тенге				318434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187170				
		Накладные расходы -	Тенге			287763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54546				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			963650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1879
		Сметная заработная плата -	Тенге				361598			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12217213				
	Материалы -		Тенге			91321				
	Всего заработная плата -		Тенге				2994149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6455315				
	Местные материалы -		Тенге			778221				
	Транспортные расходы -		Тенге			548849				
		Накладные расходы -	Тенге			3082907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				462436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			918007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16218127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17109
		Сметная заработная плата -	Тенге				3456585			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1405999				
	Материалы -		Тенге			124136				
	Всего заработная плата -		Тенге				177489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			981669				
		Накладные расходы -	Тенге			159740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1659684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				201450			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44864				
	Материалы -		Тенге			2745				
	Всего заработная плата -		Тенге				6048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35611				
	Сдача и испытание -		Тенге			310				
		Накладные расходы -	Тенге			7741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19852620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20015
		Сметная заработная плата -	Тенге				4026843			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			18 897 223	**955397**	**--**	**19 852 620**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	755 889		--	755 889
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	113 383	--	--	113 383
		Всего по главе	**755 889**	**--**	**--**	**755 889**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 653 112**	**955 397**	**--**	**20 608 509**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	316 415	--	--	316 415
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	196 531	196 531
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	78 612	78 612
		Всего по главе	**316 415**		**275 144**	**591 559**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**19 969 527**	**955 397**	**275 144**	**21 200 068**
		В том числе возвратные суммы	113 383	--	--	113 383
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**19 969 527**	**955 397**	**275 144**	**21 200 068**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	17 539 687	839 147	241 665	18 620 498
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	43 378 966	2 075 369	597 683	46 052 018
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**60 918 653**	**2 914 516**	**839 348**	**64 672 516**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	345 885	--	--	345 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 293 450	1 293 450			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**60 918 653**	**2 914 516**	**2 132 798**	**65 965 966**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**63 326 589**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	7 599 191	7 599 191			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**60 918 653**	**2 914 516**	**9 731 989**	**70 925 779**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **А.Иманбердиев**

На осн. письма Жамбылского ф-ла за N18-17/25-583-03 от 06.06.18г

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На осн. письма Жамбылского ф-а N18-17-25-583-03 от 06.06.2018г. и ответа ТИ. N1939 от 07.06.2018г.

Технадзор
_____ **А.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Кудайберген**

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А. Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: "Реконс.рукция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»
Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18
ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17
БИК KCJBKZKX
БИН 020 640 000 996
ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 407 409 335,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	726 066 004,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	72 891 485,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/6	2.07.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	653 174 519,00	726 066 004,00		72 891 485,00	726 066 004,00
	ВСЕГО		**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 174 519,00**	**726 066 004,00**		**72 891 485,00**	**726 066 004,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 9

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за сентябрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА СМЕТА 2-1-1 Э1000010								
		РАЗДЕЛ 4.ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
121	У1-32-1	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М1А, строительные работы**	2829,34	1418,23	135,36	4012655	382979	522070	0,53	1491
		м		86,96	44,84	246039	126868	140	0,22	620
122	У1-32-2	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М1А, монтаж металлоконструкций**	2829,34	187,12	0,32	529426	905	56250	0,13	362
		м		22,00	0,09	62245	255	90	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4542081**	**383885**			**1853**
			Тенге			**308285**	**127122**			**621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5427625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2763**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522155**			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ КАНАЛУ "БАЗАРБАЙ" С ПК-0+00 ДО ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э5000000								

		ПИКЕТ8+23								
145	Е0130-35-3 К=0,8	Демонтаж ж/б плит	61,7	978,52	413,32	60375	25502	44584	3,31	204
		м3		565,20	97,74	34873	6030	109	0,36	22
146	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	190	54,90	45,11	10431	8571	3508	0,07	13
		дерево		9,79	16,59	1860	3151	70	0,05	10
		ПИКЕТ С ПК7+00-ПК10+18								
147	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж ж/б ограды поперек канала	15	2251,57	1376,77	33773	20651	24377	4,88	73
		м3		874,80	479,47	13122	7192	120	1,87	28
148	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали(НАВЕС)	450	17,19	2,02	7736	909	7388	0,10	47
		м2		15,17	0,16	6827	72	107,1	--	1
149	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	3,823251	2909,29	1599,90	11123	6117	4747	5,61	21
		т		947,70	431,99	3623	1652	90	1,64	6
150	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	30,72105	5946,17	3356,98	182672	103130	88048	13,80	424
		т		2227,50	957,00	68431	29400	90	3,67	113
		ПИКЕТ 12+10								
153	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108л.с.)	20	54,90	45,11	1098	902	369	0,07	1
		дерево		9,79	16,59	196	332	70	0,05	1
154	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
		м3		238,50	4,07	2862	49	133	0,01	--
155	Е0130-35-3 К=0,8	Демонтаж ж/б плит	4,48	978,52	413,32	4384	1852	3237	3,31	15
		м3		565,20	97,74	2532	438	109	0,36	2
156	Е0130-9-2 К=0,8	Разборка ж/б конструкций моста	26,4	1893,22	1000,42	49981	26411	32825	5,15	136
		м3		892,80	247,90	23570	6545	109	0,82	22
157	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	510	28,03	26,50	14296	13512	4060	0,01	5
		м3		1,54	6,67	783	3402	97	0,02	12

158	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	--	--
		м3		--	2,10	--	105	97	0,01	--
159	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	245	1239,82	33,87	303756	8298	73631	1,94	475
		м3		263,25	12,47	64496	3055	109	0,06	15
160	Е0101-87-2	Планировка дна прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	68	0,76	0,76	52	52	25	--	--
		м2		--	0,38	--	26	97	--	--
161	Е0101-87-3	Планировка гребня прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	230	0,48	0,48	109	109	52	--	--
		м2		--	0,23	--	54	97	--	--
		ПИКЕТ 14+22								
259	Е0146-34-2	Разборкаж/б бассейна	23,8	2430,59	1082,84	57848	25772	43536	8,27	197
		м3		1347,75	481,50	32076	11460	100	1,95	46
260	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	15	54,90	45,11	823	677	277	0,07	1
		дерево		9,79	16,59	147	249	70	0,05	1
		ПИКЕТ 15+94								
262	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	99,91	23,36	22,08	2334	2206	663	0,01	1
		м3		1,28	5,56	128	555	97	0,02	2
263	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,09	262,72	--	812	--	917	1,85	6
		м3		262,72	--	812	--	113	--	--
264	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	91	68,59	18,36	6242	1671	4916	0,34	31
		м3		49,73	5,96	4525	542	97	0,03	2
265	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--

266	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 15+97								
291	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных стен	24	3157,04	1555,04	75769	37321	52542	9,85	236
		м3		1602,00	587,25	38448	14094	100	2,87	69
		ПИКЕТ 17+67,19+32								
308	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	123	-263,03	-93,15	-32353	-11457	-25174	-1,07	-131
		м3		-169,88	-34,79	-20895	-4279	100	-0,17	-21
		ПИКЕТ 20+32								
309	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	45	-263,03	-93,15	-11836	-4192	-9210	-1,07	-48
		м3		-169,88	-34,79	-7645	-1566	100	-0,17	-8
		ПИКЕТ 22+50								
311	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	160	-263,03	-93,15	-42085	-14904	-32747	-1,07	-171
		м3		-169,88	-34,79	-27181	-5566	100	-0,17	-27
		ПИКЕТ 28+50								
352	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	150	-263,03	-93,15	-39454	-13972	-30701	-1,07	-160
		м3		-169,88	-34,79	-25482	-5219	100	-0,17	-25
		ПИКЕТ 133+06								
605	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существующего оголовка	2,85	2251,57	1376,77	6417	3924	4632	4,88	14
		м3		874,80	479,47	2493	1366	120	1,87	5
606	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
607	Е0137-74-3 К=0,8	Демонтаж лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,14	1514,12	767,12	1726	875	1384	4,30	5
		м3		747,00	264,87	852	302	120	1,00	1

608	Е0122-41-2	Демонтаж колодца	0,407	3573,81	1683,81	1455	685	1264	11,12	5
		м3		1890,00	498,78	769	203	130	1,98	1
609	Е0122-1-6 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб	0,01	88803,40	34128,40	888	341	878	323,40	3
		км		54675,00	12892,50	547	129	130	62,96	1
611	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170,72	23,36	22,08	3988	3769	1132	0,01	2
		м3		1,28	5,56	219	949	97	0,02	3
612	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,28	262,72	--	1387	--	1567	1,85	10
		м3		262,72	--	1387	--	113	--	--
613	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	144	68,59	18,36	9877	2644	7779	0,34	49
		м3		49,73	5,96	7161	858	97	0,03	4
		ПИКЕТ 234+90								
1010	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,5	408,11	169,61	5510	2290	4355	1,55	21
		м3		238,50	4,07	3220	55	133	0,01	--
1011	Е0130-35-3 К=0,8	Демонтаж ж/б плит	63,06	978,52	413,32	61706	26064	45567	3,31	209
		м3		565,20	97,74	35642	6163	109	0,36	23
1012	Е0130-9-2 К=0,8	Разборка ж/б конструкций моста	30,6	1893,22	1000,42	57932	30613	38047	5,15	158
		м3		892,80	247,90	27320	7586	109	0,82	25
1013	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	570	28,03	26,50	15978	15102	4537	0,01	6
		м3		1,54	6,67	876	3802	97	0,02	13
1014	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	110	6,48	6,48	713	713	224	--	--
		м3		--	2,10	--	231	97	0,01	1
		ПИКЕТ 274+23								
1157	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2

1158	Е0139-2-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1159	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
1160	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5.56	170	739	97	0,02	3
1161	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1162	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
		ПИКЕТ 280+26								
1187	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
1188	Е0139-2-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1189	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
1190	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3

1191	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1192	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
		ПИКЕТ 282:300+69								
1217	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж Г-образных блоков	704,95	2251,57	1376,77	1587242	970551	1145629	4,88	3440
		м3		874,80	479,47	616690	338001	120	1,87	1315
1218	Е0146-34-2	Демонтаж монолитного бетона со дна канала	1841,6	2430,59	1082,84	4476175	1994158	3368747	8,27	15230
		м3		1347,75	481,50	2482016	886730	100	1,95	3591
		ПИКЕТ 290+24								
1219	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж существуещего оголовка	1,03	2251,57	1376,77	2319	1418	1674	4,88	5
		м3		874,80	479,47	901	494	120	1,87	2
1220	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1221	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
		ПИКЕТ 300+62								
1249	Е0137-74-1 К=0,8	Демонтаж плит со дна канала	6,48	1223,02	738,82	7925	4788	5755	2,96	19
		м3		484,20	255,84	3138	1658	120	0,98	6
1250	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
1251	Е0122-1-7 К=0,6	Демонтаж трубы	0,0183	90770,20	36095,20	1661	661	1625	323,40	6
		км		54675,00	13635,00	1001	250	130	66,59	1
1252	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170,72	23,36	22,08	3988	3769	1132	0,01	2
		м3		1,28	5,56	219	949	97	0,02	3
1253	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,28	262,72	--	1387	--	1567	1,85	10
		м3		262,72	--	1387	--	113	--	--

1254	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	144	68,59	18,36	9877	2644	7779	0,34	49
		м3		49,73	5,96	7161	858	97	0,03	4
		ПИКЕТ 300+69								
1284	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,202	36426,80	10262,04	7358	2073	2836	72,37	15
		т		13406,85	2194,60	2708	443	90	8,64	2
1285	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж оголовка	0,48	2251,57	1376,77	1081	661	780	4,88	2
		м3		874,80	479,47	420	230	120	1,87	1
1286	Е0122-1-6 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб	0,0095	88803,40	34128,40	844	324	834	323,40	3
		км		54675,00	12892,50	519	122	130	62,96	1
1287	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
1288	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1289	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7066066	3342460			20899
			Тенге			3453219	1332723			5312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12784823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28708
		Сметная заработная плата -	Тенге				5535205			

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА Смета 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Э5000020

Раздел 6. ЛЕСТНИЦА

		ОГРАЖДЕНИЕ								
117	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг(ПОВЕРХНОСТЬ КОСОУРОВ)	24,8	571,13	6,14	14164	152	5394	1,17	29
		м2		205,20	1,94	5089	48	105	0,04	1
118	Е0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	22,6	3884,31	683,33	87785	15443	70915	13,00	294
		м2		2587,50	400,91	58478	9061	105	1,96	44
119	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	23,052	1180,00	--	27201	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

Раздел 7. КРОВЛЯ

132	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	53,76	846,72	5,26	45520	283	11377	1,20	65
		м2		201,08	0,47	10810	25	105	--	--
133	С	Металлосайдинг	53,76	430,36	--	23136	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Раздел 8. ПРОЕМЫ						
		ДВЕРИ								
184	Е0109-46-1	Монтаж ворот	1	30829,10	17434,99	30829	17435	9071	41,40	41
		т		7650,00	2428,67	7650	2429	90	8,15	8
185	СПРАЙС ЛИСТ	Ворота металлические с эл.приводом	2	80333,67	--	160667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот, большепролетных зданий, ангаров и др.без механизмов открывания	1,362	-30829,10	-17434,99	-41989	-23746	-12354	-41,40	-56
		т		-7650,00	-2428,67	-10419	-3308	90	-8,15	-11
182	СПРАЙС ЛИСТ	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	-131400,00	--	-262800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	1761,00	--	38038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,74	768,90	31,85	8258	342	2614	1,15	12
		м2		190,80	12,04	2049	129	120	0,06	1
190	С12062-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	7,56	2078,00	--	15710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	2039,00	--	6484	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	590,81	31,37	2127	113	773	0,99	4
		м2		167,18	11,86	602	43	120	0,06	--

193	С12063-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	3,6	5090,00	--	18324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
195	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	36	1380,00	--	49680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 9. ПОЛЫ								
		ДЕТ.590								
200	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,21	189,91	9,95	13523	709	4900	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3717	266	123	0,02	1
201	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	284,84	27,44	0,67	7815	191	308	--	1
		м2		0,63	0,25	179	71	123	--	--
202	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	71,21	769,78	4,90	54816	349	5286	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4166	132	123	0,01	1
203	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	76,1947	123,31	0,16	9396	12	1523	0,09	7
		м		16,18	0,07	1233	5	123	--	--
		ДЕТ.452								
207	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	302,0325	27,11	0,22	8188	66	6906	0,10	31
		м		18,50	0,09	5588	27	123	--	--
208	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтусов)	28,765	143,53	1,88	4129	54	2387	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2252	21	105	--	--
		Ламинат								
212	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	553,8534	123,31	0,16	68296	89	11070	0,09	50
		м		16,18	0,07	8961	39	123	--	--
		Пожарная лестница								
228	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,993766	13686,56	5475,87	27288	10918	11830	28,90	58
		т		5040,00	1552,87	10049	3096	90	5,46	11

229	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,993766	110909,00	--	221127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,288	4014,19	66,01	1156	19	67	1,35	--
		м3		195,75	24,93	56	7	105	0,12	--
231	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,82	5994,03	257,71	4915	211	625	4,05	3
		м3		634,50	91,69	520	75	105	0,40	--
232	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04278	67700,00	--	2896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16956	64092,87	304,24	10868	52	613	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	565	19	105	0,56	--
234	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05416	70437,87	304,24	3815	16	557	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	524	6	105	0,56	--
235	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,194	4014,19	66,01	779	13	45	1,35	--
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,12	--
236	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,14	5994,03	257,71	6833	294	869	4,05	5
		м3		634,50	91,69	723	105	105	0,40	--
237	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02139	67700,00	--	1448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,08478	64092,87	304,24	5434	26	307	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	282	10	105	0,56	--
239	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02708	70437,87	304,24	1907	8	278	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	262	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			683762	23048			620
			Тенге			113374	12314			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			-102133				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-102133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			874399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				145993			

оборт. нет

69 ворот ВК

1194803

Смета 2-3-3 Отопление ОВ.СО Э5000120

Σ 20 691.799

		Раздел 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЕ									
32	**Ц0106-52-1**	**Монтаж котла**	**0,1**	**7252,00**	**708,00**	**725**	**71**	**521**	**31,00**	**3**
		т		**5670,00**	**124,00**	**567**	**12**	**90**	**0,72**	**--**
33	**С**	**Стоимость газового котла Buran boiler BB 1535**	**1**	**482002,04**	**--**	**482002**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**482727**	**71**			**3**
			Тенге			**567**	**12**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**482002**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**482002**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**483324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**658**			
		РАЗДЕЛ 6.НАВЕС Смета 2-5-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Э 5000140								
1	**Ц0108-572-3**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**2**	**1299,30**	**68,30**	**2599**	**137**	**628**	**2,00**	**4**
		шт		**317,00**	**13,50**	**634**	**27**	**95**	**0,08**	**--**
2	**СПРАЙС ЛИСТ**	**ЩРН-ПЛАСТИК 12 KIBOX**	**1**	**760,57**	**--**	**761**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**СПРАЙС ЛИСТ**	**ЩРН-ПЛАСТИК 8 KIBOX**	**1**	**443,89**	**--**	**444**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**9**	**501,20**	**13,20**	**4511**	**119**	**1961**	**1,00**	**9**
		шт		**227,00**	**2,30**	**2043**	**21**	**95**	**0,01**	**--**
5	**СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект "**	**ИЭК(ВА47-29)3Ф с током расц 25А**	**2**	**154,93**	**--**	**310**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект "**	**ИЭК(ВА47-29)1Ф с током расц 16А**	**7**	**51,64**	**--**	**362**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Ц0108-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**1**	**228,80**	**13,20**	**229**	**13**	**197**	**1,00**	**1**
		шт		**205,00**	**2,30**	**205**	**2**	**95**	**0,01**	**--**
8	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**1**	**4720,00**	**--**	**4720**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

9	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	19	169,86	57,56	3227	1094	2520	0,55	10
		шт		86,85	35,93	1650	683	108	0,16	3
10	СПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК РПП-02-125	1	1910,02	--	1910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	19	496,00	--	9424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	11	36,26	--	399	--	321	0,17	2
		шт		27,00	--	297	--	108	--	--
13	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	11	215,00	--	2365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,03	16100,00	--	483	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	135	150,81	10,52	20359	1420	8443	0,32	43
		м		53,78	4,13	7260	558	108	0,02	3
16	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	90	71,50	5,70	6435	513	3822	0,24	22
		шт		43,70	1,00	3933	90	95	0,01	1
17	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	90	3,80	0,40	342	36	291	0,02	2
		шт		3,20	0,20	288	18	95	--	--
18	СПРАЙС ЛИСТ	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ	135	189,47	--	25578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	0,09	96400,00	--	8676	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,09	34300,00	--	3087	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

21	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
		м		39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
22	С130804-939 И	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	34,00	--	680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	300	34,10	2,70	10230	810	7239	0,15	45
		м		25,00	0,40	7500	120	95	--	1
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
25	С151601-341 Изм.	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,32	41426,00	--	13256	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
26	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
27	СПРАЙС ЛИСТ	ЩИТ ЩМП-2 1Р54	1	1867,60	--	1868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
29	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект "	ИЭК(ВА47-29)3Ф с током расц 25А	1	154,93	--	155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
31	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект "	ИЭК(ВА47-100)3Ф с током расц 40А	1	731,61	--	732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

32	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3 МТ	1	731,61	--	732	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	170	108,60	48,90	18462	8313	8366	0,22	37
		м		39,60	12,20	6732	2074	95	0,07	12
35	С130804-1	Трубы винипластовые	58,82	650,00	--	38233	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
		м		48,80	0,50	98	1	95	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав РЗ-ЦХ-25	2	46,01	--	92	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	172	27,70	2,10	4764	361	3301	0,10	17
		м		19,70	0,50	3388	86	95	--	--
39	СПРАЙС ЛИСТ	КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ 5х4	170	122,88	--	20890	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС ЛИСТ	КАБЕЛЬ МАРКИ КГ 3х6+1х4	80	175,93	--	14075	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,70	202,00	4049	202	3445	22,00	22
		шт		3803,00	24,80	3803	25	90	0,14	--
42	СПРАЙС ЛИСТ	ТАЛЬ ТЕЛЬФЕР СЕРИИ Т10	1	127321,70	--	127322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			358738	14204			229
			Тенге			40468	3985			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			129611				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			129611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			418487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				50963			

Топочная Смета 2-3-9 Э 5000360

Раздел 1. Топочная

		ФУНДАМЕНТЫ								
12	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	5,3	268,55	4,19	1423	22	373	0,38	2
		м2		58,05	1,58	308	8	118	0,01	--
13	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,2	245,44	3,82	6185	96	1153	0,21	5
		м2		37,35	1,44	941	36	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
14	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50	31,17	5248,58	335,84	163598	10468	30372	4,54	142
		м3		699,75	126,00	21811	3927	118	0,61	19
15	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	73,2368421	-38,93	--	-2851	--	-2364	-0,22	-16
		м2		-38,93	--	-2851	--	118	--	--
16	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича/Исключить/	13,36	-38,93	--	-520	--	-614	-0,22	-3
		м2		-38,93	--	-520	--	118	--	--
17	E0108-12-1	Армирование кладки стен СГ-1,2	0,05872	8679,65	422,15	510	25	583	56,40	3
		т		8257,50	157,50	485	9	118	0,77	--
18	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	0,03456	41200,00	--	1424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1	0,00264	64100,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СГ-2	0,012008	68200,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-2	0,00076	64100,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
49	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,04	30,89	2,62	156	13	71	0,07	--
		м2		10,51	0,99	53	5	123	--	--
50	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	0,4032	4774,00	--	1925	--	281	3,66	1
		м3		567,00	--	229	--	123	--	--

51	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В15(20мм)	5,04	219,49	14,76	1106	74	359	0,36	2
		м2		52,43	5,54	264	28	123	0,03	--
52	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(с 30мм до 20мм)Кл.в15	5,04	-47,71	-1,34	-240	-7	-24	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-17	-3	123	--	--
53	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	5,292	27,11	0,22	143	1	121	0,10	1
		м		18,50	0,09	98	--	123	--	--
54	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,504	143,53	1,88	72	1	42	0,47	--
		м2		78,30	0,72	39	--	105	--	--
55	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,04	223,97	18,42	1129	93	576	0,42	2
		м2		85,95	6,91	433	35	123	0,03	--
56	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,04	115,71	9,05	583	46	336	0,25	1
		м2		50,85	3,40	256	17	123	0,02	--
57	С11011-169	Изол	10,08	126,00	--	1270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			176950	10833			141
			Тенге			21529	4065			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			219648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				30134			

РАЗДЕЛ 9.ЖАЛЮЗИЙНОЕ РЫБОЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО Э5000090

1	Е0146-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	2	232,63	105,64	465	211	334	0,73	1
		м		126,99	39,92	254	80	100	0,19	--
2	Е0130-73-1	Монтаж рыбозащитного устройства	0,67995	17298,09	124,87	11762	85	7988	61,00	41
		т		10732,50	45,00	7298	31	109	0,22	--
3	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость защитного устройства	0,67995	128055,00	--	87071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	1	6822,51	2812,92	6823	2813	2514	8,76	9
		шт		1608,75	697,95	1609	698	109	2,30	2

5	С30-23-109	**СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ**	1	**36900,00**	--	**36900**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**143021**	**3109**			**52**
			Тенге			**9160**	**808**			**3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**163088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11594**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13453345**	**3777610**			**23797**
			Тенге			**3946603**	**1481030**			**6035**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**509481**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**509481**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18165402**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6023151**			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1342677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221930**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**104438**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**104438**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6266**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**110704**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**36900**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2214**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**39114**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20371393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32729**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6296702**			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			19 861 912	**509 481**		**20 371 393**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	794 476		--	794 476
	СН РК 8.02-09-	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	119 171	--	--	119 171
		Всего по главе	**794 476**	--	--	**794 476**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**20 656 388**	**509 481**	--	**21 165 869**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	332 568	--	--	332 568
	СН РК 8.02-02-	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	206 564	206 564
	СН РК 8.02-02-	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	82 626	82 626
		Всего по главе	**332 568**		**289 189**	**621 757**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**20 988 956**	**509 481**	**289 189**	**21 787 627**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе возвратные суммы		119 171	--	--	119 171			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**20 988 956**	**509 481**	**289 189**	**21 787 627**			
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		18 435 074	447 489	254 002	19 136 565			
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		45 593 430	1 106 724	628 194	47 328 348			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**64 028 504**	**1 554 213**	**882 196**	**66 464 913**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		363 542	--	--	363 542			
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 329 298	1 329 298			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**64 028 504**	**1 554 213**	**2 211 494**	**67 794 211**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**65 081 683**			
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	7 809 802	7 809 802			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**64 028 504**	**1 554 213**	**10 021 296**	**72 891 485**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **А.Иманбердиев**

На осн. письма Жамбылского филиала за N 18-17-25-1089-03 от 10.09.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На основании письма Жамбылского филиала N 18-17-25-1089-03 от 10.09.2018г. и отчета тех.надзора N3205

Технадзор
_____ **Т.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Кудайберген**

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**

Наименование объекта: "Реконструкция Талгасской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 407 409 335,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	726 066 004,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	72 891 485,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/6	2.07.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талгасской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	653 174 519,00	726 066 004,00		72 891 485,00	726 066 004,00
	ВСЕГО:		**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 174 519,00**	**726 066 004,00**		**72 891 485,00**	**726 066 004,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование объекта: "Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	653 174 519,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	55 842 055,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/6	2.07.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	597 332 464,00	653 174 519,00		55 842 055,00	653 174 519,00
	ВСЕГО		**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597 332 464,00**	**653 174 519,00**		**55 842 055,00**	**653 174 519,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев