Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 12 2016 г.

Заказчик *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. ЮКО», ЮКО, г. Шымкент, пр-кт. Астана 10*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО "СейСер", директор Искаков Д.Ж. г.Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова 49/5.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «Ер-гарант-строй», директор Каримов В.Г.
Алпысбаев Н.Г. №KZ00VJE00017948, от 22 апреля 2016г.,
Калменов Е.Ш. № KZ81VJE00017751 от 24 мая 2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
ТОО «ДорСтройПроект» директор Алимов Е.Д.
Мадыко.В.Г. №002217 от мая 2012.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 0-50 (Сарыагашского района) км 80-89 (г.Арысь)ЮКО» Участок км 17 – км 34*

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, Сарыагашский район, КХ-11*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «14» декабря 2007г. №1883, Акимата Сарыагашского района ЮКО;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО, 16.06.2014г. №803-3*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «ДорСтройПроект», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *11 месяц*;
фактически *30 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	17,000	17,000	17,000	17,000
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина обочины, в т.ч.,	м	2	2	2	2
укрепленной полосы обочины	м	1,0	1,0	1,0	1,0
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Основные показатели трассы:

Количество углов поворота – 5 угла;

Минимальный радиус закругления – 200 м;

Длина трассы – 17000 м.

б) Земляное полотно и водоотвод:

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров при высоте насыпи до 3 м 1:4, при высоте насыпи более 3 м 1:1.5. Для обеспечения продольного водоотвода устроены кюветы с уклоном дна 20% в полевую сторону и приданием продольных уклонов в сторону труб с укреплением монолитным бетоном.

в) Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
1	2	3
Мелкозернистый горячий, плотный асфальтобетон, тип –В, М II Н= 7 см	17+000	34+000
Полиэфирная сетка СП KGS50	17+000	34+000
Крупнозернистый горячий, пористый асфальтобетон, М II Н= 8 см	17+000	34+000

Смесь суглинок 75%, ПГС-25%, цемент М400-4%, стабилизатор Soil Grip, Н=20 см	*17+000*	*34+000*
Смесь суглинок 75%, ПГС-25%, цемент М400-4%, стабилизатор Soil Grip, Н=10 см	*17+000*	*34+000*
Присыпная обочина из дренирующего материала (ПГС рядовая)	*17+000*	*34+000*
Укрепление обочины из ПГС №С6 толщ. 15см	*17+000*	*34+000*
обустройство и организация дорожного движения	*17+000*	*34+000*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1968357,49 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1926171,41 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *306 817,76 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1968357,49 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1926171,41 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0 тысяч тенге*, прочие затраты *305530.60 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-11 «Сарыагаш-Жылга-Монтайтас-Рабат-Ленгер» км 0-50 (Сарыагашского района) км 80-89 (г.Арысь)ЮКО» Участок км 17- км 34* принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Кокалбаев М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор

Алтысбаев П.Т.,№KZ00VJE00017948, от 22 апреля 2016г.

Калменов Е.Ш. № KZ81VJE00017751 от 24 мая 2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Авторский надзор *Мадыко В.Г.,№002217 от мая 2012г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Исраков Д.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.